

Rapportage cyclisch onderhoud kabelbanen

1. Vosmaerstraat

- Alle verbindingen nagelopen en aangedraaid.
- Loopcat los gehaald en onderdelen gesmeerd.
- Kabel opgespannen.

Begeleidende foto's:



2. Tuin van flodder

- Alle verbindingen nagelopen en aangedraaid
- Loopcat 2 stuks los gehaald en onderdelen gesmeerd
- Kabel 2 stuks opgespannen.



3. Burg Baanpad

- Alle verbindingen nagelopen en aangedraaid
- 1x Kabel gerafeld, deze hebben we vervangen. (zie uitvoeringsplan)
- Loopcat 2 stuks losgehaald en onderdelen gesmeerd
- Kabel 2 stuks opgespannen

