

ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024

ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229

Voortgang Plan van aanpak		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie: ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024			Pagina 1 van 3

Afdrukdatum: woensdag 20 november 2024

(Optioneel) Clusternaam:

Startdatum: dinsdag 19 november 2024

Einddatum: woensdag 20 november 2024

Tijdsduur in bewerking: 1 dagen

Aantal geselecteerde groepen: 1

Aantal geselecteerde processen: 1

Aantal geselecteerde aspecten: 9

Aantal vragen: 112

Aantal knelpunten: 3

Aantal maatregelen: 3

Aantal actiepunten: 3

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer Steenbeek

Vragen: Heer Steenbeek

Maatregelen: Heer Steenbeek

Actiepunten: Heer Steenbeek

Vrijgave: Heer MKB & ASR & Werkbedrijf

Bron: 5. Object RI&E - Uitvoering > 5.1.N Object RI&E - Glas Gevel > 5.1.N.11 Hoogwerker (G)

Code:	5.1.N.G.11							
Knelpunt:	Wordt er gebruik gemaakt van verlengd hulpgereedschap?							
Basisoorzaak:								
Opmerking:								
Fotobijlage:								
Maatregel:	De glazenwasser maakt gebruik van een telescoopstok om de glasbewassing van het Atrium uit te voeren hierdoor hoeft de glazenwasser het glazen dak niet te betreden.							
Actiepunt:	De glazenwasser maakt gebruik van een telescoopstok om de glasbewassing van het Atrium uit te voeren hierdoor hoeft de glazenwasser het glazen dak niet te betreden.							
Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
➡ 20-11-2024	01-11-2028	Laag	Steenbeek	20-11-2024				➡

Bron: 5. Object RI&E - Uitvoering > 5.1.N Object RI&E - Glas Gevel > 5.1.N.16 Glazen daken en atriums (L)

Code:	5.1.N.L.01							
Knelpunt:	Is er een certificaat of veiligheidsberekening aanwezig waaruit blijkt dat het glas veilig beloopbaar is (volgens NEN 2608)?							
Basisoorzaak:	Het glas word niet belopen maar met een telescopisch was systeem gewassen.							
Opmerking:								
Fotobijlage:								
Maatregel:	Dit kan op deze wijze worden uitgevoerd omdat de glazenwasser gezekerd is en het Atrium iet beloopt							
Actiepunt:	Dit kan op deze wijze worden uitgevoerd omdat de glazenwasser gezekerd is en het Atrium iet beloopt							
Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende
➡ 20-11-2024	01-11-2028	Midden	Steenbeek	20-11-2024				➡
Code:	5.1.N.16-02							
Knelpunt:	Is er een certificaat aanwezig waaruit dit blijkt of is er met succes een zandzakvalproef uitgevoerd volgens NEN 6702?							
Basisoorzaak:								
Opmerking:								
Fotobijlage:								

Maatregel: Glas word niet belopen .

Actiepunt: Glas word niet belopen .

Startdatum	Geplande einddatum	Prioriteit	Verantwoordelijke	Startdatum verantw.	Einddatum verantw.	Uitvoerende	Startdatum uitvoerende	Einddatum uitvoerende	
 20-11-2024	01-11-2028	Midden	Steenbeek	20-11-2024					

Overzicht geselecteerde processen en aspecten		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024		Pagina 1 van 2

Afdrukdatum: woensdag 20 november 2024
(Optional) Clusternaam:
Startdatum: dinsdag 19 november 2024
Einddatum: woensdag 20 november 2024
Tijdsduur in bewerking: 1 dagen
Aantal geselecteerde groepen: 1
Aantal geselecteerde processen: 1
Aantal geselecteerde aspecten: 9
Aantal vragen: 112
Aantal knelpunten: 3
Aantal maatregelen: 3
Aantal actiepunten: 3

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer Steenbeek
Vragen: Heer Steenbeek
Maatregelen: Heer Steenbeek
Actiepunten: Heer Steenbeek
Vrijgave: Heer MKB & ASR & Werkbedrijf

Overzicht geselecteerde processen en aspecten		Datum gestart: 19-11-2024			
		Datum afgerond: 20-11-2024			
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024			Pagina	2 van 2

Let op: de inhoud van het sjabloon en de vragenlijst kan intussen gewijzigd zijn en/of er is sprake van een tijdsverschil.

5. Object RI&E - Uitvoering

- 5.1.N Object RI&E - Glas Gevel
 - 5.1.N.01 Verplichte algemene vragen
 - 5.1.N.03 Glasbewassing
 - 5.1.N.05 Toegangsweg (A)
 - 5.1.N.11 Hoogwerker (G)
 - 5.1.N.13 Rolsteiger (I)
 - 5.1.N.14 Staand werk (J)
 - 5.1.N.12 Staande ladder (H)
 - 5.1.N.15 Wassteelmethode (K)
 - 5.1.N.16 Glazen daken en atriums (L)

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024			
		Datum afgerond: 20-11-2024			
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024			Pagina	1 van 6

Afdrukdatum: woensdag 20 november 2024
 (Optioneel) Clusternaam:
 Startdatum: dinsdag 19 november 2024
 Einddatum: woensdag 20 november 2024
 Tijdsduur in bewerking: 1 dagen
 Aantal geselecteerde groepen: 1
 Aantal geselecteerde processen: 1
 Aantal geselecteerde aspecten: 9
 Aantal vragen: 112
 Aantal knelpunten: 3
 Aantal maatregelen: 3
 Aantal actiepunten: 3

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer Steenbeek
 Vragen: Heer Steenbeek
 Maatregelen: Heer Steenbeek
 Actiepunten: Heer Steenbeek
 Vrijgave: Heer MKB & ASR & Werkbedrijf

Overzicht van beantwoorde vragen	Datum gestart: 19-11-2024 Datum afgerond: 20-11-2024	 
Locatie: ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024		Pagina 2 van 6

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.01 Verplichte algemene vragen

5.1.N.01-01	Wordt er rekening gehouden met de weersomstandigheden bij de uitvoer van het werk?	Ja
5.1.N.01-02	Wordt er in het geval van buitenwerkzaamheden op zonnige dagen, aandacht besteed aan overmatige blootstelling aan zonlicht?	Ja
5.1.N.01-03	Wordt voor aanvang van werkzaamheden iedere keer gecontroleerd of alle automatische voorzieningen (bijvoorbeeld zonwering) zijn uitgeschakeld?	Ja
5.1.N.01-04	Zijn uw medewerkers op de hoogte gebracht hoe te handelen bij brand of een ongeval?	Ja
5.1.N.01-05	Kunnen uw medewerkers in noodgevallen altijd alarm slaan?	Ja
5.1.N.01-06	Zijn uw medewerkers op de hoogte gebracht van voorzieningen ten aanzien van bedrijfshulpverlening?	Ja
5.1.N.01-07	Kunnen medewerkers gebruik maken van een voldoende gevulde EHBO-doos?	Ja
5.1.N.01-08	Hebben alle medewerkers voorlichting gehad over ergonomie?	Ja
5.1.N.01-09	Hebben alle medewerkers goede voorlichting gehad over veilig werken op hoogte?	Ja
5.1.N.01-10	Hebben medewerkers voldoende instructie gehad over overige risico's gerelateerd aan het gebouw (of de dienstverlening) van de klant?	Ja

5.1.N.03 Glasbewassing

5.1.N.03-01	Wordt vooraf bij de klant bekeken of ramen wassen zonder risico's kan plaatsvinden?	Ja
5.1.N.03-02	Werken uw medewerkers met een telescopisch wassysteem?	Ja
5.1.N.03-03	Voldoet het (gebruik van) het telescopisch wassysteem aan de gestelde eisen?	Ja
5.1.N.03-04	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.03-05	Heeft u het stroomschema 'Arbeidshygiënische strategie (AHS) bij veilig werken op hoogte' doorlopen?	Ja

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.A.10	Is de tuin goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.11	Is de bestrating goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.12	Is de binnenplaats goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.13	Is het atrium goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel? Om met de hoogwerker bij het atrium te komen dient men met twee personen de hoogwerker spin 36 via de parkeergarage naar binnen te rijden . Voor de hoogwerker de garage ingaat moet hij van een hellingbaan gereden worden dit dient met uiterste voorzichtigheid te gebeuren. De glazenwasser mag nooit voor de hoogwerker lopen als deze naar beneden rijdt vanaf de hellingbaan.	Ja
5.1.N.A.14	Is de achterzijde goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.15	Is ook op andere, niet eerder genoemde plaatsen, de toegankelijkheid goed (vrij van obstakels en/of belemmeringen)?	Ja
5.1.N.A.16	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen vallende voorwerpen op derden? Bij het wassen van het Atrium dient alles afgezet te worden en moet er een wachtman bij aanwezig wezen.	Ja
5.1.N.A.17	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.18	Is de toegangsweg door een certificerende instantie goedgekeurd?	Situatie doet zich niet voor

Overzicht van beantwoorde vragen	Datum gestart: 19-11-2024 Datum afgerond: 20-11-2024	 
Locatie: ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024		Pagina 3 van 6

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.A.19	Worden de werkzaamheden uitgevoerd op een veilige afstand van de telefoonmasten en andere, soortgelijke voorzieningen op het dak?	Situatie doet zich niet voor
------------	---	------------------------------

5.1.N.11 Hoogwerker (G)

5.1.N.G.01	Is op de hoogwerker een sticker aangebracht, waaruit blijkt dat hij goedgekeurd is (niet langer dan 1 jaar geleden)? Er dienen hier twee hoogwerkers ingezet te worden een spin 36m en een autohoogwerker van 23 m	Ja
5.1.N.G.02	Heeft de ondergrond voldoende draagvermogen voor de in te zetten hoogwerker (denk aan geroerde grond, putten, taluds, etc.)? Gebruik hoogwerker in het atrium rijplaten verplicht	Ja
5.1.N.G.03	Is de ondergrond voldoende vlak voor de betreffende hoogwerker?	Ja
5.1.N.G.04	Is er voldoende ruimte om af te stempelen (indien van toepassing)?	Ja
5.1.N.G.05	Is de gevel zodanig dat gevaar voor knellen voorkomen wordt (bijvoorbeeld ramen in smalle nissen)?	Ja
5.1.N.G.06	Wordt ter voorkoming van letsel of schade de directe omgeving tijdens het gebruik afgezet?	Ja
5.1.N.G.07	Is de gebruiker opgeleid en geïnstrueerd voor de specifieke machine? Gebruikers hebben een instructie gehad hoe te werken met de spin 36m in het Atrium. Ook hebben zij een training gehad voor het vervoer van de hoogwerker naar de plaats waar de hoogwerker gepositioneerd dient te worden.	Ja
5.1.N.G.08	Wordt bij het werken op de openbare weg voldaan aan de regels ten aanzien van afzetting en markeringen (wegenverkeerswet / contact met wegbeheerder)?	Ja
5.1.N.G.09	Is de werkplek vrij van obstakels in het draaibereik (bijvoorbeeld straatmeubilair)?	Ja
5.1.N.G.10	Wordt in de nabijheid van hoogspanningskabels / tramleidingen, etc. rekening gehouden met de aan te houden afstand / vrije zone (contact met leidingbeheerder)?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.G.11	Wordt er gebruik gemaakt van verlengd hulpgereedschap?	Ja
5.1.N.G.12	Is het verlengde hulpgereedschap alleen nodig voor glasbewassing, niet voor gevelonderhoud? Er is een droog was systeem nodig om de moeilijk bereikbare plaatsen in het atrium te bereiken	Ja
5.1.N.G.13	Is het verlengde hulpgereedschap maximaal 2 meter inclusief wisserlengte?	Ja
5.1.N.G.14	Wordt het gebruik van verlengd hulpgereedschap zoveel mogelijk beperkt en nooit meer dan bij maximaal 200m2 per object toegepast?	Ja
5.1.N.G.15	Wordt er gebruik gemaakt van een waterslang of hogedrukslang? Zo ja, dan dient vragenlijst 'slangen' ingevuld te worden!	Nee
5.1.N.13 Rolsteiger (I)		
5.1.N.I.01	Is op de rolsteiger de "Naam fabrikant/leverancier" aangebracht?	Ja
5.1.N.I.02	Is op de rolsteiger het "Bouwjaar" aangebracht?	Ja
5.1.N.I.03	Is op de rolsteiger het "Bewijs van keuring" aangebracht? (niet langer dan 1 jaar geleden)	Ja
5.1.N.I.04	Is de rolsteiger in goede staat en compleet?	Ja
5.1.N.I.05	Is er een schriftelijke, in de Nederlandse taal gestelde, opbouw---instructie/ gebruiksaanwijzing op het werk aanwezig?	Ja
5.1.N.I.06	Is op iedere opstelplaats een vlakke horizontale ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.I.07	Worden bij onvoldoende draagvermogen of onvoldoende vlakke ondergrond voorzieningen getroffen om kantelen te voorkomen?	Ja
5.1.N.I.08	Is de werkvloerhoogte buiten maximaal 3x de breedte? (anders voorzien van stabilisatoren)?	Ja

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024		Pagina 4 van 6

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.13 Rolsteiger (I)

5.1.N.I.09	Is de werkvloerhoogte binnen maximaal 4x de breedte? (anders voorzien van stabilisatoren)?	Ja
5.1.N.I.10	Is de werkvloerhoogte buiten maximaal 8 m?	Ja
5.1.N.I.11	Is de werkvloerhoogte binnen maximaal 12 m?	Ja
5.1.N.I.12	Is de werkvloer voorzien van dubbel leuningwerk en een kantplank?	Ja
5.1.N.I.13	Is de betrokkene voor deze werkzaamheden opgeleid of voldoende geïnstrueerd?	Ja
5.1.N.I.14	Wordt de steiger alleen verreden zonder personen of materialen erop?	Ja
5.1.N.I.15	Wordt de steiger afgeschermd indien deze onbeheerd wordt achtergelaten?	Ja
5.1.N.I.16	Wordt er gebruik gemaakt van verlengd hulpgereedschap?	Nee
5.1.N.I.20	Wordt er gebruik gemaakt van een waterslang of hogedrukslang? Zo ja, dan dient vragenlijst 'slangen' ingevuld te worden!	Nee

5.1.N.14 Staand werk (J)

5.1.N.J.01	Is de werkplek obstakelvrij te bereiken (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m)?	Ja
5.1.N.J.02	Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond?	Ja
5.1.N.J.03	Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken?	Ja
5.1.N.J.04	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator?	Ja
5.1.N.J.05	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator?	Ja
5.1.N.J.06	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen alleen onder het geopende raam?	Ja
5.1.N.J.07	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden: 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam?	Ja
5.1.N.J.08	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer (of anders één of meer doorvalstangen)?	Ja
5.1.N.J.09	Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar?	Ja
5.1.N.J.10	Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van werkplekken beveiligd tegen valgevaar?	Ja

5.1.N.12 Staande ladder (H)

5.1.N.H.01	Is er een veiliger werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.H.02	Is op de ladder de "Naam fabrikant/leverancier" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.03	Is op de ladder het "Type ladder/aantal sporten" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.04	Is op de ladder het "Bouwjaar" aangebracht?	Ja
5.1.N.H.05	Is op de ladder het "Bewijs van keuring" aangebracht (niet langer dan 1 jaar geleden)?	Ja
5.1.N.H.06	Is de ladder in goede staat en compleet?	Ja
5.1.N.H.07	Is het gewicht van de ladder maximaal 40 kg?	Ja

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024		Pagina 5 van 6

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.12 Staande ladder (H)

5.1.N.H.09	Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau?	Ja
5.1.N.H.10	Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.11	Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.12	Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig?	Ja
5.1.N.H.13	Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld?	Ja
5.1.N.H.14	Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig?	Ja
5.1.N.H.15	Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder)?	Ja

5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

5.1.N.K.01	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.K.02	Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak?	Ja
5.1.N.K.03	Wordt er maximaal 4 uren per persoon per dag gewerkt bij een werkhoogte tot 7 meter?	Ja
5.1.N.K.04	Als de werkhoogte tussen 7 en 13,5 meter is, wordt er dan maximaal 2 uren per persoon per dag gewerkt?	Ja
5.1.N.K.05	Wordt de tijd per werkhoogte geregistreerd?	Ja
5.1.N.K.06	Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels?	Ja
5.1.N.K.07	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m)?	Ja
5.1.N.K.08	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m)?	Ja
5.1.N.K.09	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m)?	Ja
5.1.N.K.10	Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m?	Ja
5.1.N.K.11	Wordt in de nabijheid van hoogspanningskabels / tramleidingen, etc. rekening gehouden met de aan te houden afstand / vrije zone (contact met leidingbeheerder)?	Situatie doet zich niet voor

5.1.N.16 Glazen daken en atriums (L)

5.1.N.L.01	Is er een certificaat of veiligheidsberekening aanwezig waaruit blijkt dat het glas veilig beloopbaar is (volgens NEN 2608)? Het glas word niet belopen maar met een telescopisch was systeem gewassen.	Nee
5.1.N.16-02	Is er een certificaat aanwezig waaruit dit blijkt of is er met succes een zandzakvalproef uitgevoerd volgens NEN 6702?	Nee
5.1.N.L.03	Kan de ruimte onder het te bewerken oppervlak voldoende worden afgeschermd/afgezet?	Ja
5.1.N.L.04	Indien het dak betreden moet worden, zijn er dan voorzieningen voor het zich borgen/zekeren op de werkplek (werkplek-positionering)?	Ja
5.1.N.L.05	Indien het dak betreden moet worden, zijn er dan voorzieningen voor het zich veilig begeven naar de werkplek?	Ja
5.1.N.L.06	Is het glas uitgevoerd als veiligheidsglas (volgens NEN 3569), ter bescherming van personen die zich onder de werkplek van de glazenwasser kunnen bevinden? Wanneer atrium buitenzijde gewassen word dient binnen de werkplek afgezet te worden.	Ja
5.1.N.L.07	Zijn er passende voorzieningen/hulpmiddelen voor dakvlakken, die gereinigd moeten worden, maar niet betreedbaar zijn?	Ja

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 19-11-2024	 
		Datum afgerond: 20-11-2024	
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024		Pagina 6 van 6

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.16 Glazen daken en atriums (L)

5.1.N.L.08	Indien gewerkt wordt met verwijdbare werkbruggen onder/boven glaskappen, zijn deze in alle situaties bereikbaar voor hulpverleners om te kunnen beredderen en te helpen ontsnappen?	Ja
5.1.N.L.09	Wordt bij een hellend vlak struikel- of uitglijgevaar voorkomen?	Ja
5.1.N.L.10	Zijn borgingspunten gecertificeerd conform NEN-EN 795?	Ja
5.1.N.L.11	Indien het dak betreden moet worden, heeft het dakvlak voldoende draagvermogen (bij vallen op het glas)?	Ja
5.1.N.L.12	Is er een gebruiksaanwijzing van het beveiligingssysteem op het werk aanwezig?	Ja
5.1.N.L.13	Wordt er gebruik gemaakt van verlengd hulpgereedschap?	Ja
5.1.N.L.14	Is het verlengde hulpgereedschap alleen nodig voor glasbewassing, niet voor gevelonderhoud?	Ja
5.1.N.L.15	Is het verlengde hulpgereedschap aan de binnenzijde maximaal 2 meter inclusief wisselengte?	Ja
5.1.N.L.16	Wordt het gebruik van verlengd hulpgereedschap aan de binnenzijde zoveel mogelijk beperkt en nooit meer dan bij maximaal 200m2 per object toegepast?	Ja
5.1.N.L.17	Wordt er gebruik gemaakt van een waterslang of hogedrukslang? Zo ja, dan dient vragenlijst 'slangen' ingevuld te worden!	Nee

Overzicht van knelpunten zonder opvolging		Datum gestart: 19-11-2024			
		Datum afgerond: 20-11-2024			
Locatie:	ASR 5150 (2024) > ROC Nijmegen 118229 > ASR 118229 ROC Technovium Nijmegen 2024			Pagina	1 van 1

Afdrukdatum: woensdag 20 november 2024
(Optional) Clusternaam:
Startdatum: dinsdag 19 november 2024
Einddatum: woensdag 20 november 2024
Tijdsduur in bewerking: 1 dagen
Aantal geselecteerde groepen: 1
Aantal geselecteerde processen: 1
Aantal geselecteerde aspecten: 9
Aantal vragen: 112
Aantal knelpunten: 3
Aantal maatregelen: 3
Aantal actiepunten: 3

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer Steenbeek
Vragen: Heer Steenbeek
Maatregelen: Heer Steenbeek
Actiepunten: Heer Steenbeek
Vrijgave: Heer MKB & ASR & Werkbedrijf

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven.