


BI.AAN.01A | Verticale scheur tussen 2 binnenwanden



Schadenummer

1.

Vul hier een volgnummer in van de schade, lopend van 1 (eerste schade) tot N (N-de schade)

Placeholder foto locatie

2.

Dit vak kan gebruikt worden om een overzichtsfoto van de locatie van de schade te plaatsen

Placeholder foto schade

3.

Dit vak kan gebruikt worden om een foto van de schade, waarin de scheurwijdte en scheurlengte zichtbaar zijn, te plaatsen

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) van onderen tot gedeeltelijk in de wand, (2) van bovenaf tot gedeeltelijk in de wand of (3) van vloer tot plafond.

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	4. ☐	5. ☐
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	☐
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering	☐	☐

A2. Overbelasting vanuit gebruik

A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	☐
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet ver	☐	☐
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver	☐	☐

A3. Overbelasting door trillingen

A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	☐
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	☐
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	☐
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	☐
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	☐

A4. Incidentele overbelasting

A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	☐
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	☐
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	☐
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	☐
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	☐

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	☐
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	☐
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwering)	☐	☐

B2. Opgelegde vervormingen

B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	☐
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	☐
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	☐
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	☐

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	☐
------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	☐
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	☐
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	☐
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	☐
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	☐
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	☐

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	☐
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	☐
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	☐
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	☐
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	☐
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	☐
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	☐
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	☐
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	☐

Geef hier aan of de trillingen van treinverkeer vanuit de trillingsmeting hoger of lager waren dan de grenswaarde uit de SBR A-richtlijn.

6. Meting

- ☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde
- ☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

Geef hier aan of alle niet vervaagd weergegeven mogelijke schade-oorzaken hierboven zijn gefalsificeerd of niet.

7. Falsificatie

- ☐ Alle oorzaken gefalsificeerd
- ☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd










































Geef hier aan of er geen oorzaken zijn geverifieerd, een duidelijke oorzaak is geverifieerd of er meerdere oorzaken zijn geverifieerd, op basis van bovenstaande verificatie.

8. Verificatie

- ☐ Geen oorzaken geverifieerd
- ☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd
- ☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

9. Conclusie

Geef hier de conclusie weer op basis van de resultaten van de trillingsmeting, de falsificatie en de verificatie. Maak hierbij gebruik van de voorbeeldconclusies zoals opgenomen in het schadevoorschrift.

 BI.AAN.01A Verticale scheur tussen 2 binnenwanden	 BI.AAN.02A Horizontale scheur tussen wand en prefab betonvloer	 BI.AAN.02B Enkelvoudige horizontale scheur tussen wand en plafond op rachelwerk/schuine dakconstructie	 BI.AAN.02C Enkelvoudige horizontale scheur tussen kozijn en steenachtig plafond	 BI.AAN.02D-E Scheuren tussen 2 afwerkplaten van hetzelfde materiaal	 BI.OPP.01A Enkelvoudige verticale scheur plaatselijk in wand
 BI.OPP.01B Enkelvoudige verticale scheur over hele wand	 BI.OPP.02A Enkelvoudige horizontale doorlopende scheur midden wand	 BI.OPP.02B Enkelvoudige horizontale doorlopende scheur onderin wand	 BI.OPP.03A Meervoudige verticale en/of horizontale scheur in steenachtige wand	 BI.OPP.03B Meervoudige getrapte scheur in steenachtige wand	 BI.OPP.04A Enkelvoudige diagonale scheur in bovenhoek van de wand
 BI.OPP.05A Enkelvoudige verticale scheur bij ingefreesde leiding	 BI.PLF.01A Scheur in aansluiting rechte scheur in prefab betonvloer	 BI.SPA.01A-B Enkelvoudige verticale of diagonale scheur boven sparing	 BI.SPA.01C Enkelvoudige verticale of diagonale scheur boven het midden van een sparing	 BI.SPA.01D Enkelvoudige verticale of diagonale scheur boven het midden van een ronde sparing	 BI.SPA.02A Enkelvoudige verticale of diagonale scheur onder sparing
 BI.SPA.02B-C Verticale of diagonale scheur(en) onder het midden van een sparing	 BI.SPA.03A Scheur in aansluiting sparing (kozijn) en wand	 BI.TOP.01A-D Diagonale scheur van sparing naar dakrand in steenachtige wand	 BI.TOP.01B Horizontale scheur in topgevel met steenachtige wand	 BI.TRP.01A Enkelvoudige scheur evenwijdig aan trapboom	 BI.TRP.01B Verticale scheur bij oplegging van de trap
 BI.VLR.01A Scheur in steenachtige vloer	 BU.ABD.01A Enkelvoudige verticale scheur in aansluiting van bouw delen	 BU.BIH.01A Enkelvoudige (gedeeltelijke) verticale scheur in binnenhoek van metselwerk	 BU.BUH.01A Enkelvoudige (gedeeltelijke) verticale scheur in buitenhoek van metselwerk	 BU.BUH.01B-C Enkelvoudige (gedeeltelijke) verticale of diagonale scheur in buitenhoek van metselwerk	 BU.BUH.01D Enkelvoudige (gedeeltelijke) diagonale scheur in buitenhoek van metselwerk
 BU.DKR.01A-C Enkelvoudige verticale of getrapte scheur in buitenhoek van dakrand (schuin dak)	 BU.DKR.01B Enkelvoudige horizontale scheur langs dakrand	 BU.DKR.02A Enkelvoudige (gedeeltelijke) verticale scheur in buitenhoek van dakrand (plat dak)	 BU.DKR.02B-C Enkelvoudige (gedeeltelijke) scheur bij balk van dakrand (plat dak)	 BU.DKR.02D Enkelvoudige diagonale scheur in de hoek bij balk onder dakrand tot hoek van de gevel	 BU.LAT.01A-B Enkelvoudige (gedeeltelijke) scheur boven latei
 BU.LAT.01C Meervoudige scheur boven latei	 BU.LAT.01D-E Enkelvoudige horizontale (eventueel i.c.m. verticale) scheur boven latei	 BU.LAT.01F Enkelvoudige verticale scheur boven midden van latei	 BU.OPP.01B Enkelvoudige (gedeeltelijke) horizontale scheur in topgeval van steenachtige wand	 BU.SPA.01A-C Enkelvoudige (gedeeltelijke) scheur midden onder sparing in metselwerk	 BU.SPA.01B Enkelvoudige (gedeeltelijke) scheur onder hoek van sparing in metselwerk

BI.AAN.01A | Verticale scheur tussen 2 binnenwanden

Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) van onderen tot gedeeltelijk in de wand, (2) van bovenaf tot gedeeltelijk in de wand of (3) van vloer tot plafond.

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.AAN.02A | Horizontale scheur tussen wand en prefab betonvloer



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade


Beschrijving:

Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) vanuit hoek tot gedeeltelijk in de wand of (2) van hoek tot hoek.

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.AAN.02B | Enkelvoudige horizontale scheur tussen wand en plafond op rachelwerk/schuine dakconstructie



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) vanuit hoek tot gedeeltelijk in de wand, (2) van hoek tot hoek of (3) op aansluiting wand en plafond gemonteerd op rachelwerk of tegen (schuine) dakconstructie.

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

A1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

A1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

A1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)

Falsificatie

Verificatie

A2. Overbelasting vanuit gebruik

A2.1

In normale gebruikssituatie

Niet direct te falsificeren

A2.2

Veranderd gebruik

Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd

A2.3

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

Falsificatie

Verificatie

A3. Overbelasting door trillingen

A3.1

Wegverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A of gebouw > 10m van doorgaande weg en > 20m van drempel of put

A3.2

Treinverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A

A3.3

Bouwactiviteiten in omgeving

Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m

A3.4

Industriele activiteiten

Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m

A3.5

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A

Falsificatie

Verificatie

A4. Incidentele overbelasting

A4.1

Impact van voorwerpen of materieel

Geen duidelijke impactschade of volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest

A4.2

Explosie

Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest

A4.3

Regen- of sneeuwval

Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen

A4.4

Storm

Niet direct te falsificeren

A4.5

Blikseminslag

Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest

Falsificatie

Verificatie

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

B1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

B1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)

Falsificatie

Verificatie

B2. Opgelegde vervormingen

B2.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

B2.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

B2.3

Corrosie metalen onderdelen

Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)

B2.4

Bomen en wortelgroei

Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter

Falsificatie

Verificatie

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1

Gelijkblijvende belasting

Geen zettingsgevoelige fundering

Falsificatie

Verificatie

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1

Verbouwing of uitbreiding

Geen zettingsgevoelige fundering of geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

C2.2

Bebouwing

Geen zettingsgevoelige fundering of afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m

C2.3

Ophoging

Geen zettingsgevoelige fundering of geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte

C2.4

Ontgraving

Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte

C2.5

Weglichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte

C2.6

Spoorlichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte

Falsificatie

Verificatie

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1

Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

C3.2

Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km of verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest

C3.3

Wijziging GWS door peilbesluit

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

C3.4

Trillingen door wegverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen of gebouw > 5m van doorgaande weg en > 10m van drempel of put

C3.5

Trillingen door spoorverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen

C3.6

Trillingen door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte

C3.7

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen

C3.8

Wijziging GWS door bomen

Geen zettingsgevoelige fundering of afstand tot bomen > 3 x kruindiameter

C3.9

Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)

Geen zettingsgevoelige fundering of diepe bodemdaling < 2 cm

C3.10

Natuurlijk extreme variatie GWS

Geen zettingsgevoelige fundering

Falsificatie

Verificatie

SAMENVATTING

Meting

☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde

☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

Falsificatie

☐ Alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd

Verificatie


☐ Geen oorzaken geverifieerd

☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd

☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

Conclusie

BI.AAN.02C | Enkelvoudige horizontale scheur tussen kozijn en steenachtig plafond



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur in aansluiting van kozijn op steenachtig plafond

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.AAN.02D-E | Scheuren tussen 2 afwerkplaten van hetzelfde materiaal



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) van onderen tot gedeeltelijk in de wand, (2) van bovenaf tot gedeeltelijk in de wand, (3) van vloer tot plafond of (4) tussen twee afwerkplaten van hetzelfde materiaal

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.OPP.01A | Enkelvoudige verticale scheur plaatselijk in wand



Schadenummer


Placeholder foto
locatie

Placeholder foto
schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) van onderen tot gedeeltelijk in de wand of (2) van bovenaf tot gedeeltelijk in de wand.

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
SAMENVATTING				
Meting		Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.OPP.01B | Enkelvoudige verticale scheur over hele wand



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur van vloer tot plafond

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.OPP.02A | Enkelvoudige horizontale doorlopende scheur midden wand



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur van hoek tot hoek in het midden van de wand

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

Falsificatie

Verificatie

A1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

A1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

A1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)

☐

A2. Overbelasting vanuit gebruik

A2.1

In normale gebruikssituatie

Niet direct te falsificeren

☐

A2.2

Veranderd gebruik

Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd

☐

A2.3

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

A3. Overbelasting door trillingen

A3.1

Wegverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A of gebouw > 10m van doorgaande weg en > 20m van drempel of put

☐

A3.2

Treinverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A

☐

A3.3

Bouwactiviteiten in omgeving

Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m

☐

A3.4

Industriele activiteiten

Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m

☐

A3.5

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A

☐

A4. Incidentele overbelasting

A4.1

Impact van voorwerpen of materieel

Geen duidelijke impactschade of volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest

☐

A4.2

Explosie

Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest

☐

A4.3

Regen- of sneeuwval

Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen

☐

A4.4

Storm

Niet direct te falsificeren

☐

A4.5

Blikseminslag

Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest

☐

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

B1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

B1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)

☐

B2. Opgelegde vervormingen

B2.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

B2.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

B2.3

Corrosie metalen onderdelen

Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)

☐

B2.4

Bomen en wortelgroei

Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter

☐

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1

Gelijkblijvende belasting

Geen zettingsgevoelige fundering

☐

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1

Verbouwing of uitbreiding

Geen zettingsgevoelige fundering of geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

C2.2

Bebouwing

Geen zettingsgevoelige fundering of afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m

☐

C2.3

Ophoging

Geen zettingsgevoelige fundering of geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte

☐

C2.4

Ontgraving

Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte

☐

C2.5

Weglichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte

☐

C2.6

Spoorlichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte

☐

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1

Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

☐

C3.2

Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km of verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest

☐

C3.3

Wijziging GWS door peilbesluit

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

☐

C3.4

Trillingen door wegverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen of gebouw > 5m van doorgaande weg en > 10m van drempel of put

☐

C3.5

Trillingen door spoorverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen

☐

C3.6

Trillingen door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte

☐

C3.7

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen

☐

C3.8

Wijziging GWS door bomen

Geen zettingsgevoelige fundering of afstand tot bomen > 3 x kruindiameter

☐

C3.9

Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)

Geen zettingsgevoelige fundering of diepe bodemdaling < 2 cm

☐

C3.10

Natuurlijk extreme variatie GWS

Geen zettingsgevoelige fundering

☐

SAMENVATTING

Meting

Falsificatie

Verificatie

Conclusie

☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde

☐ Alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Geen oorzaken geverifieerd


☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd

☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

BI.OPP.02B | Enkelvoudige horizontale doorlopende scheur onderin wand



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur van hoek tot hoek in het onderste deel van de wand

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.OPP.03A | Meervoudige verticale en/of horizontale scheur in steenachtige wand



Schadenummer

Placeholder foto
locatie




Placeholder foto
schade



Beschrijving: Meervoudige rechte of grillige scheur die gedeeltelijk in de hoek tussen twee wanden zit en gedeeltelijk in het vlak loopt

A. BELASTINGEN					
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie	
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐		
A2. Overbelasting vanuit gebruik					
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐		
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐		
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A3. Overbelasting door trillingen					
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐		
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐		
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐		
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐		
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐		
A4. Incidentele overbelasting					
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐		
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐		
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐		
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐		
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐		
B. VERVORMINGEN					
B1. Verhinderde vervormingen					
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐		
B2. Opgelegde vervormingen					
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐		
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐		
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND					
C1. Autonome zettingen					
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond					
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐		
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐		
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C3. Verandering in de ondergrond					
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐		
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐		
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐		
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐		
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐		
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
SAMENVATTING					
Meting		Falsificatie	Verificatie		Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd		
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd		
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd		

BI.OPP.03B | Meervoudige getrapte scheur in steenachtige wand



Schadenummer

Placeholder foto
locatie



Placeholder foto
schade




Beschrijving: Meervoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) getrapt in de wand of (2) meervoudig in de wand

A. BELASTINGEN					
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie	
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐		
A2. Overbelasting vanuit gebruik					
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐		
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐		
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A3. Overbelasting door trillingen					
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐		
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐		
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐		
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐		
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐		
A4. Incidentele overbelasting					
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐		
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐		
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐		
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐		
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐		
B. VERVORMINGEN					
B1. Verhinderde vervormingen					
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐		
B2. Opgelegde vervormingen					
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐		
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐		
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND					
C1. Autonome zettingen					
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond					
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐		
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐		
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C3. Verandering in de ondergrond					
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐		
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐		
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐		
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐		
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐		
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.OPP.04A | Enkelvoudige diagonale scheur in bovenhoek van de wand



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige diagonale rechte of grillige scheur. Loopt (1) in hoek van plafond tot wand, (2) in hoek van plafond tot gedeeltelijk in wand of (3) van wand tot gedeeltelijk in plafond

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.OPP.05A | Enkelvoudige verticale scheur bij ingefreesde leiding



Schadenummer


Placeholder foto
locatie

Placeholder foto
schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) van wandcontactdoor, schakelaar of watertappunt tot plafond, (2) van wandcontactdoos, schakelaar of watertappunt tot gedeeltelijk in wand, (3) over vermoedelijke leiding in wand tot plafond of (4) over vermoedelijke leiding tot gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN					
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie	
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐		
A2. Overbelasting vanuit gebruik					
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐		
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐		
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A3. Overbelasting door trillingen					
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐		
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐		
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐		
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐		
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐		
A4. Incidentele overbelasting					
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐		
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐		
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐		
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐		
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐		
B. VERVORMINGEN					
B1. Verhinderde vervormingen					
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐		
B2. Opgelegde vervormingen					
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐		
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐		
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND					
C1. Autonome zettingen					
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond					
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐		
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐		
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C3. Verandering in de ondergrond					
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐		
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐		
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐		
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐		
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐		
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
SAMENVATTING					
Meting		Falsificatie	Verificatie	Conclusie	
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd		
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd		
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd		

BI.PLF.01A | Enkelvoudige rechte scheur in prefab betonvloer



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving:

Enkelvoudige rechte of grillige scheur in V-naad van kanaalplaat- of breedplaatvloer

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

Falsificatie

Verificatie

A1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

A1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

A1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)

☐

A2. Overbelasting vanuit gebruik

A2.1

In normale gebruikssituatie

Niet direct te falsificeren

☐

A2.2

Veranderd gebruik

Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd

☐

A2.3

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

A3. Overbelasting door trillingen

A3.1

Wegverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A of gebouw > 10m van doorgaande weg en > 20m van drempel of put

☐

A3.2

Treinverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A

☐

A3.3

Bouwactiviteiten in omgeving

Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m

☐

A3.4

Industriele activiteiten

Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m

☐

A3.5

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A

☐

A4. Incidentele overbelasting

A4.1

Impact van voorwerpen of materieel

Geen duidelijke impactschade of volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest

☐

A4.2

Explosie

Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest

☐

A4.3

Regen- of sneeuwval

Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen

☐

A4.4

Storm

Niet direct te falsificeren

☐

A4.5

Blikseminslag

Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest

☐

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

B1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

B1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)

☐

B2. Opgelegde vervormingen

B2.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

B2.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

B2.3

Corrosie metalen onderdelen

Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)

☐

B2.4

Bomen en wortelgroei

Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter

☐

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1

Gelijkblijvende belasting

Geen zettingsgevoelige fundering

☐

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1

Verbouwing of uitbreiding

Geen zettingsgevoelige fundering of geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

C2.2

Bebouwing

Geen zettingsgevoelige fundering of afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m

☐

C2.3

Ophoging

Geen zettingsgevoelige fundering of geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte

☐

C2.4

Ontgraving

Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte

☐

C2.5

Weglichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte

☐

C2.6

Spoorlichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte

☐

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1

Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

☐

C3.2

Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km of verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest

☐

C3.3

Wijziging GWS door peilbesluit

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

☐

C3.4

Trillingen door wegverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen of gebouw > 5m van doorgaande weg en > 10m van drempel of put

☐

C3.5

Trillingen door spoorverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen

☐

C3.6

Trillingen door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte

☐

C3.7

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen

☐

C3.8

Wijziging GWS door bomen

Geen zettingsgevoelige fundering of afstand tot bomen > 3 x kruindiameter

☐

C3.9

Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)

Geen zettingsgevoelige fundering of diepe bodemdaling < 2 cm

☐

C3.10

Natuurlijk extreme variatie GWS

Geen zettingsgevoelige fundering

☐

SAMENVATTING

Meting

Falsificatie

Verificatie

Conclusie

☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde

☐ Alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Geen oorzaken geverifieerd

☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd

☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

BI.SPA.01A-B | Enkelvoudige verticale of diagonale scheur boven sparing



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt bij sparing rond deur of raam (1) van hoek sparing tot plafond of (2) van hoek sparing tot gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

Falsificatie

Verificatie

A1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

A1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

A1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)

A2. Overbelasting vanuit gebruik

A2.1

In normale gebruikssituatie

Niet direct te falsificeren

A2.2

Veranderd gebruik

Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd

A2.3

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

A3. Overbelasting door trillingen

A3.1

Wegverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A of gebouw > 10m van doorgaande weg en > 20m van drempel of put

A3.2

Treinverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A

A3.3

Bouwactiviteiten in omgeving

Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m

A3.4

Industriele activiteiten

Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m

A3.5

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A

A4. Incidentele overbelasting

A4.1

Impact van voorwerpen of materieel

Geen duidelijke impactschade of volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest

A4.2

Explosie

Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest

A4.3

Regen- of sneeuwval

Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen

A4.4

Storm

Niet direct te falsificeren

A4.5

Blikseminslag

Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

B1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

B1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)

B2. Opgelegde vervormingen

B2.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

B2.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

B2.3

Corrosie metalen onderdelen

Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)

B2.4

Bomen en wortelgroei

Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1

Gelijkblijvende belasting

Geen zettingsgevoelige fundering

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1

Verbouwing of uitbreiding

Geen zettingsgevoelige fundering of geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

C2.2

Bebouwing

Geen zettingsgevoelige fundering of afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m

C2.3

Ophoging

Geen zettingsgevoelige fundering of geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte

C2.4

Ontgraving

Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte

C2.5

Weglichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte

C2.6

Spoorlichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1

Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

C3.2

Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km of verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest

C3.3

Wijziging GWS door peilbesluit

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

C3.4

Trillingen door wegverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen of gebouw > 5m van doorgaande weg en > 10m van drempel of put

C3.5

Trillingen door spoorverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen

C3.6

Trillingen door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte

C3.7

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen

C3.8

Wijziging GWS door bomen

Geen zettingsgevoelige fundering of afstand tot bomen > 3 x kruindiameter

C3.9

Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)

Geen zettingsgevoelige fundering of diepe bodemdaling < 2 cm

C3.10

Natuurlijk extreme variatie GWS

Geen zettingsgevoelige fundering

SAMENVATTING

Meting

Falsificatie

Verificatie

Conclusie

☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde

☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

☐ Alle oorzaken gefalsificeerd


☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Geen oorzaken geverifieerd

☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd

☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

BI.SPA.01C | Enkelvoudige verticale of diagonale scheur boven het midden van een sparing



Schadenummer


Placeholder foto
locatie

Placeholder foto
schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt bij sparing rond deur of raam (1) verticaal van middenin sparing tot plafond of (2) diagonaal van midden sparing tot gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
SAMENVATTING				
Meting		Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.SPA.01D | Enkelvoudige verticale of diagonale scheur boven het midden van een ronde sparing



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt bij sparing rond deur of raam (1) verticaal van middenin sparing tot plafond, (2) verticaal van middenin sparing tot gedeeltelijk in wand, (3) diagonaal van midden sparing tot plafond of (4) diagonaal van middenin sparing tot gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

Falsificatie

Verificatie

A1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

A1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

A1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)

☐

A2. Overbelasting vanuit gebruik

A2.1

In normale gebruikssituatie

Niet direct te falsificeren

☐

A2.2

Veranderd gebruik

Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd

☐

A2.3

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

A3. Overbelasting door trillingen

A3.1

Wegverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A of gebouw > 10m van doorgaande weg en > 20m van drempel of put

☐

A3.2

Treinverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A

☐

A3.3

Bouwactiviteiten in omgeving

Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m

☐

A3.4

Industriele activiteiten

Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m

☐

A3.5

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A

☐

A4. Incidentele overbelasting

A4.1

Impact van voorwerpen of materieel

Geen duidelijke impactschade of volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest

☐

A4.2

Explosie

Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest

☐

A4.3

Regen- of sneeuwval

Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen

☐

A4.4

Storm

Niet direct te falsificeren

☐

A4.5

Blikseminslag

Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest

☐

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

B1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

B1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)

☐

B2. Opgelegde vervormingen

B2.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

B2.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

B2.3

Corrosie metalen onderdelen

Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)

☐

B2.4

Bomen en wortelgroei

Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter

☐

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1

Gelijkblijvende belasting

Geen zettingsgevoelige fundering

☐

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1

Verbouwing of uitbreiding

Geen zettingsgevoelige fundering of geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

C2.2

Bebouwing

Geen zettingsgevoelige fundering of afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m

☐

C2.3

Ophoging

Geen zettingsgevoelige fundering of geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte

☐

C2.4

Ontgraving

Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte

☐

C2.5

Weglichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte

☐

C2.6

Spoorlichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte

☐

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1

Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

☐

C3.2

Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km of verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest

☐

C3.3

Wijziging GWS door peilbesluit

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

☐

C3.4

Trillingen door wegverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen of gebouw > 5m van doorgaande weg en > 10m van drempel of put

☐

C3.5

Trillingen door spoorverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen

☐

C3.6

Trillingen door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte

☐

C3.7

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen

☐

C3.8

Wijziging GWS door bomen

Geen zettingsgevoelige fundering of afstand tot bomen > 3 x kruindiameter

☐

C3.9

Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)

Geen zettingsgevoelige fundering of diepe bodemdaling < 2 cm

☐

C3.10

Natuurlijk extreme variatie GWS

Geen zettingsgevoelige fundering

☐

SAMENVATTING

Meting

Falsificatie

Verificatie

Conclusie

☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde

☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

☐ Alle oorzaken gefalsificeerd


☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Geen oorzaken geverifieerd

☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd

☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

BI.SPA.02A | Enkelvoudige verticale of diagonale scheur onder sparing



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige getrapte rechte of grillige scheur. Loopt (1) van hoek sparing tot vloer of (2) van hoek sparing tot gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.SPA.02B-C | Verticale of diagonale scheur(en) onder het midden van een sparing



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige getrapte rechte of grillige scheur. Loopt (1) van middenin sparing tot vloer of (2) van middenin sparing tot gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.SPA.03A | Scheur in aansluiting sparing (kozijn) en wand



Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur in aansluiting kozijn en wand

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.TOP.01A-D | Diagonale scheur van sparing naar dakrand in steenachtige wand



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte or grillige scheur. Loopt (1) diagonaal van buitenhoek sparing tot topgevel of (2) diagonaal van buitenhoek sparing tot gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.TOP.01B | Horizontale scheur in topgevel met steenachtige wand



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving:

Enkelvoudige rechte of grillige scheur. Loopt (1) horizontaal van ene tot andere zijde topgevel of (2) tot gedeelte van topgevel

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

Falsificatie

Verificatie

A1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

A1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

A1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)

A2. Overbelasting vanuit gebruik

A2.1

In normale gebruikssituatie

Niet direct te falsificeren

A2.2

Veranderd gebruik

Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd

A2.3

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

A3. Overbelasting door trillingen

A3.1

Wegverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A of gebouw > 10m van doorgaande weg en > 20m van drempel of put

A3.2

Treinverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A

A3.3

Bouwactiviteiten in omgeving

Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m

A3.4

Industriele activiteiten

Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m

A3.5

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A

A4. Incidentele overbelasting

A4.1

Impact van voorwerpen of materieel

Geen duidelijke impactschade of volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest

A4.2

Explosie

Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest

A4.3

Regen- of sneeuwval

Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen

A4.4

Storm

Niet direct te falsificeren

A4.5

Blikseminslag

Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

B1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

B1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)

B2. Opgelegde vervormingen

B2.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

B2.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

B2.3

Corrosie metalen onderdelen

Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)

B2.4

Bomen en wortelgroei

Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1

Gelijkblijvende belasting

Geen zettingsgevoelige fundering

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1

Verbouwing of uitbreiding

Geen zettingsgevoelige fundering of geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

C2.2

Bebouwing

Geen zettingsgevoelige fundering of afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m

C2.3

Ophoging

Geen zettingsgevoelige fundering of geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte

C2.4

Ontgraving

Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte

C2.5

Weglichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte

C2.6

Spoorlichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1

Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

C3.2

Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km of verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest

C3.3

Wijziging GWS door peilbesluit

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

C3.4

Trillingen door wegverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen of gebouw > 5m van doorgaande weg en > 10m van drempel of put

C3.5

Trillingen door spoorverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen

C3.6

Trillingen door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte

C3.7

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen

C3.8

Wijziging GWS door bomen

Geen zettingsgevoelige fundering of afstand tot bomen > 3 x kruindiameter

C3.9

Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)

Geen zettingsgevoelige fundering of diepe bodemdaling < 2 cm

C3.10

Natuurlijk extreme variatie GWS

Geen zettingsgevoelige fundering

SAMENVATTING

Meting

Falsificatie

Verificatie

Conclusie

☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde

☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

☐ Alle oorzaken gefalsificeerd


☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Geen oorzaken geverifieerd

☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd

☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

BI.TRP.01A | Enkelvoudige scheur evenwijdig aan trapboom




Schadenummer



Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur in aansluiting trapboom en met stuc- en sauswerk afgewerkte steenachtige wand. Loopt (1) aan bovenzijde of (2) aan onderzijde trapboom

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriële activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
SAMENVATTING				
Meting		Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.TRP.01B | Verticale scheur bij oplegging van de trap



Schadenummer


Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale scheur bij oplegging van trap. Loopt (1) van oplegging trap tot vloer of (2) van oplegging trap tot gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
SAMENVATTING				
Meting		Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BI.VLR.01A | Scheur in steenachtige vloer




Schadenummer



Beschrijving: Enkelvoudige rechte scheur in betonvloeren (systeemvloer, in situ gestorte vloer, dekvloer of afwerklaag). Loopt (1) in vloervlak, (2) van ene zijde tot andere zijde of (3) van ene zijde tot gedeeltelijk in vloer

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
SAMENVATTING				
Meting		Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	



Schadenummer


Placeholder foto
locatie

Placeholder foto
schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale
scheur in aansluiting tussen twee bouwdelen

A. BELASTINGEN					
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie	
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐		
A2. Overbelasting vanuit gebruik					
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐		
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐		
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A3. Overbelasting door trillingen					
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐		
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐		
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐		
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐		
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐		
A4. Incidentele overbelasting					
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐		
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐		
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐		
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐		
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐		
B. VERVORMINGEN					
B1. Verhinderde vervormingen					
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐		
B2. Opgelegde vervormingen					
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐		
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐		
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND					
C1. Autonome zettingen					
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond					
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐		
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐		
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C3. Verandering in de ondergrond					
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐		
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐		
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐		
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐		
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐		
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
SAMENVATTING					
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie		
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd			
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd			
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd			

BU.BUH.01A | Enkelvoudige (gedeeltelijke) verticale scheur in buitenhoek van metselwerk



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale scheur. Loopt (1) in buitenhoek van maaiveld tot gedeeltelijk in gevel of (2) van dakrand tot gedeeltelijk in gevel

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

Falsificatie

Verificatie

A1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

A1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

A1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)

☐

A2. Overbelasting vanuit gebruik

A2.1

In normale gebruikssituatie

Niet direct te falsificeren

☐

A2.2

Veranderd gebruik

Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd

☐

A2.3

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

A3. Overbelasting door trillingen

A3.1

Wegverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A of gebouw > 10m van doorgaande weg en > 20m van drempel of put

☐

A3.2

Treinverkeer

Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A

☐

A3.3

Bouwactiviteiten in omgeving

Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m

☐

A3.4

Industriele activiteiten

Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m

☐

A3.5

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A

☐

A4. Incidentele overbelasting

A4.1

Impact van voorwerpen of materieel

Geen duidelijke impactschade of volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest

☐

A4.2

Explosie

Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest

☐

A4.3

Regen- of sneeuwval

Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen

☐

A4.4

Storm

Niet direct te falsificeren

☐

A4.5

Blikseminslag

Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest

☐

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

B1.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

B1.3

Veroudering of aantasting

Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)

☐

B2. Opgelegde vervormingen

B2.1

Initieel

Niet direct te falsificeren

☐

B2.2

Verbouwing of uitbreiding

Geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

B2.3

Corrosie metalen onderdelen

Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)

☐

B2.4

Bomen en wortelgroei

Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter

☐

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1

Gelijkblijvende belasting

Geen zettingsgevoelige fundering

☐

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1

Verbouwing of uitbreiding

Geen zettingsgevoelige fundering of geen verbouwing of gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan

☐

C2.2

Bebouwing

Geen zettingsgevoelige fundering of afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m

☐

C2.3

Ophoging

Geen zettingsgevoelige fundering of geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte

☐

C2.4

Ontgraving

Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte

☐

C2.5

Weglichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte

☐

C2.6

Spoorlichaam

Geen zettingsgevoelige fundering of geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte

☐

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1

Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

☐

C3.2

Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km of verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest

☐

C3.3

Wijziging GWS door peilbesluit

Geen zettingsgevoelige fundering of GLG < 5 cm afgenomen

☐

C3.4

Trillingen door wegverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen of gebouw > 5m van doorgaande weg en > 10m van drempel of put

☐

C3.5

Trillingen door spoorverkeer

Geen zettingsgevoelige fundering of gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen

☐

C3.6

Trillingen door (bouw) werkzaamheden

Geen zettingsgevoelige fundering of geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte

☐

C3.7

Aardbevingen

Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar en trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen

☐

C3.8

Wijziging GWS door bomen

Geen zettingsgevoelige fundering of afstand tot bomen > 3 x kruindiameter

☐

C3.9

Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)

Geen zettingsgevoelige fundering of diepe bodemdaling < 2 cm

☐

C3.10

Natuurlijk extreme variatie GWS

Geen zettingsgevoelige fundering

☐

SAMENVATTING

Meting

☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde

☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

Falsificatie

☐ Alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd

Verificatie


☐ Geen oorzaken geverifieerd

☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd

☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

Conclusie

BU.BUH.01B-C | Enkelvoudige (gedeeltelijke) verticale of diagonale scheur in buitenhoek van metselwerk



Schadenummer


Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale of diagonale scheur. Loopt nabij buitenhoek van dakrand tot maaiveld (1) in een of (2) over twee geveldelen

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
SAMENVATTING				
Meting		Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BU.BIH.01A | Enkelvoudige (gedeeltelijke) verticale scheur in binnenhoek van metselwerk



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale scheur. Loopt (1) in binnenhoek metselwerk van grond tot dakrand, (2) in binnenhoek metselwerk van dakrand tot gedeeltelijk in wand, (3) in binnenhoek metselwerk van grond tot gedeeltelijk in wand of (4) in binnenhoek metselwerk gedeeltelijk in wand

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BU.BUH.01D | Enkelvoudige (gedeeltelijke) diagonale scheur in buitenhoek van metselwerk



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige diagonale scheur vanaf maaiveld tot gedeeltelijk in gevel

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BU.DKR.01A-C | Enkelvoudige verticale of getrapte scheur in buitenhoek van dakrand (schuin dak)



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale of getrapte scheur bij schuin dak vanaf de dakrand tot gedeeltelijk in gevel

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BU.DKR.02A | Enkelvoudige (gedeeltelijke) verticale scheur in buitenhoek van dakrand (plat dak)



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale scheur bij plat dak in buitenhoek van dakrand tot gedeeltelijk in gevel

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BU.DKR.02B-C | Enkelvoudige (gedeeltelijke) scheur bij balk van dakrand (plat dak)



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige scheur bij plat dak. Loopt (1) verticaal vanaf uitkragende dakbalk tot maaiveld, (2) verticaal vanaf uitkragende dakbalk tot gedeeltelijk in gevel, (3) diagonaal vanaf uitkragende dakbalk tot gedeeltelijk in gevel, (4) horizontaal vanaf uitkragende dakbalk tot gedeeltelijk in gevel of (5) horizontaal tusen twee uitkragende dakbalken

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BU.DKR.02D | Enkelvoudige diagonale scheur in de hoek bij balk onder dakrand tot hoek van de gevel



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige diagonale scheur van uitkragende dakbalk tot hoek gevel bij plat dak

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting ☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde ☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	Falsificatie ☐ Alle oorzaken gefalsificeerd ☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	Verificatie ☐ Geen oorzaken geverifieerd ☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd ☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	Conclusie

BU.DKR.01B | Enkelvoudige horizontale scheur langs dakrand



Schadenummer


Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige horizontale scheur bij schuin dak vanaf buitenhoek tot gedeeltelijk in gevel

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	



Schadenummer


Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale of diagonale scheur boven latei, ter plaatse van hoek in wandopening.

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	



Schadenummer


Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Meervoudige rechte of grillige diagonale scheur boven latei, ter plaatse van hoek in wandopening naar het midden van de wandopening gericht

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	



Schadenummer


Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige horizontale scheur boven latei, soms met verticale scheur naast latei

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	



Schadenummer


Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale of diagonale scheur boven latei. Loopt (1) van middenin latei of sparing tot bovenzijde gevel of (2) van middenin latei of sparing tot gedeeltelijk in gevel.

A. BELASTINGEN					
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie		Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐		
A2. Overbelasting vanuit gebruik					
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐		
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐		
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
A3. Overbelasting door trillingen					
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐		
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐		
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐		
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐		
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐		
A4. Incidentele overbelasting					
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐		
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐		
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐		
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐		
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐		
B. VERVORMINGEN					
B1. Verhinderde vervormingen					
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of ververing)	☐		
B2. Opgelegde vervormingen					
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐		
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐		
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐		
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND					
C1. Autonome zettingen					
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond					
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐		
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐		
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐		
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐		
C3. Verandering in de ondergrond					
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐		
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐		
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐		
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐		
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐		
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐		
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐		
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐		
SAMENVATTING					
Meting		Falsificatie	Verificatie	Conclusie	
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde		☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd		
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde		☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd		
			☐ Meerdere oorzaken geverifieerd		

BU.OPP.01B | Enkelvoudige (gedeeltelijke) horizontale scheur in topgeval van steenachtige wand



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige horizontale scheur in topgevel. Loopt (1) van ene zijde tot andere zijde of (2) van ene zijde tot gedeeltelijk in muur

A. BELASTINGEN

A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte

Falsificatie

Verificatie

A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	

B. VERVORMINGEN

B1. Verhinderde vervormingen

B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	

C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND

C1. Autonome zettingen

C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------	--

C2. Verandering van de belasting op de ondergrond

C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	

C3. Verandering in de ondergrond

C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING

Meting

Falsificatie

Verificatie

Conclusie

☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde

☐ Trillingen > SBR-grenswaarde

☐ Alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd

☐ Geen oorzaken geverifieerd

☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd

☐ Meerdere oorzaken geverifieerd

BU.SPA.01A-C | Enkelvoudige (gedeeltelijke) scheur midden onder sparing in metselwerk



Schadenummer

Placeholder foto locatie


Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige getrapte rechte of grillige scheur. Loopt (1) diagonaal schuin of getrapt van hoek sparing tot ventilatieopening of (2) verticaal van midden sparing tot maaiveld of gedeeltelijk in gevel

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	

BU.SPA.01B | Enkelvoudige (gedeeltelijke) scheur onder hoek van sparing in metselwerk



Schadenummer

Placeholder foto locatie

Placeholder foto schade

Beschrijving: Enkelvoudige rechte of grillige verticale scheur onder sparing. Loopt (1) verticaal van hoek sparing tot maaiveld of (2) verticaal van hoek sparing tot gedeeltelijk in gevel

A. BELASTINGEN				
A1. Geen overbelasting; onvoldoende sterkte			Falsificatie	Verificatie
A1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
A1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
A2. Overbelasting vanuit gebruik				
A2.1	In normale gebruikssituatie	Niet direct te falsificeren	☐	
A2.2	Veranderd gebruik	Gebruik ruimte/ gebouw niet veranderd	☐	
A2.3	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
A3. Overbelasting door trillingen				
A3.1	Wegverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A <u>of</u> gebouw > 10m van doorgaande weg <u>en</u> > 20m van drempel of put	☐	
A3.2	Treinverkeer	Gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A	☐	
A3.3	Bouwactiviteiten in omgeving	Geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 100m	☐	
A3.4	Industriele activiteiten	Geen zware industrie < 50m of zwaar transport < 20m	☐	
A3.5	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A	☐	
A4. Incidentele overbelasting				
A4.1	Impact van voorwerpen of materieel	Geen duidelijke impactschade <u>of</u> volgens bewoner geen botsing of andere impact geweest	☐	
A4.2	Explosie	Geen ontzette en gescheurde delen of volgens bewoner geen explosie geweest	☐	
A4.3	Regen- of sneeuwval	Geen gebouwdelen (m.n. horizontale delen) waar sneeuw- of regenwater zich kan ophopen	☐	
A4.4	Storm	Niet direct te falsificeren	☐	
A4.5	Blikseminslag	Geen ontzette delen en roet- of brandschade, of volgens bewoner geen blikseminslag geweest	☐	
B. VERVORMINGEN				
B1. Verhinderde vervormingen				
B1.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B1.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B1.3	Veroudering of aantasting	Geen zichtbare sporen veroudering (bijv. afbrokkeling of verwerking)	☐	
B2. Opgelegde vervormingen				
B2.1	Initieel	Niet direct te falsificeren	☐	
B2.2	Verbouwing of uitbreiding	Geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
B2.3	Corrosie metalen onderdelen	Geen metalen onderdelen en geen sprake van roestvorming of signalen daarvan (vervorming/verkleuring beton rond betonstaal, sporen roestwater)	☐	
B2.4	Bomen en wortelgroei	Afstand tot bomen > 1 x kruindiameter	☐	
C. ONGELIJKMATIGE ZETTINGEN IN DE ONDERGROND				
C1. Autonome zettingen				
C1.1	Gelijkblijvende belasting	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	
C2. Verandering van de belasting op de ondergrond				
C2.1	Verbouwing of uitbreiding	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen verbouwing <u>of</u> gebrek ver van verbouwde onderdelen vandaan	☐	
C2.2	Bebouwing	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afgelopen 5 jaar geen nieuwbouw < 25m	☐	
C2.3	Ophoging	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen grondophoging < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.4	Ontgraving	Geen ontgraving plaatsgevonden < 4 keer ontgravingsdiepte	☐	
C2.5	Weglichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen weglichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C2.6	Spoorlichaam	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen spoorlichaam < 4 keer ophogingshoogte	☐	
C3. Verandering in de ondergrond				
C3.1	Lokale wijzigingen grondwaterstand (GWS)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.2	Wijziging GWS door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen bouwkuip met bronbemaling geweest < 1 km <u>of</u> verlaging grondwaterstand t.g.v. bemaling < 5 cm geweest	☐	
C3.3	Wijziging GWS door peilbesluit	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> GLG < 5 cm afgenomen	☐	
C3.4	Trillingen door wegverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen <u>of</u> gebouw > 5m van doorgaande weg <u>en</u> > 10m van drempel of put	☐	
C3.5	Trillingen door spoorverkeer	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> gemeten trillingen < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.6	Trillingen door (bouw) werkzaamheden	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> geen palen geheid of bouwkuip ingetrild < 1 x plank- of paallengte	☐	
C3.7	Aardbevingen	Geen voelbare bevingen in afgelopen 5 jaar <u>en</u> trillingen geïnduceerde bevingen in afgelopen 5 jaar < grenswaarde SBR-A zettingen	☐	
C3.8	Wijziging GWS door bomen	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> afstand tot bomen > 3 x kruindiameter	☐	
C3.9	Diepe bodemdalingseffecten (rek, krommingen, scheefstand)	Geen zettingsgevoelige fundering <u>of</u> diepe bodemdaling < 2 cm	☐	
C3.10	Natuurlijk extreme variatie GWS	Geen zettingsgevoelige fundering	☐	

SAMENVATTING			
Meting	Falsificatie	Verificatie	Conclusie
☐ Trillingen ≤ SBR-grenswaarde	☐ Alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Geen oorzaken geverifieerd	
☐ Trillingen > SBR-grenswaarde	☐ Niet alle oorzaken gefalsificeerd	☐ Eén duidelijke oorzaak geverifieerd	
		☐ Meerdere oorzaken geverifieerd	