

Opnameformulier installaties



Projectnummer: 024024
Datum: 03-07-2024

Contactgegevens:

Naam **IKC Uniek**
Adres **Vondelstraat 11A**
Postcode / plaats **7121 VB Aalten**
Telefoon **0543 - 471 197**
Contactpersoon **Marleen Willemsen**
Telefoon **06 - 53176319**

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander **3x63 Amp.**
EAN-code aansluiting **871687120054803682**
Meternummer **E0067006396631423**

Beschrijving locatie hoofdaansluiting **Centrale hal**

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	63	Amp.
Aantal lichtgroepen (16A)	24	
Aantal krachtgroepen (16A)	1	(OVK oude entree)
Aantal krachtgroepen (25A)	1	(OVK IKC Bambi)
Aantal reserve groepen	1	

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm	☐ ja	☒ x	nee
Aardlekbeveiliging aanwezig	☒ x	☒ ja	☐ nee
Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig	☒ x	☒ ja	☐ nee
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig	☐ ja	☒ x	nee

PV-installatie

PV-installatie aanwezig ☒ ja ☐ nee
Afzekering in hoofdverdeelinrichting **3x40A (B-kar.)**
Aantal geïnstalleerde PV-panelen **56 stuks à 375 Wp**

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen **Buis via verlaagd plafond / kruipruimte (kantoren)**

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?

Beschrijving: **Meterkast in zijn geheel vervangen**
Eindgroep K10 (OVK oude entree) niet selectief

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

- ☒ TT
☐ TN
☐ Anders nl.:

Hoofdverdeelinrichting



Onderverdeelinrichting aanwezig

☒ ja ☐ nee

Gegevens onderverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	40	Amp.
Aantal lichtgroepen (16A)	7	
Aantal krachtgroepen (16A)	-	
Aantal krachtgroepen (25A)	-	
Aantal reserve groepen	-	

Voltoet de verdeelinrichting aan de norm

☐ ja ☒ nee (geen hoofdschakelaar aanwezig)

Aardlekbeveiliging aanwezig

☒ ja ☐ nee

Reserve ruimte in onderverdeelinrichting aanwezig

☐ ja ☒ nee

Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig

☒ ja ☐ nee

Bereikbaarheid onderverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen

Buis via verlaagd plafond

Onderverdeelinrichting



Groepsruimten

Groepsruimte 0-11	L=	* ²	mtr.	* ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.	
	H=	3,286 / 3,6	mtr.	(plafond schuin oplopend)

Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 200 mm.	
Groepsruimte 0-10	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	3,286 / 3,6	mtr. (plafond schuin oplopend)
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 200 mm.	
Groepsruimte 0-04	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	3,274 / 3,54	mtr. (plafond schuin oplopend)
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 200 mm.	
Groepsruimte 0-02	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	3,274 / 3,54	mtr. (plafond schuin oplopend)
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 200 mm.	
Groepsruimte 0-38	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	3,274 / 3,54	mtr. (plafond schuin oplopend)
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 200 mm.	
Groepsruimte 0-37	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	3,274 / 3,54	mtr. (plafond schuin oplopend)
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Dak schuin oplopend; vrije ruimte boven plafond ca. 200 mm.	
Kantoor 0-16	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,789	mtr.
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Plat dak; ruimte boven plafond ca. 400 mm.	
Kantoor 0-18	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,438	mtr.
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Plat dak; ruimte boven plafond ca. 400 mm.	
Kantoor 0-19	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,441	mtr.
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Plat dak; ruimte boven plafond ca. 400 mm.	

Bekabeling:

Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?

- ☒ Kabel in buis
☐ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan
☐ anders nl.:

Algemeen:

Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen?

☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Buitenunits te plaatsen op de platte dakdelen

Zijn er specifieke veiligheidsvoorzieningen zoals valbeveiliging nodig ter voorkoming van valgevaar?

☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Valbeveiliging ter plaatse van lichtkoepels

Ingevuld door:

Naam G.H . Ros

Bedrijf Ingenieurs- en Adviesbureau Enervisie B.V.

Datum 04-07-2024

Ruimte voor opmerkingen:

Kruipruimte aanwezig

Kantoren en groepsruimte 0-10 en 0-11 voeden via kruipruimte (centrale hal / leerplein is voorzien van een verhoogd plafond)

Afgaande bekabeling hoofdverdeelinrichting via plafond naastgelegen verkeersruimte 0-32