

Opnameformulier installaties

ENRVISIE

Projectnummer: 024024
Datum: 08-07-2024

Contactgegevens:

Naam **Julianaschool Winterswijk**
Adres **Corleseweg 4**
Postcode / plaats **7102 EV Winterswijk**
Telefoon **0543 - 512 937**
Contactpersoon **Ilse Leeuwerke**
Telefoon **06 - 83970966**

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander **3x50 Amp. (C-kar.)**
EAN-code aansluiting **871687120055652173**
Meternummer **E0003000007926914**

Beschrijving locatie hoofdaansluiting **Gang 0-24**

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	40A	Amp.
Aantal lichtgroepen (16A)	20	
Aantal krachtgroepen (16A)	-	
Aantal krachtgroepen (25A)	1 (25A C-kar.)	
Aantal reserve groepen	2 ??	

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm	☒ ja	☐ nee
Aardlekbeveiliging aanwezig	☒ ja	☐ nee
Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig	☒ ja	☐ nee
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig	☒ ja	☐ nee

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen **Kabel in buis / goot deels onderlangs plafond**

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?

Beschrijving: **Verdeelinrichting is uitgelegd op 3x40 Amp. echter nutsaansluiting bedraagt 3x50 Amp.**

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

☒ TT
☐ TN
☐ Anders nl.:

PV-installatie

PV-installatie aanwezig	☒ ja	☐ nee
Afzekering in hoofdverdeelinrichting	3x40A (C-kar.)	
Aantal geïnstalleerde PV-panelen	96 stuks à 280 Wp	

Hoofdverdeelinrichting



**Onderverdeelinrichting aanwezig
Groepsruimten**

☐ ja ☒ nee

Groepsruimte 0-06 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,8 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt kap; bereikbare zolder boven de groepsruimte

Groepsruimte 0-07 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,8 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt kap; bereikbare zolder boven de groepsruimte

Groepsruimte 0-08 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,07 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Plat dak

Groepsruimte 0-15 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr. optioneel aanbieden !!
H= 4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt kap; bereikbare zolder boven de groepsruimte

Groepsruimte 0-25 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt kap; bereikbare zolder boven de groepsruimte

Groepsruimte 0-26 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond Punt kap; bereikbare zolder boven de groepsruimte

Groepsruimte 0-32 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,54 / 3,4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☐ ja ☒ nee (akoestisch plafond)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond niet

Akoestisch plafond groepsruimte 0-32:



Bekabeling:

Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?

- ☒ Kabel in buis
- ☐ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan
- ☒ anders nl.:

Deels opbouw onderlangs plafond

Algemeen:

Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen?

☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Buitenunits deels te plaatsen op platte dakdelen

Zijn er specifieke veiligheidsvoorzieningen zoals valbeveiliging nodig ter voorkoming van valgevaar?

☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Valbeveiliging ter plaatse van lichtkoepels

Ingevuld door:

Naam G.H . Ros

Bedrijf Ingenieurs- en Adviesbureau Enervisie B.V.

Datum 08-07-2024

Ruimte voor opmerkingen: