

Opnameformulier installaties



Projectnummer:

024024

Datum:

09-07-2024

Contactgegevens:

Naam

SBS Nieuw Hessen

Adres

Hessenweg 4

Postcode / plaats

7121 MG Aalten

Telefoon

0543 - 473 214

Contactpersoon

Ilse Leeuwerke

Telefoon

06 - 83970966

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander

3x63A

EAN-code aansluiting

871687120054774760

Meternummer

E0052005348344919

Beschrijving locatie hoofdaansluiting

Entree rechts

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar

80

Amp.

Aantal lichtgroepen (16A)

18

Aantal krachtgroepen (16A)

1

(CEE-contactdoos in meterkast)

Aantal krachtgroepen (32A)

1

(onderverdeelinrichting B)

Aantal reserve groepen

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm

☒ ja ☐ nee

Aardlekbeveiliging aanwezig

☒ ja ☐ nee

Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig

☒ ja ☐ nee 36 mm. vrije ruimte

Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig

☐ ja ☒ nee

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen

Kabel in buis boven verlaagd plafond

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?

Beschrijving:

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

☒ TT

☐ TN

☐ Anders nl.:

PV-installatie

PV-installatie aanwezig

☒ ja ☐ nee

Afzekering in hoofdverdeelinrichting

B16 / 0,03

Aantal geïnstalleerde PV-panelen

19 stuks à 375 Wp

Hoofdverdeelinrichting



Onderverdeelinrichting aanwezig

☒ ja ☐ nee

Gegevens onderverdeelinrichting

Hoofdschakelaar 80
Aantal lichtgroepen (16A) 18
Aantal krachtgroepen (16A) -
Aantal krachtgroepen (25A) 1 stuks B25
Aantal reserve groepen

Amp.

(onderverdeelinrichting C en D)

Voltoet de verdeelinrichting aan de norm
Aardlekbeveiliging aanwezig
Reserve ruimte in onderverdeelinrichting aanwezig
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig

☒ ja ☐ nee
☒ ja ☐ nee
☒ ja ☐ nee
☐ ja ☒ nee

Bereikbaarheid onderverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen

Kabel in buis boven verlaagd plafond

Onderverdeelinrichting B



Groepsruimten

Groepsruimte 7

L= *²
B= *²
H= 3.263 / 3,775

mtr. *² zie tekening

mtr.

mtr.

Systeemplafond aanwezig

☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Schuine kap 1.200 mm aan gangzijde; overig plat dak

Groepsruimte 6

L= *²
B= *²
H= 3.263 / 3,75

mtr. *² zie tekening

mtr.

mtr.

Systeemplafond aanwezig

☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Schuine kap 1.200 mm aan gangzijde; overig plat dak

Groepsruimte 5

L= *²

mtr. *² zie tekening

	B=	* ²	mtr.
	H=	3,25 / 3,788	mtr.
Systeemplafond aanwezig			☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)
Bereikbaarheid ruimte boven plafond			Schuine kap 1.200 mm aan gangzijde; overig plat dak
Groepsruimte 4	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	3.255	mtr.
Systeemplafond aanwezig			☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)
Bereikbaarheid ruimte boven plafond			Geheel vlak; plat dak
Groepsruimte 3	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	3,253 / 3,8	mtr.
Systeemplafond aanwezig			☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)
Bereikbaarheid ruimte boven plafond			Schuine kap 1.200 mm aan gangzijde; overig plat dak
Groepsruimte 2	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	3,228 / 3,8	mtr.
Systeemplafond aanwezig			☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)
Bereikbaarheid ruimte boven plafond			Schuine kap 1.200 mm aan gangzijde; overig plat dak
Bekabeling:			
Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?			
☒ Kabel in buis ☐ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan ☐ anders nl.:			
Algemeen:			
Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen?			☒ ja ☐ nee
Beschrijving:	Buitenunits deels te plaatsen op platte dakdelen		
Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen?			☒ ja ☐ nee
Beschrijving:	Buitenunits deels te plaatsen op platte dakdelen		
Ingevuld door:			
Naam	G.H . Ros		
Bedrijf	Ingenieurs- en Adviesbureau Enervisie B.V.		
Datum	09-07-2024		
Ruimte voor opmerkingen:			
Groepsruimte 1 wordt enkel gebruikt als speelruimte en zal niet worden voorzien van koeling			
Er zijn ook nog een onderverdeelinrichting C en D aanwezig.			