

Opnameformulier installaties



Projectnummer: 024024
Datum: 09-07-2024

Contactgegevens:

Naam CBS 't Möllenveld
Adres Haartsweg 12A
Postcode / plaats 7121 KZ Aalten
Telefoon 0543 - 565 438
Contactpersoon Dorien ten Dolle
Telefoon 06 - 1272 9108

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander 3x35 Amp.
EAN-code aansluiting 871687120054808595
Meternummer E005001564713814

Beschrijving locatie hoofdaansluiting Meterkast in berging 0-13

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	40	Amp.
Aantal lichtgroepen (16A)	15	
Aantal krachtgroepen (16A)	1	(CEE-contactdoos in meterkast)
Aantal krachtgroepen (25A)	-	
Aantal reserve groepen	-	

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm	☒ ja	☐ nee
Aardlekbeveiliging aanwezig	☒ ja	☐ nee
Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig	☒ ja	☐ nee
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig	☒ ja	☐ nee

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen Kabel in buis deels over zolder / deels boven verlaagd plafond
Voeding groepsruimte 0-18 en 0-21 deels over de wand werkruimte

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?

Beschrijving: -

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

☒ TT
☐ TN
☐ Anders nl.:

PV-installatie

PV-installatie aanwezig	☒ ja	☐ nee
Afzekering in hoofdverdeelinrichting	C-32	
Aantal geïnstalleerde PV-panelen	39 stuks à 360 Wp	

Hoofdverdeelinrichting



Onderverdeelinrichting aanwezig

☐ ja ☒ nee

Groepsruimten

Groepsruimte 0-02 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,061 mtr.

Systeemplafond aanwezig

☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Punt kap; bereikbare zolder boven de groepsruimte

Groepsruimte 0-03 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,043 mtr.

Systeemplafond aanwezig

☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Punt kap; bereikbare zolder boven de groepsruimte

Groepsruimte 0-18 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,06 mtr.

Systeemplafond aanwezig

☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Punt kap; zolder boven de groepsruimte niet toegankelijk

Groepsruimte 0-21 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 3,07 mtr.

Systeemplafond aanwezig

☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond

Punt kap; zolder boven de groepsruimte niet toegankelijk

Bekabeling:

Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?

- ☒ Kabel in buis
☐ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan
☒ anders nl.:

Voeding groepsruimte 0-18 en 0-21 deels over de wand werkruimte

Algemeen:

Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen?

☐ ja ☐ nee

Beschrijving: Positie buitenunits groepsruimte 0-18 en 0-21 nader af te stemmen

Zijn er specifieke veiligheidsvoorzieningen zoals valbeveiliging nodig ter voorkoming van valgevaar?

☒ ja ☐ nee

Beschrijving: Buitenunits deels te plaatsen op platte dakdelen

Ingevuld door:

Naam G.H. Ros

Bedrijf Ingenieurs- en Adviesbureau Enervisie B.V.

Datum 09-07-2024

Ruimte voor opmerkingen:

De zolder boven groepsruimte 0-02 en 0-03 (voormalig speellokaal) is goed bereikbaar via een vaste trap vanuit berging 0-25

De zolder boven groepsruimte 0-18 en 0-21 is niet toegankelijk