

Datum
Opdrachtgever
Boorploeg
Project
Rijbaan
Rijstrook
Projectnummer

12-6-2018
Drong Omgeving en Techniek
AsfaltTechnologie.NL
Snel fietsroute Amersfoort - Soest



kernnummer	Boordatum	Locatie						Asfalt	Fundering 1				Ondergrond 1		Opmerkingen
		weg	wegrijde	m. uit kruising Barchman Wuytterslaan	x	y	naauwkeurigheid (m.)	Laagdikte	Soort	Laagdikte			Soort	Laagdikte van/tot	
										van	tot	dikte			
1	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	10	152096.31	463579.56	HSDV:0.018	80	menggranulaat	80	270	190	zand		
2	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	160	152222.12	463691.04	HSDV:0.216	105	menggranulaat						
3	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	235	152242.36	463711.34	HSDV:0.160	60	-	-	-	-	zand met puinbijmenging		in zwarte strook tussen rijbaan en fietspad 0,5m.
4	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	246	152265.22	463729.35	HSDV:0.048	155	-	-	-	-	zand van 155-180		op brugdek
5	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	260	152279.59	463742.37	HSDV:0.013	165	-	-	-	-	zand		op brugdek
6	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	320	152305.68	463765.05	HSDV:0.028	90	menggranulaat	90	250	160	zand		
7	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	350	152354.84	463809.98	HSDV:0.040	60	-	-	-	-	zand		in zwarte strook tussen rijbaan en fietspad 0,5m.
8	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	430	152429.98	463869.67	HSDV:0.057	95	menggranulaat						
9	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	540	152526.11	463936.19	HSDV:0.076	120	menggranulaat	120	300	180	zand		
10	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	620	152584.90	463968.91	HSDV:0.068	80	menggranulaat						
11	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	710	152677.05	464005.23	HSDV:0.022	95	kalkspacie + 3 cm. menggranulaat	95	240	145	zand		
12	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	790	152750.14	464026.23	HSDV:0.022	105	menggranulaat						
13	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	940	152903.38	464042.11	HSDV:0.015	80	menggranulaat	80	230	150	zand		
14	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1030	153009.50	464044.80	HSDV:0.014	90	menggranulaat	90	280	190	zand		
15	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1160	153129.59	464038.62	HSDV:1.077	85	menggranulaat						
16	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1260	153226.58	464014.74	HSDV:0.391	65	menggranulaat	65	230	165	zand		
17	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1380	153336.45	463990.66	HSDV:0.306	90	menggranulaat						
18	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1490	153438.25	463960.94	HSDV:0.248	120	menggranulaat	120	300	180	zand		
19	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1570	153528.66	463937.49	HSDV:0.014	100	menggranulaat						
20	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1700	153641.47	463906.70	HSDV:0.320	100	menggranulaat	100	260	160	zand		
21	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1780	153720.33	463871.50	HSDV:0.292	100	menggranulaat						
22	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1870	153808.70	463831.26	HSDV:0.023	125	menggranulaat	125	240	115	zand		
23	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	1920	153892.45	463790.20	HSDV:0.015	80	menggranulaat	80	280	200	zand		
24	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	2030	153952.68	463760.89	HSDV:0.321	95	menggranulaat						
25	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	zuid	2120	154029.82	463724.90	HSDV:1.167	90	menggranulaat	90	220	130	zand		
26	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	noord	gedeelte Radiumweg-Intratuin	152943.56	464077.38	HSDV:0.023	155	-	-	-	-	zand		
27	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	noord	gedeelte Radiumweg-Intratuin	152851.11	464065.47	HSDV:0.600	165	-	-	-	-	zand		
28	12-jun	fietspad Amsterdamseweg	noord	kruising Heliumweg noordwest	152464.44	463931.45	HSDV:0.089	135	menggranulaat	135	220	85	zand		

Laagdikten in mm.

Laagdikte gemeten in boorgat