

Project: Doorfietsroute Damwâld - Feanwâlden en afwaardering Haadwei							
Onderdeel: Knelpunten analyse kabels en leidingen (KLIC) t.p.v. aan te brengen leidingwerk							
Besteknummer: DA_2024_01							
Datum: 16-1-2025							
Nr.	Locatie	Beheerder / leiding	Richting	Materiaal	Diameter (mm)	Beheersmaatregel	Opmerkingen
Knelpunten vervangen riolering Haadwei 40 t/m 54							
1.	Tankstation nabij putnr. BR0590	KPN/Ziggo; Datakabels (3x) Liander; middenspanning Liander; laagspanning	langs langs langs	- 10000 V 400 V	- - -	Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen	Overleg beheerder of vrijschakelen mogelijk is
2.	Haadwei 42, midden woning	KPN/Ziggo; datakabel Vitens; waterleiding KPN/Ziggo; Datakabels (4x) Liander; laagspanning Liander; middenspanning	dwaars dwaars langs langs langs	- PE - 400 V 10000 V	- 32 ? - - -	Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken	Aansluitleiding water in mantelbuis Deels in mantelbuis Toepassen sleufbekisting ivm verwijderen riolering
3.	Haadwei 42 bij putnr. BR0610	Liander; middenspanning (2x) Stedin; gas lage druk KPN/Ziggo; Datakabels (4x) Liander; laagspanning (2x) Liander; middenspanning	dwaars dwaars langs langs langs	10000 V pvc - 400 V 10000 V	- 200 - - -	Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken	Mogelijk kabellus aanwezig en kabelmoffen. Overleg beheerder of vrijschakelen mogelijk is Deels in mantelbuis
4.	Haadwei 48 bij putnr. BR0615	Stedin; gas lage druk Vitens; waterleiding KPN/Ziggo; Datakabels (4x) Liander; laagspanning Liander; middenspanning	langs dwaars langs langs langs	pvc pvc - 400 V 10000 V	200 110 - - -	Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken	Toepassen sleufbekisting ivm aanleg riolering Deels in mantelbuis Deels in mantelbuis Deels in mantelbuis
5.	Haadwei 50, 52 en 52a	Stedin; gas lage druk Vitens; waterleiding KPN/Ziggo; Datakabels Liander; laagspanning Stedin; gas lage druk KPN/Ziggo; Datakabels (4x) Liander; laagspanning Liander; middenspanning	dwaars dwaars dwaars dwaars langs langs langs langs langs	pvc pvc - 400 V - pvc - 400 V 10000 V	110 25 - - 110 - - - -	Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken	Aansluitleiding gas Aansluitleiding water Aansluitleidingen data Aansluitleiding elektra Toepassen sleufbekisting ivm aanleg riolering Overleg beheerder of vrijschakelen mogelijk is
Knelpunten aanleg IT-riool Haadwei 28 t/m 34							
6.	Haadwei 28	Vitens; waterleiding Stedin; gas lage druk Liander; laagspanning KPN/Ziggo; Datakabel (3x) Liander; middenspanning KPN/Ziggo; Datakabel (2x)	dwaars langs langs langs langs langs	- pvc 400 V - 10000 V -	15 200 - - - -	Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen	Aansluitleiding water Overleg beheerder of vrijschakelen mogelijk is
7.	Haadwei 30	KPN/Ziggo; Datakabel (5x) Steding; gas lage druk Liander; laagspanning Liander; middenspanning KPN/Ziggo; Datakabel	langs langs langs langs langs	- pvc 400 V 10000 V -	- 200 - - -	Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen	Overleg beheerder of vrijschakelen mogelijk is
8.	Berm tussen Haadwei 30 en 34	Gemeente; persleiding KPN/Ziggo; Datakabel (5x) Stedin; gas lage druk Liander; middenspanning KPN/Ziggo; Datakabel (2x) Liander; laagspanning	dwaars langs langs langs langs langs	HPE - pvc 10000 V - 400 V	63 - 200 - - -	Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen Ophangen, beschermen, proefsleuf maken	Schakelkast rioolgemaal aanwezig incl. sokkel Schakelkast aanwezig incl. sokkel
9.	Lozing IT-riool nabij Haadwei 34	Gemeente; vrijverval riool Gemeente; persleiding Liander; middenspanning Liander; laagspanning Stedin; gas lage druk KPN/Ziggo; datakabels	dwaars dwaars dwaars dwaars dwaars dwaars	pvc HDPE 10000 V 400 V pvc -	160 63 - - 200 -	Proefsleuf maken Proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Ophangen, beschermen, proefsleuf maken Proefsleuf maken Proefsleuf maken	Bestaande riolering handhaven Bestaande persleiding handhaven

* uitgangspunt is dat riolering ruim onder kabels / huisaansluitingen doorgaat

* trace leidingen vast te stellen aan de hand van te maken proefsleuven