

Gekeurd door VA-keuringsbedrijf 13020: LMB van Lochem V.O.F.

Groenloseweg 40, 7151 HG, EIBERGEN , <http://www.lmbvanlochem.nl> , info@lmbvanlochem.nl , 0545-471440

VA-keuring met stickernummer 2316103

Gekeurd op 23-08-2023 door N.R.H. te Veluwe
Volgende keuring voor 23-08-2024
Resultaat Goedgekeurd na reparatie

Opdrachtgever

Naam Rotink Mechanisatie
Adres Haaksbergerstraat 4, 7496 AX, hengevelde

Opmerkingen / aanbevelingen

beschadigde veiligheidsstickers vervangen
lekkage cilinder verhelpen

Aanbouw / getrokken werktuig of machine

Machine ID 012-621
ID nr. eigenaar 012-621
Locatie Hengevelde
Merk VEENHUIS/OMARV
Soort MAAIWAGEN
Type JVK 5000

Serienummer 13023
Bouwjaar 2013
Werktuig-type Getrokken
Kenteken LGN-15-R
Opmerkingen veenhuis in combinatie met Omarv klepelmaaier
serienummer klepelmaaier :050259 bouwjaar 2019

1 Identificatie

a	Typeplaat aanwezig / leesbaar en correct	Goed	d	CE Markering aanwezig bij machines vanaf 1-1-1995	Goed
b	Juiste waarschuwingsopschriften aanwezig en duidelijk <i>enkele zijn beschadigd advies is nieuwe opplakken</i>	Aandacht nodig	e	Aanduiding gewicht (leeg-beladen)	Goed
c	Log-/ onderhoudsboek aanwezig en bijgewerkt	N.v.t.	f	Anti Diefstalbeveiliging / tracking systeem aanwezig	N.v.t.

2 Bediening

a	Werking pedalen, hendels en knoppen	Goed	f	Zwaailamp / claxon / werkampen	Goed
b	Controlelampen intact en herkenbaar	Goed	g	Zicht op werktuig/werkende delen	Goed
c	Bediening duidelijk en herkenbaar	Goed	h	Vergrendeling en verstelinrichting zitplaatsen	N.v.t.
d	Start- / inschakelbeveiliging	Goed	i	Geluidsniveau op oorhoogte (indien meer dan 80 db(a) sticker gehoorbescherming aanwezig)	N.v.t.
e	Werking (nood)stopvoorzieningen	Goed			

3 Chassis / bevestiging met trekkend voertuig

a	Algehele staat / vervormingen / roest / scheuren / bevestiging bovenbouw	Goed	c	Driepuntsbevestiging	Goed
b	Trekoog / trekboom	Goed			

4 Toegangen

a	Opstappen / handgrepen	Goed	c	Beschermkappen / -roosters / -beplating	Goed
b	Bordessen/loopvlakken/antislip	N.v.t.			

5 Assen / Remmen / Stuurinrichting

a	Afscherming wielen	Goed	k	Lucht tank en ontwateringsventiel	N.v.t.
b	Speling wiellagers	Goed	l	Druklucltremcilinders	N.v.t.
c	Vooras- en achterasophanging	Goed	m	Tweeleiding remsysteem (verplicht per 01-01-2018)	N.v.t.
d	Stuurinrichting / werking / speling	N.v.t.	n	Remdruklucltremkrachtregelaar werking	Goed
e	Stuurcilinders / speling	N.v.t.	o	Parkeerrem / voorziening	N.v.t.
f	Stuurstangen / fusees	N.v.t.	p	Bedrijfsrem (vanaf eigengewicht van 3500 kg)	Goed
g	Stuurinrichting: leidingen / slangen / reservoirs / olieniveau	N.v.t.	q	Losbreekremminrichting (verplicht per 01-01-2018)	N.v.t.
h	Banden/bandenspanning/ profiel/slijtage/velg	Goed	r	Neuswiel / steunpoten-opslagvoorziening	Goed
i	Wielbouts/ wielmoeren/ wielas/ vering	Goed	t	Rijproef	Goed
j	Conditie remmen / remleidingen	Goed			

6 Mechanisch en hydraulisch gedeelte

a	Hydraulische lekkage intern / extern / oliepeil	Goed	g	Transportbeveiliging (borging transportstand)	Goed
b	Geen beschadiging van slangen / leidingen / koppelingen / cilinders	Aandacht nodig	h	Aandrijving, krachtoverbrenging (slip)koppeling algehele conditie / beschermkappen / afscherming	Aandacht nodig
	<i>cilinder voor op dissel lekt</i>			<i>bescherming van aftakas is iets beschadigd</i>	
c	Bevestiging van slangen en leidingen	Goed	i	Sticker 540/1000 tpm	Goed
d	Toestand vaste en snelkoppelingen	Goed	j	Afscherming tegen (mechanisch / thermisch) gevaar	Goed
e	Instellingen/afstelling bevestiging functioneert	Goed	k	(Voorraad)tanks t.b.v. chemicaliën / gevaarlijke stoffen	N.v.t.
f	Omschakeling transportstand - werkstand	Goed	l	Functionele test	Goed

7 Hefmast en vorken

a	Algehele staat / vervorming / roest / scheuren	N.v.t.	g	Drukbe grenzing met speciaal gereedschap te verstellen	N.v.t.
b	Verbindingen / borgingen / rollen	N.v.t.	i	Maximum load vorken >= cap. hefmast	N.v.t.
c	Hefkettingen meting toegestane rek (max. 2 %)	N.v.t.	j	Meting slijtage vorken (max. 10%)	N.v.t.
d	Werking max. last signalering	N.v.t.	l	Hoogteverschil, max. 2 cm per meter tussen bovenkant vorkeinde	N.v.t.
e	Afstelling hef/hijsinrichting	N.v.t.	k	Vorkenbord / vorkenbordborging, vorkslot / vorkenborging	N.v.t.
f	Maximale daalsnelheid (< 0,6 m/sec)	N.v.t.	l	Functionele test	N.v.t.

8 Bewerkingsunit

a	Invoergeedeelte (maaie/messen/metaaldetectie)	Goed	f	Bediening levert geen gevaren op	Goed
b	Staat en bevestiging slijtdelen (b.v. messen)	Goed	g	Vanaf elke werkplek machine stop te zetten	Goed
c	Sorteer- / dors- / bewerkingsgedeelte	Goed	h	Stopopdrachten overrulen startopdrachten	Goed
d	Opvangbak en uitwerpgedeelte	Goed	j	SKL keuring voor spuitgedeelte	N.v.t.
e	Bediening buiten gevaarlijke zones	Goed	j	Algeheel functioneren	Goed

9 Wegenverkeerswet

a	Afmeting, massa (max. 12x3x4m en 5000 kg/wiel)	Goed	f	Contactstekker voor verlichting aanhanger	Goed
b	Scherpe delen afgeschermd	Goed	g	Bevestigingspunt voor slepen	Goed
c	Stads(breedte)lichten en witte retro-reflectoren voor	Goed	h	Afgeknotte driehoek (niet verplicht indien voertuig voorzien is van kenteken)	Goed
d	Gele zijretroreflectoren (elke 3 meter)	Goed	i	Stootbalk	Goed
e	Achter-, remlichten, rode driehoekige retroreflectoren en richtingaanwijzers achter	Goed			

Ondertekening door: N.R.H. te Veluwe

