



### Adresgegevens

|          |           |
|----------|-----------|
| Titel    | Blaak     |
| Adres    | Blaak 10  |
| Postcode | 3011TA    |
| Plaats   | Rotterdam |
| Regio    |           |



### Unitgegevens

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Locatie             | hal achter receptie |
| Bouwjaar            | 1985 []             |
| Onderhoudsnummer    | 42381416            |
| Onderhoudsfirma     | KONE                |
| Onderhoudscategorie | B                   |
| Fabrieksnummer      | LO289               |
| Algemene conditie   | 2                   |
| Keuringsinstantie   | TUV                 |
| Keuringsnummer      | nb                  |
| Keuringscertificaat | JA                  |
| Keuringsdatum       | 22 maart 2023       |
| Norm                | NEN 1081            |



|               |   |
|---------------|---|
| ECO Technisch | B |
| ECO Omgeving  | B |

## Cabine / toebehoren

|                        |        |                        |          |                |   |
|------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|---|
| Hefvermogen last       | 450    | Aantal personen        | 6        |                |   |
| Aantal cabinetoegangen | 1      | Soort cabinetoegang    | to       |                |   |
| Fabrikant toegangen    | selcom | Type cabinetoegang     | pegasus  |                |   |
| Communicatie cabine    | gsm    | Fabrikant communicatie | kone krm | Telefoonnummer | - |
| Toegang breedte in mm  | 900    | Toegang hoogte in mm   | 2000     |                |   |
| Cabine breedte in mm   | 1100   | Cabine diepte in mm    | 1400     |                |   |
| Aantal leidwielen      | 5      |                        |          |                |   |

## Constructies in schacht

|                     |     |                        |           |
|---------------------|-----|------------------------|-----------|
| Hefhoogte in meters | 20  | Opbouw schacht         | beton     |
| Ophanging           | 1:1 | Afmeting schacht in mm | 1700x1700 |

## Aandrijving

|                       |             |                                         |           |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| Hefsnelheid (m/s)     | 6.59        | Vermogen (kW)                           | 8.4       |
| Fabrikant regeling    | ziehl-abegg | Type regeling                           | zetadyn 3 |
| Fabrikant aandrijving | liftequip   | Type aandrijving                        | tw63      |
| Soort aandrijving     | tractie     | Aantal draagkabels / kettingen / banden | 4x12      |
| Aantal leiwielen      | 5           |                                         |           |

## Besturing

|                        |         |                      |       |
|------------------------|---------|----------------------|-------|
| Aantal stopplaatsen    | 5       | Aantal zijde(n)      | 1     |
| Besturing in groep     | simplex | Bijzondere besturing | meld  |
| Fabrikant besturing    | B&P     | Type besturing       | BP306 |
| Aantal ritten per jaar | 90000   | Rittentellerstand    | -     |

## Schachttoegangen en Tableaus

|                         |    |                            |        |
|-------------------------|----|----------------------------|--------|
| Aantal schachttoegangen | 5  | Type schachttoegang        | TY11   |
| Soort schachttoegangen  | to | Fabrikant schachttoegangen | selcom |

## Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding | ja  |
| Periodieke controle draag-staalkabels       | ja  |
| Stopverschillen verbeteren (regeling)       | ja  |
| Signalering volgens NEN-EN 81-70            | nee |
| Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)      | ja  |
| Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s    | ja  |
| Spreek-/luisterverbinding (intercom)        | ja  |
| Contr./verwijderen asbesth. remvoering      | ja  |
| Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi      | nee |
| Noodverlichting in de cabine                | ja  |

## Arbo Veiligheid

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Installatie geheel ARBO veilig | ja |
|--------------------------------|----|