

Objectenlijst
Projectnummer: 141.1233
Klic-melding: 23O0032855_1
Teiking: 1233.KL.030-001_V1.2

											Maatregelenplan				
Object	code	Beheerder	Medium	Tekeningnummer	materiaal / diameter/ aantal kabels+leidingen/voltage ,etc	Graafactiviteit	Risico	Jaartal aanleg	Mogelijk beheersmaatregel	Controle gebiedsinformatie	Lengte verleg-ging	te nemen maatregel	Besproken met LE	Bestekspost	Contactpersoon LE uitvoering
1		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	MB met 17mm Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
2		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	110PVC/CPE in MB 160PVC/CPE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1994	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
3		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4 x 70CU	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
4		Stedin	Data	1233.KL.030-002	5 x 4 x 0,8 CU	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
5		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4 x 70CU BB	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
6		T-Mobile	Data	1233.KL.030-002	2xGV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Marcel vd Doelen 06-52016074
7		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3 x 95CU BB in MB 110PVC + 3 x 1 x 240AL+ MB 160PVC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen.	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
8		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	Kabelbed 500mm	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
9		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	3x MB 160 PVC + 2x (4 x 95/4 x 6AL, 4 x 150/4 x 6AL)	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
10		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3 x 1 x 240AL in MB 160PVC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	2021	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
11		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3 x (3 x 240AL) + 3 x 150Cu	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	2021	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
12		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4 x 150/4 x 6AL	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
13		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	17mm + 32mm Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
14		Stedin	Data	1233.KL.030-002	1x TC 20 +2x 40 x 4 x 0,8 CU	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
15		Eurofiber	Data	1233.KL.030-002	GV (DB7 8 44 RD-BL)	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic + info LE	NVT	Ondersteunen en beschermen, afstemmen met Eurofiber afd. Network Infrastructure (030-2428700)	ja	326210	Eurofiber 030-242 8700
16		KPN	Data	1233.KL.030-002	16x Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
17		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	MB 8110 PVC + 1x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
18		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3 x 1 x 240AL in MB 160PVC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	2021	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
19		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	Kabelbed	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
20		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4 x 150/4 x 6AL in MB 160 PVC + 4 x 95/4 x 6AL BB in	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
21		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3 x 1 x 240AL in MB 160PVC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	2021	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
22		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	40 PE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
23		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	160 PVC/CPE in MB GGY250	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1992	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
24		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3 x 1 x 630AL in MB 160PVC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	2021	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
25		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	MB 8110 PVC + 1x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
26		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4 x 150/4 x 6AL in MB 125PVC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
27		Vitens	Water	1233.KL.030-002	100 GIJ	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1957	Leiding vooraf flexibel maken	Klic	20	Leiding wordt vooraf flexibel gemaakt. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
28		KPN	Data	1233.KL.030-002	MB, 3x Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
29		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	160PVC/CPE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1992	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
30		Eurofiber	Data	1233.KL.030-002	12x GV (6x 850+ 6x 840)	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic + info LE	NVT	Ondersteunen en beschermen, afstemmen met Eurofiber afd. Network Infrastructure (030-2428700)	ja	326210	Eurofiber 030-242 8700
31		Eurofiber	Data	1233.KL.030-002	HDD boring 12x GV (diverse afm.)	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Ligging controleren	Klic + info LE	NVT	Ligging gestuurde boring onbekend. Controleren of boring conflicteerd.	ja	326210 326310	Eurofiber 030-242 8700
32		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	MB 8110 PVC + 1x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
33		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3 x 1 x 630AL in HDD boring 1x160PE+1x110PE	Aanleg riool	HDD boring dieper dan -4 NAP	2021	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Controle op diepteligging. Volgens Klic-melding ca.12 m minus maaiveld.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
34		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	MB + Coax	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
35		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	MB ribbelbuis 8125mm + Coax	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
36		Vitens	Water	1233.KL.030-002	100 GIJ	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1956	Leiding vooraf flexibel maken	Proefsleuf	20	Leiding wordt vooraf flexibel gemaakt. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
37		KPN	Data	1233.KL.030-002	MB blauw 8115mm	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
38		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	2xMB + 2x(4 x 95/4 x 6AL)	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838

Objectenlijst
Projectnummer: 141.1233
Klic-melding: 23O0032855_1
Tekeing: 1233.KL.030-001_V1.2

											Maatregelenplan				
Object	code	Beheerder	Medium	Tekeningnummer	materiaal / diameter/ aantal kabels+leidingen/voltage ,etc	Graafactiviteit	Risico	Jaartal aanleg	Mogelijk beheersmaatregel	Controle gebiedsinformatie	Lengte verleg-ging	te nemen maatregel	Besproken met LE	Bestekspost	Contactpersoon LE uitvoering
39		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	2xMB ribbelbuis ø125mm + 7x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
40		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	160 PVC/CPE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1992	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
41		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	MB +2 Coax	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
42		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	MB + Coax	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
43		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	315 PVC/CPE in MB 355 GY	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1992	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
44		Eurofiber	Data	1233.KL.030-002	8x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf + Klic + info LE	NVT	Ondersteunen en beschermen, afstemmen met Eurofiber afd. Network Infrastructure (030-2428700)	ja	326210	Eurofiber 030-242 8700
45		Stedin	Data	1233.KL.030-002	5 x 4 x 0,8 CU in betonkoker	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Let Op! Kwetsbare constructie. Betonkoker bestaat uit korte delen! Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
46		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	Betonkoker + 2x Laagspanning	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Let Op! Kwetsbare constructie. Betonkoker bestaat uit korte delen! Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
47		KPN	Data	1233.KL.030-002	MB leeg	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
48		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	MB ø110 PVC + 4x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
49		Vitens	Water	1233.KL.030-002	100 GIJ	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1956	Leiding vooraf flexibel maken	Klic	16	Leiding wordt vooraf flexibel gemaakt. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
50		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	MB ø110 PVC + 2x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
51		KPN	Data	1233.KL.030-002	MB 2xKabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
52		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	MB ø110 PVC + 3x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
53		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	315 PVC/CPE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1992	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
54		Vitens	Water	1233.KL.030-002	100 GIJ	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1956	Leiding vooraf flexibel maken	Proefsleuf	16	Leiding wordt vooraf flexibel gemaakt. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
55		T-Mobile	Data	1233.KL.030-002	HDD boring ø110PE + 2x GV	Aanleg riool	HDD boring dieper dan -4 NAP	2011	Geen actie	Klic	NVT	Controle op diepteligging. Volgens Klic-melding ca. 5,5 m - maaiveld.	ja		Marcel vd Doelen 06-52016074
56		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3x1x6300AL in HDD boring 2x200PE + 1x 110PE	Aanleg riool	HDD boring dieper dan -4 NAP	2021	Geen actie	klic	NVT	Controle op diepteligging. Volgens Klic-melding ca.12 m minus maaiveld.	ja		Jacco Tanis 06-15068838
57		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	315 PVC/CPE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1992	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
58		Vitens	Water	1233.KL.030-002	100 GIJ	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1956	Leiding vooraf flexibel maken	Proefsleuf	10	Leiding wordt vooraf flexibel gemaakt. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
59		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	Coax	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Kabel ligt gedeeltelijk boven riool! Geen werkzaamheden voorzien aan riool.	Klic	NVT	Op dit punt zijn geen grondroerende werkzaamheden voorzien.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
60		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4 x 150/4 x 6AL	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
61		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	110 PVC/CPE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1995	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
62		Vitens	Water	1233.KL.030-002	63 PE 80	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1995	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
63		Eurofiber	Data	1233.KL.030-002	MB 110 PVC + GV (DB7 ø44 RD/BL)	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic + info LE	NVT	Ondersteunen en beschermen, afstemmen met Eurofiber afd. Network Infrastructure (030-2428700)	ja	326210	Eurofiber 030-242 8700
64		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	MB + LS 4 x 95/4 x 6AL	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
65		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	MB + 3x 3x150CU	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn". Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
66		Code vervallen													
67		KPN	Data	1233.KL.030-002	MB + 2 x Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
68		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	MB + Coax Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
69		KPN	Data	1233.KL.030-002	MB + 13x Kabel (MB in midden onderbroken)	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
70		Stedin	Data	1233.KL.030-002	MB + 4x TC 20/40 x 4 x 0,8 CU	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
71		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	MB + 2x 3x150Cu	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn". Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
72		KPN	Data	1233.KL.030-002	MB, Kabelbed	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
73		KPN	Data	1233.KL.030-002	1x Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
74		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	1x Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
75		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	63 PE in MB PE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
76		Gem Ut	Persriool	1233.KL.030-002	200 PE	Aanleg riool	Verschuiven ondergrond	Onb.	Stabiliteit monitoren	Klic	0	In overleg met rioolbeheerder leiding monitoeeren			
77		Vitens	Water	1233.KL.030-002	250 AC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1956	Stabiliteit monitoren	Klic	NVT	Maatregelen nemen ter voorkoming van verplaatsing. Vitens leiding monitoeeren	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469

Objectenlijst
Projectnummer: 141.1233
Klic-melding: 23O0032855_1
Tekeing: 1233.KL.030-001_V1.2

												Maatregelenplan			
Object	code	Beheerder	Medium	Tekeningnummer	materiaal / diameter/ aantal kabels+leidingen/voltage ,etc	Graafactiviteit	Risico	Jaartal aanleg	Mogelijk beheersmaatregel	Controle gebiedsinformatie	Lengte verleg-ging	te nemen maatregel	Besproken met LE	Bestekspost	Contactpersoon LE uitvoering
78		Vitens	Water	1233.KL.030-002	63 PE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	2022	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Leiding wordt vooraf flexibel gemaakt. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
79		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	MB +2 Coax	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
80		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	Kabelbed COAX	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
81		Reggefiber	Data	1233.KL.030-002	MB + 1x GV	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
82		Vitens	Water	1233.KL.030-002	28 Cu	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	1963	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Leiding wordt vooraf flexibel gemaakt. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
83		Onbekend	Mantelbuis	1233.KL.030-002	125 PVC Blauw	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.			
84		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4x 150AL/4x6AL	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
85		Vitens	Water	1233.KL.030-002	100GY	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	1956	Beschermen en ondersteunen	Klic	25	Leiding wordt vooraf flexibel gemaakt. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer en ter goedkeuring van Vitens.	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
86		Onbekend	Kabel	1233.KL.030-002	Onbekende kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Nagaan of kabel geruimd kan worden.	Proefsleuf	NVT				
87		Ziggo	Data	1233.KL.030-002	Coax in mantelbuis	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177
88		Stedin	Data	1233.KL.030-002	TC 5x4x0,8	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
89		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4x70Cu BB	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
90		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3x95Cu BB	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen. Let op! MS en LS zijn buitendienst. De SKN kabel is wel in bedrijf	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering beschermen en ondersteunen. Wijze van beschermen en ondersteunen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
91		KPN	Data	1233.KL.030-002	MB+ Kabel	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	orderintakeplan 088-6610315 optie 4
92		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3x1x240AL in boogzinker 3x110PE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	2021	Diepte controleren geen actie	Klic	NVT	Controle op diepteligging. Volgens Klic-melding ca. 4,5 m - maaiveld.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
93		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3x1x630AL in MB 200 PVC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	2021	Diepte controleren geen actie	Klic	NVT	Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen enbeschermen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
94		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3x95Cu in betonkoker	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Proefsleuf	NVT	Let op! Kwetsbare constructie. Betonkoker bestaat uit korte delen! Vooraf controleren of bestaande mantelbuizen lang genoeg zijn*. Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen enbeschermen ter keuze aannemer.	ja	326210 326310	Jacco Tanis 06-15068838
95		Stedin	Middenspanning	1233.KL.030-002	3x1x6300AL in HDD boring 1x160PE + 1x 110PE	Aanleg riool	HDD boring dieper dan -4 NAP	2021	Geen actie	Klic	NVT	Controle op diepteligging. Volgens Klic-melding ca. 6,5 m - maaiveld.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
96		Gem Ut	Persriool	1233.KL.030-002	200 PE	Aanleg riool	Verschuiven ondergrond	Onb.	Stabiliteit monitoren	Klic	NVT	In overleg met rioolbeheerder leiding monitoren			
97		Vitens	Water	1233.KL.030-002	250 AC	Aanleg riool	Beschadigen / breuk leiding	1959	Stabiliteit monitoren	Klic	NVT	Maatregelen nemen ter voorkoming van verplaatsing. In overleg met Vitens leiding monitoren	ja	326110	Marcel Kalka 06-20514469
98		Stedin	Gas LD	1233.KL.030-002	63 PVC/CPE	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	1992	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326110	Jacco Tanis 06-15068838
99		Stedin	Laagspanning	1233.KL.030-002	4x25Cu	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Jacco Tanis 06-15068838
100		ziggo	Data	1233.KL.030-002	Kabelbed COAX	Aanleg riool	Beschadigen / breuk kabel	Onb.	Beschermen en ondersteunen	Klic	NVT	Tijdens uitvoering ondersteunen en beschermen. Wijze van ondersteunen en beschermen ter keuze aannemer.	ja	326210	Wilfred Eijkhout 06-2196 1177

* Doormiddel van proefsleuven vaststellen of bestaande manetlbuizen lang genoeg zijn om rioolwerkzaamheden uit te kunnen voeren. De MS kabels mogen nooit onbeschermt over de sleuf hangen. Indien de mantelbuis te kort is of ontbreekt direct contact op nemen met Stedin voor het laten vrijschakelen van de MS kabels, zodat deelbare manetlbuizen aangebracht kunnen worden door ON.