

Inspectielijst vaste installatie volgens NEN 3140 en NEN 1010					
Installatie :roeivijve, 588					
Adres :Roeivijver (honderd)					
Plaats :Drunen					
Gegevens	Soort installatie	vijvergemeal	Hoofdbeveiliging	3 x 25	A
Voeding	3fn		Spanning	230/400V	
Stelsel : TT					
Reden van inspectie : periodiek			Datum :20-4-2010		
inspectie uitgevoerd door		P. van der Ark			
			ja	nee	nvt
1	visuele controles uitgevoerd en akkoord				
	tekeningen aanwezig		ã		
	schakelaar/groepen/beveiligingen aanduiding		ã		
	toestand afscherming/behuizing			ã	
	toestand componenten/bedrading			ã	
	aansluiting van leidingen		ã		
	toestand beschermleidingen			ã	
	vrije ruimte voor schakel- verdeelinrichting		ã		
2	metingen en beproevingen				
	beschermings- en aardingsleidingen niet onderbroken incl. van wcdô			ã	
3	isolatieweerstand van de installatie				
	meetspanning 500 Volt DC, minimale waarde 230 kV		ã		
4	circuitweerstand meten				
	Rcir tbv aardlekschakelaar 10mA/ 30 mA/ 300mA/ 500mA		ã		
	Rcir tbv beveiliging type gL B C D K van A				ã
5	aardlekschakelaars testen				
	automatisch uitschakeling door meeting		ã		
	uitschakeling door testfunctie		ã		
gebruikten meetinstrumenten					
fabrikant	Elektro Lijn				
Type	Macrotest 5035				
opmerkingen:kabel geen wartel bij kabelinvoer(2)					
FMC hangt los(2)					
Buitenopstellingskast niet aangesloten met beschermleiding(1)					
Besturingskast beschermleiding uit kabelschoen.(1)					
Pompinstallatie is een onderdeel van een vaste installatie, alleen besturingskast gecontroleerd.					
Bijlage:					