

Quick Scan V&G risico's ontwerpfase Herinrichting Mallebaan

V&G risico's	Eerste beoordeling / Quick scan (na aanvraag)				Tweede beoordeling (na VO)				Derde beoordeling na DO			
	Aanwezig Ja/Nee?	Beschrijving	Risico beoordeling Hoog, middel of laag	Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie)	Nog Aanwezig Ja/Nee?	Beschrijving	Risico beoordeling Hoog middel of laag	Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie)	Nog Aanwezig Ja/Nee?	Beschrijving	Risico beoordeling Hoog, middel of laag	Ontwerpmaatregel (techniek, bouwkundig en organisatie)
1 Werkzaamheden waarbij werknemers bedolven kunnen worden	ja	inkalven sleuf	H	bekisting mogelijk j/n	ja	inkalven sleuf voorkomen door toepassen bekisting.	M	opnemen in bestek	ja	sleufbekisting opgenomen in bestek, kleine sleuflengten i/vm beperkte ruimte	H	werkwijze opgenomen in bestek
2 Werkzaamheden waarbij werknemers kunnen vallen of getroffen worden door een vallend voorwerp (dus ook	ja	oude buizen kunnen uit de kraan vallen, aanbrengen nieuw buizen (beton?)	H	Hijspan toolboxmeeting	ja	betonbuizen afvoeren naar stort, door ruimtebeperking blijft het een aandachtspunt	H	PBM, toolboxmeeting	ja	Korte sleuflengtes	M	PBM, toolboxmeeting
3 In aanraking komen met verontreinigde grond-, water	ja	rioolwater of grondwater	M	onderzoeken	ja	grondwater niet van toepassing. Riolwater wel, verontreiniging aangetroffen in de noord	M	PBM, uitzoeken mogelijkheden	ja	afperking kleine bodemverontreiniging gedaan, restauratie zonder MKB, rioolwerkzaamheden	L	basishygiene conform CROW 400, opgenomen in bestek
4 Werkzaamheden waarbij medewerkers vast- of bekneld kunnen raken	ja	rioolwerkzaamheden	M	werkinstructie en PBM	ja	rioolwerkzaamheden	H	PBM, toolboxmeeting	ja	rioolwerkzaamheden	H	PBM, toolboxmeeting, sleufbekisting
5 Blootstelling aan biologische en / of chemische stoffen	nee				nee				nee			
6 Blootstelling aan ioniserende straling	nee				nee				nee			
7 Werkzaamheden in de nabijheid van	nee				nee				nee			
8 Verdrinkingsgevaar	nee											
9 Het graven van putten, ondergronds- of tunnelwerken	ja	vervangen riolering	H	PBM	ja	nieuw riool beton, ruimte voor zware kraan	L	PBM	ja	beton riool definitief	L	PBM
# Werkzaamheden met duiktrusting	nee				nee				nee			
# Werken onder overdruk	nee				nee				nee			
# Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt	nee				nee				nee			
# (De)montage zware prefab elementen	ja	vervangen riolering, buizen en putten	H	werkinstructie en PBM	ja	verwijderen oude buizen Ei vorm, korte lengte, putten	M	PBM	ja	verwijderen oude buizen Ei vorm korte lengtes	M	PBM
# Omgevingsgevaaren	ja	bewoners en machines	M	afzetting	ja	bewoners, overige niet, afsluiting weg.	M	bebording en handhaving	ja	bewoners, overige niet, afsluiting weg.	M	Voorschrijven van bouwhekken rondom de werkzaamheden om het werkterrein af te schermen, afschermen van de weg (volgens CROW Publicatie 96 B, doorstroming regelen; Bij transport van grond e.d. maatregelen treffen om
# Graafwerkzaamheden elektrocutie gevaar	ja	k&L aanwezig	M	klic melding	ja	Oriëntatiemelding bij de KLIC, spitprofielen uitvoeren en verwerken, terug koppelen (communiceren) met de aannemer, Veiligheids Checklist Annemers (VCA), CROW Publicatie 250 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen: Richtlijn zorgvuldig graafproces". Voorlichting	M	Toolboxmeeting, PBM, Maatregelenplan k&L	ja	spitprofielen gemaakt, toegevoegd aan bestek. Maatregelenplan conform CROW 500 wordt opgesteld.	M	toegevoegd aan bestek
# Werken in besloten ruimte (kelders, putten, ommalen)	nee				nee				nee			
# Gevaar voor passanten openbouwplaats	ja	smalle straat, weinig openbare ruimte	M	afzetting	ja	aanwonenden wandelaars, rest verboden	M	afzetten opnemen in bestek, verkeersstromen reguleren	ja	aanwonenden alleen wandelen, rest verboden	M	Voorschrijven van bouwhekken rondom de werkzaamheden om het werkterrein af te schermen, afschermen van de weg (volgens CROW Publicatie 96 B,
# Aanrijdingsgevaar auto, fiets	ja	uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor afsluiting	M	afzetten terrein	ja	alleen wandelaars toegestaan	M	afsluiten voor verkeer	ja	alleen wandelaars toegestaan	M	alleen aanwonenden toegestaan, aannemer helpt waar mogelijk, toegang blijft gewaarborgd voor Nood en hulpdiensten.