



Gehele route voor 2 weken volledig dicht ivm met aanbrengen nieuwe deklaag en het coaten van de rode middenstrook.

Omwonenden informeren over bereikbaarheid via welke zijde (kan per dag verschillen).

Bespreken hoe omgaan met lokale fietsers (langs het werkvak?)

Gehele route voor 1 dag volledig dicht ivm met affrezen deklaag. Vervolgens gedeeltelijk afzetten voor zaag en opruimingswerken.

Bestaande fietsroute sportclub open houden

Heldamweg gebruiken als omleidingsroute

knelpunt fietsers na brug en Kwakkenbos

Aanbrengen van opsluitbanden en grasbetonstenen in gedeeltelijk afzetten van rijbaan.

Risico;
Bij regen rekening houden met uitstellen van aanbrengen rode coating (asfalt moet 24h droog zijn). Dat betekent tijdelijke bebording + extra afsluitingsmoment. Ook dienen dan de bewoners weer op de hoogte gebracht te worden.

Aandachtspunt;
rekening houden met aanwonenden.