

Draaiboek

Sortering: **Werkelijke starttijd, actienummer**

Werkpakket		Soort	Verantwoordelijke			Bedieningsplichtige	Plaatselijke aanduiding	Km-raai	Meetstation	Afvoer
Starttijd	Actie	Toelichting actie					Kunstwerk	OKP	Signalerings peil	St Pieter
Actie	Status	Type spindelsleutel	Aantal slagen	Draairichting	Subteam		Geo code		(NAP)	(m3/s)
HWM_65_1275_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, coupure Alt Arce	120,6	Venlo - peil	
40,00	1076	betreft fase 1-1250					ARC.4.5.C	14,14	14,55	1313
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		12281			
HWM_65_1250_D		bedienen afsluiters			Operator (acties derden Horst)	Gemeente Venlo	Arcen, Burg. Linderspromenade riooloverstort	120,8	Venlo - peil	
40,00	1379	betreft fase 0-1000					ARC.D.3.S	14	14,35	1240
Niet afgeroepen					Links		7001			
HWM_65_1525_W		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Maasstraat bermsloot hwa	122,5	Venlo - peil	
46,00	1374	betreft fase 2-1500					ARC.4.11.S	14,58	15,24	1559
Niet afgeroepen					55 Links	MSA Noord	6921			
HWM_65_1650_A		installeren /activeren /pompen			Aannemer De Jong Zuurmond Horst		Arcen, Lommerbroeklossing	120	Venlo - peil	
50,00	1207	betreft fase 2-1500					ARC.0.7.LP / 65.202.LP	15,2	15,64	1710
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		146079			
HWM_65_1650_A		installeren /activeren /pompen			Aannemer De Jong Zuurmond Horst		Arcen, Lingsforterbeek	120,2	Venlo - peil	
50,00	1208	betreft fase 2-1500					ARC.4.2.LP / 65.203.LP	15,2	15,64	1710
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		146098			
HWM_65_1675_A		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Schans kasteeltuinen	120	Venlo - peil	
50,00	1354	betreft fase 2-1500					ARC.0.14.S	15,2	15,71	1737
Niet afgeroepen					57 Links	MSA Noord	6741			
HWM_65_1675_A		bedienen afsluiters			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Rijksweg - Lommerbroeklossing	120	Venlo - peil	
50,00	1355	betreft fase 2-1500					ARC.0.17.S	15,2	15,71	1737
Niet afgeroepen					Links	MSA Noord	6543			
HWM_65_1675_W		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Rijksweg - Lommerbroeklossing	120	Venlo - peil	
50,00	1357	betreft fase 2-1500					ARC.0.17.S	15,2	15,71	1737
Niet afgeroepen					Links	MSA Noord	6543			

Draaiboek

Sortering: **Werkelijke starttijd, actienummer**

Werkpakket		Soort	Verantwoordelijke			Bedieningsplichtige	Plaatselijke aanduiding	Km-raai	Meetstation	Afvoer	
Starttijd	Actie	Toelichting actie					Kunstwerk	OKP	Signalerings peil	St Pieter	
Actie	Status	Type	spindelsleutel	Aantal slagen	Draairichting	Subteam	Geo code		(NAP)	(m3/s)	
HWM_65_1675_A		bedienen afsluiters				Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Lingsforterbeek	120,2	Venlo - peil	
50,00	1373	betreft fase 2-1500						ARC.4.1.S	15,2	15,71	1737
Niet afgeroepen					Links	MSA Noord	6962				
HWM_65_1750_W		bedienen afsluiters				Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Broekhuizerweg beregeningsleiding	121,7	Venlo - peil	
52,00	1375	betreft fase 2-1750						ARC.4.13.S	15,15	15,91	1812
Niet afgeroepen				26	Links	MSA Noord	6871				
HWM_65_1850_W		bedienen afsluiters				Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Broekhuizerweg beregeningsleiding	122	Venlo - peil	
55,00	1377	betreft fase 2-1750						ARC.4.23.S	15,4	16,17	1909
Niet afgeroepen				18	Links	MSA Noord	6999				
HWM_65_1950_A		dichtzetten coupures				Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Maasstraat 27	120,9	Venlo - peil	
57,00	1074	betreft fase 2-1750						ARC.4.7.C	15,67	16,75	2154
Niet afgeroepen						Logistiek Noord	12339				
HWM_65_1975_A		installeren /activeren /pompen				Aannemer De Jong Zuurmond Horst		Arcen, Boerenhuizenlossing	123,3	Venlo - peil	
58,00	1209	betreft fase 2-2000						ARC.0.6.LP / 65.201.LP	15,5	16,49	2038
Niet afgeroepen						Logistiek Noord	146191				
HWM_65_1975_A		bedienen afsluiters				Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Lommerbroeklossing	120	Venlo - peil	
58,00	1358	betreft fase 2-1500						ARC.0.3.S	15,8	16,49	2038
Niet afgeroepen				180	Links	MSA Noord	6963				
HWM_65_1975_A		bedienen afsluiters				Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Boerenhuizenlossing	123,3	Venlo - peil	
59,00	1359	betreft fase 2-2000						ARC.0.5.S	15,5	16,49	2038
Niet afgeroepen				125	Links	MSA Noord	6828				
HWM_65_2000_W		bedienen afsluiters				Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Kruisweg beregeningsleiding	122,1	Venlo - peil	
60,00	1376	betreft fase 2-2000						ARC.4.16.S	15,65	16,59	2081
Niet afgeroepen				23	Links	MSA Noord	6922				

Draaiboek

Sortering: **Werkelijke starttijd, actienummer**

Werkpakket		Soort	Verantwoordelijke		Bedieningsplichtige	Plaatselijke aanduiding	Km-raai	Meetstation	Afvoer
Starttijd	Actie	Toelichting actie				Kunstwerk	OKP	Signalerings peil	St Pieter
Actie	Status	Type spindelsleutel	Aantal slagen	Draairichting	Subteam	Geo code		(NAP)	(m3/s)
HWM_65_2000_A		uitvoeren tijdelijke keringen			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen	119,5	Venlo - peil
60,00	1604	Bestek Bloem, betreft deeltraject 1 gronddam met folie lengte 194 meter en 76 cm hoog.				ARC.0.11.O	16,32	16,57	2073
Niet afgeroepen					Logistiek Noord	105457			
HWM_65_2000_A		uitvoeren tijdelijke keringen			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen	119,5	Venlo - peil
60,00	1605	Bestek Bloem, betreft deeltraject 2A gronddam met folie lengte 237 meter en 80 cm hoog				ARC.0.11.O	16,32	16,57	2073
Niet afgeroepen					Logistiek Noord	105457			
HWM_65_2000_A		uitvoeren tijdelijke keringen			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen	119,5	Venlo - peil
60,00	1606	Bestek Bloem, betreft deeltraject 2B gronddam met folie lengte 245 meter en 55 cm hoog				ARC.0.11.O	16,32	16,57	2073
Niet afgeroepen					Logistiek Noord	105457			
HWM_65_2000_A		uitvoeren tijdelijke keringen			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen	119,5	Venlo - peil
60,00	1607	Bestek Bloem, betreft deeltraject 3 gronddam met folie lengte 245 meter en 71 cm hoog.				ARC.0.11.O	16,32	16,57	2073
Niet afgeroepen					Logistiek Noord	105457			
HWM_65_2000_A		uitvoeren tijdelijke keringen			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen		Venlo - peil
60,00	1608	Bestek Bloem, betreft gronddam met folie lengte 54 meter en 73 cm hoog				ARC.0.12.O	16,3	16,57	2073
Niet afgeroepen					Logistiek Noord	105023			
HWM_65_1950_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, luiken parkeerkelder La Tour Meuse	120,6	Venlo - peil
62,00	1067	betreft fase 2-1500 Luiken parkeerkelder La Tour Meuse. De luiken zijn op locatie aanwezig. Voor in de parkeergarage te komen moet men de sleutel meenemen, deze is in het district aanwezig.				ARC.4.15.W	16,03	16,75	2154
Niet afgeroepen					Logistiek Noord	12404			
HWM_65_1950_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Maasstraat 33 a	120,9	Venlo - peil
62,00	1073	Betreft fase 2-1750				ARC.4.8.C	15,88	16,75	2154
Niet afgeroepen					Logistiek Noord	12277			

Draaiboek

Sortering: **Werkelijke starttijd, actienummer**

Werkpakket		Soort	Verantwoordelijke			Bedieningsplichtige	Plaatselijke aanduiding	Km-raai	Meetstation	Afvoer
Starttijd	Actie	Toelichting actie					Kunstwerk	OKP	Signalerings peil	St Pieter
Actie	Status	Type spindelsleutel	Aantal slagen	Draairichting	Subteam		Geo code		(NAP)	(m3/s)
HWM_65_2075_W		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Arcense Rijksweglossing	122,4	Venlo - peil	
63,00	1353	betreft fase 2- 1750					ARC.0.10.S	15,8	16,77	2164
Niet afgeroepen			177	Links	MSA Noord		7006			
HWM_65_2100_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Maasstraat	120,7	Venlo - peil	
65,00	1068	Betreft fase 2-2000					ARC.4.14.W	16,22	17,07	2296
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		12279			
HWM_65_2100_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, wand Alt Arce	120,6	Venlo - peil	
68,00	1070						ARC.4.3.W	16,25	17,07	2296
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		12280			
HWM_65_2100_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, WBL gemaal, Burg. Linderspromenade	120,8	Venlo - peil	
68,00	1075	betreft fase 2-2250					ARC.4.6.C	16,25	17,07	2296
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		12278			
HWM_O-27_2250_		ingebruikname bypass			Actie Centrum WBL		Rioolgemaal Arcen: Maasstraat, Graaf	120,8	Venlo - peil	
72,00	1656						27-55	16,3	17,22	2373
Niet afgeroepen							27-55			
HWM_65_2300_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Maasstraat 51	121	Venlo - peil	
74,00	1071	betreft fase 2-2250					ARC.4.10.C	16,46	17,38	2456
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		12412			
HWM_65_2300_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Maasstraat 51	121	Venlo - peil	
74,00	1072	Betreft fase 2-2250					ARC.4.9.C	16,44	17,38	2456
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		12348			
HWM_65_2450_W		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Rijksweg in duiker	119,1	Venlo - peil	
80,00	1356	betreft fase 2-1750					ARC.0.19.S	16,8	17,58	2562
Niet afgeroepen		OKP is niet in relatie tot de fasering		Links	MSA Noord		6743			

Werkpakket		Soort		Verantwoordelijke		Bedieningsplichtige	Plaatselijke aanduiding	Km-raai	Meetstation	Afvoer
Starttijd	Actie	Toelichting actie					Kunstwerk	OKP	Signalerings peil	St Pieter
Actie	Status	Type spindelsleutel	Aantal slagen	Draairichting	Subteam		Geo code		(NAP)	(m3/s)
HWM_65_2100_A		dichtzetten coupures			Aannemer De Jong Zuurmond Horst	Waterschap Limburg	Arcen, ramen Alt Arce	120,6	Venlo - peil	
90,00	1069	betreft fase 2-2000 Ramen Alt Arce					ARC.4.17.W	17	17,2	2350
Niet afgeroepen					Logistiek Noord		12411			
HWM_65_3250_W		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Arcen, Rode beek N 271	123,6	Venlo - peil	
112,00	1390	betreft fase 4-3250					BER.0.1.S	16,75	18,47	3250
Niet afgeroepen					MSA Noord		6816			
HWM_55_2750_W		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Heijen, Hoogveld 4 rioleringsput	153,3	Sambeek beneden - peil	
114,00	1406	betreft fase 2-2000 OKP is niet in relatie met fasering					GEN.1.17.S	13,3	13,29	2748
Niet afgeroepen					MSA Noord		6895			
HWM_55_2825_W		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Heijen, Hoogveld 4 hwa	153,3	Sambeek beneden - peil	
117,00	1415	betreft fase 2-2000 OKP is niet in relatie met fasering					GEN.1.78.S	13,4	13,35	2795
Niet afgeroepen					MSA Noord		6858			
HWM_55_2900_W		bedienen afsluiters			Responsteam Horst	Waterschap Limburg	Heijen, Hoogveld 4 hwa	153,3	Sambeek beneden - peil	
121,00	1274	betreft fase 4-2500					GEN.1.76.S	13,2	13,44	2880
Niet afgeroepen					MSA Noord		6836			

Werkpakket		Soort	Verantwoordelijke		Bedieningsplichtige		Plaatselijke aanduiding	Km-raai	Meetstation	Afvoer
Starttijd	Actie	Toelichting actie					Kunstwerk	OKP	Signalerings peil (NAP)	St Pieter (m3/s)
Actie	Status	Type spindelsleutel	Aantal slagen	Draairichting	Subteam		Geo code			

Selectie

Scenario	:	Standaard golf	
Meetstation	:		
Waarde/Peil	<=		>
Afvoer	:	40000	m3/s
Actie	:		
Prognose starttijd	:		
Soort actie	:		
Dijkkring	:	65-1	
Kunstwerk	:		
Procedure	:		
Verantwoordelijk	:		
Gemeente	:		
Status	:		
Sortering	:		