



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

## Overdrachtsprotocol VCNON-ON-RWS bij onderhoud met bediening vanuit VCNON, Sterrebostunnel (VDL)

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Datum  | 10 september 2025 |
| Versie | 1.1               |
| Status | Definitief        |

## Colofon

Uitgegeven door      Wiebe Wever  
Auteur                Wiebe Wever  
Informatie            Overdrachtsprotocol  
Telefoon  
Mobiel                06 50 19 71 83  
E-mail                wiebe.wever@rws.nl

Datum                10 september 2025  
Versie                1.0  
Status                Definitief

### Versiebeheer

| <b>Datum</b> | <b>Versie</b> | <b>Status</b> | <b>Auteur</b>                   | <b>Opmerking</b>                                                                     |
|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 08-04-2024   | V0.1          | Concept       | J. Beikes<br>(bron: B. Melgers) | Concept op basis van versie 3.0 STT                                                  |
| 23-07-2024   | V0.2          | Concept       | J. Beikes                       | Review F. v/d Weg verwerkt                                                           |
| 16-08-2024   | V0.3          | Concept       | J. Beikes                       | Review G. v. Lenten en Ymkje Veldman verwerkt. Geheel herziene layout.               |
| 27-02-2025   | V0.4          | Concept       | J. Beikes                       | Nieuwe versie voor ON                                                                |
| 20-03-2025   | V0.5          | Concept       | J. Beikes                       | Storende fouten in de procedure opgelost<br>Checklist einde werk aangevuld met ASB   |
| 10-09-2025   | V1.0          | Definitief    | W.Weaver                        | In overleg met VCNON, PPO en NN laatste wijzigingen besproken en definitief gemaakt. |

## Inhoud

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding/Doel 4</b>                                                                                             |
| 1.1.     | Uitleg toegepaste tabellen 4                                                                                        |
| 1.2.     | Uitleg toegepaste afkortingen 4                                                                                     |
| 1.3.     | Referentie 4                                                                                                        |
| <b>2</b> | <b>Overzicht deelnemers protocol ON/RWS 5</b>                                                                       |
| <b>3</b> | <b>Bij aanvang werkzaamheden 6</b>                                                                                  |
| <b>4</b> | <b>Bij einde werkzaamheden 8</b>                                                                                    |
| <b>5</b> | <b>Instructiekaart WIS/OVD RWS en aannemer UPP NO3 sturen &amp; geleiden bij onderhoud Sterrebostunnel (VDL) 11</b> |
| <b>6</b> | <b>Opmerkingen 12</b>                                                                                               |

## 1 Inleiding/Doel

Dit overdrachtsprotocol heeft als doel een gestructureerde overdracht mogelijk te maken tussen Opdrachtnemer en de wegverkeersleider (WVL). De bediening wordt niet overgedragen maar blijft bij de wegverkeersleider in VCNON.

In dit protocol worden de stappen beschreven die opvolgend uitgevoerd moeten worden om de VDL veilig in onderhoud te nemen. Dit protocol is werkzaam in de periode vanaf Ingebruikname 1 september 2024 tot overdracht aan de Onderhoudsaannemer voor het meerjaren TOP contract.

### 1.1. Uitleg toegepaste tabellen

De opbouw van de instructie is zo eenvoudig mogelijk opgesteld. Hierbij is het voorbeeld gebruikt van een ´Whatsapp´ gesprek. De groene tabellen aan de rechterzijde omschrijven de acties van opdrachtnemer. De blauwe tabellen aan de linkerzijde omschrijven de acties van de wegverkeersleider (WVL).

Waar het van toepassing is worden specifieke tijden ingevuld in de betreffende tabelregels.

### 1.2. Uitleg toegepaste afkortingen

| ON          | Opdrachtnemer                                        |
|-------------|------------------------------------------------------|
| OP          | Operator (functionaris)                              |
| SC          | Service coördinator (functionaris)                   |
| WVL         | Wegverkeersleider Rijkswaterstaat                    |
| WIS         | Weginspecteur Rijkswaterstaat                        |
| OVD         | Officier van Dienst Rijkswaterstaat                  |
| OG          | Opdrachtgever                                        |
| VKM         | Verkeersmaatregelen (TSNED)                          |
| VDL         | Verdiepte Ligging N7 in Groningen                    |
| SPIN        |                                                      |
| CDMS        |                                                      |
| MobiMaestro |                                                      |
| Dynac       | Bedienapplicatie t.b.v. WVL voor DVM systemen en SOS |
| VKL         | Verkeerslicht                                        |
| SOS         | Snelheidsonderschrijdingssysteem                     |
| GUI         | Bedienapplicatie t.b.v. WVL voor de VDL              |
| MK NN       | Meldkamer Noord Nederland (OC Drachten)              |
| VCNL        | Verkeerscentrale Nederland                           |
| DRIPS       | Dynamische Route Informatie Panelen                  |

### 1.3. Referentie

| Naam document                     | Omschrijving                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructiekaart WIS/OVD UPP N03   | Instructiekaart WIS/OVD en aannemer ter ondersteuning opening- en sluiting Sterrebostunnel (VDL) bij onderhoud. |
| Bijlage 05 Checklist vrijgave VDL | Checklijst ter ondersteuning van WIS en WVL bij opening VDL                                                     |
|                                   |                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                 |

## 2 Overzicht deelnemers protocol ON/RWS

| Naam | Telefoonnummer  | Functie             | Organisatie | Verantwoordelijkheid                                |
|------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|      |                 | Contract manager    | ON          | Contract gemachtigde                                |
|      |                 | Contractcoördinator | ON          | Algemeen coördinator sluiting Sterrebostunnel (VDL) |
|      |                 | Operator            | ON          | Operator tijdens onderhoud                          |
|      |                 | Verkeersmaatregelen | TSNED       | Uitvoerder VKM                                      |
|      | +31 88 798 4333 | Wegverkeersleider   | RWS         | WVL Wolfheze                                        |

### 3 Bij aanvang werkzaamheden

Bij vierkant afsluiten of per rijbaan is mogelijk, volgorde bepalen aan de hand van de situatie buiten. (groen= ON, blauw = OG).

#### HOOFDRIJBAAN RECHTS (HRR)

| A. Aanmelden bij Wegverkeersleider (WVL) |                                                                                                             | Gep.<br>tijd | Werkl.<br>tijd | Rol                            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| A1                                       | Operator checkt bij uitvoerder verkeersmaatregelen of men gereed is                                         |              |                | Operator                       |
| A2                                       | Uitvoerder verkeersmaatregelen belt WVL en verzoekt WVL voor starten VDL sluitingsprocedure o.b.v. SPIN-nr: |              |                | Uitvoerder Verkeersmaatregelen |

| 1. Vaststellen aard onderhoud HRR |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                               | Beoordeel of de aanvrager geautoriseerd is en of het tijdsvenster klopt in SPIN |
| 1.2                               | Geef starttijd in SPIN                                                          |
| 1.3                               | Controleer noodzaak aanwezigheid WIS                                            |
| 1.4                               | Schouw VDL                                                                      |
| 1.5                               | Vorm een beeld van de veiligheidssituatie en doorstroming in de VDL             |

| 2. Bepalen afhandelingsstrategie HRR |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1                                  | Beoordeel of afzetting toelaatbaar is i.v.m. veiligheid cq. doorstroming met camerabeeld |

| 3. Instellen initiële maatregelen HRR |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3.1                                   | Stel benodigde MTM regelscenario in                                        |
| 3.2                                   | Activeer omleidingsroute U74 op bijzondere borden met CDMS en Mobi Maestro |
| 3.3                                   | Wacht op melding van uitvoerder over geplaatste maatregelen                |

| B. Uitvoeren verkeersmaatregelen HRR |                                                                                            | Gep.<br>tijd | Werkl.<br>tijd | Rol                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
| B1                                   | Uitvoerder verkeersmaatregelen start afzetting HRR en communiceert met WVL wanneer gereed. |              |                | Uitvoerder Verkeersmaatregelen |

| 3. Instellen initiële maatregelen HRR |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4                                   | Schouw rijbaantraject vanaf omleiding tot en met de VDL die in onderhoud gaat                                                       |
| 3.5                                   | Sluit Rijbaan Rechts met afsluitbomen, Beoordeel of afsluitbomen kunnen worden neergelaten, Bevestig neerlaten van de afsluitbomen. |
| 3.6                                   | Monitor de inzet maatregelen (onderbreek inzet indien noodzakelijk)                                                                 |
| 3.8                                   | Schakel onderhoudsbedrijf in met de bedienapplicatie (=state – regulier)                                                            |
| 3.9                                   | Geef toestemming aanvang werkzaamheden                                                                                              |

**HOOFDRIJBAAN LINKS (HRL)**

| <b>A. Aanmelden bij Wegverkeersleider (WVL)</b> |                                                                                                             | <b>Gep.<br/>tijd</b> | <b>Werkl.<br/>tijd</b> | <b>Rol</b>                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| A1                                              | Operator checkt bij uitvoerder verkeersmaatregelen of men gereed is                                         |                      |                        | Operator                        |
| A2                                              | Uitvoerder verkeersmaatregelen belt WVL en verzoekt WVL voor starten VDL sluitingsprocedure o.b.v. SPIN-nr: |                      |                        | Uitvoerder Verkeersmaatr egelen |

| <b>1. Vaststellen aard onderhoud HRL</b> |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                      | Beoordeel of de aanvrager geautoriseerd is en of het tijdsvenster klopt in SPIN |
| 1.2                                      | Geef starttijd in SPIN                                                          |
| 1.3                                      | Controleer noodzaak aanwezigheid WIS                                            |
| 1.4                                      | Schouw VDL                                                                      |
| 1.5                                      | Vorm een beeld van de veiligheidssituatie en doorstroming in de VDL             |

| <b>2. Bepalen afhandelsstrategie HRL</b> |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1                                      | Beoordeel of afzetting toelaatbaar is i.v.m. veiligheid cq. doorstroming met |

| <b>3. Instellen initiële maatregelen HRL</b> |                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3.1                                          | Stel benodigde MTM regelscenario in                                        |
| 3.2                                          | Activeer omleidingsroute U75 op bijzondere borden met CDMS en Mobi Maestro |
| 3.3                                          | Wacht op melding van uitvoerder over geplaatste maatregelen                |

| <b>B. Uitvoeren verkeersmaatregelen HRL + toeritten</b> |                                                                                            | <b>Gep.<br/>tijd</b> | <b>Werkl.<br/>tijd</b> | <b>Rol</b>                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| B1                                                      | Uitvoerder verkeersmaatregelen start afzetting HRL en communiceert met WVL wanneer gereed. |                      |                        | Uitvoerder Verkeersmaatr egelen |

| <b>3. Instellen initiële maatregelen HRL</b> |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4                                          | Schouw rijbaantraject vanaf omleiding tot en met de VDL die in onderhoud gaat                                                       |
| 3.5                                          | Schouw toerit Europaweg vanaf VRI tot in de VDL                                                                                     |
| 3.6                                          | Sluit Rijbaan Rechts met afsluitbomen, Beoordeel of afsluitbomen kunnen worden neergelaten, Bevestig neerlaten van de afsluitbomen. |
| 3.7                                          | Monitor de inzet maatregelen HRL en VRI Europaweg (onderbreek inzet indien)                                                         |
| 3.8                                          | Schakel onderhoudsbedrijf in met de bedienapplicatie (=state Onderhoud – regulier)                                                  |
| 3.9                                          | Geef toestemming aanvang werkzaamheden                                                                                              |

## 4 Bij einde werkzaamheden

| D. Controleren Veiligheids Kritische Functies (VKF's) voor overdracht |                                                               |                                                               |            |             |                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|
|                                                                       | Uitgangssituatie (U), voorwaarde (V) of actie (A)             | Gevolg                                                        | Gepl. tijd | Werkl. tijd | Actiehouder             | C/X/N |
| D1                                                                    | No-break server controle                                      | Geen meldingen aanwezig                                       |            |             | ON (servicecoördinator) |       |
| D2                                                                    | MTM koppeling functionele controle                            | MTM koppeling is actief                                       |            |             | ON (servicecoördinator) |       |
| D3                                                                    | SOS rijbaan functionele controle                              | Melding is zichtbaar op B&O GUI                               |            |             | ON (operator)           |       |
|                                                                       | Voertuig rijdt met snelheid tussen 50-80 door VDL rijbaan L+R | Bij snelheid >10 en <20 snelheidonder-schreiding.             |            |             |                         |       |
|                                                                       |                                                               | Bij snelheid <10 Stilstand                                    |            |             |                         |       |
| D4                                                                    | IM Camera's controle                                          | Alle camera's worden geschouwd                                |            |             | WVL                     |       |
| D5                                                                    | Hulpdienstpaneel test                                         | Hulpdienstpaneel HRB oost, Toerit oost en west                |            |             | ON (operator)           |       |
| D6                                                                    |                                                               | Beeld is zichtbaar; communicatie met operator functioneert    |            |             |                         |       |
| D7                                                                    | Vergrendelbare vluchtdeuren                                   | Vluchtdeuren zijn vrij van obstakels; geen meldingen aanwezig |            |             | ON (servicecoördinator) |       |
|                                                                       | Vluchtdeuren naar trappenhuizen                               | Vluchtdeuren zijn vrij van obstakels; geen meldingen aanwezig |            |             | ON (servicecoördinator) |       |
| D8                                                                    | Vluchtdeurindicatie VDL                                       | Vluchtdeurindicaties zijn verlicht                            |            |             | ON (servicecoördinator) |       |
| D9                                                                    | Controle meldingen op WVL GUI                                 | Er zijn geen overbodige meldingen zichtbaar                   |            |             | WVL                     |       |
| D10                                                                   | Controle meldingen inn Dynac                                  | Er zijn geen overbodige meldingen zichtbaar                   |            |             | WVL                     |       |

| E. Controleren algemene punten voor overdracht |                                                   |                                                     |            |             |               |       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|-------|
|                                                | Uitgangssituatie (U), voorwaarde (V) of actie (A) | Gevolg                                              | Gepl. tijd | Werkl. tijd | Actiehouder   | C/X/N |
| E1                                             | (A) Cado sluiten                                  | CADO West Middenberm                                |            |             | ON (operator) |       |
|                                                | (A) Cado sluiten                                  | CADO Oost Middenberm                                |            |             |               |       |
| E2                                             | (A) Terreinverlichting uitschakelen               | Terrein verlichting uit                             |            |             | ON (operator) |       |
| E3                                             | (A) Afsluitbomen                                  | Detectielussen resetten door uit-en inschakelen ASB |            |             |               |       |

| F. Vaststellen staat van storingen bij overdracht |                                                                     |  | Gepl. tijd | Werkl. tijd | Rol      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|----------|
| F1                                                | Maak een foto van de bedien-client t.b.v het meldingen scherm       |  |            |             | Operator |
| F2                                                | E-mail de foto naar ON_VCON@RWS.NL                                  |  |            |             | Operator |
| F3                                                | Neem de aanwezige storingen door met WVL (WVL kijkt op meekijk GUI) |  |            |             | Operator |

**HOOFDRIJBAAN RECHTS (HRR)**

| <b>6. Herstellen en normaliseren</b> |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6.1                                  | Controleer de onbevestigde en bevestigde storingen  |
| 6.2                                  | Pas indien nodig de Faaldefinities toe op storingen |
| 6.3                                  | Doorloop checklist vrijgave HRR met aannemer        |
| 6.4                                  | Schouw tracé A28 en N7 Rechts                       |

| <b>I. Aanmelden bij Wegverkeersleider (WVL)</b> |                                                                                                            | <b>Gepl. tijd</b> | <b>Werkl. tijd</b> | <b>Rol</b>                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| I1                                              | Operator checkt bij uitvoerder verkeersmaatregelen of men gereed staat voor verwijderen afzettingen        |                   |                    | Operator                       |
| I2                                              | Uitvoerder verkeersmaatregelen belt WVL en verzoekt WVL voor starten VDL openingsprocedure o.b.v. SPIN-nr: |                   |                    | Uitvoerder Verkeersmaatregelen |

| <b>6. Herstellen en normaliseren</b> |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5                                  | Beoordeel of verwijderen afzetting toelaatbaar is i.v.m. veiligheid. doorstroming op de A28 en N7 HRR |
| 6.6                                  | Geef toestemming aanvang werkzaamheden                                                                |
| 6.7                                  | Wacht op melding van uitvoerder over verwijderde maatregelen                                          |

| <b>H. Uitvoeren verkeersmaatregelen HRR</b> |                                                                                                              | <b>Gepl. tijd</b> | <b>Werkl. tijd</b> | <b>Rol</b>                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| H1                                          | Uitvoerder verkeersmaatregelen start verwijdering afzetting HRR en communiceert met Operator wanneer gereed. |                   |                    | Uitvoerder Verkeersmaatregelen |
| H2                                          | Operator meldt aan WVL gereed.                                                                               |                   |                    |                                |

| <b>3. Instellen maatregelen HRR</b> |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3.1                                 | Schouw daarna, verwijder maatregelen MTM, MobiMaestro en CDMS |
| 3.2                                 | Open de VDL volgens procedure                                 |
| 3.3                                 | Schakel "Bedrijf" in met de bedienapplicatie                  |
| 3.4                                 | Start processen volgens UPP VDL                               |

**HOOFDRIJBAAN LINKS (HRL)**

| <b>6. Herstellen en normaliseren</b> |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 6.1                                  | Controleer de onbevestigde en bevestigde storingen    |
| 6.2                                  | Pas indien nodig de Faaldefinities toe op storingen   |
| 6.3                                  | Doorloop checklist vrijgave HRL met aannemer          |
| 6.4                                  | Schouw tracé A7 / N7 Links en controleer de toeritten |

| <b>I. Aanmelden bij Wegverkeersleider (WVL)</b> |                                                                                                            | <b>Gep.<br/>tijd</b> | <b>Werkl.<br/>tijd</b> | <b>Rol</b>                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| I1                                              | Operator checkt bij uitvoerder verkeersmaatregelen of men gereed staat voor verwijderen afzettingen        |                      |                        | Operator                       |
| I2                                              | Uitvoerder verkeersmaatregelen belt WVL en verzoekt WVL voor starten VDL openingsprocedure o.b.v. SPIN-nr: |                      |                        | Uitvoerder Verkeersmaatregelen |

| <b>6. Herstellen en normaliseren</b> |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5                                  | Beoordeel of verwijderen afzetting toelaatbaar is i.v.m. veiligheid. doorstroming op de A7 / N7 en de toeritten |
| 6.6                                  | Geef toestemming aanvang werkzaamheden                                                                          |
| 6.7                                  | Wacht op melding van uitvoerder over verwijderde maatregelen                                                    |

| <b>H. Uitvoeren verkeersmaatregelen HRL</b> |                                                                                                         | <b>Gep.<br/>tijd</b> | <b>Werkl.<br/>tijd</b> | <b>Rol</b>                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| H1                                          | Uitvoerder verkeersmaatregelen start verwijdering afzetting HRL en communiceert met WVL wanneer gereed. |                      |                        | Uitvoerder Verkeersmaatregelen |
| H2                                          | Operator meldt aan WVL gereed.                                                                          |                      |                        |                                |

| <b>3. Instellen maatregelen HRL</b> |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3.1                                 | Schouw daarna, verwijder maatregelen MTM, MobiMaestro en CDMS |
| 3.2                                 | Open de VDL volgens procedure                                 |
| 3.3                                 | Schakel "Bedrijf" in met de bedienapplicatie                  |
| 3.4                                 | Start processen volgens UPP VDL                               |

| <b>F. Vaststellen staat van storingen bij overdracht</b> |                                                                      | <b>Gep.<br/>tijd</b> | <b>Werkl.<br/>tijd</b> | <b>Rol</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
| F4                                                       | Noteer moment van overdracht (dit is het einde van de werkzaamheden) |                      |                        | Operator   |

## 5 Instructiekaart WIS/OVD RWS en aannemer UPP NO3 sturen & geleiden bij onderhoud Sterrebostunnel (VDL)

De ON ondersteunt de WVL tijdens VDL-opening in de rol van de WIS.  
Onderstaande instructiekaarten worden door de WVL en WIS gebruikt als checklist voor openstelling.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | <b>1. Bepalen afhandelsstrategie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(✓)</b> |
| 1.1 | OVD-RWS wordt eventueel geraadpleegd door WVL bij bepaling afhandelstrategie (beoordeling veiligheid en doorstroming)                                                                                                                                                                                                 |            |
|     | <b>2. Instellen initiële maatregelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 2.1 | Plaats fysieke afsluiting (zal in meeste gevallen door aannemer worden gedaan)                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|     | <b>3. Informeren en oproepen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3.1 | Controleer ingezette (verkeers)maatregelen ter plaatse                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     | <b>4. Instellen additionele maatregelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 4.1 | Toets de juistheid van de verkeersmaatregelen ter plaatse                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 4.2 | Toets of aan de veiligheidsafspraken wordt voldaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Doorgang ten minste 3 meter beschikbaar voor hulpverleningsvoertuigen</li> <li>o Onderhoudsploegen moeten de VDL binnen 15 minuten kunnen ontruimen, bij incidenten in de andere richting 'dreigingsniveau 2'</li> </ul> |            |
| 4.3 | Informeert WVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 4.4 | OVD-RWS: laat onderhoudswerkzaamheden in de VDL eventueel onderbreken in geval onveilig gewerkt wordt, werkzaamheden uit tijdsvenster lopen of op verzoek van hulpverleningsdiensten.                                                                                                                                 |            |
|     | <b>5. Herstellen en normaliseren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 5.1 | Schouw Rijbaan, doorloop checklist vrijgave Rijbaan met WVL                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 5.2 | Informeert WVL dat Rijbaan vrijgegeven kan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

6 Opmerkingen

| Nr | Opmerking | Naam | Datum | Tijd |
|----|-----------|------|-------|------|
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |
|    |           |      |       |      |