

NEN3140 - EPC

Inspectierapport

Formulier kenmerk:

3e64eab2-829e-4794-ac2a-1c800612e6c7

Algemene vragen

zoekveld_GlobalID 3E64EAB2-829E-4794-AC2A-1C800612E6C7

1. Algemene informatie

1.1 Soort installatie	OVL
1.2 Wegnummer	N264
1.3 Installatienummer wegbeheerder PNB	708
1.4 Soort object	Kast
1.5 Soort inspectie	NEN3140 (eigen net)
1.6 Naam inspecteur	Edwin Klein
1.7 Datum inspectie	17-12-2019
1.9 Overige opmerkingen inspectie	2delijns inspectie uitgevoerd door Heijmans

2. NEN 3140

2.1 Toegankelijkheid kast	In orde
2.2 Straatwerk	In orde
2.3 Diamantkoppalen aanwezig en recht	In orde
2.4 Sloten en scharnieren werkend	In orde
2.5 Kast aan aarde gekoppeld	In orde
2.6 Kast onbeschadigd	In orde
2.7 Kast nummer aanwezig	In orde
2.8 Waarschuwingbord op kast aanwezig	Hersteld (Bord in linkerbovenhoek geplaatst.)
2.9 Kabellooptekening aanwezig?	Hersteld (niet de juiste gegevens op tekening--> tekening aangepast en geplaatst)
2.10 Installatietekening aanwezig?	Hersteld (niet de juiste gegevens op tekening--> tekening aangepast en geplaatst)
2.11 Informatie O.V.L aanwezig (Psys)	Hersteld (niet de juiste gegevens op tekening--> tekening aangepast en geplaatst)
2.12 Codering aders aanwezig	Hersteld (alle 4 de richtingen zijn niet gecodeerd --> hersteld--> alle richtingen/adern gecodeerd)
2.13 Codering groepen aanwezig	In orde
2.14 Materialen conform NEN1010	In orde
2.15 Beveiligingen aanwezig met juiste waarden	In orde
2.16 Componenten onbeschadigd	In orde
2.17 Geleiders deugdelijk aangesloten	In orde
2.18 Juiste passchroeven aanwezig en onbeschadigd	In orde
2.19 Schroefkop onbeschadigd	In orde
2.20 Afscherming aanwezig	In orde
2.21 Kastverlichting werkend	In orde
2.22 Trekontlastingen toegepast	In orde
2.23 Wartels / kabelinvoer in orde?	In orde

Inspectiefoto's:



kast_waarschuwingbord_foto_voor



kast_waarschuwingbord_foto_na

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

kast_tek_kabelloop_foto_na



kast_informatie_ovl_foto_na



kast_codering_aders_foto_voor



kast_codering_aders_foto_na



extra_foto_kast_open



extra_foto_kast_dicht

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

kast_tek_installatie_foto_na

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

Formulier kenmerk:

16fdac55-b1c3-48d3-a0f4-892d9968b8a8

Algemene vragen

zoekveld_GlobalID 16FDAC55-B1C3-48D3-A0F4-892D9968B8A8

1. Algemene informatie

1.1 Soort installatie	OVL
1.2 Wegnummer	N264
1.3 Installatienummer wegbeheerder PNB	708
1.4 Soort object	Mast
1.5 Soort inspectie	NEN3140 (eigen net)
1.6 Naam inspecteur	Edwin Klein
1.7 Datum inspectie	17-12-2019
1.9 Overige opmerkingen inspectie	2delijns inspectie uitgevoerd door Heijmans

2. NEN 3140

3.1 Klopt armatuur met areaallijst	In orde
3.2 Werkt de installatie na inschakeling	Hersteld (Bij mast P25 knippert het armatuur--> hersteld door de bedrading te controleren (PE onder de Nul) en juist aan te sluiten)
3.3 Is mastdeurtje aanwezig	In orde
3.4 Is mastdeurtje goed afgesloten	In orde
3.5 Is aansluitblok "gesloten" type	In orde
3.6 Juiste passchroef en onbeschadigd	In orde
3.7 Is schroefkop onbeschadigd	In orde
3.8 Zit aansluitblok vast aan mast / glijrail	Hersteld (In P4 zit het LMK los----> Hersteld--Nieuw LMK 1Z 3K)
3.9 Zijn geleiders van kabel goed aangesloten	Hersteld (In P9 is een kroonsteen gebruikt om een ader op te lassen....hersteld In P8 is de blauwe ader beschadigd--> hersteld met krimpkous In P4 zitten de aders dubbel onder 1 klem --> hersteld door een nieuw LMK te plaatsen 1Z 3K....foto s zie 3.8)
3.10 Heeft snoer de juiste diameter	In orde
3.11 Zijn geleiders van snoer goed aangesloten	In orde
3.12 Zijn kabeleindhulzen gebruikt	In orde
3.13 Zijn trekcontlastingen goed gemonteerd	Hersteld (In de masten P1, P24 en P8 is de trekcontlasting hersteld.)
3.14 Is aarde goed aangesloten	In orde

Inspectiefoto's:

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

mast_werking_foto_na



mast_geleiders_kabel_foto_na



mast_trekontlasting_foto_voor



mast_trekontlasting_foto_na

NEN3140 - EPC**Inspectierapport**

mast_aansluitblok_foto_voor



mast_aansluitblok_foto_na



mast_geleiders_kabel_foto_voor



extra_foto_mast_overzicht

NEN3140 - EPC

Inspectierapport



mast_werking_foto_voor



extra_foto_1