

1. Uitvoeringsplanning

Baggerwerkzaamheden Veerplas - Rottepolder

Fase	Periode	Activiteiten	Opmerkingen
1. Voorbereiding & vergunningen	Aug – okt 2026	- Werkplannen opstellen - Vergunningen aanvragen/meldingen uitvoeren (indien nodig) - Inpeiling bagger - Schouw flora en fauna - Startoverleg met opdrachtgever - Inrichting werkterrein	Zorgplicht en ecologische toetsing vereist
2. Inrichting baggerdepot Rottepolder	sept – dec 2026	- Aanleg depotkades (min. 1 m kruinbreedte, talud 1:4) - Installatie lozingsvoorzieningen	Let op zetting kades minimaal 2 maanden
3. Start baggerwerkzaamheden Veerplas	dec – maart 2027	- Emissievrij baggeren - Transport naar Rottepolder - Proceswater retourneren naar herkomstwatergang of de Liede	Start buiten broedseizoen - Depot aanvullen tot max. 70%

Fase	Periode	Activiteiten	Opmerkingen
5. Vervolg baggerwerkzaamheden	okt 2027 – maart 2028	- Vervolg baggeren en transport	Werkzaamheden vóór broedseizoen afronden
6. Eindfase baggeren	mrt 2028	- ruimen werkterrein Veerplas	Deadline baggeren bereikt
7. Tussentijdse omzetting bagger	Sept-maart 2028	- Omzetten bagger in depot t.b.v. droging - Monitoring slibindroging	Verblijftijd en bezinking controleren
8. Eindopname depot & herstel	Aug-sept 2028	- Verspreiden grond en gedroogde bagger depot - Eindopname depot (foto's) - Herstel maaiveld - Inzaaien weiland	Herstelplicht Rijnland