

Risico en kansendossier

WOP Donderberg-Sterreberg

Risico's		
	Omschrijving	Maatregel
1.	Budgetoverschrijding uitvoeringskrediet	Nauwkeurige voorbereiding rekening houdend met alle bijkomende werkzaamheden die een kostenverhogend effect hebben in combinatie met een strikte budgetbewaking.
2.	Bodemvervuiling	Uitvoeren van bodemonderzoeken.
3.	Infiltratiemogelijkheden	Uit onderzoek moet blijken of binnen dit project afgekoppeld kan worden.
4.	Beschadigingen Kabels en leidingen	Overleg met de nutsbedrijven tijdens de voorbereiding.
5.	Verleggen K&L door aanpassen ontwerp zowel Wonen Zuid als Gemeente.	Blijvend overleg met nutsbedrijven en aanpassingen via: 1.De Telecommunicatiewet en de Telecommunicatie- verordening; 2.De Algemene verordening ondergrondse infra-structuren Roermond en het Handboek kabels en leidingen Roermond.
6.	Verkeersoverlast tijdens uitvoering	Opstellen van faseringen, wegbeheerder en verkeerskundigen. Goede controle op wegafzettingen. Goede communicatie en voorlichting met bewoners en ondernemingen
7.	Uitvoeren werkzaamheden (riool) op particulier eigendom	Overleg met hulpdiensten en vervoersmaatschappij(en). In goed overleg met bewoners afspraken maken.

Kansen		
	Omschrijving	Maatregel
1.	Beschikbare ruimte vrijspelen voor toepassing maatregelen ter bestrijding van wateroverlast en hittestress	Kritisch onderzoek naar noodzaak en behoefte parkeerruimte. Kritisch onderzoek naar minimale inrichting verkeersruimte.
2.	Hergebruik vrij te komen grond (zand)	Bodemonderzoek combineren met onderzoek CROW RAW Standaard
3.	Bestaand GWA heeft beperkte aandacht nodig	Indien ruimtelijk inpasbaar, heeft het bestaand gwa riool beperkt aandacht nodig en kan het ingezet worden als dwa. Indien deze niet ruimtelijk inpasbaar is, dan dient het dwa in zijn geheel te worden ontwerpen en aangelegd.