

GEMEENTE ROERMOND

Bijlagenboek maatregelen met maatregelcodes

DEFINITIEF Versie 2.0

GEMEENTE ROERMOND

Bijlagenboek maatregelen met maatregelcodes

DEFINITIEF Versie 2.0

Bestand : P:\prj100\ROE\400\UitwOpdr\1_Werk\Beoordelen
inspecties\4 Advies\3 Bijlagen\Bijlage 8 - Bijlagenboek
maatregelen met maatregelcodes.wpd

Project :

Gecontroleerd door :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. H.', is written over a light blue rectangular background.

INHOUDSOPGAVE INSPECTIEGEGEVENS							
Wijknaam	Straatnaam	Weg type	Put		Teller		Pag.
			Begin	Eind	Begin	Eind	
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	achter de hoven		H2141	H2218			8
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	achter de hoven		H2142	H2143			10
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	achter de hoven		H2143	H2144			12
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	achter de hoven		H2146	H2140			14
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	achter de hoven		H2211	H2141			16
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	admiraal helfrichstraat		H4283	H4284			18
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	admiraal helfrichstraat		H4284	H4290			20
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	belleboom		08204	08206			22
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	bergstraat (herten)		M2107	M5036			24
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	burgemeester beenenstraa		H4308	H4309			26
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	burgemeester beenenstraa		H4309	H4312			27
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	burgemeester beenenstraa		H4344	H4345			29
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	burgemeester korstenstra		H4315	H4316			31
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	burgemeester korstenstra		H4316	H4317			33
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	burgemeester korstenstra		H4318	H4320			35
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	daelenbroekweg		M4162	M4163			37
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	daelenbroekweg		M4163	M4166			39
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	de kaanjel		H2172	H2173			41
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	de kaanjel		H2173	H2174			44
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	de kaanjel		H2174	H2170			47
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	de kaanjel		H2175	H2172			50
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	de kaanjel		H2175	H2176			52
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	de slenk		H2195	H2196			54
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	evenkamp		08096	08086			56
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	evenkamp		08106	08108			58
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	evenkamp		08110	08084			60
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	evenkamp		08484	08486			63
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	evenkamp		08486	08482			65
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	gerbergaweg		M4120	M4121			67
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	gerbergaweg		M4121	M4122			70

Wijknaam	Straatnaam	Weg type	Put		Teller		Pag.
			Begin	Eind	Begin	Eind	
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	gerbergaweg		M5064	M4126			72
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	groene kruisstraat		H0272	H0271			74
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	het weijerke		H2130	H2135			76
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	het weijerke		H2132	H2133			78
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	het weijerke		H2133	H2135			80
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	het weijerke		H2135	H2136			81
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	kerkenkampstraat		H2331	H2335			83
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	kerkenkampstraat		H2340	H2341			85
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	kerkenkampstraat		H2341	H2342			87
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	kerkenkampstraat		H2342	H2343			89
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	kerkenkampstraat		H2365	H2335			91
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	kruisbroedersweg		08240	08242			93
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	kruisbroedersweg		08242	08244			95
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	langen dries		H2154	H2155			97
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	langen dries		H2154	H2166			99
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	langen dries		H2157	H2153			101
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	langen dries		H2167	H2168			103
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	leeg bemden		H2151	H2152			105
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	leeg bemden		H2152	H2150			107
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	luchardisstraat		M4108	M4202			109
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	luchardisstraat		M4202	M4203			111
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4102	M4200			113
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4176	M4177			115
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4177	M4186			116
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4186	M4190			118
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4190	M4192			121
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4192	M4194			123
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4194	M4248			125
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4200	M4203			127
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	nieuwe baan		M4203	M4248			129
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	offerkamp, herten		H0216	H0206			131

Wijknaam	Straatnaam	Weg type	Put		Teller		Pag.
			Begin	Eind	Begin	Eind	
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0214	H0215			132
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0215	H0215A			134
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0215A	H2316			136
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0217	H0218			137
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0218	H0228			139
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0230	H0231			141
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0231	H0232			143
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0238	H0240			145
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0242	H5115			147
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0250	H0251			149
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H0252	H0253			150
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		H2310	H0214			152
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0342B	M0342C			153
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0476	M4148			154
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0480	M0481			156
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0481	M0484			158
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0483	M0484			160
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0488	M0490			162
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0490	M4162			164
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0492	M4162			166
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M0496	M0498			168
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M4100	M0468			170
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M4120	M0461			172
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M4155	M0490			174
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	onbekend		M5054	M0350			175
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4185	M4186			177
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4216	M4185			179
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4216	M4218			181
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4218	M4220			183
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4220	M4222			185
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4225	M4227			187

Wijknaam	Straatnaam	Weg type	Put		Teller		Pag.
			Begin	Eind	Begin	Eind	
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4227	M4228			189
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4228	M4234			190
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M4238	M4240			192
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	op de peelberg		M5066	M4216			194
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	oude montforterweg		M4108	M4110			196
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	oude montforterweg		M4110	M4256			198
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	oude roermondseweg		H4303	H4304			200
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	oude roermondseweg		H4304	H4305			201
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	pastoor drehmannsstraat		H4292	H4293			202
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	pastoor drehmannsstraat		H4293	H4294			204
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	pastoor drehmannsstraat		H4295	H4296			206
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	pastoor drehmannsstraat		H4296	H4302			208
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	pastoor drehmannsstraat		H4298	H4299			210
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	pastoor drehmannsstraat		H4299	H4302			212
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08043	08044			214
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08044	08046			216
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08046	08048			218
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08048	08050			220
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08210	08412			222
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08416	08418			224
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08418	08050			225
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08418	08420			228
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08420	08422			229
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roerderweg		08422	08424			231
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roermondsestraat (herten		H4332	H4333			233
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roermondsestraat (herten		H4348	H4349			235
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	roermondsestraat (herten		H4352	H4358			237
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	rosslag		H2365	H2366			238
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	rutgerstraat		M4200	M4106			239
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	spinweggestraat		M4142	M4146			242
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	tintelberg		08220	08222			244

Wijknaam	Straatnaam	Weg type	Put		Teller		Pag.
			Begin	Eind	Begin	Eind	
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	tintelberg		08230	08232			246
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	van cuykweg		M4148	M4149			248
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	van cuykweg		M4149	M4150			250
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	van heinsbergweg		M4155	M4156			252
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	van heinsbergweg		M4156	M4160			254
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	way broek		08100	08098			256
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	way broek		08104	08078			258
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK	zwanenzetel		08482	08464			260

Overzicht maatregelcodes en omschrijving maatregelen Rioview - uitgebreid

Controle bij afgebroken inspecties (nutsleidingen, doorgestoken inlaten, wortels, obstakels)

code	omschrijving	aantal	toelichting
0.0.0	Beoordelen beeldmateriaal obv afgebroken inspectie	n.v.t.	

Afdichten voegen evt. met obstakels afdichting, doorgestoken inlaten en/of wortels:

code	omschrijving	aantal	toelichting
3.0.1m	Waterdichtheid relinen ARZ I	leidinglengte	
3.0.3m	Waterdichtheid / radiale verplaatsingen relinen ARZ III	leidinglengte	
3.1.1	Niet verzakte voeg	n.v.t.	
3.2.1	Verzakte voeg	n.v.t.	
3.3.1	Niet verzakte voeg met inhangende rubberring	n.v.t.	
3.3.2	Niet verzakte voeg met voegmateriaal	n.v.t.	
3.4.1	Verzakte voeg met inhangende rubberring	n.v.t.	
3.4.2	Niet verzakte voeg met voegmateriaal	n.v.t.	
3.5.1	Bij niet doorgestoken inlaat	n.v.t.	
3.6.1	Bij doorgestoken inlaat van PVC	n.v.t.	
3.6.2	Bij doorgestoken inlaat van gres of beton	n.v.t.	
3.7.1	Bij niet doorgestoken inlaat met wortels	n.v.t.	
3.8.1	Bij doorgestoken inlaat van PVC met wortels	n.v.t.	
3.8.2	Bij doorgestoken inlaat van gres of beton met wortels	n.v.t.	
3.9.1	Niet verzakte voeg met wortels	n.v.t.	
3.10.1	Verzakte voeg met wortels	n.v.t.	

Constructief herstel evt. met obstakels doorgestoken inlaten en/of wortels:

code	omschrijving	aantal	toelichting
4.0.2m	Constructief relinen ARZ II	leidinglengte	
4.0.3m	Constructief / deformatie / radiale verplaatsingen relinen ARZ III	leidinglengte	
4.1.1	Plaatselijk t.p.v. buiswand	n.v.t.	
4.1.2	Axiaal t.p.v. buiswand	n.v.t.	indien reparatielengte = 1 buislengte
4.1.2m	Axiaal t.p.v. buiswand (m)	lengtemeters opgeven	indien reparatielengte = meerdere buislengtes
4.2.1	Plaatselijk bij inlaat	n.v.t.	
4.2.2	Axiaal bij inlaat	n.v.t.	
4.3.1	Plaatselijk bij doorgestoken inlaat van pvc	n.v.t.	
4.3.2	Plaatselijk bij doorgestoken inlaat van gres of beton	n.v.t.	
4.3.3	Axiaal bij doorgestoken inlaat van pvc	n.v.t.	
4.3.4	Axiaal bij doorgestoken inlaat van gres of beton	n.v.t.	
4.4.1	Plaatselijk bij inlaat met wortels	n.v.t.	
4.4.2	Axiaal bij inlaat met wortels	n.v.t.	
4.5.1	Plaatselijk bij doorgestoken inlaat van pvc met wortels	n.v.t.	
4.5.2	Plaatselijk bij doorgestoken inlaat van gres of beton met wortels	n.v.t.	
4.5.3	Axiaal bij doorgestoken inlaat van pvc met wortels	n.v.t.	
4.5.4	Axiaal bij doorgestoken inlaat van gres of beton met wortels	n.v.t.	
4.6.1	Herstel inlaat van binnenuit	n.v.t.	
4.7.0	Herstel inlaat van buitenaf	n.v.t.	
4.7.1	Herstel inlaat van buitenaf asfalt	n.v.t.	
4.7.2	Herstel inlaat van buitenaf klinkers	n.v.t.	
4.7.3	Herstel inlaat van buitenaf onverhard	n.v.t.	
4.8.0m	Plaatselijk herleggen leiding (m)	lengtemeters opgeven	
4.8.1m	Plaatselijk herleggen leiding asfalt (m)	lengtemeters opgeven	
4.8.2m	Plaatselijk herleggen leiding klinkers (m)	lengtemeters opgeven	
4.8.3m	Plaatselijk herleggen leiding onverhard (m)	lengtemeters opgeven	
4.9.0	Opgraven nutsleiding	n.v.t.	
4.9.1	Opgraven nutsleiding asfalt	n.v.t.	
4.9.2	Opgraven nutsleiding klinkers	n.v.t.	
4.9.3	Opgraven nutsleiding onverhard	n.v.t.	

Verwijderen van obstakels (zonder afdichting of constructief herstel):

code	omschrijving	aantal	toelichting
5.0.2m	Wortelingroei relinen ARZ II	leidinglengte	
5.0.3m	Wortelingroei / radiale verplaatsingen relinen ARZ III	leidinglengte	
5.1.1	Inhangend afdichtingsmateriaal bij voeg	n.v.t.	incidentele voegen
5.1.1m	Inhangend afdichtingsmateriaal bij voeg (m)	lengtemeters opgeven	indien structureel over meerdere voegen
5.2.1	Wortelingroei bij voeg	n.v.t.	incidentele voegen
5.2.1m	Wortelingroei bij voeg (m)	lengtemeters opgeven	indien structureel over meerdere voegen
5.2.2	Wortelingroei bij niet doorgestoken inlaat	n.v.t.	
5.3.1	Cement of beton	n.v.t.	indien plaatselijk (bv tot 1 meter)
5.3.1m	Cement of beton (m)	lengtemeters opgeven	indien over grotere lengte
5.3.2	Vastzittende (klem zittende) obstakels zoals hout e.d.	n.v.t.	
5.3.3	Losliggende obstakels zoals stenen e.d.	n.v.t.	
5.4.1	Doorgestoken inlaat van PVC	n.v.t.	
5.4.2	Doorgestoken inlaat van gres of beton	n.v.t.	
5.5.1	Doorgestoken inlaat van PVC met wortels	n.v.t.	
5.5.2	Doorgestoken inlaat van gres of beton met wortels	n.v.t.	
5.6.1	Kalkafzetting	n.v.t.	
5.6.1m	Kalkafzetting (m)	lengtemeters opgeven	indien over grotere lengte
5.7.1	Vetafzettingen	n.v.t.	
5.7.1m	Vetafzettingen (m)	lengtemeters opgeven	indien over grotere lengte
5.7.2m	Vervuiling (m)	lengtemeters opgeven	indien over grotere lengte
5.8.1m	Wortelfrezen ten behoeve van nader onderzoek	lengtemeters opgeven	bij nader onderzoek (na 1 jaar herinspectie)
5.9.1	Verwijderen deelreparatie	n.v.t.	
5.9.1m	Verwijderen deelreparatie (m)	lengtemeters opgeven	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ACHTER DE HOVEN Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	64	Videopakketreferentie	64.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2141	Leiding 5665			Eindput H2218
800x800	2,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Mof en spieverbinding	
d=2,06		Rond 300-300	d=2,01	
Leidinglengte = 31,37 m		Inspectielengte = 31,60 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(32)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 64.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 8,00	(32) tot (24)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 64.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 31,60	(32) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 64.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,30	(30)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:06	12
B	3,40	(28)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:08	12
B	7,20	(24)	BDA--	Algemene foto	64.ipf 00:00:10	
B	7,60	(24)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:12	12
B	8,00 tot 10,60	(24) tot (21)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 64.ipf 00:00:14	
B	10,60 tot 27,70	(21) tot (4)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 64.ipf 00:00:16	
B	11,50	(20)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:18	12
B	11,50	(20)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 64.ipf 00:00:20	12 - 12 421
B	13,40	(18)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:22	12
B	23,50	(8)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:24	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	25,70	(6)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:26	12
B	27,70 tot 30,90	(4) tot (1)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 64.ipf 00:00:28	
B	27,80	(4)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:30	12
B	29,20	(2)	BDA--	Algemene foto	64.ipf 00:00:32	
B	29,60	(2)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:34	12
B	30,90 tot 31,60	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 64.ipf 00:00:36	
B	31,60	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 64.ipf 00:00:42	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ACHTER DE HOVEN Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	65	Videopakketreferentie	65.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2142		5666		H2143
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,06	Rond 300-300		d=2,08	
Leidinglengte = 34,25 m		Inspectielengte = 11,40 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(34)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 65.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 6,30	(34) tot (28)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 65.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 6,30	(34) tot (28)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 65.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,30	(33)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 65.ipf 00:00:06	12
B	1,30	(33)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 65.ipf 00:00:08	12 - 12
B	1,30	(33)	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 65.ipf 00:00:10	12
B	1,80	(32)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 65.ipf 00:00:12	12 - 12
B	3,10	(31)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 65.ipf 00:00:14	12
B	4,20	(30)	BDA--	Algemene foto	65.ipf 00:00:16	
B	5,00	(29)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 65.ipf 00:00:18	12
B	6,30	(28)	BBA-C-	5 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 65.ipf 00:00:24	08 - 04
B	6,30	(28)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 65.ipf 00:00:26 wortels	
				Ca. 23m. Van de leiding is niet geïnspecteerd		
E	(29)	5,10	BDB--	Algemene opmerking	65-G.ipf 00:00:46	
E	(29)	5,10	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 65-G.ipf 00:00:44 wortels	

581m
(25 m.)

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(29)	4,80	BBA-C- 4	Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 65~G.ipf 00:00:38	07 - 05
E	(32)	2,40	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 65~G.ipf 00:00:36	12 - 12
E	(32)	2,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 65~G.ipf 00:00:34	12
E	(34) tot (29)	0,00 tot 5,10	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 65~G.ipf 00:00:32	08 - 04
E	(34) tot (29)	0,00 tot 5,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 65~G.ipf 00:00:30	
E	(34)	0,00	AEA--	Videopakketreferentie	65~G.ipf 00:00:28	
E	(34)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 65~G.ipf 00:00:28	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ACHTER DE HOVEN Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	66	Videopakketreferentie	66.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2143		Leiding 5667		Eindput H2144
800x800		2,00 m		800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Mof en spieverbinding
d=2,08		Rond 300-300		d=2,13
		Leidinglengte = 33,55 m		Inspectielengte = 33,70 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(34)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 66.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 2,90	(34) tot (31)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 66.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 33,70	(34) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 66.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,10	(33)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:06	12
B	1,10	(33)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 66.ipf 00:00:08	12 - 12
B	2,90 tot 27,70	(31) tot (6)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 66.ipf 00:00:10	
B	3,20	(31)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:12	12
B	7,30	(26)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:14	12
B	10,60	(23)	BDA--	Algemene foto	66.ipf 00:00:16	
B	11,00	(23)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 66.ipf 00:00:18	12
B	11,40	(22)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:20	12
B	13,50	(20)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:22	12
B	13,50	(20)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 66.ipf 00:00:24	12 - 12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	16,00	(18)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 66.ipf 00:00:26	12
B	17,60	(16)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:28	12
B	19,70	(14)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:30	12
B	23,60	(10)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:32	12
B	23,60	(10)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 66.ipf 00:00:34	12 - 12
B	25,20	(9)	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 66.ipf 00:00:36	08 - 04
B	27,30	(6)	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 66.ipf 00:00:38	02
B	27,70 tot 30,30	(6) tot (3)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 66.ipf 00:00:40	
B	27,80	(6)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:42	12
B	29,70	(4)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:44	12
B	30,30 tot 33,10	(3) tot (1)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 66.ipf 00:00:46	
B	31,00	(3)	BDA--	Algemene foto	66.ipf 00:00:48	
B	33,10 tot 33,70	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 66.ipf 00:00:50	
B	33,70	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 66.ipf 00:00:56	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ACHTER DE HOVEN Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	69	Videopakketreferentie	69.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2146		Leiding 5670		Eindput H2140
800x800		2,00 m		1250x1250
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Mof en spieverbinding
d=2,30		Rond 300-300		d=2,38
		Leidinglengte = 29,44 m		Inspectielengte = 28,80 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(29)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 69.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 28,80	(29) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 69.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 28,80	(29) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 69.ipf 00:00:04	08 - 04
B	5,00	(24)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 69.ipf 00:00:06	12
B	6,60	(22)	BDA--	Algemene foto	69.ipf 00:00:08	
B	7,10	(22)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 69.ipf 00:00:10	12
B	8,70	(20)	BBA-C-	4 Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 % 69.ipf 00:00:12	08 - 04 391
B	12,80	(16)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 69.ipf 00:00:14	08 - 12
B	14,80	(14)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 69.ipf 00:00:16	08 - 04
B	19,30	(9)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 69.ipf 00:00:18	12
B	21,00	(8)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 69.ipf 00:00:20	08
B	23,00	(6)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 69.ipf 00:00:22	03
B	24,60	(4)	BDA--	Algemene foto	69.ipf 00:00:24	
B	25,00	(4)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 69.ipf 00:00:26	03

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	27,00	(2)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 69.ipf 00:00:28	02
B	28,80	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 69.ipf 00:00:34	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ACHTER DE HOVEN Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	97	Videopakketreferentie	97.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2211		5698		H2141
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,79	Rond 300-300		d=1,88	
Leidinglengte = 26,69 m		Inspectielengte = 27,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	27,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 97.ipf 00:00:40	
E	(1)	25,90	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 97.ipf 00:00:34	12
E	(2)	25,30	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 97.ipf 00:00:32	12 - 12 421
E	(2)	25,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 97.ipf 00:00:30	12
E	(3) tot (0)	24,40 tot 27,00	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 97.ipf 00:00:28	
E	(4)	23,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 97.ipf 00:00:26	12
E	(4) tot (3)	22,80 tot 24,40	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 97.ipf 00:00:24	
E	(6)	21,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 97.ipf 00:00:22	12
E	(8)	19,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 97.ipf 00:00:20	12
E	(12)	15,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 97.ipf 00:00:18	12
E	(14)	13,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 97.ipf 00:00:16	12
E	(15) tot (4)	12,20 tot 22,80	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 97.ipf 00:00:14	
E	(16)	11,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 97.ipf 00:00:12	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(18)	9,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 97.ipf 00:00:10	12
E	(18)	8,80	BDA--	Algemene foto	97.ipf 00:00:08	
E	(19) tot (15)	8,40 tot 12,20	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 97.ipf 00:00:06	
E	(27) tot (0)	0,00 tot 27,00	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 97.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(27) tot (19)	0,00 tot 8,40	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 97.ipf 00:00:02	
E	(27)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 97.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	156	Videopakketreferentie	156.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4283		5756		H4284
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,12	Rond 300-300			d=1,57
Leidinglengte = 31,56 m		Inspectielengte = 28,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok	
B	0,00	(32)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 156.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 28,00	(32) tot (4)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 156.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 19,60	(32) tot (12)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 156.ipf 00:00:04	08 - 04
B	2,70	(29)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 156.ipf 00:00:06	12
B	4,70	(27)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 156.ipf 00:00:08	12 - 12
B	7,50	(24)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 156.ipf 00:00:10	12 - 12
B	11,40	(20)	BDA--	Algemene foto	156.ipf 00:00:12	
B	11,80	(20)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 156.ipf 00:00:14	12
B	16,90	(15)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 156.ipf 00:00:16	12
B	19,60 tot 28,00	(12) tot (4)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 156.ipf 00:00:18	07 - 05
B	20,80	(11)	BAF-I-A	5 Oppervlakteschade	Ontbrekende wand Mechanische schade 156.ipf 00:00:20 boorschade	02
B	25,60	(6)	BDA--	Algemene foto	156.ipf 00:00:22	
B	25,90	(6)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 156.ipf 00:00:24	12
B	28,00	(4)	BCE-F-	Eindknooppunt	Belangrijke aansluiting zonder rioolput of inspectieput 156.ipf 00:00:30 schildmuur	

INSPECTIEGEGEVENS					
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok
				Ca. 4m. Van de leiding is niet geïnspecteerd	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	158	Videopakketreferentie	158.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4284		5758		H4290
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,57	Rond 300-300		d=1,84	
Leidinglengte = 42,80 m		Inspectielengte = 43,10 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	43,10	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 158.ipf 00:00:56	
E	(3)	40,50	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 158.ipf 00:00:50	12 - 12 421
E	(3)	40,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:48	12
E	(3)	40,20	BDA--	Algemene foto	158.ipf 00:00:46	
E	(5)	37,80	BAF-B-A 2	Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 158.ipf 00:00:44	08
E	(6)	36,60	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 158.ipf 00:00:42	12 - 12 421
E	(6)	36,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:40	12
E	(11)	32,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:38	12
E	(12)	30,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:36	12
E	(16)	26,70	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 158.ipf 00:00:34	12 - 12
E	(16)	26,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:32	12
E	(18)	24,70	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 158.ipf 00:00:30	12 - 12
E	(18)	24,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:28	12
E	(24)	18,80	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 158.ipf 00:00:26	12 - 12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(24)	18,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:24	12
E	(29)	13,80	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 158.ipf 00:00:22	12
E	(29)	13,80	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 158.ipf 00:00:20	12
E	(31) tot (0)	11,80 tot 43,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 158.ipf 00:00:18	
E	(32)	10,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:16	12
E	(32)	10,60	BDA--	Algemene foto	158.ipf 00:00:14	
E	(33)	10,20	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 158.ipf 00:00:12	12
E	(34)	8,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 158.ipf 00:00:10	12
E	(35) tot (31)	8,50 tot 11,80	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 158.ipf 00:00:08	
E	(35)	8,20	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 158.ipf 00:00:06	06
E	(43) tot (0)	0,00 tot 43,10	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 158.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(43) tot (35)	0,00 tot 8,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 158.ipf 00:00:02	
E	(43)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 158.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK BELLEBOOM Routine inspectie toestand 14-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	51	Videopakketreferentie	51.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_03	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08204	Leiding 1942			Eindput 08206
800x800	2,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Mof en spieverbinding	
d=2,53		Rond 300-300	d=1,96	
Leidinglengte = 54,43 m			Inspectielengte = 55,00 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(55)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 51.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 24,60	(55) tot (30)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 51.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 55,00	(55) tot (0)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 51.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,40	(54)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 51.ipf 00:00:06	09
B	1,40	(54)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 51.ipf 00:00:08	
B	3,80	(51)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 51.ipf 00:00:10	12
B	3,80	(51)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 51.ipf 00:00:12	12
B	3,80	(51)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 51.ipf 00:00:14	12 - 12
B	9,70	(45)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 51.ipf 00:00:16	12
B	13,50	(42)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 51.ipf 00:00:18	01
B	15,90	(39)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 51.ipf 00:00:20	12
B	15,90	(39)	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 51.ipf 00:00:22	12
B	23,80	(31)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 51.ipf 00:00:24	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	24,60 tot 27,60	(30) tot (27)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 51.ipf 00:00:26	
B	25,40	(30)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 51.ipf 00:00:28	12
B	27,60 tot 55,00	(27) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 51.ipf 00:00:30	
B	29,70	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 51.ipf 00:00:32	12
B	35,10	(20)	BDA--	Algemene foto	51.ipf 00:00:34	
B	35,80	(19)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 51.ipf 00:00:36	12
B	41,80	(13)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 51.ipf 00:00:38	12
B	41,80	(13)	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 51.ipf 00:00:40	12 - 12
B	49,70	(5)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 51.ipf 00:00:42	12
B	51,40	(4)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 51.ipf 00:00:44	03
B	53,40	(2)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 51.ipf 00:00:46	03
B	55,00	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 51.ipf 00:00:52	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK BERGSTRAAT (HERTEN) Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	044	Videopakketreferentie	044.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_05	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M2107		5885		M5036
1000x1000		2,00 m		1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,46	Rond 500-500		d=1,74	
Leidinglengte = 48,69 m		Inspectielengte = 49,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	49,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 044.ipf 00:01:08	
E	(5)	44,40	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:01:02	02
E	(7)	42,20	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:01:00	12
E	(9)	40,20	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:00:58	06
E	(12)	36,60	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 044.ipf 00:00:56	02
E	(12)	36,60	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 044.ipf 00:00:54	12
E	(14)	35,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 044.ipf 00:00:52	12
E	(14)	34,80	BDA--	Algemene foto	044.ipf 00:00:50	
E	(16) tot (0)	33,50 tot 49,00	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 044.ipf 00:00:48	
E	(22)	26,90	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 044.ipf 00:00:46	01
E	(24)	24,70	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 044.ipf 00:00:44	12
E	(27)	21,90	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 044.ipf 00:00:42	
E	(27)	21,90	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:00:40	03
E	(29)	19,90	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:00:38	10

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(33)	15,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:00:36	02
E	(34)	14,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 044.ipf 00:00:34	12 - 12 421
E	(34)	14,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 044.ipf 00:00:32	12
E	(36)	13,10	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 044.ipf 00:00:30	12
E	(37)	12,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 044.ipf 00:00:28	12
E	(37)	11,80	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 044.ipf 00:00:26	
E	(38) tot (16)	11,30 tot 33,50	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 044.ipf 00:00:24	
E	(39)	9,70	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:00:22	11
E	(41)	7,70	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:00:20	12
E	(42)	7,20	BDA--	Algemene foto	044.ipf 00:00:18	
E	(42) tot (38)	6,60 tot 11,30	BDD-B- 3	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 25 % < h <=50 % 044.ipf 00:00:16	
E	(43)	5,70	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 044.ipf 00:00:12	08
E	(45)	4,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 044.ipf 00:00:10	12
E	(45)	3,80	BBF-A- 2	Infiltratie	Doorzweten 044.ipf 00:00:08	01
E	(49) tot (42)	0,00 tot 6,60	BBB-B- 1	Aangehechte afzettingen	Vet Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 044.ipf 00:00:06	09 - 03
E	(49) tot (0)	0,00 tot 49,00	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 044.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(49) tot (42)	0,00 tot 6,60	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 044.ipf 00:00:02	
E	(49)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 044.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK BURGEMEESTER BEENENSTRAA Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	176	Videopakketreferentie	176.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H4308	Leiding 5776			Eindput H4309
800x800	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=2,06	Rond 300-300		d=1,88	
Leidinglengte = 37,18 m		Inspectielengte = 37,30 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(37)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 176.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 37,30	(37) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 176.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 37,30	(37) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 176.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,80	(36)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 176.ipf 00:00:06	12
B	7,80	(29)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 176.ipf 00:00:08	12
B	7,80	(29)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 176.ipf 00:00:10	12 - 12 421
B	13,00	(24)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 176.ipf 00:00:12	12
B	17,50	(20)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 176.ipf 00:00:14	09
B	20,60	(17)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 176.ipf 00:00:16	09
B	24,80	(12)	BDA--	Algemene foto	176.ipf 00:00:18	
B	25,10	(12)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 176.ipf 00:00:20	12
B	34,30	(3)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 176.ipf 00:00:22	12
B	37,30	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 176.ipf 00:00:28	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK BURGEMEESTER BEENENSTRAA Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	177	Videopakketreferentie	177.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H4309	Leiding 5777			Eindput H4312
800x800	1,00 m			1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,90	Rond 300-300		d=1,55	
Leidinglengte = 50,36 m		Inspectielengte = 50,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(50)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 177.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 44,50	(50) tot (6)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 177.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 50,20	(50) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 177.ipf 00:00:04	07 - 05
B	8,70	(42)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 177.ipf 00:00:06	12
B	8,80	(41)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 177.ipf 00:00:08	12 - 12 421
B	9,90	(40)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 177.ipf 00:00:10	12
B	20,00	(30)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 177.ipf 00:00:12	12
B	22,00	(28)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 177.ipf 00:00:14	12
B	25,30	(25)	BDA--	Algemene foto	177.ipf 00:00:16	
B	32,20	(18)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 177.ipf 00:00:18	12
B	40,10	(10)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 177.ipf 00:00:20	11
B	40,80	(9)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 177.ipf 00:00:22	02
B	41,90	(8)	BDA--	Algemene foto	177.ipf 00:00:24	
B	42,30	(8)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 177.ipf 00:00:26	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	44,50 tot 49,60	(6) tot (1)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 177.ipf 00:00:28	
B	44,90	(5)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 177.ipf 00:00:30	09
B	45,90	(4)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 177.ipf 00:00:32	09
B	46,90	(3)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 177.ipf 00:00:34	11
B	47,90	(2)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 177.ipf 00:00:36	06
B	48,90	(1)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 177.ipf 00:00:38	12
B	49,60 tot 50,20	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 177.ipf 00:00:40	
B	50,20	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 177.ipf 00:00:46	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK BURGEMEESTER BEENENSTRAA Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	192	Videopakketreferentie	192.ipf	
Tekeningnr.	39030099_07	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4344		5793		H4345
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,53	Rond 300-300		d=1,64	
Leidinglengte = 50,18 m		Inspectielengte = 50,30 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok	
E	(0)	50,30	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 192.ipf 00:00:52	
E	(3)	47,40	BDA--	Algemene foto	192.ipf 00:00:46	
E	(10)	40,70	BBA-C- 3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 192.ipf 00:00:44	09 - 03
E	(11)	39,70	BBA-C- 3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 192.ipf 00:00:42	12 391
E	(12)	38,20	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 192.ipf 00:00:40	12
E	(12)	38,20	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 192.ipf 00:00:38	12 - 12 431
E	(12)	38,20	BBF-A- 2	Infiltratie	Doorzweten 192.ipf 00:00:36	12
E	(12)	38,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 192.ipf 00:00:34	12
E	(17)	33,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 192.ipf 00:00:32	12
E	(18)	32,10	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 192.ipf 00:00:30	12
E	(19)	31,60	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 192.ipf 00:00:28	08
E	(19)	31,20	BDA--	Algemene foto	192.ipf 00:00:26	
E	(27)	22,80	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 192.ipf 00:00:24	12
E	(28)	22,50	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 192.ipf 00:00:22	09
E	(31)	19,50	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 192.ipf 00:00:20	04

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(32)	17,80	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 192.ipf 00:00:18	12
E	(32)	17,80	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 192.ipf 00:00:16	12 - 12
E	(32)	17,80	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 192.ipf 00:00:14	12
E	(37)	13,30	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 192.ipf 00:00:12	01 - 03
E	(37)	13,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 192.ipf 00:00:10	12
E	(40)	10,00	BDA--	Algemene foto	192.ipf 00:00:08	
E	(49)	1,60	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 192.ipf 00:00:06	12
E	(50) tot (0)	0,00 tot 50,30	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 192.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(50) tot (0)	0,00 tot 50,30	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 192.ipf 00:00:02	
E	(50)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 192.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK BURGEMEESTER KORSTENSTRA Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	179	Videopakketreferentie	179.ipf	
Tekeningnr.	39030099_07	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H4315	Leiding 5779			Eindput H4316
800x800	1,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Vaar en moerverbinding	
d=1,27		Rond 300-300	d=1,97	
Leidinglengte = 53,22 m			Inspectielengte = 53,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	53,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 179.ipf 00:00:50	
E	(2)	51,80	BAJ-B-	4	Verplaatste verbinding Radiaal 20 mm < radiale verplaatsing <= 30 mm 179.ipf 00:00:44	
E	(2)	51,80	BBA-B-	2	Wortels Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 179.ipf 00:00:42	07
E	(2)	51,30	BDA--		Algemene foto 179.ipf 00:00:40	
E	(4) tot (0)	49,20 tot 53,50	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 179.ipf 00:00:38	
E	(7)	46,20	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 179.ipf 00:00:36	12
E	(8) tot (4)	45,90 tot 49,20	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 179.ipf 00:00:34	
E	(15)	38,20	BAB-B-B	4	Scheur In de omtrek 179.ipf 00:00:32	12 - 12
E	(15)	38,20	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 179.ipf 00:00:30	12
E	(16)	37,70	BDA--		Algemene foto 179.ipf 00:00:28	
E	(28)	25,00	BAB-C-B	5	Scheur Breuk In de omtrek 179.ipf 00:00:26	12 - 12
E	(28)	25,00	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 179.ipf 00:00:24	12
E	(32)	21,00	BCA-A-B		Aansluiting Samenkomst Afgesloten aansluiting 179.ipf 00:00:22	12
E	(34)	19,90	BAB-C-B	5	Scheur Breuk In de omtrek 179.ipf 00:00:20	12 - 12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(34)	19,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 179.ipf 00:00:18	12
E	(39)	14,40	BAI-Z- 3	Indringend afdichtingsmateriaal	Andere afdichting 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=15 % 179.ipf 00:00:16 voegenkit	08 - 04
E	(42)	11,00	BDA--	Algemene foto	179.ipf 00:00:14	
E	(49)	4,80	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 179.ipf 00:00:12	12 - 12
E	(49)	4,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 179.ipf 00:00:10	12
E	(50)	3,30	BAI-Z- 3	Indringend afdichtingsmateriaal	Andere afdichting 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=15 % 179.ipf 00:00:08 voegenkit	08 - 04
E	(52)	1,20	BAI-Z- 3	Indringend afdichtingsmateriaal	Andere afdichting 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=15 % 179.ipf 00:00:06 voegenkit	10 - 04
E	(54) tot (0)	0,00 tot 53,50	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 179.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(54) tot (8)	0,00 tot 45,90	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 179.ipf 00:00:02	
E	(54)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 179.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK BURGEMEESTER KORSTENSTRA Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	180	Videopakketreferentie	180.ipf	
Tekeningnr.	39030099_07	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H4316	Leiding 5780			Eindput H4317
800x800	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,96	Rond 300-300		d=2,36	
Leidinglengte = 55,27 m		Inspectielengte = 55,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	55,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 180.ipf 00:00:46	
E	(2)	53,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 180.ipf 00:00:40	12
E	(3)	52,90	BDA--	Algemene foto	180.ipf 00:00:38	
E	(4) tot (0)	51,20 tot 55,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 180.ipf 00:00:36	
E	(5)	50,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 180.ipf 00:00:34	12
E	(11) tot (4)	44,10 tot 51,20	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 180.ipf 00:00:32	
E	(16)	39,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 180.ipf 00:00:30	12
E	(16)	39,10	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 180.ipf 00:00:28	12 - 12
E	(23)	32,20	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 180.ipf 00:00:26	12 - 12
E	(23)	32,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 180.ipf 00:00:24	12
E	(24) tot (11)	31,70 tot 44,10	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 180.ipf 00:00:22	
E	(24)	31,70	BDA--	Algemene foto	180.ipf 00:00:20	
E	(28) tot (24)	27,80 tot 31,70	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 180.ipf 00:00:18	
E	(30)	25,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 180.ipf 00:00:16	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(38)	17,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 180.ipf 00:00:14	12
E	(43) tot (28)	12,10 tot 27,80	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 180.ipf 00:00:12	
E	(45)	10,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 180.ipf 00:00:10	12
E	(45)	10,10	BDA--	Algemene foto	180.ipf 00:00:08	
E	(46) tot (43)	9,80 tot 12,10	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 180.ipf 00:00:06	
E	(56) tot (0)	0,00 tot 55,50	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 180.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(56) tot (46)	0,00 tot 9,80	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 180.ipf 00:00:02	
E	(56)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 180.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK BURGEMEESTER KORSTENSTRA Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	182	Videopakketreferentie	182.ipf	
Tekeningnr.	39030099_07	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H4318		Leiding 5782		Eindput H4320
800x800		1,00 m		1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=1,93		Rond 300-300		d=2,31
		Leidinglengte = 40,11 m		Inspectielengte = 39,80 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(40)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 182.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 37,10	(40) tot (3)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 182.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 39,80	(40) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 182.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,00	(39)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 182.ipf 00:00:06	12
B	2,70	(37)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 182.ipf 00:00:08	12 - 12 421
B	2,80	(37)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 182.ipf 00:00:10	12
B	13,10	(27)	BDA--	Algemene foto	182.ipf 00:00:12	
B	18,50	(21)	BAI-Z-	5 Indringend afdichtingsmateriaal	Andere afdichting vermindering dwarsdoorsnede > 15 % 182.ipf 00:00:14 voegenkit	07 - 05
B	27,10	(13)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 182.ipf 00:00:16	12
B	34,30	(5)	BDA--	Algemene foto	182.ipf 00:00:18	
B	36,70	(3)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 182.ipf 00:00:20	12
B	37,10 tot 38,90	(3) tot (1)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 182.ipf 00:00:22	
B	37,70	(2)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 182.ipf 00:00:24	12
B	38,90 tot 39,80	(1) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 182.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	39,40	(0)	BBC-C- 2	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 182.ipf 00:00:28 specie	07
B	39,80	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 182.ipf 00:00:34	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK DAELNBROEKWEG Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	115	Videopakketreferentie	115.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4162		5921		M4163
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,62		Beton	Vaar en moerverbinding	d=1,58
Rond 300-300				
Leidinglengte = 52,35 m		Inspectielengte = 52,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(52)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 115.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 47,60	(52) tot (5)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 115.ipf 00:00:02	
B	8,60	(44)	BDA--	Algemene foto	115.ipf 00:00:04	
B	9,10	(43)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 115.ipf 00:00:06	12
B	26,10	(26)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 115.ipf 00:00:08	12
B	29,30 tot 52,50	(23) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 115.ipf 00:00:10	07 - 05
B	30,80	(22)	BDA--	Algemene foto	115.ipf 00:00:12	
B	31,20	(21)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 115.ipf 00:00:14	12
B	31,20	(21)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 115.ipf 00:00:16	12 - 12 421
B	38,20	(14)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 115.ipf 00:00:18	12
B	43,30	(9)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 115.ipf 00:00:20	12
B	45,40	(7)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 115.ipf 00:00:22	12
B	47,60 tot 52,50	(5) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 115.ipf 00:00:24	
B	48,40	(4)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 115.ipf 00:00:26	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	48,40	(4)	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 115.ipf 00:00:28	12
B	48,40	(4)	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 115.ipf 00:00:30	12 - 12
B	51,40	(1)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 115.ipf 00:00:32	12
B	52,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 115.ipf 00:00:38	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK DAELNBROEKWEG Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	116	Videopakketreferentie	116.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4163		5922		M4166
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,60		Beton	Vaar en moerverbinding	d=1,66
Rond 300-300				
Leidinglengte = 53,90 m		Inspectielengte = 53,90 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(54)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 116.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 10,40	(54) tot (44)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 116.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 53,90	(54) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 116.ipf 00:00:04	07 - 05
B	6,40	(48)	BDA--	Algemene foto	116.ipf 00:00:06	
B	6,90	(47)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 116.ipf 00:00:08	12
B	6,90	(47)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 116.ipf 00:00:10	12 - 12
B	10,40 tot 52,10	(44) tot (2)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 116.ipf 00:00:12	
B	14,00	(40)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 116.ipf 00:00:14	12
B	14,00	(40)	BBD-C-	2 Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 116.ipf 00:00:16	12
B	14,00	(40)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 116.ipf 00:00:18	12 - 12 421
B	17,00	(37)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 116.ipf 00:00:20	12
B	17,00	(37)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 116.ipf 00:00:22	12 - 12 421
B	19,00	(35)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 116.ipf 00:00:24	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	23,00	(31)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 116.ipf 00:00:26	12
B	24,10	(30)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 116.ipf 00:00:28	12
B	29,30	(25)	BDA--	Algemene foto	116.ipf 00:00:30	
B	30,10	(24)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 116.ipf 00:00:32	12
B	30,10	(24)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 116.ipf 00:00:34	12 - 12 421
B	30,10	(24)	BBE-F- 1	Andere obstakels	Binnenkomend via een aansluitende buis/buissamenkomst Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 116.ipf 00:00:36 Kabel vanuit inlaat	12 532
B	49,50	(4)	BDA--	Algemene foto	116.ipf 00:00:38	
B	50,30	(4)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 116.ipf 00:00:40	12
B	50,30	(4)	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 116.ipf 00:00:42	12
B	52,10 tot 53,10	(2) tot (1)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 116.ipf 00:00:44	
B	52,80	(1)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 116.ipf 00:00:46	12
B	52,80	(1)	BAJ-B- 3	Verplaatste verbinding	Radiaal 10 mm < radiale verplaatsing <=20 mm 116.ipf 00:00:48	
B	52,80	(1)	BAF-B-A 2	Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 116.ipf 00:00:50	08
B	53,10 tot 53,90	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 116.ipf 00:00:52	
B	53,40	(1)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 116.ipf 00:00:54	12 - 12 411
B	53,50	(0)	BBC-C- 2	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 116.ipf 00:00:56 specie	05 - 06
B	53,90	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 116.ipf 00:01:02	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK DE KAAJEL Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	84	Videopakketreferentie	84.ipf	
Tekeningnr.	39030099_02	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2172	Leiding 5685			Eindput H2173
800x800	2,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Mof en spieverbinding	
d=2,02		Rond 300-300	d=2,04	
Leidinglengte = 50,30 m			Inspectielengte = 50,60 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(50)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 84.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 2,00	(50) tot (48)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 84.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 10,80	(50) tot (39)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 84.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,10	(49)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 84.ipf 00:00:06	08
B	1,10	(49)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 84.ipf 00:00:08	08
B	2,00 tot 5,90	(48) tot (44)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 84.ipf 00:00:10	
B	5,90 tot 10,80	(44) tot (39)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 84.ipf 00:00:12	
B	6,70	(44)	BDA--	Algemene foto	84.ipf 00:00:14	
B	7,40	(43)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 84.ipf 00:00:16	12
B	9,40	(41)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 84.ipf 00:00:18	12
B	10,80	(39)	BBA-C-	5 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 84.ipf 00:00:24	08 - 04
B	10,80	(39)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 84.ipf 00:00:26 wortels	
E	(10)	39,80	BDB--	Algemene opmerking	84-G.ipf 00:01:44	
E	(11) tot (10)	39,30 tot 39,80	BBA-C-	5 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 84-G.ipf 00:01:36	08 - 04

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(11) tot (11)	38,90 tot 39,30	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 84-G.ipf 00:01:34	08 - 04
E	(13)	37,70	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 84-G.ipf 00:01:32	07 - 05
E	(15)	35,70	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 84-G.ipf 00:01:30	08 - 04
E	(15)	35,70	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 84-G.ipf 00:01:28	
E	(15)	35,70	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 84-G.ipf 00:01:26	12
E	(17)	33,70	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 84-G.ipf 00:01:24	08 - 12
E	(18)	31,80	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 84-G.ipf 00:01:22	08 - 12
E	(18)	31,80	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 84-G.ipf 00:01:20	
E	(23) tot (10)	27,30 tot 39,80	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 84-G.ipf 00:01:18	
E	(24)	25,90	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 84-G.ipf 00:01:16	08 - 12
E	(24)	25,90	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 84-G.ipf 00:01:14	
E	(24)	25,90	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 84-G.ipf 00:01:12	12
E	(26)	23,90	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 84-G.ipf 00:01:10	08 - 02
E	(26)	23,90	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 84-G.ipf 00:01:08	12
E	(26) tot (23)	23,80 tot 27,30	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 84-G.ipf 00:01:06	
E	(28)	22,00	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 84-G.ipf 00:01:04	
E	(29)	21,70	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 84-G.ipf 00:01:02	12
E	(30)	20,00	BAI-A-A	2	Indringend afdichtingsmateriaalAfdichtingsring Zichtbaar verplaatst, maar niet in de buis dringend 84-G.ipf 00:01:00	11 - 01
E	(30)	20,00	BBA-B-	2	Wortels Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 84-G.ipf 00:00:58	12 - 02
E	(30)	20,00	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 84-G.ipf 00:00:56	
E	(31)	19,70	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 84-G.ipf 00:00:54	12
E	(32)	18,00	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 84-G.ipf 00:00:52	
E	(34)	16,10	BAI-A-A	2	Indringend afdichtingsmateriaalAfdichtingsring Zichtbaar verplaatst, maar niet in de buis dringend 84-G.ipf 00:00:50	09
E	(34)	16,10	BAF-B-A	2	Oppervlakteschade Afbrokkelen Mechanische schade 84-G.ipf 00:00:48	09
E	(34)	16,10	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 84-G.ipf 00:00:46	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(37) tot (26)	13,60 tot 23,80	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 84~G.ipf 00:00:44	
E	(39)	11,70	BDA--	Algemene foto	84~G.ipf 00:00:42	
E	(43) tot (37)	7,40 tot 13,60	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 84~G.ipf 00:00:40	
E	(46)	4,20	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 84~G.ipf 00:00:38	
E	(46)	3,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 84~G.ipf 00:00:36	12
E	(48)	2,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 84~G.ipf 00:00:34	12
E	(50) tot (10)	0,00 tot 39,80	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 84~G.ipf 00:00:32	08 - 04
E	(50) tot (43)	0,00 tot 7,40	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 84~G.ipf 00:00:30	
E	(50)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 84~G.ipf 00:00:28	
E	(50)	0,00	AEA--	Videopakketreferentie	84~G.ipf 00:00:28	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK DE KAAJEL Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	85	Videopakketreferentie	85.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2173		5686		H2174
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,04	Rond 300-300			d=2,18
Leidinglengte = 48,40 m		Inspectielengte = 48,80 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(49)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 85.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 8,30	(49) tot (40)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 85.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 35,20	(49) tot (14)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 85.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,10	(48)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:00:06	
B	3,10	(46)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 85.ipf 00:00:08	12
B	3,30	(45)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:00:10	12
B	3,40	(45)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 85.ipf 00:00:12	12 - 12
B	5,10	(44)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:00:14	
B	5,10	(44)	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 85.ipf 00:00:16	09
B	8,30 tot 47,80	(40) tot (1)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 85.ipf 00:00:18	
B	8,60	(40)	BDA--	Algemene foto	85.ipf 00:00:20	
B	9,20	(40)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:00:22	12
B	9,20	(40)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 85.ipf 00:00:24	12 - 12
B	9,20	(40)	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 85.ipf 00:00:26	09 - 03

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	10,90	(38)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:00:28	
B	15,20	(34)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:00:30	12
B	15,20	(34)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 85.ipf 00:00:32	12 - 12
B	17,10	(32)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:00:34	12
B	20,80	(28)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:00:36	
B	20,80	(28)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 85.ipf 00:00:38	08
B	21,10	(28)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:00:40	12
B	22,80	(26)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:00:42	
B	27,00	(22)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:00:44	12
B	30,60	(18)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 85.ipf 00:00:46	12
B	32,90	(16)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:00:48	12
B	32,90	(16)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 85.ipf 00:00:50	12 - 12
B	34,50	(14)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:00:52	
B	34,50	(14)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 85.ipf 00:00:54	12
B	34,50	(14)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 85.ipf 00:00:56	09 - 03
B	35,20 tot 48,80	(14) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 85.ipf 00:00:58	08 - 04
B	36,50	(12)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:01:00	
B	36,50	(12)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 85.ipf 00:01:02	08 - 09
B	40,50	(8)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 85.ipf 00:01:04	12
B	40,50	(8)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 85.ipf 00:01:06	08 - 04
B	40,50	(8)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:01:08	
B	42,10	(7)	BDA--	Algemene foto	85.ipf 00:01:10	
B	42,40	(6)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 85.ipf 00:01:12	04
B	42,40	(6)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:01:14	
B	42,70	(6)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:01:16	12
B	44,50	(4)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 85.ipf 00:01:18	09 - 03

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	46,40	(2)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 85.ipf 00:01:20	
B	46,40	(2)	BAI-A-D 5	Indringend afdichtingsmateriaal	Afdichtingsring Gebroken 85.ipf 00:01:22	12
B	46,40	(2)	BBA-C- 5	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 85.ipf 00:01:24	08 - 04 371
B	46,70	(2)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:01:26	12
B	47,80 tot 48,80	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 85.ipf 00:01:28	
B	48,80	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 85.ipf 00:01:34 wortels in put	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK DE KAAJEL Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	86	Videopakketreferentie	86.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2174		5687		H2170
800x800		2,00 m		1500x1500
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,18	Rond 300-300			d=2,27
Leidinglengte = 47,25 m		Inspectielengte = 46,90 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(47)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 86.ipf 00:00:00 wortels in put	
B	0,00 tot 0,70	(47) tot (46)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 86.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 46,90	(47) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 86.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,70 tot 10,10	(46) tot (37)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 86.ipf 00:00:06	
B	1,20	(46)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:00:08	02
B	3,20	(44)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 86.ipf 00:00:10	08 - 04
B	3,40	(44)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 86.ipf 00:00:12	12
B	3,40	(44)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 86.ipf 00:00:14	12 - 12
B	5,10	(42)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:00:16	12
B	5,10	(42)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 86.ipf 00:00:18	
B	5,10	(42)	BBA-C-	4 Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 % 86.ipf 00:00:20	08 - 04
B	7,10	(40)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 86.ipf 00:00:22	
B	7,10	(40)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 86.ipf 00:00:24	08 - 04
B	9,10	(38)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 86.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok		
B	10,10 tot 12,20	(37) tot (35)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 86.ipf 00:00:28		
B	11,10	(36)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:00:30	12	
B	11,30	(36)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 86.ipf 00:00:32	12	
B	12,20 tot 15,50	(35) tot (31)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 86.ipf 00:00:34		
B	13,00	(34)	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 86.ipf 00:00:36	08 - 04	371
B	13,00	(34)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:00:38	06	
B	13,30	(34)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 86.ipf 00:00:40	12	
B	15,00	(32)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:00:42	03	
B	15,50 tot 45,50	(31) tot (1)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 86.ipf 00:00:44		
B	19,00	(28)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 86.ipf 00:00:46		
B	20,90	(26)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:00:48	12	
B	22,90	(24)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 86.ipf 00:00:50		
B	24,90	(22)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 86.ipf 00:00:52		
B	26,80	(20)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 86.ipf 00:00:54		
B	26,80	(20)	BAI-A-B	3 Indringend afdichtingsmateriaal	Afdichtingsring Inhangend, maar niet gebroken, boven hor. As 86.ipf 00:00:56	10 - 01	
B	28,80	(18)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:00:58	02	
B	30,80	(16)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:01:00	08	
B	31,10	(16)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 86.ipf 00:01:02	12	
B	32,80	(14)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:01:04	04	
B	34,70	(12)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 86.ipf 00:01:06		
B	38,70	(8)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:01:08	03	
B	38,70	(8)	BAJ-B-	4 Verplaatste verbinding	Radiaal 20 mm < radiale verplaatsing <=30 mm 86.ipf 00:01:10		
B	38,70	(8)	BBC-C-	2 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 86.ipf 00:01:12 specie	04 - 08	
B	44,70	(2)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 86.ipf 00:01:14	09	
B	45,50 tot 46,90	(1) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 86.ipf 00:01:16		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	46,90	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 86.ipf 00:01:22	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK DE KAAJEL Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	87	Videopakketreferentie	87.ipf	
Tekeningnr.	39030099_02	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2175	Leiding 5688			Eindput H2172
800x800	2,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,86	Rond 300-300		d=2,02	
Leidinglengte = 35,39 m		Inspectielengte = 35,70 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(35)	AEA--	Videopakketreferentie	87-G.ipf 00:00:34	
B	0,00	(35)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 87-G.ipf 00:00:34	
B	0,00 tot 9,40	(35) tot (26)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 87-G.ipf 00:00:36	
B	0,00 tot 9,40	(35) tot (26)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 87-G.ipf 00:00:38	08 - 04
B	7,60	(28)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 87-G.ipf 00:00:40	02
B	7,60	(28)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 87-G.ipf 00:00:42	
B	9,40	(26)	BBA-C-	5 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 87-G.ipf 00:00:48	07 - 05 391
B	9,40	(26)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 87-G.ipf 00:00:50 wortels	
B	9,40	(26)	BDB--	Algemene opmerking	87-G.ipf 00:00:52	
E	(9)	26,30	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 87.ipf 00:00:32 wortels	
E	(9)	26,30	BBA-C-	5 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 87.ipf 00:00:30	07 - 05
E	(9)	26,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 87.ipf 00:00:24	12
E	(15)	20,50	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 87.ipf 00:00:22	08 - 12
E	(17)	18,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 87.ipf 00:00:20	12
E	(19)	16,50	BBA-A-	3 Wortels	Een hoofdwortel 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 87.ipf 00:00:18	02 - 04 371

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(19)	16,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 87.ipf 00:00:16	12
E	(21)	14,10	BDA--	Algemene foto	87.ipf 00:00:14	
E	(27)	8,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 87.ipf 00:00:12	12
E	(33) tot (31)	2,50 tot 4,40	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 87.ipf 00:00:08	07 - 05
E	(33)	2,40	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 87.ipf 00:00:06	07 - 09
E	(35) tot (9)	0,00 tot 26,30	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 87.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(35) tot (9)	0,00 tot 26,30	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 87.ipf 00:00:02	
E	(35)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 87.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK DE KAAJEL Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	88	Videopakketreferentie	88.ipf	
Tekeningnr.	39030099_02	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2175		5689		H2176
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,86	Rond 300-300	d=1,96		
Leidinglengte = 36,66 m		Inspectielengte = 32,40 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(37)	AEA--	Videopakketreferentie	88-G.ipf 00:00:56	
B	0,00	(37)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 88-G.ipf 00:00:56	
B	0,00 tot 0,90	(37) tot (36)	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 88-G.ipf 00:00:58	08 - 04
B	0,00 tot 0,90	(37) tot (36)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 88-G.ipf 00:01:00	
B	0,70	(36)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 88-G.ipf 00:01:02	06
B	0,70	(36)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 88-G.ipf 00:01:04	
B	0,70	(36)	BBA-C- 4	Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 % 88-G.ipf 00:01:06	07 - 05 391
B	0,90	(36)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 88-G.ipf 00:01:12 wortels	
B	0,90	(36)	BDB--	Algemene opmerking	88-G.ipf 00:01:14	
Ca. 4m. Van de leiding is niet geïnspecteerd						
E	(5)	31,50	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 88.ipf 00:00:54 wortels	
E	(5)	31,50	BBA-C- 5	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 88.ipf 00:00:52	07 - 05 371
E	(5)	31,40	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 88.ipf 00:00:46	12 - 12
E	(5)	31,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 88.ipf 00:00:44	12
E	(7)	29,70	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 88.ipf 00:00:42	09 - 12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(11)	25,80	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 88.ipf 00:00:40	09 - 03
E	(13)	23,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 88.ipf 00:00:38	12 - 12 421
E	(13)	23,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 88.ipf 00:00:36	12
E	(17)	19,90	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 88.ipf 00:00:34	09 - 03
E	(19)	17,90	BBA-A- 3	Wortels	Een hoofdwortel 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 88.ipf 00:00:32	01
E	(19)	17,80	BCB-E-	Plaatselijke reparatie	Gerepareerd gat 88.ipf 00:00:30	
E	(19)	17,80	BAB-C-A 5	Scheur	Breuk Axiaal 88.ipf 00:00:28	10
E	(19)	17,60	BAC-A- 2	Breuk/instorting	Breuk 88.ipf 00:00:26	06 - 12
E	(19)	17,60	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 88.ipf 00:00:24	09
E	(19)	17,60	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 88.ipf 00:00:22	06 - 12 441
E	(25)	12,10	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 88.ipf 00:00:20	
E	(25)	11,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 88.ipf 00:00:18	12
E	(27)	9,80	BAF-E-C 4	Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 88.ipf 00:00:16 tpv inlaat	04 - 08
E	(27)	9,80	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 88.ipf 00:00:14	12 - 12
E	(27)	9,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 88.ipf 00:00:12	12
E	(27)	9,40	BDA--	Algemene foto	88.ipf 00:00:10	
E	(30) tot (5)	6,70 tot 31,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 88.ipf 00:00:08	
E	(35) tot (30)	1,60 tot 6,70	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 88.ipf 00:00:06	
E	(37) tot (5)	0,00 tot 31,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 88.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(37) tot (35)	0,00 tot 1,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 88.ipf 00:00:02	
E	(37)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 88.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK DE SLENK Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	94	Videopakketreferentie	94.ipf	
Tekeningnr.	39030099_02	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2195		5695		H2196
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton			Mof en spieverbinding	
d=1,82	Rond 300-300		d=1,92	
Leidinglengte = 50,06 m		Inspectielengte = 25,10 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(50)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 94.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 1,80	(50) tot (48)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 94.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 10,90	(50) tot (39)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 94.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,10	(49)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 94.ipf 00:00:06	06
B	1,10	(49)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 94.ipf 00:00:08	
B	1,80 tot 10,90	(48) tot (39)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 94.ipf 00:00:10	
B	3,10	(47)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 94.ipf 00:00:12	
B	3,10	(47)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 94.ipf 00:00:14	09 - 03
B	3,40	(47)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 94.ipf 00:00:16	12
B	5,00	(45)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 94.ipf 00:00:18	07
B	5,30	(45)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 94.ipf 00:00:20	12
B	7,00	(43)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 94.ipf 00:00:22	02
B	7,00	(43)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 94.ipf 00:00:24	
B	9,00	(41)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 94.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	9,00	(41)	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 94.ipf 00:00:28	09
B	10,90	(39)	BBA-C- 5	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 94.ipf 00:00:34	12 - 05
B	10,90	(39)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 94.ipf 00:00:36 wortels	
				Ca. 25m. Van de leiding is niet geïnspecteerd		
E	(36)	14,20	BDB--	Algemene opmerking	94-G.ipf 00:01:08	
E	(36)	14,20	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 94-G.ipf 00:01:06 wortels	
E	(36)	13,90	BBA-C- 5	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 94-G.ipf 00:01:00	07 - 05
E	(38)	12,10	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 94-G.ipf 00:00:58	06
E	(38)	11,70	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 94-G.ipf 00:00:56	12 - 12
E	(38)	11,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 94-G.ipf 00:00:54	12
E	(44)	6,20	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 94-G.ipf 00:00:52	07 - 05
E	(44)	5,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 94-G.ipf 00:00:50	12
E	(46)	3,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 94-G.ipf 00:00:48	12
E	(47)	3,40	BDA--	Algemene foto	94-G.ipf 00:00:46	
E	(48)	2,20	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 94-G.ipf 00:00:44	09
E	(50) tot (36)	0,00 tot 14,20	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 94-G.ipf 00:00:42	08 - 04
E	(50) tot (36)	0,00 tot 14,20	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 94-G.ipf 00:00:40	
E	(50)	0,00	AEA--	Videopakketreferentie	94-G.ipf 00:00:38	
E	(50)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 94-G.ipf 00:00:38	

581m
(25 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK EVENKAMP Routine inspectie toestand 13-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	63	Videopakketreferentie	63.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08096		1888		08086
800x800				800x800
		2,00 m		
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,65	Rond 300-300		d=1,73	
Leidinglengte = 50,44 m		Inspectielengte = 50,30 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	50,30	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 63.ipf 00:01:10	
E	(1)	49,50	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 63.ipf 00:01:04	12 - 12 411
E	(1)	48,80	BAG--	3 Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 63.ipf 00:01:02	12
E	(1)	48,80	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 63.ipf 00:01:00	12
E	(4) tot (0)	46,30 tot 50,30	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 63.ipf 00:00:58	
E	(5)	45,30	BAH-E-	5 Defectieve aansluiting	De aansluitende buis is geblokkeerd 63.ipf 00:00:56 75%	12
E	(5)	45,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 63.ipf 00:00:54	12
E	(7)	43,70	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 63.ipf 00:00:52	
E	(7) tot (4)	42,80 tot 46,30	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 63.ipf 00:00:50	
E	(11)	39,40	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 63.ipf 00:00:48	12
E	(11)	39,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 63.ipf 00:00:46	12
E	(11)	39,30	BBC-C-	1 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 63.ipf 00:00:44 specie	06
E	(13)	37,70	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 63.ipf 00:00:42	
E	(15)	35,70	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 63.ipf 00:00:40	06

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(15)	35,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 63.ipf 00:00:38	12
E	(17)	33,60	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 63.ipf 00:00:36	12
E	(19)	31,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 63.ipf 00:00:34	12
E	(19)	30,80	BDA--	Algemene foto	63.ipf 00:00:32	
E	(23)	27,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 63.ipf 00:00:30	12
E	(25)	25,60	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 63.ipf 00:00:28	
E	(27)	23,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 63.ipf 00:00:26	12
E	(29)	21,60	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 63.ipf 00:00:24	
E	(31)	19,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 63.ipf 00:00:22	12
E	(31) tot (7)	18,90 tot 42,80	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 63.ipf 00:00:20	
E	(33)	17,60	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 63.ipf 00:00:18	
E	(35)	15,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 63.ipf 00:00:16	12
E	(39)	11,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 63.ipf 00:00:14	12
E	(39)	10,80	BDA--	Algemene foto	63.ipf 00:00:12	
E	(43)	7,60	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 63.ipf 00:00:10	
E	(43)	7,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 63.ipf 00:00:08	12
E	(48) tot (31)	1,90 tot 18,90	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 63.ipf 00:00:06	
E	(50) tot (0)	0,00 tot 50,30	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 63.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(50) tot (48)	0,00 tot 1,90	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 63.ipf 00:00:02	
E	(50)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 63.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK EVENKAMP Routine inspectie toestand 13-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	64	Videopakketreferentie	64.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08106		Leiding 1894		Eindput 08108
800x800		2,00 m Dikte = 0,00 mm Beton Rond 300-300		800x800
d=1,85		Mof en spieverbinding		d=1,73
Leidinglengte = 37,07 m			Inspectielengte = 37,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	37,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 64.ipf 00:00:56	
E	(4)	33,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:50	12
E	(4)	33,00	BDA--	Algemene foto	64.ipf 00:00:48	
E	(6)	31,80	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 64.ipf 00:00:46	06
E	(8)	29,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:44	12
E	(9) tot (0)	28,40 tot 37,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 64.ipf 00:00:42	
E	(12)	25,30	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 64.ipf 00:00:40	12 - 12
E	(12)	25,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:38	12
E	(14) tot (9)	23,90 tot 28,40	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 64.ipf 00:00:36	
E	(14)	23,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 64.ipf 00:00:34	12
E	(17) tot (14)	20,40 tot 23,90	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 64.ipf 00:00:32	
E	(18)	19,20	BBC-C-	1 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 64.ipf 00:00:30 specie	06
E	(18)	19,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:28	12
E	(21) tot (17)	16,20 tot 20,40	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 64.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(22)	15,20	BBC-C- 1	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 64.ipf 00:00:24 specie	06
E	(22)	15,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:22	12
E	(24) tot (21)	13,00 tot 16,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 64.ipf 00:00:20	
E	(26)	11,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:18	12
E	(27)	10,70	BDA--	Algemene foto	64.ipf 00:00:16	
E	(28)	9,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:14	12
E	(30)	7,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 64.ipf 00:00:12	12
E	(31) tot (24)	6,60 tot 13,00	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 64.ipf 00:00:10	
E	(34) tot (31)	4,00 tot 6,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 64.ipf 00:00:08	
E	(35)	2,80	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 64.ipf 00:00:06	12 - 12
E	(38) tot (0)	0,00 tot 37,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 64.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(38) tot (34)	0,00 tot 4,00	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 64.ipf 00:00:02	
E	(38)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 64.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK EVENKAMP Routine inspectie toestand 13-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	66	Videopakketreferentie	66.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08110		Leiding 1896		Eindput 08084
800x800		2,00 m Dikte = 0,00 mm Beton Rond 300-300		800x800
d=1,60		Mof en spieverbinding		d=1,66
Leidinglengte = 55,12 m			Inspectielengte = 55,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	55,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 66.ipf 00:01:24	
E	(1)	54,20	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 66.ipf 00:01:18	12
E	(2)	53,50	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 66.ipf 00:01:16	12
E	(2)	53,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:01:14	12
E	(4)	51,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:01:12	12
E	(6)	49,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:01:10	12
E	(6)	49,10	BDA--	Algemene foto	66.ipf 00:01:08	
E	(8)	47,50	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:01:06	12
E	(10)	45,40	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:01:04	12
E	(12)	43,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:01:02	12
E	(14)	41,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:01:00	12
E	(16)	39,40	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:58	12
E	(18)	37,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:56	12
E	(20)	35,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:54	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(22)	33,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:52	12
E	(24)	31,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:50	12
E	(26)	29,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:48	12
E	(27)	28,90	BDA--	Algemene foto	66.ipf 00:00:46	
E	(28)	27,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:44	12
E	(30)	25,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:42	12
E	(32)	23,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:40	12
E	(34)	21,60	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 66.ipf 00:00:38	
E	(34)	21,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:36	12
E	(36)	19,20	BAH-E- 5	Defectieve aansluiting	De aansluitende buis is geblokkeerd 66.ipf 00:00:34 75%	12
E	(36)	19,20	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 66.ipf 00:00:32	12
E	(36)	19,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:30	12
E	(37) tot (0)	18,60 tot 55,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 66.ipf 00:00:28	
E	(38)	17,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:26	12
E	(40)	15,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:24	12
E	(42)	13,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:22	12
E	(44)	11,10	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 66.ipf 00:00:20	12
E	(44)	11,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 66.ipf 00:00:18	12
E	(48)	7,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 66.ipf 00:00:16	12
E	(49)	6,80	BDA--	Algemene foto	66.ipf 00:00:14	
E	(53) tot (37)	2,60 tot 18,60	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 66.ipf 00:00:12	
E	(54)	1,40	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 66.ipf 00:00:10	
E	(54)	1,40	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 66.ipf 00:00:08	06
E	(55)	0,70	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 66.ipf 00:00:06	12 - 12
E	(56) tot (0)	0,00 tot 55,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 66.ipf 00:00:04	08 - 04

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(56) tot (53)	0,00 tot 2,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 66.ipf 00:00:02	
E	(56)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 66.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK EVENKAMP Routine inspectie toestand 13-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	73	Videopakketreferentie	73.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS					
Beginput		Leiding		Eindput	
08484		2073		08486	
800x800	2,00 m				800x800
	Dikte = 0,00 mm				
	Beton				
	d=1,64	Rond 300-300	Mof en spieverbinding	d=2,09	
	Leidinglengte = 37,07 m		Inspectielengte = 37,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	37,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 73.ipf 00:00:42	
E	(1)	36,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 73.ipf 00:00:36	12 - 12 411
E	(2)	35,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 73.ipf 00:00:34	12
E	(3)	34,60	BDA--	Algemene foto	73.ipf 00:00:32	
E	(4)	33,40	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 73.ipf 00:00:30	
E	(6)	31,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 73.ipf 00:00:28	12
E	(10)	27,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 73.ipf 00:00:26	12
E	(14)	23,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 73.ipf 00:00:24	12
E	(18)	19,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 73.ipf 00:00:22	12
E	(19)	18,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 73.ipf 00:00:20	12
E	(22)	15,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 73.ipf 00:00:18	12
E	(26)	11,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 73.ipf 00:00:16	12
E	(30)	7,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 73.ipf 00:00:14	12
E	(31)	6,60	BDA--	Algemene foto	73.ipf 00:00:12	
E	(32)	5,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 73.ipf 00:00:10	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code		Omschrijving	Klok
E	(34)	3,10	BCA-A-B		Aansluiting Samenkomst Afgesloten aansluiting 73.ipf 00:00:08	12
E	(36)	1,40	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 73.ipf 00:00:06	02
E	(38) tot (0)	0,00 tot 37,50	BAF-C-C	2	Oppervlakteschade Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 73.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(38) tot (0)	0,00 tot 37,50	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 73.ipf 00:00:02	
E	(38)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 73.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK EVENKAMP Routine inspectie toestand 13-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	74	Videopakketreferentie	74.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08486	Leiding 2074			Eindput 08482
800x800	2,00 m			1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,41	Rond 400-400		d=1,99	
Leidinglengte = 29,10 m		Inspectielengte = 29,40 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(29)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 74.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 29,40	(29) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 74.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 29,40	(29) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 74.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,50	(28)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 74.ipf 00:00:06	06
B	4,00	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 74.ipf 00:00:08	12
B	5,90	(23)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 74.ipf 00:00:10	12
B	9,60	(20)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 74.ipf 00:00:12	06
B	10,00	(19)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 74.ipf 00:00:14	12
B	10,00	(19)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 74.ipf 00:00:16	12
B	10,00	(19)	BAH-E-	5 Defectieve aansluiting	De aansluitende buis is geblokkeerd 74.ipf 00:00:18 75%	12
B	11,60	(18)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 74.ipf 00:00:20	12
B	14,10	(15)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 74.ipf 00:00:22	12
B	18,00	(11)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 74.ipf 00:00:24	12
B	21,70	(8)	BDA--	Algemene foto	74.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	22,10	(7)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 74.ipf 00:00:28	12
B	24,10	(5)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 74.ipf 00:00:30	12
B	29,40	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 74.ipf 00:00:36	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK GERBERGAWEG Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	076	Videopakketreferentie	076.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4120		Leiding 5900		Eindput M4121
800x800		1,00 m Dikte = 0,00 mm Beton d=1,92 Rond 300-300		800x800
		Vaar en moerverbinding		
		d=2,07		
		Leidinglengte = 50,42 m		Inspectielengte = 49,60 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(50)	AEA--	Videopakketreferentie	076~G.ipf 00:00:44	
B	0,00	(50)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 076~G.ipf 00:00:44	
B	0,00 tot 18,20	(50) tot (32)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 076~G.ipf 00:00:46	
B	0,00 tot 30,60	(50) tot (20)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 076~G.ipf 00:00:48	07 - 05
B	0,60	(50)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 076~G.ipf 00:00:50	12 - 12 391
B	0,60	(50)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 076~G.ipf 00:00:52	04
B	10,20	(40)	BDA--	Algemene foto	076~G.ipf 00:00:54	
B	14,10	(36)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 076~G.ipf 00:00:56	12
B	14,70	(36)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076~G.ipf 00:00:58	11
B	15,70	(35)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076~G.ipf 00:01:00	07
B	16,70	(34)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076~G.ipf 00:01:02	12
B	17,80	(33)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076~G.ipf 00:01:04	06
B	17,80	(33)	BAJ-B-	4 Verplaatste verbinding	Radiaal 20 mm < radiale verplaatsing <= 30 mm 076~G.ipf 00:01:06	
B	18,20 tot 21,10	(32) tot (29)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 076~G.ipf 00:01:08	

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
B	21,10 tot 23,20	(29) tot (27)	BDD-B-	1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 076~G.ipf 00:01:10	
B	23,20 tot 30,60	(27) tot (20)	BDD-B-	2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 076~G.ipf 00:01:12	
B	24,90	(26)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076~G.ipf 00:01:14	09
B	26,90	(24)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076~G.ipf 00:01:16	12
B	30,40	(20)	BCA-E-A		Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 076~G.ipf 00:01:18	12
B	30,60	(20)	BDB--		Algemene opmerking	076~G.ipf 00:01:24	
E	(31)	19,00	BDC-A-		Inspectie afgebroken	Belemmering 076.ipf 00:00:42 specie	
E	(31)	19,00	BBC-C-	5	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 076.ipf 00:00:40 specie	02 - 10
E	(31)	19,00	BCA-E-A		Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 076.ipf 00:00:38	12
E	(33)	17,80	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076.ipf 00:00:32	06
E	(34)	16,70	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076.ipf 00:00:30	12
E	(38)	12,60	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076.ipf 00:00:28	06
E	(39) tot (31)	11,50 tot 19,00	BDD-B-	1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 076.ipf 00:00:26	
E	(39)	11,20	BDA--		Algemene foto	076.ipf 00:00:24	
E	(40)	10,60	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076.ipf 00:00:22	12
E	(41) tot (39)	9,90 tot 11,50	BDD-B-	2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 076.ipf 00:00:20	
E	(41)	9,60	BAJ-A-		Verplaatste verbinding	Axiaal 076.ipf 00:00:18	
E	(42)	8,60	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076.ipf 00:00:16	06
E	(43)	7,50	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076.ipf 00:00:14	12
E	(45)	5,00	BCA-E-A		Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 076.ipf 00:00:12	12
E	(46)	4,50	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076.ipf 00:00:10	12
E	(48) tot (41)	2,70 tot 9,90	BDD-B-	1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 076.ipf 00:00:08	
E	(48)	2,50	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 076.ipf 00:00:06	11
E	(50) tot (48)	0,00 tot 2,70	BDD-B-	2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 076.ipf 00:00:04	
E	(50) tot (31)	0,00 tot 19,00	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 076.ipf 00:00:02	08 - 04

531m
(1 m.)

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(50)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 076.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK GERBERGAWEG Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	074	Videopakketreferentie	074.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4121		5901		M4122
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=2,09		Beton		Vaar en moerverbinding
Rond 300-300				d=1,87
Leidinglengte = 47,48 m				Inspectielengte = 48,00 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok	
B	0,00	(47)	AEA--	Videopakketreferentie	074~G.ipf 00:00:32	
B	0,00	(47)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 074~G.ipf 00:00:32	
B	0,00 tot 9,80	(47) tot (38)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 074~G.ipf 00:00:34	
B	0,00 tot 9,80	(47) tot (38)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 074~G.ipf 00:00:36	08 - 04
B	2,50	(45)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 074~G.ipf 00:00:38	07 521
B	4,60	(43)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 074~G.ipf 00:00:40	08
B	5,60	(42)	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 074~G.ipf 00:00:42	08
B	9,80	(38)	BDB--	Algemene opmerking	074~G.ipf 00:00:48	
E	(9)	38,20	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 074.ipf 00:00:30 wortels	
E	(10)	37,90	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 074.ipf 00:00:24	04 - 05 391
E	(11)	36,90	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 074.ipf 00:00:22	08 521
E	(13)	34,80	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 074.ipf 00:00:20	04
E	(14)	33,80	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 074.ipf 00:00:18	07 - 08 391
E	(17)	30,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 074.ipf 00:00:16	12
E	(18)	29,80	BDA--	Algemene foto	074.ipf 00:00:14	

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(24)	23,10	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 074.ipf 00:00:12	12 - 12	421
E	(24)	23,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 074.ipf 00:00:10	12	
E	(37)	10,10	BDA--	Algemene foto	074.ipf 00:00:08		
E	(41) tot (9)	6,00 tot 38,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 074.ipf 00:00:06		
E	(47) tot (9)	0,00 tot 38,20	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 074.ipf 00:00:04	08 - 04	
E	(47) tot (41)	0,00 tot 6,00	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 074.ipf 00:00:02		
E	(47)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 074.ipf 00:00:00		

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK GERBERGAWEG Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	075	Videopakketreferentie	075.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M5064		5993		M4126
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,71		Beton	Vaar en moerverbinding	d=2,68
Rond 300-300				
Leidinglengte = 51,68 m		Inspectielengte = 52,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	52,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 075.ipf 00:01:12	
E	(1)	51,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 075.ipf 00:01:06	12 - 12 411
E	(2)	50,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 075.ipf 00:01:04	12
E	(2)	49,90	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 075.ipf 00:01:02	12
E	(2)	49,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 075.ipf 00:01:00	12
E	(3) tot (0)	48,60 tot 52,00	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 075.ipf 00:00:58	
E	(5)	47,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:56	06
E	(12) tot (3)	39,70 tot 48,60	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 075.ipf 00:00:54	
E	(14)	38,10	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:52	12
E	(14)	37,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 075.ipf 00:00:50	12
E	(16)	36,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 075.ipf 00:00:48	12
E	(17)	35,00	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 075.ipf 00:00:46	
E	(18) tot (12)	34,20 tot 39,70	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 075.ipf 00:00:44	
E	(19)	33,00	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:42	06

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(20) tot (18)	32,30 tot 34,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 075.ipf 00:00:40	
E	(22)	30,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 075.ipf 00:00:38	12
E	(24)	27,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 075.ipf 00:00:36	12
E	(24)	27,50	BDA--	Algemene foto	075.ipf 00:00:34	
E	(25) tot (20)	26,60 tot 32,30	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 075.ipf 00:00:32	
E	(26)	25,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:30	06
E	(27) tot (25)	25,30 tot 26,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 075.ipf 00:00:28	
E	(27)	24,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:26	12
E	(28)	23,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:24	06
E	(29)	22,70	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:22	12
E	(31)	21,30	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 075.ipf 00:00:20	12
E	(31)	21,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 075.ipf 00:00:18	12
E	(32)	19,70	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 075.ipf 00:00:16	12
E	(37)	14,60	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:14	12
E	(38)	13,60	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:12	06
E	(42)	10,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 075.ipf 00:00:10	12
E	(42)	9,50	BDA--	Algemene foto	075.ipf 00:00:08	
E	(47)	5,40	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 075.ipf 00:00:06	10
E	(52) tot (0)	0,00 tot 52,00	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 075.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(52) tot (27)	0,00 tot 25,30	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 075.ipf 00:00:02	
E	(52)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 075.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK GROENE KRUISSTRAAT Routine inspectie toestand 11-2-2019	Opdrachtgever		Gem. Roermond	
	Opdrachtid/Inspecteur		39030099	G. Stapper
	Soort inspectie		Rijdende camera	Gereinigd
	Bemalingsgebied		HERTEN 2	
Strengref.	40	Videopakketreferentie	40.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H0272		8535		H0271
1000x1300		2,40 m		1000x1300
Dikte = 0,00 mm				
Gewapend beton		Mof en spieverbinding		
d=3,54	Rond 600-600		d=4,61	
Leidinglengte = 54,23 m		Inspectielengte = 54,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	54,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 40.ipf 00:00:34	
E	(1) tot (0)	53,10 tot 54,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 40.ipf 00:00:28	
E	(3)	51,80	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 40.ipf 00:00:26	02
E	(8)	46,70	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 40.ipf 00:00:24	12
E	(13)	41,40	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 40.ipf 00:00:22	12
E	(16)	38,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 40.ipf 00:00:20	12
E	(16)	38,30	BDA--	Algemene foto	40.ipf 00:00:18	
E	(26)	28,90	BBF-C-	4 Infiltratie	Instromend 40.ipf 00:00:16	12
E	(26)	28,90	BBD-C-	2 Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 40.ipf 00:00:14	09 - 03
E	(26)	28,90	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 40.ipf 00:00:12	12
E	(43)	11,20	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 40.ipf 00:00:10	12
E	(44)	10,40	BDA--	Algemene foto	40.ipf 00:00:08	
E	(52) tot (1)	2,70 tot 53,10	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 40.ipf 00:00:06	
E	(54) tot (0)	0,00 tot 54,50	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 40.ipf 00:00:04	08 - 04

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(54) tot (52)	0,00 tot 2,70	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebeel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 40.ipf 00:00:02	
E	(54)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 40.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK HET WEIJERKE Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	55	Videopakketreferentie	55.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2130	Leiding 5656			Eindput H2135
800x800	2,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,41		Beton Rond 300-300	Mof en spieverbinding	d=1,47
Leidinglengte = 37,57 m		Inspectielengte = 37,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	37,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 55.ipf 00:00:40	
E	(5)	32,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 55.ipf 00:00:34	12
E	(6)	31,90	BDA--	Algemene foto	55.ipf 00:00:32	
E	(9)	28,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 55.ipf 00:00:30	12
E	(11)	26,20	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 55.ipf 00:00:28	12 - 12
E	(11)	26,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 55.ipf 00:00:26	12
E	(12) tot (0)	25,60 tot 37,50	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 55.ipf 00:00:24	
E	(20)	18,00	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 55.ipf 00:00:22	12
E	(20)	18,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 55.ipf 00:00:20	12
E	(21)	16,10	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 55.ipf 00:00:18	12
E	(24)	14,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 55.ipf 00:00:16	12
E	(27)	10,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 55.ipf 00:00:14	12 - 12 411
E	(28)	10,00	BDA--	Algemene foto	55.ipf 00:00:12	
E	(30)	7,10	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 55.ipf 00:00:10	12
E	(35)	2,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 55.ipf 00:00:08	03

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(37)	0,70	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 55.ipf 00:00:06	12 - 12	411
E	(38) tot (0)	0,00 tot 37,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 55.ipf 00:00:04	08 - 04	
E	(38) tot (12)	0,00 tot 25,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 55.ipf 00:00:02		
E	(38)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 55.ipf 00:00:00		

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK HET WEIJERKE Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	56	Videopakketreferentie	56.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2132		5657		H2133
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,30	Rond 300-300		d=1,71	
Leidinglengte = 37,64 m		Inspectielengte = 37,80 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	37,80	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 56.ipf 00:00:36	
E	(7)	30,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 56.ipf 00:00:30	12
E	(7)	30,30	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 56.ipf 00:00:28	12 - 12
E	(8)	30,00	BDA--	Algemene foto	56.ipf 00:00:26	
E	(10)	28,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 56.ipf 00:00:24	12
E	(13)	24,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 56.ipf 00:00:22	12
E	(20)	18,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 56.ipf 00:00:20	12
E	(24)	14,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 56.ipf 00:00:18	12
E	(26)	12,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 56.ipf 00:00:16	12
E	(26)	11,80	BDA--	Algemene foto	56.ipf 00:00:14	
E	(32)	6,00	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 56.ipf 00:00:12	12 - 12
E	(32)	6,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 56.ipf 00:00:10	12
E	(34)	4,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 56.ipf 00:00:08	12 - 12
E	(34)	4,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 56.ipf 00:00:06	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(38) tot (0)	0,00 tot 37,80	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 56.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(38) tot (0)	0,00 tot 37,80	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 56.ipf 00:00:02	
E	(38)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 56.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK HET WEIJERKE Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	57	Videopakketreferentie	57.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2133		5658		H2135
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,71		Beton	Mof en spieverbinding	d=1,46
Rond 300-300				
Leidinglengte = 25,98 m		Inspectielengte = 25,70 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(26)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 57.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 25,70	(26) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 57.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 25,70	(26) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 57.ipf 00:00:04	08 - 04
B	2,00	(24)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 57.ipf 00:00:06	12
B	4,00	(22)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 57.ipf 00:00:08	12
B	5,80	(20)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 57.ipf 00:00:10	12
B	7,50	(18)	BDA--	Algemene foto	57.ipf 00:00:12	
B	7,90	(18)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 57.ipf 00:00:14	12
B	7,90	(18)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 57.ipf 00:00:16	12 - 12 421
B	18,10	(8)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 57.ipf 00:00:18	12
B	23,40	(2)	BDA--	Algemene foto	57.ipf 00:00:20	
B	23,80	(2)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 57.ipf 00:00:22	12
B	25,70	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 57.ipf 00:00:28	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK HET WEIJERKE Routine inspectie toestand 6-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	58	Videopakketreferentie	58.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2135		5659		H2136
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,35	Rond 300-300		d=2,35	
Leidinglengte = 26,40 m		Inspectielengte = 26,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(26)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 58.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 2,40	(26) tot (24)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 58.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 26,50	(26) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 58.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,30	(25)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 58.ipf 00:00:06	06
B	1,70	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 58.ipf 00:00:08	12
B	1,70	(25)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 58.ipf 00:00:10	12 - 12 421
B	2,40 tot 5,30	(24) tot (21)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 58.ipf 00:00:12	
B	3,80	(23)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 58.ipf 00:00:14	12
B	3,80	(23)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 58.ipf 00:00:16	12 - 12
B	5,30 tot 26,50	(21) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 58.ipf 00:00:18	
B	8,60	(18)	BDA--	Algemene foto	58.ipf 00:00:20	
B	9,00	(18)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 58.ipf 00:00:22	12
B	9,00	(18)	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 58.ipf 00:00:24	12
B	13,50	(13)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 58.ipf 00:00:26	06

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	13,90	(13)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 58.ipf 00:00:28	12
B	13,90	(13)	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 58.ipf 00:00:30	12 - 12
B	16,00	(10)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 58.ipf 00:00:32	12
B	22,00	(4)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 58.ipf 00:00:34	12
B	23,30	(3)	BDA--	Algemene foto	58.ipf 00:00:36	
B	25,70	(1)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 58.ipf 00:00:38	12
B	26,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 58.ipf 00:00:44	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK KERKENKAMPSTRAAT Routine inspectie toestand 29-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	117	Videopakketreferentie	117.ipf	
Tekeningnr.	39030099_04	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2331		5718		H2335
800x800		1,00 m		800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Vaar en moerverbinding	
d=1,38	Rond 300-300		d=1,40	
Leidinglengte = 77,88 m			Inspectielengte = 78,40 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	78,40	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 117.ipf 00:00:54	
E	(2) tot (0)	76,40 tot 78,40	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 117.ipf 00:00:50	
E	(3)	75,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 117.ipf 00:00:48	12
E	(6)	72,00	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 117.ipf 00:00:46	
E	(7)	71,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 117.ipf 00:00:44	02
E	(7)	71,60	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 117.ipf 00:00:42	
E	(7)	71,40	BAI-A-A	2 Indringend afdichtingsmateriaal	Afdichtingsring Zichtbaar verplaatst, maar niet in de buis dringend 117.ipf 00:00:40	12 - 12
E	(7)	71,40	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 117.ipf 00:00:38	
E	(7)	71,30	AED-AX-	Materiaal	PVC-U 117.ipf 00:00:36	
E	(7)	71,30	AEF--	Lengte van buisdeel	117.ipf 00:00:34	
E	(13) tot (2)	65,60 tot 76,40	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 117.ipf 00:00:30	
E	(28)	50,70	BDA--	Algemene foto	117.ipf 00:00:28	
E	(30)	48,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 117.ipf 00:00:26	12
E	(37)	41,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 117.ipf 00:00:24	12
E	(47)	31,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 117.ipf 00:00:22	12
E	(48)	30,50	BDA--	Algemene foto	117.ipf 00:00:20	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(61)	17,60	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 117.ipf 00:00:18	09 - 02
E	(62)	16,60	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 117.ipf 00:00:16	08 - 04
E	(65)	13,10	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 117.ipf 00:00:14	12 - 12
E	(65)	13,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 117.ipf 00:00:12	12
E	(67)	11,30	BDA--	Algemene foto	117.ipf 00:00:10	
E	(74) tot (13)	4,20 tot 65,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 117.ipf 00:00:08	
E	(77) tot (74)	1,90 tot 4,20	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 117.ipf 00:00:06	
E	(78) tot (77)	0,00 tot 1,90	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 117.ipf 00:00:04	
E	(78) tot (7)	0,00 tot 71,30	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 117.ipf 00:00:02	08 - 04
E	(78)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 117.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK KERKENKAMPSTRAAT Routine inspectie toestand 29-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	119	Videopakketreferentie	119.ipf	
Tekeningnr.	39030099_04	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2340	Leiding 5720			Eindput H2341
800x800	1,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Vaar en moerverbinding	
d=1,45		Rond 300-300	d=1,48	
Leidinglengte = 45,88 m			Inspectielengte = 46,00 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(46)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 119.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 12,90	(46) tot (33)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 119.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 46,00	(46) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 119.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,80	(44)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 119.ipf 00:00:06	10
B	1,80	(44)	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 119.ipf 00:00:08	10
B	2,50	(44)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:10	12
B	6,60	(39)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:12	12
B	8,20	(38)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 119.ipf 00:00:14	12
B	8,20	(38)	BAG--	3 Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 119.ipf 00:00:16	12
B	8,40	(38)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 119.ipf 00:00:18	12
B	8,40	(38)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 119.ipf 00:00:20	12 - 12
B	12,90 tot 24,70	(33) tot (21)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 119.ipf 00:00:22	
B	13,20	(33)	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 119.ipf 00:00:24	02

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	15,20	(31)	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 119.ipf 00:00:26	02
B	16,30	(30)	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 119.ipf 00:00:28	10
B	22,00	(24)	BDA--	Algemene foto	119.ipf 00:00:30	
B	22,80	(23)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:32	12
B	24,70 tot 44,10	(21) tot (2)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 119.ipf 00:00:34	
B	25,90	(20)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 119.ipf 00:00:36	10
B	27,00	(19)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 119.ipf 00:00:38	02
B	32,90	(13)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:40	12
B	40,10	(6)	BDA--	Algemene foto	119.ipf 00:00:42	
B	40,90	(5)	BCB-E-	Plaatselijke reparatie	Gerepareerd gat 119.ipf 00:00:44	
B	41,00	(5)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 119.ipf 00:00:46	12
B	41,00	(5)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 119.ipf 00:00:48	12
B	44,10 tot 45,30	(2) tot (1)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 119.ipf 00:00:50	
B	44,60	(1)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 119.ipf 00:00:52	11
B	45,30 tot 46,00	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 119.ipf 00:00:54	
B	45,40	(1)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 119.ipf 00:00:56	12 - 12
B	46,00	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 119.ipf 00:01:02	411

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK KERKENKAMPSTRAAT Routine inspectie toestand 29-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	120	Videopakketreferentie	120.ipf	
Tekeningnr.	39030099_04	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2341		5721		H2342
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,48	Rond 300-300		d=1,58	
Leidinglengte = 45,06 m		Inspectielengte = 45,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(46)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 120.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 12,20	(46) tot (33)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 120.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 45,50	(46) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 120.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,60	(45)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 120.ipf 00:00:06	12 - 12 411
B	6,20	(39)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:08	10
B	6,40	(39)	BBC-C-	1 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 120.ipf 00:00:10 specie	07
B	6,90	(39)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:12	02
B	6,90	(39)	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 120.ipf 00:00:14	02
B	9,70	(36)	BBC-C-	1 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 120.ipf 00:00:16 specie	06
B	12,20 tot 19,10	(33) tot (26)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 120.ipf 00:00:18	
B	12,20	(33)	BDA--	Algemene foto	120.ipf 00:00:20	
B	14,10	(31)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:22	10
B	19,10 tot 45,50	(26) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 120.ipf 00:00:24	
B	20,00	(26)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:26	10

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	20,00	(26)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 120.ipf 00:00:28	10
B	20,10	(25)	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 120.ipf 00:00:30	12 - 12 432
B	29,20	(16)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:32	02
B	29,20	(16)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 120.ipf 00:00:34	02
B	32,00	(14)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:36	10
B	32,00	(14)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 120.ipf 00:00:38	10
B	34,10	(11)	BDA--	Algemene foto	120.ipf 00:00:40	
B	34,50	(11)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:42	12
B	34,50	(11)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:44	02
B	34,50	(11)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 120.ipf 00:00:46	02
B	37,90	(8)	BBC-C- 2	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 120.ipf 00:00:48 specie	06
B	41,40	(4)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 120.ipf 00:00:50	10
B	41,40	(4)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 120.ipf 00:00:52	10
B	44,60	(1)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 120.ipf 00:00:54	12 - 12 411
B	45,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 120.ipf 00:01:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK KERKENKAMPSTRAAT Routine inspectie toestand 29-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	121	Videopakketreferentie	121.ipf	
Tekeningnr.	39030099_04	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2342		Leiding 5722		Eindput H2343
800x800		1,00 m Dikte = 0,00 mm Beton Rond 300-300		800x800
d=1,58		Vaar en moerverbinding		d=1,61
Leidinglengte = 43,90 m		Inspectielengte = 44,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(44)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 121.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 4,00	(44) tot (40)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 121.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 44,00	(44) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 121.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,70	(43)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 121.ipf 00:00:06	12 - 12 411
B	3,70	(40)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 121.ipf 00:00:08	12
B	4,00 tot 23,10	(40) tot (21)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 121.ipf 00:00:10	
B	5,20	(39)	BAB-B-A	4 Scheur	Scheur Axiaal 121.ipf 00:00:12	03
B	9,90	(34)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 121.ipf 00:00:14	02
B	11,00	(33)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 121.ipf 00:00:16	10
B	14,20	(30)	BDA--	Algemene foto	121.ipf 00:00:18	
B	15,00	(29)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 121.ipf 00:00:20	12
B	15,00	(29)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 121.ipf 00:00:22	12 - 12 421
B	23,10 tot 41,60	(21) tot (2)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 121.ipf 00:00:24	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	23,90	(20)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 121.ipf 00:00:26	12 - 12 411
B	28,20	(16)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 121.ipf 00:00:28	12 - 12 411
B	30,30	(14)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 121.ipf 00:00:30	12 - 12 411
B	34,10	(10)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 121.ipf 00:00:32	12
B	34,10	(10)	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 121.ipf 00:00:34	12 - 12
B	34,10	(10)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 121.ipf 00:00:36	12
B	37,30	(7)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 121.ipf 00:00:38	02
B	37,30	(7)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 121.ipf 00:00:40	02
B	37,30	(7)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 121.ipf 00:00:42	12 - 12 432
B	38,10	(6)	BDA--	Algemene foto	121.ipf 00:00:44	
B	38,50	(6)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 121.ipf 00:00:46	10
B	38,50	(6)	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 121.ipf 00:00:48	10
B	41,60 tot 43,60	(2) tot (0)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 121.ipf 00:00:50	
B	43,60 tot 44,00	(0) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 121.ipf 00:00:52	
B	43,70	(0)	BAF-I-A 5	Oppervlakteschade	Ontbrekende wand Mechanische schade 121.ipf 00:00:54 put/buisaansluiting	08
B	43,70	(0)	BAO-A- 5	Grond zichtbaar dóór defect	Aanwezig 121.ipf 00:00:56 put/buisaansluiting	08
B	44,00	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 121.ipf 00:01:02	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK KERKENKAMPSTRAAT Routine inspectie toestand 29-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	128	Videopakketreferentie	128.ipf	
Tekeningnr.	39030099_04	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2365		5729		H2335
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,22		Beton	Vaar en moerverbinding	d=1,40
Rond 300-300				
Leidinglengte = 55,80 m		Inspectielengte = 55,70 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	55,70	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 128.ipf 00:01:02	
E	(1)	54,90	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 128.ipf 00:00:56 deels aangesmeerd	06
E	(2)	53,60	BDA--	Algemene foto	128.ipf 00:00:54	
E	(4)	51,90	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 128.ipf 00:00:52	08
E	(4)	51,40	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:50	10
E	(5)	50,40	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 128.ipf 00:00:48	02
E	(5)	50,40	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:46	02
E	(7)	48,50	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 128.ipf 00:00:44	10
E	(7)	48,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:42	10
E	(13)	42,30	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 128.ipf 00:00:40	11
E	(13)	42,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:38	11
E	(19)	36,30	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 128.ipf 00:00:36	12 - 12 432
E	(19)	36,30	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 128.ipf 00:00:34	10
E	(19)	36,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:32	10
E	(20)	35,80	BDA--	Algemene foto	128.ipf 00:00:30	
E	(29)	27,10	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 128.ipf 00:00:28	10

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(29)	27,10	BCA-E-A		Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:26	10
E	(30)	26,10	BAG--	1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 128.ipf 00:00:24	02
E	(30)	26,10	BCA-E-A		Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:22	02
E	(32) tot (0)	23,60 tot 55,70	BDD-B-	1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 128.ipf 00:00:20	
E	(40)	16,20	BDA--		Algemene foto	128.ipf 00:00:18	
E	(48) tot (32)	7,60 tot 23,60	BDD-B-	2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 128.ipf 00:00:16	
E	(54)	1,80	BAG--	1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 128.ipf 00:00:14	02
E	(54)	1,80	BCA-E-A		Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:12	02
E	(55)	1,00	BAB-C-B	5	Scheur	Breuk In de omtrek 128.ipf 00:00:10	12 - 12
E	(55)	1,00	BAG--	3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 128.ipf 00:00:08	10
E	(55)	1,00	BCA-E-A		Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 128.ipf 00:00:06	10
E	(56) tot (1)	0,00 tot 55,00	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 128.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(56) tot (48)	0,00 tot 7,60	BDD-B-	1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 128.ipf 00:00:02	
E	(56)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt	Rioolput 128.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK KRUISBROEDERSWEG Routine inspectie toestand 14-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	20	Videopakketreferentie	20.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08240		1962		08242
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,79	Rond 300-300		d=2,30	
Leidinglengte = 32,31 m		Inspectielengte = 32,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	32,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 20.ipf 00:01:10	
E	(1) tot (0)	31,10 tot 32,50	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 20.ipf 00:01:04	
E	(2)	30,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 20.ipf 00:01:02	05
E	(2)	30,80	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 20.ipf 00:01:00	
E	(3)	29,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:58	12
E	(4)	28,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 20.ipf 00:00:56	11
E	(4)	28,50	BDA--	Algemene foto	20.ipf 00:00:54	
E	(5)	27,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:52	12
E	(7)	25,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:50	12
E	(9)	23,10	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <= 25 % van de leidinghoogte 20.ipf 00:00:48	12
E	(9)	23,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:46	12
E	(10) tot (1)	22,20 tot 31,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 20.ipf 00:00:44	
E	(12)	21,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 20.ipf 00:00:42	12
E	(12) tot (10)	20,10 tot 22,20	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 20.ipf 00:00:40	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(14)	19,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:38	12
E	(16)	16,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:36	12
E	(16) tot (12)	16,20 tot 20,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 20.ipf 00:00:34	
E	(18)	15,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 20.ipf 00:00:32	12 - 12 421
E	(18)	15,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:30	12
E	(20)	13,00	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 20.ipf 00:00:28	02
E	(20)	13,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 20.ipf 00:00:26	12 - 12 441
E	(20)	13,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:24	12
E	(22)	10,90	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 20.ipf 00:00:22	12
E	(24)	8,80	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 20.ipf 00:00:20	12
E	(24)	8,50	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 20.ipf 00:00:18	06
E	(26)	6,90	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 20.ipf 00:00:16	12 - 12
E	(26)	6,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:14	12
E	(28)	4,80	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 20.ipf 00:00:12	12
E	(30)	2,80	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 20.ipf 00:00:10	12
E	(32)	0,80	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 20.ipf 00:00:08	12
E	(32)	0,40	BBF-A- 2	Infiltratie	Doorzweten 20.ipf 00:00:06 put/buisaansluiting	07 - 05
E	(32) tot (0)	0,00 tot 32,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 20.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(32) tot (16)	0,00 tot 16,20	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 20.ipf 00:00:02	
E	(32)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 20.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK KRUISBROEDERSWEG Routine inspectie toestand 14-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	21	Videopakketreferentie	21.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08242	Leiding 1963			Eindput 08244
800x800	2,00 m			1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Mof en spieverbinding	
d=2,30		Rond 300-300	d=2,82	
Leidinglengte = 30,20 m			Inspectielengte = 30,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	30,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 21.ipf 00:00:58	
E	(2)	28,80	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 21.ipf 00:00:52	
E	(3)	27,20	BBC-C- 1	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 21.ipf 00:00:50 specie	06
E	(3)	27,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 21.ipf 00:00:48	12
E	(5)	25,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 21.ipf 00:00:46	12
E	(7)	23,10	BBC-C- 1	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 21.ipf 00:00:44 specie	06
E	(7)	23,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 21.ipf 00:00:42	12
E	(9)	21,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 21.ipf 00:00:40	12
E	(11)	19,10	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 21.ipf 00:00:38	12 - 12 421
E	(11)	19,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 21.ipf 00:00:36	12
E	(13) tot (0)	17,40 tot 30,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 21.ipf 00:00:34	
E	(13)	17,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 21.ipf 00:00:32	12
E	(16)	15,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 21.ipf 00:00:30	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(16)	14,60	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 21.ipf 00:00:28	02
E	(18)	13,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 21.ipf 00:00:26	12
E	(19) tot (13)	11,70 tot 17,40	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 21.ipf 00:00:24	
E	(20)	11,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 21.ipf 00:00:22	12
E	(22)	9,00	BBC-C- 2	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 21.ipf 00:00:20 specie	06
E	(22)	9,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 21.ipf 00:00:18	12
E	(24)	7,00	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 21.ipf 00:00:16	12 - 12
E	(24)	7,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 21.ipf 00:00:14	12
E	(24)	6,60	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 21.ipf 00:00:12	10
E	(24)	6,30	BDA--	Algemene foto	21.ipf 00:00:10	
E	(28)	2,50	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 21.ipf 00:00:08	12
E	(29)	1,50	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 21.ipf 00:00:06	06
E	(30) tot (0)	0,00 tot 30,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 21.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(30) tot (19)	0,00 tot 11,70	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 21.ipf 00:00:02	
E	(30)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 21.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK LANGEN DRIES Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	74	Videopakketreferentie	74.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2154		5675		H2155
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,92	Rond 300-300		d=1,97	
Leidinglengte = 37,65 m		Inspectielengte = 38,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	38,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 74.ipf 00:00:42	
E	(2) tot (0)	36,00 tot 38,00	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 74.ipf 00:00:36	
E	(3)	35,10	BBA-A-	3 Wortels	Een hoofdwortel 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 74.ipf 00:00:34	04 - 12 391
E	(5)	33,00	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 74.ipf 00:00:32	04 - 08
E	(7)	30,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 74.ipf 00:00:30	12
E	(11)	26,90	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 74.ipf 00:00:28	03 - 09
E	(12)	26,50	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 74.ipf 00:00:26	12 - 12
E	(12)	26,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 74.ipf 00:00:24	12
E	(12)	26,00	BDA--	Algemene foto	74.ipf 00:00:22	
E	(17)	20,80	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 74.ipf 00:00:20	11
E	(17)	20,80	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 74.ipf 00:00:18	08
E	(20)	18,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 74.ipf 00:00:16	12
E	(32)	6,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 74.ipf 00:00:14	12
E	(32) tot (2)	5,80 tot 36,00	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 74.ipf 00:00:12	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(37) tot (32)	1,40 tot 5,80	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 74.ipf 00:00:10	
E	(37)	1,00	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 74.ipf 00:00:08	08 - 04 521
E	(37)	1,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 74.ipf 00:00:06	12 - 12 411
E	(38) tot (37)	0,00 tot 1,40	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 74.ipf 00:00:04	
E	(38) tot (0)	0,00 tot 38,00	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 74.ipf 00:00:02	08 - 04
E	(38)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 74.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK LANGEN DRIES Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	75	Videopakketreferentie	75.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2154	Leiding 5676			Eindput H2166
800x800	2,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Mof en spieverbinding	
d=1,92		Rond 300-300	d=2,03	
Leidinglengte = 36,22 m			Inspectielengte = 36,80 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok	
B	0,00	(36)	AEA--	Videopakketreferentie 75-G.ipf 00:00:32		
B	0,00	(36)	BCD-A-	Soort beginknooppunt Rioolput 75-G.ipf 00:00:32		
B	0,00 tot 6,60	(36) tot (30)	BDD-B- 1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 75-G.ipf 00:00:34		
B	0,00 tot 11,20	(36) tot (25)	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 75-G.ipf 00:00:36	08 - 04	
B	1,40	(35)	BCA-A-A	Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 75-G.ipf 00:00:38	12	
B	1,40	(35)	BBF-A- 2	Infiltratie Doorzweten 75-G.ipf 00:00:40	12	
B	3,50	(33)	BCA-A-A	Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 75-G.ipf 00:00:42	12	
B	5,10	(31)	BBA-A- 2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 75-G.ipf 00:00:44	08	
B	6,60 tot 8,60	(30) tot (28)	BDD-B- 2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 75-G.ipf 00:00:46		
B	7,10	(29)	BBA-C- 3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 75-G.ipf 00:00:48	08 - 04	371
B	7,30	(29)	BCA-A-A	Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 75-G.ipf 00:00:50	12	
B	8,60 tot 11,20	(28) tot (25)	BDD-B- 1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 75-G.ipf 00:00:52		
B	9,40	(27)	BCA-A-A	Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 75-G.ipf 00:00:54	12	
B	11,20	(25)	BDB--	Algemene opmerking 75-G.ipf 00:01:00		
E	(11)	25,60	BDC-A-	Inspectie afgebroken Belemmering 75.ipf 00:00:30 wortels		

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(11)	25,20	BBA-C-	4	Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 75.ipf 00:00:24	08 - 04
E	(13)	23,20	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 75.ipf 00:00:22	06
E	(19)	17,10	BBA-C-	3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 75.ipf 00:00:20	08 - 04
E	(20)	16,70	BCA-A-A		Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 75.ipf 00:00:18	12
E	(23)	13,00	BBA-C-	2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 75.ipf 00:00:16	08 - 04
E	(26)	10,60	BCA-A-A		Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 75.ipf 00:00:14	12
E	(26)	10,20	BDA--		Algemene foto	75.ipf 00:00:12	
E	(28)	8,50	BCA-A-A		Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 75.ipf 00:00:10	12
E	(29)	6,90	BBA-C-	2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 75.ipf 00:00:08	08
E	(35)	0,80	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 75.ipf 00:00:06	12
E	(36) tot (11)	0,00 tot 25,60	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 75.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(36) tot (11)	0,00 tot 25,60	BDD-B-	1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 75.ipf 00:00:02	
E	(36)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt	Rioolput 75.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK LANGEN DRIES Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	78	Videopakketreferentie	78.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2157		Leiding 5679		Eindput H2153
800x800		2,00 m		1500x1500
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Mof en spieverbinding
d=2,12		Rond 300-300		d=2,28
		Leidinglengte = 55,45 m		Inspectielengte = 55,10 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(55)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 78.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 55,10	(55) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 78.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 55,10	(55) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 78.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,90	(54)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 78.ipf 00:00:06	06
B	1,30	(54)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 78.ipf 00:00:08	12
B	2,00	(53)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 78.ipf 00:00:10 passtuk	12 - 12
B	2,40	(53)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 78.ipf 00:00:12	12
B	10,20	(45)	BBA-C-	5 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 78.ipf 00:00:14	08 - 04 391
B	10,60	(44)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 78.ipf 00:00:16	12
B	10,60	(44)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 78.ipf 00:00:18	12 - 12
B	16,30	(39)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 78.ipf 00:00:20	08 - 04
B	18,70	(36)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 78.ipf 00:00:22	12
B	20,80	(34)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 78.ipf 00:00:24	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	30,20	(25)	BDA--	Algemene foto	78.ipf 00:00:26	
B	39,30	(16)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 78.ipf 00:00:28	12
B	52,60	(2)	BDA--	Algemene foto	78.ipf 00:00:30	
B	53,00	(2)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 78.ipf 00:00:32	12
B	55,10	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 78.ipf 00:00:38	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK LANGEN DRIES Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	81	Videopakketreferentie	81.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2167	Leiding 5682			Eindput H2168
800x800	2,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,09		d=2,18		
Rond 300-300				
Leidinglengte = 47,04 m		Inspectielengte = 47,30 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(47)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 81.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 35,50	(47) tot (12)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 81.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 47,30	(47) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 81.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,80	(46)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 81.ipf 00:00:06	11
B	1,30	(46)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:08	12
B	1,30	(46)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 81.ipf 00:00:10	12 - 12 421
B	3,20	(44)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:12	12
B	3,50	(44)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 81.ipf 00:00:14 passtuk	12 - 12
B	3,90	(43)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:16	12
B	3,90	(43)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 81.ipf 00:00:18	12 - 12
B	11,90	(35)	BDA--	Algemene foto	81.ipf 00:00:20	
B	12,30	(35)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:22	12
B	12,30	(35)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 81.ipf 00:00:24	12 - 12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	18,30	(29)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:26	12
B	22,40	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:28	12
B	26,50	(21)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:30	12
B	26,50	(21)	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 81.ipf 00:00:32	12 - 12
B	30,60	(17)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:34	12
B	35,50 tot 38,60	(12) tot (9)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 81.ipf 00:00:36	
B	36,70	(11)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:38	12
B	38,60 tot 44,50	(9) tot (3)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 81.ipf 00:00:40	
B	40,10	(7)	BDA--	Algemene foto	81.ipf 00:00:42	
B	40,40	(7)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 81.ipf 00:00:44	12
B	40,80	(6)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 81.ipf 00:00:46	12
B	44,50 tot 47,30	(3) tot (0)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 81.ipf 00:00:48	
B	47,30	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 81.ipf 00:00:54	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK LEEG BEMDEN Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	71	Videopakketreferentie	71.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2151		Leiding 5672		Eindput H2152
800x800		2,00 m Dikte = 0,00 mm Beton Rond 300-300		800x800
d=1,96		Mof en spieverbinding		d=2,00
Leidinglengte = 29,55 m			Inspectielengte = 29,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(30)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 71.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 29,50	(30) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 71.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 29,50	(30) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 71.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,20	(28)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 71.ipf 00:00:06	12
B	3,30	(26)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 71.ipf 00:00:08	12
B	3,30	(26)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 71.ipf 00:00:10	12 - 12 421
B	3,30	(26)	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 71.ipf 00:00:12	02
B	10,70	(19)	BDA--	Algemene foto	71.ipf 00:00:14	
B	11,00	(18)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 71.ipf 00:00:16	
B	13,40	(16)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 71.ipf 00:00:18	12
B	15,50	(14)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 71.ipf 00:00:20	12
B	19,60	(10)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 71.ipf 00:00:22	12
B	21,60	(8)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 71.ipf 00:00:24	12
B	25,80 tot 26,70	(4) tot (3)	BBC-C-	2 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 71.ipf 00:00:26 specie	05 - 06

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	27,70	(2)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 71.ipf 00:00:30	12
B	27,70	(2)	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 71.ipf 00:00:32	12 - 12
B	29,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 71.ipf 00:00:38	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK LEEG BEMDEN Routine inspectie toestand 30-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	72	Videopakketreferentie	72.ipf	
Tekeningnr.	39030099_03	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2152		5673		H2150
800x800		2,00 m		1500x1500
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,00	Rond 300-300		d=2,15	
Leidinglengte = 43,95 m		Inspectielengte = 43,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(44)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 72.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 43,50	(44) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 72.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 43,50	(44) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 72.ipf 00:00:04	08 - 04
B	3,20	(40)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 72.ipf 00:00:06	12
B	3,20	(40)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 72.ipf 00:00:08	12 - 12
B	4,80	(39)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 72.ipf 00:00:10	08 - 04
B	6,80	(37)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 72.ipf 00:00:12	09 - 04
B	9,20	(34)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 72.ipf 00:00:14	12
B	9,20	(34)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 72.ipf 00:00:16	12 - 12
B	11,30	(32)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 72.ipf 00:00:18	12
B	18,60	(25)	BDA--	Algemene foto	72.ipf 00:00:20	
B	27,10	(16)	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 72.ipf 00:00:22	07 - 05
B	29,50	(14)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 72.ipf 00:00:24	12

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
B	29,70	(14)	BAB-C-B	5	Scheur	Breuk In de omtrek 72.ipf 00:00:26	12 - 12
B	33,40 tot 35,30	(10) tot (8)	BBC-C-	2	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 72.ipf 00:00:28 specie	05 - 07
B	35,30	(8)	BBA-C-	2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 72.ipf 00:00:32	08 - 04
B	39,30	(4)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 72.ipf 00:00:34	04
B	41,30	(2)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 72.ipf 00:00:36	03
B	42,70	(1)	BDA--		Algemene foto	72.ipf 00:00:38	
B	43,50	(0)	BCE-A-		Eindknooppunt	Rioolput 72.ipf 00:00:44	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK LUCHARDISSTRAAT Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	119	Videopakketreferentie	119.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4108		Leiding 5897		Eindput M4202
1000x1000		1,00 m		800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=2,10		Rond 300-300		d=1,76
		Leidinglengte = 41,48 m		Inspectielengte = 41,50 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(42)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 119.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 39,80	(42) tot (2)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 119.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 41,50	(42) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 119.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,60	(40)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 119.ipf 00:00:06	12
B	5,70	(36)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 119.ipf 00:00:08	12
B	6,20	(35)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:10	12
B	10,40	(31)	BDA--	Algemene foto	119.ipf 00:00:12	
B	13,90	(28)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 119.ipf 00:00:14	04
B	14,90	(27)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 119.ipf 00:00:16	12
B	16,40	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:18	12
B	16,40	(25)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 119.ipf 00:00:20	12 - 12 421
B	21,50	(20)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:22	12
B	26,60	(15)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:24	12
B	31,30	(10)	BDA--	Algemene foto	119.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	31,70	(10)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 119.ipf 00:00:28	12
B	31,70	(10)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 119.ipf 00:00:30	12 - 12 421
B	36,50	(5)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 119.ipf 00:00:32	12
B	36,50	(5)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 119.ipf 00:00:34	12 - 12 421
B	39,80 tot 41,50	(2) tot (0)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 119.ipf 00:00:36	
B	41,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 119.ipf 00:00:42	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK LUCHARDISSTRAAT Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	113	Videopakketreferentie	113.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4202	Leiding 5935			Eindput M4203
800x800	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,76	Rond 300-300		d=1,50	
Leidinglengte = 46,08 m		Inspectielengte = 46,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	46,20	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 113.ipf 00:00:44	
E	(6)	40,10	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 113.ipf 00:00:38	12 - 12 421
E	(6)	40,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 113.ipf 00:00:36	12
E	(8)	38,60	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 113.ipf 00:00:34	06
E	(11)	35,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 113.ipf 00:00:30	12
E	(12) tot (0)	34,30 tot 46,20	BDD-B-	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 113.ipf 00:00:28	
E	(15) tot (9)	30,80 tot 37,20	BBC-C- 1	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 113.ipf 00:00:26 specie	06
E	(18)	28,10	BDA--	Algemene foto	113.ipf 00:00:24	
E	(21)	24,90	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 113.ipf 00:00:22	12
E	(21)	24,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 113.ipf 00:00:20	12
E	(24) tot (12)	22,40 tot 34,30	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 113.ipf 00:00:18	
E	(26) tot (24)	20,40 tot 22,40	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 113.ipf 00:00:16	
E	(33)	13,10	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 113.ipf 00:00:14	07
E	(34)	12,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 113.ipf 00:00:12	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(39)	7,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 113.ipf 00:00:10	12
E	(39)	7,40	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 113.ipf 00:00:08	12 - 12
E	(39)	7,10	BDA--	Algemene foto	113.ipf 00:00:06	
E	(46) tot (0)	0,00 tot 46,20	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 113.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(46) tot (26)	0,00 tot 20,40	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 113.ipf 00:00:02	
E	(46)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 113.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	106	Videopakketreferentie	106.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4102		Leiding 5894		Eindput M4200
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		800x800
800x800		1,00 m		

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	026	Videopakketreferentie	026.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4176		5924		M4177
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,60	Rond 300-300		d=2,19	
Leidinglengte = 36,75 m		Inspectielengte = 37,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	37,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 026.ipf 00:00:28	
E	(6)	31,00	BDA--	Algemene foto	026.ipf 00:00:22	
E	(10) tot (0)	26,60 tot 37,00	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 026.ipf 00:00:20	
E	(16) tot (10)	21,20 tot 26,60	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 026.ipf 00:00:18	
E	(17)	19,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 026.ipf 00:00:16	12
E	(18)	19,50	BDA--	Algemene foto	026.ipf 00:00:14	
E	(25)	11,60	BCA-B-A	Aansluiting	Zadelaansluiting - geboord Open aansluiting 026.ipf 00:00:12	12
E	(27)	9,80	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 026.ipf 00:00:10	12
E	(31)	5,60	BDA--	Algemene foto	026.ipf 00:00:08	
E	(33) tot (16)	3,90 tot 21,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 026.ipf 00:00:06	
E	(37) tot (0)	0,00 tot 37,00	BAF-E-C 4	Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 026.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(37) tot (33)	0,00 tot 3,90	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 026.ipf 00:00:02	
E	(37)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 026.ipf 00:00:00	402m (37 m.) 301130 (37 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	025	Videopakketreferentie	025.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4177		5925		M4186
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=2,33		Beton	Vaar en moerverbinding	d=2,53
Rond 300-300				
Leidinglengte = 55,41 m		Inspectielengte = 55,80 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	55,80	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 025.ipf 00:01:10 stroomprofiel van slechte kwaliteit	
E	(1)	54,50	BDA--	Algemene foto	025.ipf 00:01:04	
E	(1) tot (0)	54,30 tot 55,80	BAF-E-C 4	Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 025.ipf 00:01:02	12 - 12
E	(2)	54,00	BCA-B-A	Aansluiting	Zadelaansluiting - geboord Open aansluiting 025.ipf 00:01:00	12 541
E	(3) tot (0)	53,10 tot 55,80	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 025.ipf 00:00:58	
E	(4)	51,30	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 025.ipf 00:00:56	12
E	(9)	47,00	BAB-C-A 5	Scheur	Breuk Axiaal 025.ipf 00:00:54	12
E	(9)	46,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 025.ipf 00:00:52	12
E	(9)	46,60	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 025.ipf 00:00:50	12 - 12
E	(9)	46,30	BDA--	Algemene foto	025.ipf 00:00:48	
E	(10) tot (3)	45,60 tot 53,10	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 025.ipf 00:00:46	
E	(14) tot (10)	42,00 tot 45,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 025.ipf 00:00:44	
E	(15)	41,10	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 025.ipf 00:00:42	12
E	(15) tot (14)	40,40 tot 42,00	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 025.ipf 00:00:40	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(18)	37,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 025.ipf 00:00:38	12
E	(20) tot (15)	35,50 tot 40,40	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 025.ipf 00:00:36	
E	(31)	24,30	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 025.ipf 00:00:34	12 - 12
E	(31)	24,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 025.ipf 00:00:32	12
E	(32)	23,50	BDA--	Algemene foto	025.ipf 00:00:30	
E	(39)	16,70	BAF-I-A	5 Oppervlakteschade	Ontbrekende wand Mechanische schade 025.ipf 00:00:28	04
E	(41)	14,70	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 025.ipf 00:00:26	
E	(43)	13,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 025.ipf 00:00:24	12
E	(43)	12,90	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 025.ipf 00:00:22	12 - 12
E	(43)	12,80	BAB-B-A	4 Scheur	Scheur Axiaal 025.ipf 00:00:20	01
E	(45) tot (20)	11,10 tot 35,50	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 025.ipf 00:00:18	
E	(46)	10,20	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 025.ipf 00:00:16	12 - 12
E	(46)	10,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 025.ipf 00:00:14	12
E	(46)	9,90	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 025.ipf 00:00:12	12 - 12
E	(46)	9,70	BAB-C-A	5 Scheur	Breuk Axiaal 025.ipf 00:00:10	12
E	(48)	8,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 025.ipf 00:00:08	12
E	(48)	7,70	BDA--	Algemene foto	025.ipf 00:00:06	
E	(56) tot (1)	0,00 tot 54,30	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 025.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(56) tot (45)	0,00 tot 11,10	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 025.ipf 00:00:02	
E	(56)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 025.ipf 00:00:00	402m (56 m.) 301130 (55 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	027	Videopakketreferentie	027.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4186		5927		M4190
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=2,55	Rond 300-300		d=2,60	
Leidinglengte = 70,49 m		Inspectielengte = 70,70 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(71)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 027.ipf 00:00:00	402m (71 m.)
B	0,00 tot 6,80	(71) tot (64)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 027.ipf 00:00:02	07 - 05
B	0,00 tot 70,70	(71) tot (0)	BAF-E-C	4 Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 027.ipf 00:00:04	
B	2,10	(69)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:06	12
B	6,20	(64)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:08	06
B	6,80 tot 26,20	(64) tot (44)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 027.ipf 00:00:10	07
B	9,20	(61)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:12	
B	9,40	(61)	BDA--	Algemene foto	027.ipf 00:00:14	12
B	9,70	(61)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 027.ipf 00:00:16	
B	9,70	(61)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 027.ipf 00:00:18	12 - 12
B	9,90	(61)	BAB-C-A	5 Scheur	Breuk Axiaal 027.ipf 00:00:20	12
B	14,30	(56)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:22	06
B	15,30	(55)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:24	02
B	19,10	(52)	BDA--	Algemene foto	027.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	19,70	(51)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 027.ipf 00:00:28	12
B	19,70	(51)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 027.ipf 00:00:30	12 - 12
B	20,40	(50)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:32	12
B	21,40	(49)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:34	06
B	23,40	(47)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:36	12
B	26,20 tot 28,30	(44) tot (42)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 027.ipf 00:00:38	
B	26,20	(44)	BDA--	Algemene foto	027.ipf 00:00:40	
B	26,50	(44)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:42	06
B	28,30 tot 38,10	(42) tot (33)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 027.ipf 00:00:44	
B	31,00	(40)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 027.ipf 00:00:46	12
B	32,00	(39)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 027.ipf 00:00:48	12
B	38,10 tot 39,10	(33) tot (32)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 027.ipf 00:00:50	
B	38,70	(32)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:52	06
B	39,10 tot 43,10	(32) tot (28)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 027.ipf 00:00:54	
B	39,70	(31)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:00:56	12
B	40,20	(30)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 027.ipf 00:00:58	12
B	41,80	(29)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:00	12
B	43,10 tot 46,10	(28) tot (25)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 027.ipf 00:01:02	
B	43,80	(27)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 027.ipf 00:01:04	08 - 10
B	46,10 tot 70,70	(25) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 027.ipf 00:01:06	
B	54,00	(17)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:08	08
B	55,10	(16)	BDA--	Algemene foto	027.ipf 00:01:10	
B	55,50	(15)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 027.ipf 00:01:12	12
B	57,00	(14)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:14	02
B	58,00	(13)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:16	06

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	60,10	(11)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:18	04
B	62,10	(9)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:20	08
B	62,60	(8)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 027.ipf 00:01:22	12
B	62,60	(8)	BAB-C-B	5	Scheur Breuk In de omtrek 027.ipf 00:01:24	12 - 12
B	63,10	(8)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:26	11
B	64,20	(6)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:28	04
B	66,20	(4)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 027.ipf 00:01:30	03
B	68,90	(2)	BDA--		Algemene foto 027.ipf 00:01:32	
B	70,70	(0)	BCE-A-		Eindknooppunt Rioolput 027.ipf 00:01:38 bordes stroomprofiel van slechte kwaliteit	

301130
(70 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	030	Videopakketreferentie	030.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4190		5930		M4192
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=2,58	Ei [b x h] 300x450		d=2,66	
Leidinglengte = 35,09 m		Inspectielengte = 35,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(35)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 030.ipf 00:00:00	402m (35 m.)
B	0,00 tot 1,60	(35) tot (34)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 030.ipf 00:00:02	07 - 05
B	0,00 tot 35,20	(35) tot (0)	BAF-E-C	4 Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 030.ipf 00:00:04	
B	1,60 tot 8,80	(34) tot (26)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 030.ipf 00:00:06	
B	6,00	(29)	BDA--	Algemene foto	030.ipf 00:00:08	
B	6,50	(29)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:10	12
B	6,90	(28)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 030.ipf 00:00:12	12 - 12
B	7,00	(28)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 030.ipf 00:00:14	12
B	8,50	(27)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:16	02
B	8,80 tot 34,80	(26) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 030.ipf 00:00:18	
B	13,60	(22)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 030.ipf 00:00:20	
B	16,60	(19)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 030.ipf 00:00:22	
B	18,10	(17)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 030.ipf 00:00:24	12
B	18,10	(17)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 030.ipf 00:00:26	12 - 12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	20,60	(15)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:28	09
B	22,60	(13)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:30	06
B	24,60	(11)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:32	02
B	25,60	(10)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:34	06
B	26,20	(9)	BDA--		Algemene foto 030.ipf 00:00:36	
B	26,60	(9)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:38	12
B	27,10	(8)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 030.ipf 00:00:40	12
B	27,10	(8)	BAB-C-B	5	Scheur Breuk In de omtrek 030.ipf 00:00:42	12 - 12
B	29,70	(6)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:44	01
B	30,70	(5)	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 030.ipf 00:00:46	
B	33,70	(2)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 030.ipf 00:00:48	01
B	34,80 tot 35,20	(0) tot (0)	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 030.ipf 00:00:50	
B	35,20	(0)	BCE-A-		Eindknooppunt Rioolput 030.ipf 00:00:56 stroomprofiel van slechte kwaliteit	301330 (35 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	031	Videopakketreferentie	031.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4192		Leiding 5931		Eindput M4194
800x800		1,00 m Dikte = 0,00 mm		800x800
d=2,58		Beton Ei [b x h] 300x450		Vaar en moerverbinding d=2,56
Leidinglengte = 37,18 m			Inspectielengte = 37,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	37,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 031.ipf 00:00:54 stroomprofiel van slechte kwaliteit	
E	(2)	35,90	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:48	02
E	(2) tot (0)	35,70 37,50	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 031.ipf 00:00:46	
E	(4)	33,80	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 031.ipf 00:00:44	
E	(5)	32,80	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:42	12
E	(7)	30,30	BAB-C-B	5	Scheur Breuk In de omtrek 031.ipf 00:00:40	12 - 12
E	(7)	30,30	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 031.ipf 00:00:38	12
E	(8)	29,80	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:36	09
E	(8)	29,40	BDA--		Algemene foto 031.ipf 00:00:34	
E	(11)	26,70	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 031.ipf 00:00:32	
E	(12)	25,30	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 031.ipf 00:00:30	12
E	(13)	24,70	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:28	08
E	(14)	23,70	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:26	02
E	(17)	20,70	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 031.ipf 00:00:24	
E	(18)	19,70	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:22	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(20)	17,60	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:20	12
E	(24)	13,10	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 031.ipf 00:00:18	12
E	(27)	10,50	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:16	12
E	(27)	10,10	BDA--		Algemene foto 031.ipf 00:00:14	
E	(27) tot (2)	10,10 tot 35,70	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 031.ipf 00:00:12	
E	(28)	9,50	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 031.ipf 00:00:10	06
E	(37)	0,90	BAB-C-B	5	Scheur Breuk In de omtrek 031.ipf 00:00:08	12 - 12
E	(37)	0,90	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 031.ipf 00:00:06	12
E	(38) tot (0)	0,00 tot 37,50	BAF-E-C	4	Oppervlakteschade Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 031.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(38) tot (27)	0,00 tot 10,10	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 031.ipf 00:00:02	
E	(38)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 031.ipf 00:00:00	402m (37,5 m.) 301330 (37 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	032	Videopakketreferentie	032.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4194		Leiding 5932		Eindput M4248
800x800		1,00 m		1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=2,56		Ei [b x h] 300x450		d=2,46
		Leidinglengte = 39,83 m		Inspectielengte = 39,80 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(40)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 032.ipf 00:00:00	402m (40 m.)
B	0,00 tot 23,10	(40) tot (17)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 032.ipf 00:00:02	07 - 05
B	0,00 tot 39,80	(40) tot (0)	BAF-E-C	4 Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 032.ipf 00:00:04	
B	6,90	(33)	BDA--	Algemene foto	032.ipf 00:00:06	
B	7,50	(32)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 032.ipf 00:00:08	
B	15,00	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 032.ipf 00:00:10	12
B	19,50	(20)	BDA--	Algemene foto	032.ipf 00:00:12	
B	20,00	(20)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 032.ipf 00:00:14	12
B	23,10 tot 39,10	(17) tot (1)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 032.ipf 00:00:16	
B	28,60	(11)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 032.ipf 00:00:18	02
B	29,60	(10)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 032.ipf 00:00:20	04
B	30,60	(9)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 032.ipf 00:00:22	09 521
B	31,00	(9)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 032.ipf 00:00:24	12
B	34,70	(5)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 032.ipf 00:00:26	04 521

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
B	35,70	(4)	BBA-C-	2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 032.ipf 00:00:28	08
B	38,20	(2)	BDA--		Algemene foto	032.ipf 00:00:30	
B	38,70	(1)	BBF-A-	2	Infiltratie	Doorzweten 032.ipf 00:00:32	07 - 05
B	38,70	(1)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 032.ipf 00:00:34	02
B	39,10 tot 39,80	(1) tot (0)	BDD-B-	1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 032.ipf 00:00:36	
B	39,80	(0)	BCE-A-		Eindknooppunt	Rioolput 032.ipf 00:00:42	
							301330 (40 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	112	Videopakketreferentie	112.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4200	Leiding 5934			Eindput M4203
800x800	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,50		Beton Rond 300-300	Vaar en moerverbinding	d=1,69
Leidinglengte = 56,52 m		Inspectielengte = 56,30 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	56,30	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 112.ipf 00:00:52	
E	(3)	53,70	BAF-E-C 4	Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 112.ipf 00:00:46	12 - 04
E	(3)	53,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 112.ipf 00:00:44	12
E	(3)	53,30	BDA--	Algemene foto	112.ipf 00:00:42	
E	(3)	52,80	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 112.ipf 00:00:40	12 - 12
E	(4)	52,60	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 112.ipf 00:00:38	12 - 12 421
E	(4)	52,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 112.ipf 00:00:36	12
E	(13) tot (0)	43,50 tot 56,30	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 112.ipf 00:00:34	
E	(14)	42,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 112.ipf 00:00:32	12
E	(23)	33,30	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 112.ipf 00:00:30	12
E	(23)	33,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 112.ipf 00:00:28	12
E	(23)	33,20	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 112.ipf 00:00:26	12 - 12 421
E	(24)	31,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 112.ipf 00:00:24	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(25) tot (13)	31,50 tot 43,50	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 112.ipf 00:00:22	
E	(25)	31,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 112.ipf 00:00:20	12
E	(25)	30,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 112.ipf 00:00:18	06
E	(28)	28,40	BDA--	Algemene foto	112.ipf 00:00:16	
E	(34)	22,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 112.ipf 00:00:14	12
E	(44)	12,00	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 112.ipf 00:00:12	12
E	(44)	12,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 112.ipf 00:00:10	12
E	(47)	8,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 112.ipf 00:00:08	12
E	(48)	8,50	BDA--	Algemene foto	112.ipf 00:00:06	
E	(56) tot (0)	0,00 tot 56,30	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 112.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(56) tot (25)	0,00 tot 31,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 112.ipf 00:00:02	
E	(56)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 112.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK NIEUWE BAAN Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	114	Videopakketreferentie	114.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4203		Leiding 5936		Eindput M4248
800x800		1,00 m		1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=2,04		Rond 300-300		d=1,90
		Leidinglengte = 57,17 m		Inspectielengte = 49,90 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(57)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 114.ipf 00:00:00	502m (58 m.)
B	0,00 tot 21,30	(57) tot (36)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 114.ipf 00:00:02	08 - 04
B	0,00 tot 42,10	(57) tot (15)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 114.ipf 00:00:04	
B	1,30	(56)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 114.ipf 00:00:06	12
B	3,30	(54)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 114.ipf 00:00:08	02
B	3,80	(53)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 114.ipf 00:00:10	12
B	10,10	(47)	BDA--	Algemene foto	114.ipf 00:00:12	
B	13,00	(44)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 114.ipf 00:00:14	12
B	20,60	(37)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 114.ipf 00:00:16	09 - 03 521m (30 m.)
B	21,30 tot 27,50	(36) tot (30)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 114.ipf 00:00:18	07 - 05
B	21,60	(36)	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 114.ipf 00:00:20	
B	22,10	(35)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 114.ipf 00:00:22	12 561
B	24,10	(33)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 114.ipf 00:00:24	12
B	25,70	(31)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 114.ipf 00:00:26	09 - 03

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	26,70	(30)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 114.ipf 00:00:28	10 - 02
B	27,50 tot 42,10	(30) tot (15)	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 114.ipf 00:00:30	
B	30,80	(26)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 114.ipf 00:00:32	12
B	31,80	(25)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 114.ipf 00:00:34	11 - 03
B	32,50	(25)	BDA--		Algemene foto 114.ipf 00:00:36	
B	34,80	(22)	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 114.ipf 00:00:38	10 - 02
B	36,90	(20)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 114.ipf 00:00:40	12
B	37,90	(19)	BBA-C-	4	Wortels Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 114.ipf 00:00:42	08 - 04
B	39,90	(17)	BBA-C-	4	Wortels Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 114.ipf 00:00:44	08 - 04
B	40,90	(16)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 114.ipf 00:00:46	12
B	40,90	(16)	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 114.ipf 00:00:48	08 - 04
B	41,90	(15)	BBA-C-	5	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 114.ipf 00:00:50	08 - 04
B	42,10	(15)	BDC-A-		Inspectie afgebroken Belemmering 114.ipf 00:00:56 wortels	
				Ca. 7m. Van de leiding is niet geïnspecteerd		
E	(49)	7,80	BDB--		Algemene opmerking 114~G.ipf 00:01:20	
E	(49)	7,80	BDC-A-		Inspectie afgebroken Belemmering 114~G.ipf 00:01:18 wortels	
E	(49)	7,80	BBA-C-	5	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 114~G.ipf 00:01:16	12 - 06
E	(49)	7,80	BAB-B-B	4	Scheur In de omtrek 114~G.ipf 00:01:14	12 - 12
E	(49)	7,80	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 114~G.ipf 00:01:12	12
E	(51)	6,40	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 114~G.ipf 00:01:06	08
E	(52)	5,40	BBA-B-	2	Wortels Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 114~G.ipf 00:01:04	03
E	(57) tot (49)	0,00 tot 7,80	BAF-E-C	4	Oppervlakteschade Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 114~G.ipf 00:01:02	08 - 04
E	(57) tot (49)	0,00 tot 7,80	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 114~G.ipf 00:01:00	
E	(57)	0,00	AEA--		Videopakketreferentie 114~G.ipf 00:00:58	
E	(57)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 114~G.ipf 00:00:58	
						301130 (57 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OFFERKAMP, HERTEN Routine inspectie toestand 28-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied		
Strengref.	12	Videopakketreferentie	12.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H0216	Leiding @H0216-H0206			Eindput H0206
800x800	2,00 m			0x0 Put niet zichtbaar aan maaiveld
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,30	Rond 300-300		d=1,35	
Leidinglengte = 20,11 m		Inspectielengte = 20,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	20,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 12.ipf 00:00:28	
E	(0) tot (0)	20,10 tot 20,50	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 12.ipf 00:00:22	
E	(1)	19,70	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 12.ipf 00:00:20	12 - 12 411
E	(6)	14,30	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 12.ipf 00:00:18	12
E	(7)	13,90	BDA--	Algemene foto	12.ipf 00:00:16	
E	(10) tot (0)	10,00 tot 20,10	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 12.ipf 00:00:14	
E	(12)	8,20	BAG--	3 Instekende inlaat	10 % < insteklengte <= 25 % van de leidinghoogte 12.ipf 00:00:12	12
E	(12)	8,20	BCA-B-A	Aansluiting	Zadelaansluiting - geboord Open aansluiting 12.ipf 00:00:10	12
E	(15)	5,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 12.ipf 00:00:08	12
E	(20)	1,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 12.ipf 00:00:06	12
E	(20) tot (0)	0,00 tot 20,50	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 12.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(20) tot (10)	0,00 tot 10,00	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 12.ipf 00:00:02	
E	(20)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 12.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 5-2-2019	Opdrachtgever		Gem. Roermond	
	Opdrachtid/Inspecteur		39030099	G. Stapper
	Soort inspectie		Rijdende camera	Gereinigd
	Bemalingsgebied		HERTEN 2	
Strengref.	10	Videopakketreferentie	10.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H0214		5608		H0215
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,32	Ei [b x h] 300x450		d=1,40	
Leidinglengte = 43,16 m		Inspectielengte = 42,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok	
E	(0)	42,20	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 10.ipf 00:00:40 verdeckte put met betonnen plaat	
E	(5)	37,30	BDA--	Algemene foto	10.ipf 00:00:34	
E	(15)	27,70	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 10.ipf 00:00:32	12 541
E	(15)	27,70	BCA-B-A	Aansluiting	Zadelaansluiting - geboord Open aansluiting 10.ipf 00:00:30	12
E	(17)	24,90	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 10.ipf 00:00:28	10
E	(17)	24,90	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 10.ipf 00:00:26	10 552
E	(17)	24,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 10.ipf 00:00:24	10
E	(21)	21,00	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 10.ipf 00:00:22	01 542
E	(21)	21,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 10.ipf 00:00:20	01
E	(23)	19,50	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 10.ipf 00:00:18	11 522
E	(23)	19,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 10.ipf 00:00:16	11
E	(27)	15,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 10.ipf 00:00:14	12
E	(33) tot (0)	9,50 tot 42,20	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 10.ipf 00:00:12	
E	(35)	7,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 10.ipf 00:00:10	11
E	(36)	6,40	BDA--	Algemene foto	10.ipf 00:00:08	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(37) tot (33)	5,70 tot 9,50	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 10.ipf 00:00:06	
E	(42) tot (0)	0,00 tot 42,20	BAF-E-C	4	Oppervlakteschade Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 10.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(42) tot (37)	0,00 tot 5,70	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 10.ipf 00:00:02	
E	(42)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 10.ipf 00:00:00	402m (42,2 m.) 301330 (43 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 5-2-2019	Opdrachtgever		Gem. Roermond	
	Opdrachtid/Inspecteur		39030099	G. Stapper
	Soort inspectie		Rijdende camera	Gereinigd
	Bemalingsgebied		HERTEN 2	
Strengref.	11A	Videopakketreferentie	11A.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H0215	Leiding 5609			Eindput H0215A
800x800	1,00 m			800x800 Put niet zichtbaar aan maaiveld
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,40	Ei [b x h] 300x450		d=1,89	
Leidinglengte = 35,12 m		Inspectielengte = 42,60 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok	
E	(0)	42,60	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 11A.ipf 00:00:46	
E	(7)	36,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 11A.ipf 00:00:40	12
E	(7)	35,70	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 11A.ipf 00:00:38	10
E	(7)	35,20	BDA--	Algemene foto	11A.ipf 00:00:36	
E	(10)	33,00	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 11A.ipf 00:00:34	09 521
E	(11)	32,00	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 11A.ipf 00:00:32	08 - 04 521
E	(12)	30,90	BAF-B-A 2	Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 11A.ipf 00:00:30	07 - 10
E	(12)	30,90	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 11A.ipf 00:00:28	09 521
E	(12)	30,90	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 11A.ipf 00:00:26	06
E	(15)	27,90	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 11A.ipf 00:00:24	09 521
E	(16)	26,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 11A.ipf 00:00:22	12
E	(17)	26,00	BDA--	Algemene foto	11A.ipf 00:00:20	
E	(18)	24,90	BAF-B-A 2	Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 11A.ipf 00:00:18	04
E	(20)	22,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 11A.ipf 00:00:16	10 542

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(31) tot (0)	11,20 tot 42,60	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 11A.ipf 00:00:14	
E	(33)	9,90	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 11A.ipf 00:00:12	01
E	(33)	9,70	BAF-B-A	2	Oppervlakteschade Afbrokkelen Mechanische schade 11A.ipf 00:00:10	09
E	(33)	9,20	BDA--		Algemene foto 11A.ipf 00:00:08	
E	(34)	8,70	BAJ-A-		Verplaatste verbinding Axiaal 11A.ipf 00:00:06	
E	(43) tot (0)	0,00 tot 42,60	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 11A.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(43) tot (31)	0,00 tot 11,20	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 11A.ipf 00:00:02	
E	(43)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 11A.ipf 00:00:00 extra put welke niet op tekening staat	

542

502m
(42,6 m.)
301330
(35 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 5-2-2019	Opdrachtgever		Gem. Roermond	
	Opdrachtid/Inspecteur		39030099	G. Stapper
	Soort inspectie		Rijdende camera	Gereinigd
	Bemalingsgebied		HERTEN 2	
Strengref.	11	Videopakketreferentie	11.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H0215A	Leiding H0215A.1			Eindput H2316
800x800 Put niet zichtbaar aan maaiveld	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,89	Ei [b x h] 300x450	d=2,60		
Leidinglengte = 24,59 m		Inspectielengte = 24,70 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	24,70	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 11.ipf 00:00:28 extra put welke niet op tekening staat	
E	(1) tot (0)	23,80 tot 24,70	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 11.ipf 00:00:22	
E	(1)	23,70	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 11.ipf 00:00:20	06
E	(4)	20,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 11.ipf 00:00:18	12
E	(5)	19,70	BDA--	Algemene foto	11.ipf 00:00:16	
E	(8)	16,60	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 11.ipf 00:00:14	08
E	(17)	8,00	BDA--	Algemene foto	11.ipf 00:00:12	
E	(23)	1,50	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 11.ipf 00:00:10	12
E	(23)	1,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 11.ipf 00:00:08	12
E	(23)	1,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 11.ipf 00:00:06	09
E	(25) tot (0)	0,00 tot 24,70	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 11.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(25) tot (1)	0,00 tot 23,80	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 11.ipf 00:00:02	
E	(25)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 11.ipf 00:00:00	402m (25 m.) 301330 (25 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 28-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	13	Videopakketreferentie	13.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H0217		5611		H0218
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,18		Beton	Mof en spieverbinding	d=1,33
Rond 300-300				
Leidinglengte = 61,91 m		Inspectielengte = 62,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(62)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 13.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 2,30	(62) tot (60)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 13.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 62,50	(62) tot (0)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 13.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,50	(61)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:06	12
B	1,50	(61)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 13.ipf 00:00:08	12 - 12
B	2,30 tot 62,50	(60) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 13.ipf 00:00:10	
B	3,50	(59)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:12	08
B	6,70	(56)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 13.ipf 00:00:14	12
B	8,50	(54)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:16	12
B	8,50	(54)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 13.ipf 00:00:18	12 - 12
B	8,50	(54)	BAG--	3 Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 13.ipf 00:00:20	12
B	8,50	(54)	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 13.ipf 00:00:22	12
B	9,10	(53)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 13.ipf 00:00:24	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	9,10	(53)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:26	02
B	24,80	(38)	BDA--	Algemene foto	13.ipf 00:00:28	
B	25,60	(37)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 13.ipf 00:00:30	12
B	25,60	(37)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:32	02
B	29,40	(33)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:34	11
B	29,40	(33)	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 13.ipf 00:00:36	11
B	29,70	(33)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:38	12
B	29,70	(33)	BBC-C- 1	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 13.ipf 00:00:40 specie	05
B	39,90	(23)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 13.ipf 00:00:42	12
B	41,10	(21)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:44	12
B	51,30	(11)	BDA--	Algemene foto	13.ipf 00:00:46	
B	56,20	(6)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 13.ipf 00:00:48	12
B	62,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 13.ipf 00:00:54	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 28-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	14	Videopakketreferentie	14.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H0218		5612		H0228
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,33	Rond 300-300		d=2,06	
Leidinglengte = 64,93 m		Inspectielengte = 65,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	65,20	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 14.ipf 00:01:12	
E	(1)	64,30	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 14.ipf 00:01:06	12 - 12 411
E	(6)	59,60	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 14.ipf 00:01:04	12
E	(6)	59,60	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 14.ipf 00:01:02	12
E	(6)	59,10	BDA--	Algemene foto	14.ipf 00:01:00	
E	(9)	56,20	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:58	10
E	(13)	51,80	BCA-B-A	Aansluiting	Zadelaansluiting - geboord Open aansluiting 14.ipf 00:00:56	12
E	(19)	45,90	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:54	09
E	(21)	43,80	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:52	09
E	(23)	42,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 14.ipf 00:00:50	12
E	(28)	37,60	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:48	01
E	(30)	35,50	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:46	08
E	(30)	35,20	BDA--	Algemene foto	14.ipf 00:00:44	
E	(31) tot (0)	34,50 tot 65,20	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 14.ipf 00:00:42	
E	(33)	32,10	BCA-B-A	Aansluiting	Zadelaansluiting - geboord Open aansluiting 14.ipf 00:00:40	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(33) tot (31)	31,70 tot 34,50	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 14.ipf 00:00:38	
E	(34)	31,40	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:36	03
E	(40)	25,20	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:34	03
E	(42) tot (33)	23,40 tot 31,70	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 14.ipf 00:00:32	
E	(44)	21,40	BCA-A-B		Aansluiting Samenkomst Afgesloten aansluiting 14.ipf 00:00:30	12
E	(47)	18,40	BBF-A-	2	Infiltratie Doorzweten 14.ipf 00:00:28	12
E	(47)	18,40	BCA-E-B		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Afgesloten aansluiting 14.ipf 00:00:26	12
E	(47)	17,70	BCA-B-A		Aansluiting Zadelaansluiting - geboord Open aansluiting 14.ipf 00:00:24	12
E	(51)	14,50	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 14.ipf 00:00:22	09
E	(53)	12,50	BDA--		Algemene foto 14.ipf 00:00:20	
E	(57)	8,60	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:18	12
E	(59)	6,60	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 14.ipf 00:00:16	10
E	(59) tot (42)	6,00 tot 23,40	BDD-B-	3	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 25 % < h <=50 % 14.ipf 00:00:14	
E	(60) tot (59)	5,10 tot 6,00	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 14.ipf 00:00:12	
E	(63) tot (60)	2,10 tot 5,10	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 14.ipf 00:00:10	
E	(64)	0,70	BCA-A-B		Aansluiting Samenkomst Afgesloten aansluiting 14.ipf 00:00:08	12
E	(65)	0,60	BAB-C-B	5	Scheur Breuk In de omtrek 14.ipf 00:00:06	12 - 12
E	(65) tot (0)	0,00 tot 65,20	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 14.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(65) tot (63)	0,00 tot 2,10	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 14.ipf 00:00:02	
E	(65)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 14.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 28-1-2019	Opdrachtgever		Gem. Roermond	
	Opdrachtid/Inspecteur		39030099	G. Stapper
	Soort inspectie		Rijdende camera	Gereinigd
	Bemalingsgebied		HERTEN 2	
Strengref.	19	Videopakketreferentie	19.ipf	
Tekeningnr.	39030099_07	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H0230		5617		H0231
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,64	Rond 300-300			d=1,67
Leidinglengte = 46,64 m		Inspectielengte = 47,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	47,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 19.ipf 00:00:42	
E	(1)	46,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 19.ipf 00:00:36	12
E	(7)	40,30	BDA--	Algemene foto	19.ipf 00:00:34	
E	(13)	33,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 19.ipf 00:00:32	12
E	(18)	28,90	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 19.ipf 00:00:30	12
E	(18)	28,90	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 19.ipf 00:00:28	12
E	(18)	28,50	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 19.ipf 00:00:26	06
E	(29)	17,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 19.ipf 00:00:24	12
E	(31)	16,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 19.ipf 00:00:22	12
E	(35)	11,90	BDA--	Algemene foto	19.ipf 00:00:20	
E	(42) tot (0)	5,40 tot 47,00	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 19.ipf 00:00:18	
E	(43)	4,20	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 19.ipf 00:00:16	12
E	(43)	3,90	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 19.ipf 00:00:14	12
E	(44)	3,00	BAG--	3 Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <= 25 % van de leidinghoogte 19.ipf 00:00:12	12
E	(44)	3,00	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 19.ipf 00:00:10	12 - 12
						431

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(44)	3,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 19.ipf 00:00:08	12
E	(45) tot (42)	1,60 tot 5,40	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 19.ipf 00:00:06	
E	(47) tot (0)	0,00 tot 47,00	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 19.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(47) tot (45)	0,00 tot 1,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 19.ipf 00:00:02	
E	(47)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 19.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 28-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	20	Videopakketreferentie	20.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H0231		5618		H0232
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,67	Rond 300-300		d=1,53	
Leidinglengte = 40,90 m		Inspectielengte = 41,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	41,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 20.ipf 00:00:40	
E	(2)	38,60	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 20.ipf 00:00:34	
E	(5)	36,20	BDA--	Algemene foto	20.ipf 00:00:32	
E	(11)	30,10	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 20.ipf 00:00:30	12 - 12
E	(11)	30,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:28	12
E	(15)	26,10	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 20.ipf 00:00:26	12
E	(15)	26,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:24	12
E	(16)	24,50	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 20.ipf 00:00:22	
E	(29)	11,90	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 20.ipf 00:00:20	12 - 12
E	(29)	11,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 20.ipf 00:00:18	12
E	(29)	11,60	BDA--	Algemene foto	20.ipf 00:00:16	
E	(37)	3,90	BAC-A- 2	Breuk/instorting	Breuk 20.ipf 00:00:14	12 - 12
E	(37)	3,90	BAB-C-C 5	Scheur	Breuk Gecompleceerd 20.ipf 00:00:12	12 - 12
E	(38) tot (0)	3,40 tot 41,00	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 20.ipf 00:00:10	
E	(39)	2,10	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 20.ipf 00:00:08	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(39)	1,80	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 20.ipf 00:00:06	12
E	(41) tot (0)	0,00 tot 41,00	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 20.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(41) tot (38)	0,00 tot 3,40	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 20.ipf 00:00:02	
E	(41)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 20.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 28-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	23	Videopakketreferentie	23.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H0238		5621		H0240
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,91	Rond 300-300		d=1,71	
Leidinglengte = 16,07 m		Inspectielengte = 15,90 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(16)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 23.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 5,00	(16) tot (11)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 23.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 15,90	(16) tot (0)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 23.ipf 00:00:04	08 - 04
B	5,00 tot 7,50	(11) tot (8)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 23.ipf 00:00:06	
B	5,60	(10)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 23.ipf 00:00:08	02
B	7,50 tot 12,80	(8) tot (3)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 23.ipf 00:00:10	
B	7,60	(8)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 23.ipf 00:00:12	
B	11,20	(5)	BAB-C-D	5 Scheur	Breuk Spiraal 23.ipf 00:00:14	12 - 12 422
B	11,40	(4)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 23.ipf 00:00:16	12
B	11,40	(4)	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 23.ipf 00:00:18	12
B	11,70	(4)	BDA--	Algemene foto	23.ipf 00:00:20	
B	12,10	(4)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 23.ipf 00:00:22	12
B	12,80 tot 15,70	(3) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 23.ipf 00:00:24	
B	13,70	(2)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 23.ipf 00:00:26	03

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	15,50	(0)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 23.ipf 00:00:28	12 - 12
B	15,50	(0)	BBC-C- 2	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 23.ipf 00:00:30 specie	06
B	15,70 tot 15,90	(0) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 23.ipf 00:00:32	
B	15,90	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 23.ipf 00:00:38	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 28-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	25	Videopakketreferentie	25.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H0242		5623		H5115
800x800		2,00 m		3600x1600
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,81	Rond 400-400		d=2,75	
Leidinglengte = 18,22 m		Inspectielengte = 20,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(20)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 25.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 16,90	(20) tot (3)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 25.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 20,00	(20) tot (0)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 25.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,80	(18)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 25.ipf 00:00:06	02
B	3,80	(16)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 25.ipf 00:00:08	
B	4,10	(16)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 25.ipf 00:00:10	12
B	5,80	(14)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 25.ipf 00:00:12	02
B	7,80	(12)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 25.ipf 00:00:14	
B	9,80	(10)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 25.ipf 00:00:16	02
B	9,80	(10)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 25.ipf 00:00:18	
B	11,40	(9)	BDA--	Algemene foto	25.ipf 00:00:20	
B	12,20	(8)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 25.ipf 00:00:22	12
B	16,90 tot 19,30	(3) tot (1)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 25.ipf 00:00:24	
B	17,90	(2)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 25.ipf 00:00:26	11
B	17,90	(2)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 25.ipf 00:00:28	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	19,30 tot 20,00	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 25.ipf 00:00:30	
B	19,60	(0)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 25.ipf 00:00:32	12 - 12 411
B	19,70	(0)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 25.ipf 00:00:34	12 - 12
B	20,00	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 25.ipf 00:00:40	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 8-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	27	Videopakketreferentie	27.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H0250	Leiding 5625			Eindput H0251
800x800	5,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		PVC-U	Mof en spieverbinding	
d=0,87		Rond 200-200	d=1,69	
Leidinglengte = 48,66 m			Inspectielengte = 49,00 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	49,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 27.ipf 00:00:24	
E	(10) tot (0)	39,30 tot 49,00	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 27.ipf 00:00:20	
E	(13)	35,70	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 27.ipf 00:00:18	10
E	(13)	35,70	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 27.ipf 00:00:16	12 - 12 451
E	(13)	35,70	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 27.ipf 00:00:14	01
E	(13)	35,70	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 27.ipf 00:00:12	01
E	(14)	35,10	BDA--	Algemene foto	27.ipf 00:00:10	
E	(24) tot (10)	25,50 tot 39,30	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 27.ipf 00:00:08	
E	(32)	17,20	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 27.ipf 00:00:06	12
E	(39)	10,30	BDA--	Algemene foto	27.ipf 00:00:04	
E	(49) tot (24)	0,00 tot 25,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 27.ipf 00:00:02	
E	(49)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 27.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 7-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	29	Videopakketreferentie	29.ipf	
Tekeningnr.	39030099_05	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H0252	Leiding 5627			Eindput H0253
800x800	2,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,69	Rond 250-250		d=1,57	
Leidinglengte = 50,27 m		Inspectielengte = 50,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	50,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 29.ipf 00:00:52	
E	(10) tot (0)	40,60 tot 50,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 29.ipf 00:00:46	
E	(11)	39,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 29.ipf 00:00:44	12
E	(11)	39,30	BDA--	Algemene foto	29.ipf 00:00:42	
E	(15)	35,60	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 29.ipf 00:00:40	12 - 12 421
E	(15)	35,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 29.ipf 00:00:38	12
E	(16) tot (10)	34,80 tot 40,60	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 29.ipf 00:00:36	
E	(21)	29,80	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 29.ipf 00:00:34	12 - 12 421
E	(21)	29,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 29.ipf 00:00:32	12
E	(21)	29,40	BDA--	Algemene foto	29.ipf 00:00:30	
E	(28)	22,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 29.ipf 00:00:28	06
E	(29)	21,90	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 29.ipf 00:00:26	12 - 12
E	(29)	21,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 29.ipf 00:00:24	12
E	(30)	20,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 29.ipf 00:00:22	12

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(36)	14,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 29.ipf 00:00:20	12 - 12	421
E	(36)	14,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 29.ipf 00:00:18	12	
E	(37)	13,60	BDA--	Algemene foto	29.ipf 00:00:16		
E	(39) tot (16)	11,70 tot 34,80	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 29.ipf 00:00:14		
E	(42)	8,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 29.ipf 00:00:12	12	
E	(48)	2,40	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 29.ipf 00:00:10	12	
E	(49) tot (39)	1,50 tot 11,70	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 29.ipf 00:00:08		
E	(50)	0,90	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 29.ipf 00:00:06	12 - 12	411
E	(50) tot (49)	0,00 tot 1,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 29.ipf 00:00:04		
E	(50) tot (0)	0,00 tot 50,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 29.ipf 00:00:02	08 - 04	
E	(50)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 29.ipf 00:00:00		

ALGEMENE GEGEVENS				
ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND		Opdrachtgever		
		Opdrachtid/Inspecteur		
		Soort inspectie	Overige inspectie	Niet gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.		Videopakketreferentie		
Tekeningnr.		Commentaar		

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H2310	Leiding 5712			Eindput H0214
800x800				800x800
		Beton		Overige verbinding
d=1,16	Ei [b x h] 300x450			d=1,32
Leidinglengte = 30,41 m				

INSPECTIEGEGEVENS					
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok
					301330 (30 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	MERUM	
Strengref.	M0342B.1	Videopakketreferentie	060.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_01	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M0342B		Leiding M0342B.1		Eindput M0342C
x Put niet zichtbaar aan maaiveld		x Put niet zichtbaar aan maaiveld		
				1,00 m
				Dikte = 0,00 mm
				Beton Rond 300-300
d=0,67		Vaar en moerverbinding		d=0,67
Leidinglengte = 25,34 m			Inspectielengte = 24,60 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00 tot 4,50	(25) tot (20)	BDD-B-1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 060.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 24,60	(25) tot (0)	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 060.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,40	(24)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 060.ipf 00:00:22	12
B	0,40	(24)	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 060.ipf 00:00:24	12
B	0,50	(24)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 060.ipf 00:00:26	12 - 12
B	1,60	(23)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 060.ipf 00:00:28	12
B	4,50 tot 24,60	(20) tot (0)	BDD-B-2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 060.ipf 00:00:30	
B	7,30	(17)	BBA-C-2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 060.ipf 00:00:32	09
B	10,90	(14)	BDA--	Algemene foto	060.ipf 00:00:34	
B	24,60	(0)	BBE-H-1	Andere obstakels	Aangelegd in de constructie Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 060.ipf 00:00:36 extra put met betonnen plaat	12 - 12

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	094	Videopakketreferentie	094.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M0476		Leiding 5873		Eindput M4148
800x800		1,00 m Dikte = 0,00 mm Beton Rond 300-300		800x800
d=1,40		Vaar en moerverbinding		d=1,50
Leidinglengte = 36,85 m			Inspectielengte = 37,00 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	37,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 094.ipf 00:00:40	
E	(1)	35,90	BAJ-B- 3	Verplaatste verbinding	Radiaal 10 mm < radiale verplaatsing <=20 mm 094.ipf 00:00:34	
E	(1)	35,90	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 094.ipf 00:00:32	
E	(2)	35,40	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 094.ipf 00:00:30	12
E	(2)	35,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 094.ipf 00:00:28	12
E	(8) tot (0)	29,00 tot 37,00	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 094.ipf 00:00:26	
E	(9)	28,20	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 094.ipf 00:00:24	12
E	(14)	23,20	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 094.ipf 00:00:22	12
E	(20)	17,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 094.ipf 00:00:20	12
E	(26)	11,20	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 094.ipf 00:00:18	12 - 12 432
E	(26)	11,20	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 094.ipf 00:00:16	02
E	(26)	11,20	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 094.ipf 00:00:14	02
E	(27)	10,20	BDA--	Algemene foto	094.ipf 00:00:12	
E	(32)	4,90	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 094.ipf 00:00:10	12
E	(36) tot (8)	0,90 tot 29,00	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 094.ipf 00:00:08	

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(36)	0,70	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 094.ipf 00:00:06		12 - 12
E	(37) tot (0)	0,00 tot 37,00	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 094.ipf 00:00:04		07 - 05
E	(37) tot (36)	0,00 tot 0,90	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 094.ipf 00:00:02		
E	(37)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 094.ipf 00:00:00		

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	096	Videopakketreferentie	096.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M0480		5874		M0481
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,82	Rond 300-300		d=1,33	
Leidinglengte = 40,80 m		Inspectielengte = 40,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	40,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 096.ipf 00:00:36	
E	(2)	38,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 096.ipf 00:00:30	12
E	(5)	35,40	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 096.ipf 00:00:28	12 - 12 421
E	(5)	35,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 096.ipf 00:00:26	12
E	(12)	28,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 096.ipf 00:00:24	12
E	(13)	27,50	BDA--	Algemene foto	096.ipf 00:00:22	
E	(19)	21,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 096.ipf 00:00:20	12
E	(21)	19,20	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 096.ipf 00:00:18	12 - 12 421
E	(21)	19,20	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 096.ipf 00:00:16	12
E	(26)	14,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 096.ipf 00:00:14	12
E	(29)	11,90	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 096.ipf 00:00:12	12
E	(29)	11,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 096.ipf 00:00:10	12
E	(34)	7,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 096.ipf 00:00:08	12
E	(34)	6,60	BDA--	Algemene foto	096.ipf 00:00:06	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(40) tot (0)	0,00 tot 40,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 096.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(40) tot (0)	0,00 tot 40,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 096.ipf 00:00:02	
E	(40)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 096.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	098	Videopakketreferentie	098.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M0481		Leiding 5875		Eindput M0484
800x800		1,00 m		800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=1,49		Rond 300-300		d=1,62
		Leidinglengte = 40,32 m		Inspectielengte = 40,50 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(40)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 098.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 6,60	(40) tot (34)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 098.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 40,50	(40) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 098.ipf 00:00:04	07 - 05
B	5,00	(36)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 098.ipf 00:00:06	12
B	6,60 tot 40,50	(34) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 098.ipf 00:00:08	
B	9,00	(32)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 098.ipf 00:00:10	12
B	12,30	(28)	BDA--	Algemene foto	098.ipf 00:00:12	
B	14,60	(26)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 098.ipf 00:00:14	06
B	17,20	(23)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 098.ipf 00:00:16	12
B	22,90	(18)	BDA--	Algemene foto	098.ipf 00:00:18	
B	23,30	(17)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 098.ipf 00:00:20	12
B	35,50	(5)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 098.ipf 00:00:22	12
B	36,40	(4)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 098.ipf 00:00:24	12
B	36,40	(4)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 098.ipf 00:00:26	12 - 12 421

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	39,70	(1)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 098.ipf 00:00:28	12 - 12
B	39,70	(1)	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 098.ipf 00:00:30	04 - 09
B	40,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 098.ipf 00:00:36	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	097	Videopakketreferentie	097.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M0483	Leiding 5876			Eindput M0484
800x800	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,93	Rond 300-300		d=1,37	
Leidinglengte = 40,26 m		Inspectielengte = 40,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	40,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 097.ipf 00:00:48	
E	(2)	38,90	BAO-A-	5 Grond zichtbaar dóór defect	Aanwezig 097.ipf 00:00:42	08 - 11
E	(2)	38,90	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 097.ipf 00:00:40	08
E	(2)	38,90	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 097.ipf 00:00:38	03
E	(2)	38,80	BAB-C-A	5 Scheur	Breuk Axiaal 097.ipf 00:00:36	12
E	(2)	38,70	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 097.ipf 00:00:34	12 - 12 441
E	(2)	38,70	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 097.ipf 00:00:32 2 aansluitingen	12
E	(2)	38,20	BDA--	Algemene foto	097.ipf 00:00:30	
E	(5)	35,40	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 097.ipf 00:00:28	12
E	(12)	28,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 097.ipf 00:00:26	12
E	(18) tot (0)	22,10 tot 40,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 097.ipf 00:00:24	
E	(19)	21,20	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 097.ipf 00:00:22	12 - 12 421
E	(19)	21,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 097.ipf 00:00:20	12
E	(22) tot (18)	19,00 tot 22,10	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 097.ipf 00:00:18	

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(26)	14,10	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 097.ipf 00:00:16	12 - 12	441
E	(26)	14,10	BBA-C- 3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 097.ipf 00:00:14	12	
E	(26)	14,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 097.ipf 00:00:12	12	
E	(29)	11,20	BDA--	Algemene foto	097.ipf 00:00:10		
E	(34)	7,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 097.ipf 00:00:08	12	
E	(34)	6,50	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 097.ipf 00:00:06	08	391
E	(40) tot (22)	0,00 tot 19,00	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 097.ipf 00:00:04		
E	(40) tot (0)	0,00 tot 40,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 097.ipf 00:00:02	07 - 05	
E	(40)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 097.ipf 00:00:00		

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	102	Videopakketreferentie	102.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M0488		5878		M0490
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,93	Rond 300-300		d=1,48	
Leidinglengte = 40,22 m		Inspectielengte = 40,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	40,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 102.ipf 00:00:50	
E	(2)	38,90	BAJ-B- 2	Verplaatste verbinding	Radiaal radiale verplaatsing <= 10 mm 102.ipf 00:00:44	
E	(2) tot (0)	38,70 tot 40,50	BDD-B-	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 102.ipf 00:00:42	
E	(4)	36,10	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 102.ipf 00:00:40	12 - 12 421
E	(4)	36,10	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 102.ipf 00:00:38	12
E	(5)	35,90	BAB-C-A 5	Scheur	Breuk Axiaal 102.ipf 00:00:36	12
E	(5)	35,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 102.ipf 00:00:34	12
E	(7)	33,40	BDA--	Algemene foto	102.ipf 00:00:32	
E	(12)	28,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 102.ipf 00:00:30	12
E	(19)	21,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 102.ipf 00:00:28	12
E	(20)	21,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 102.ipf 00:00:26	12 - 12 421
E	(20)	20,80	BBF-A- 2	Infiltratie	Doorzweten 102.ipf 00:00:24	12
E	(20)	20,30	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 102.ipf 00:00:22	12 - 12
E	(20)	20,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 102.ipf 00:00:20	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(26)	14,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 102.ipf 00:00:18	12
E	(27)	13,90	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 102.ipf 00:00:16	12 - 12
E	(29)	11,50	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 102.ipf 00:00:14	12
E	(31)	9,10	BDA--	Algemene foto	102.ipf 00:00:12	
E	(34)	6,90	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 102.ipf 00:00:10	12
E	(36)	4,40	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 102.ipf 00:00:08	12
E	(39)	1,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 102.ipf 00:00:06	06
E	(40) tot (0)	0,00 tot 40,50	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 102.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(40) tot (2)	0,00 tot 38,70	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 102.ipf 00:00:02	
E	(40)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 102.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	101	Videopakketreferentie	101.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS						
Beginput		Leiding		Eindput		
M0490		5879		M4162		
800x800		1,00 m			800x800	
Dikte = 0,00 mm						
Beton		Vaar en moerverbinding				
d=1,75	Rond 300-300			d=1,84		
Leidinglengte = 40,12 m		Inspectielengte = 40,50 m				

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(40)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 101.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 7,40	(40) tot (33)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 101.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 40,50	(40) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 101.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,70	(39)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 101.ipf 00:00:06	12
B	2,30	(38)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 101.ipf 00:00:08	06
B	7,40 tot 9,00	(33) tot (32)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 101.ipf 00:00:10	
B	9,00 tot 40,50	(32) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 101.ipf 00:00:12	
B	9,40	(31)	BDA--	Algemene foto	101.ipf 00:00:14	
B	9,70	(31)	BAF-E-C	4 Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 101.ipf 00:00:16	09 - 03
B	9,80	(31)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 101.ipf 00:00:18	12
B	15,90	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 101.ipf 00:00:20	12
B	15,90	(25)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 101.ipf 00:00:22	12 - 12 421
B	17,30 tot 17,90	(23) tot (23)	BBC-C-	2 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 101.ipf 00:00:24 specie	07

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	21,80	(19)	BAF-F-C 3	Oppervlakteschade	Zichtbare wapening Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 101.ipf 00:00:28	09 - 12
B	22,00	(18)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 101.ipf 00:00:30	12
B	23,50	(17)	BAF-B-A 2	Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 101.ipf 00:00:32	04
B	23,90	(17)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 101.ipf 00:00:34	12
B	33,70	(7)	BDA--	Algemene foto	101.ipf 00:00:36	
B	34,00	(6)	BAF-E-C 4	Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 101.ipf 00:00:38	09 - 03
B	34,10	(6)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 101.ipf 00:00:40	12
B	34,10	(6)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 101.ipf 00:00:42	12 - 12
B	40,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 101.ipf 00:00:48	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	103	Videopakketreferentie	103.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS					
Beginput		Leiding		Eindput	
M0492		5880		M4162	
800x800					800x800
	1,00 m				
	Dikte = 0,00 mm				
	Beton		Vaar en moerverbinding		
	d=1,95	Rond 300-300		d=1,48	
Leidinglengte = 44,22 m			Inspectielengte = 44,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	44,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 103.ipf 00:00:46	
E	(2)	42,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 103.ipf 00:00:40	12
E	(6)	38,90	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 103.ipf 00:00:38	12
E	(6)	38,80	BAB-C-A 5	Scheur	Breuk Axiaal 103.ipf 00:00:36	12
E	(6)	38,60	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 103.ipf 00:00:34	12 - 12
E	(6)	38,60	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 103.ipf 00:00:32	12
E	(9)	35,30	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 103.ipf 00:00:30	12
E	(9)	35,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 103.ipf 00:00:28	12
E	(16)	28,70	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 103.ipf 00:00:26	04
E	(16)	28,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 103.ipf 00:00:24	12
E	(18)	26,70	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 103.ipf 00:00:22	04
E	(23)	21,20	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 103.ipf 00:00:20	12 - 12
E	(23)	21,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 103.ipf 00:00:18	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(30)	14,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 103.ipf 00:00:16	12 - 12
E	(30)	14,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 103.ipf 00:00:14	12
E	(33)	11,10	BDA--	Algemene foto	103.ipf 00:00:12	
E	(38) tot (0)	6,90 tot 44,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 103.ipf 00:00:10	
E	(38)	6,90	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 103.ipf 00:00:08	12
E	(39) tot (38)	5,60 tot 6,90	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 103.ipf 00:00:06	
E	(44) tot (0)	0,00 tot 44,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 103.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(44) tot (39)	0,00 tot 5,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 103.ipf 00:00:02	
E	(44)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 103.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	104	Videopakketreferentie	104.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M0496		5881		M0498
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=2,08	Rond 300-300		d=1,71	
Leidinglengte = 48,41 m		Inspectielengte = 48,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(12) tot (5)	36,80 tot 43,30	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 104.ipf 00:00:40	
E	(13)	35,40	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 104.ipf 00:00:38	12
E	(15)	33,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 104.ipf 00:00:36	12
E	(17)	31,50	BDA--	Algemene foto	104.ipf 00:00:34	
E	(20)	28,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 104.ipf 00:00:32	12
E	(27)	21,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 104.ipf 00:00:30	06 - 12
E	(27)	21,50	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 104.ipf 00:00:28	12
E	(27)	21,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 104.ipf 00:00:26	12
E	(27)	21,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 104.ipf 00:00:24	12
E	(28)	20,60	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 104.ipf 00:00:22	08
E	(28)	20,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 104.ipf 00:00:20	12
E	(28)	20,40	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 104.ipf 00:00:18	12 - 12
E	(29) tot (12)	19,50 tot 36,80	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 104.ipf 00:00:16	
E	(34)	14,10	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 104.ipf 00:00:14	12 - 12
E	(34)	14,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 104.ipf 00:00:12	12
E	(38)	10,90	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 104.ipf 00:00:10	12 - 12
E	(42)	6,90	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 104.ipf 00:00:08	12
E	(42)	6,50	BDA--	Algemene foto	104.ipf 00:00:06	
E	(48) tot (0)	0,00 tot 48,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 104.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(48) tot (29)	0,00 tot 19,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 104.ipf 00:00:02	
E	(48)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 104.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	110	Videopakketreferentie	110.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4100		Leiding 5892		Eindput M0468
800x800		1,00 m		1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=1,59		Rond 300-300		d=1,35
		Leidinglengte = 67,35 m		Inspectielengte = 67,40 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(67)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 110.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 64,30	(67) tot (3)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 110.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 67,40	(67) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 110.ipf 00:00:04	07 - 05
B	0,90	(67)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 110.ipf 00:00:06	12
B	3,00	(64)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:08	06
B	4,00	(63)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:10	12
B	9,60	(58)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 110.ipf 00:00:12	12
B	11,80	(56)	BDA--	Algemene foto	110.ipf 00:00:14	
B	12,20	(55)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:16	02
B	15,20	(52)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:18	12
B	15,90	(52)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 110.ipf 00:00:20	12
B	15,90	(52)	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 110.ipf 00:00:22	12
B	15,90	(52)	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 110.ipf 00:00:24	12
B	22,40	(45)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:26	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	23,80	(44)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 110.ipf 00:00:28	12
B	28,90	(39)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 110.ipf 00:00:30	12
B	33,90	(34)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 110.ipf 00:00:32	12
B	33,90	(34)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 110.ipf 00:00:34	12 - 12 421
B	38,20	(29)	BDA--	Algemene foto	110.ipf 00:00:36	
B	44,20	(23)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 110.ipf 00:00:38	12
B	46,70	(21)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:40	12
B	49,30	(18)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 110.ipf 00:00:42	12
B	53,90	(14)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:44	12
B	54,90	(13)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:46	10
B	55,40	(12)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 110.ipf 00:00:48	12
B	55,40	(12)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 110.ipf 00:00:50	12 - 12 421
B	58,90	(9)	BAF-B-A 2	Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 110.ipf 00:00:52	04
B	62,00	(5)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:00:54	06
B	64,30 tot 66,90	(3) tot (1)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 110.ipf 00:00:56	
B	65,70	(2)	BDA--	Algemene foto	110.ipf 00:00:58	
B	66,10	(1)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:01:00	12
B	66,90 tot 67,40	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 110.ipf 00:01:02	
B	67,10	(0)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 110.ipf 00:01:04 deels gemetselde kraag	04
B	67,40	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 110.ipf 00:01:10	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	077	Videopakketreferentie	077.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4120		5899		M0461
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,76	Rond 300-300		d=1,73	
Leidinglengte = 54,63 m		Inspectielengte = 54,80 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(55)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 077.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 17,40	(55) tot (37)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 077.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 54,80	(55) tot (0)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 077.ipf 00:00:04	07 - 05
B	1,40	(53)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 077.ipf 00:00:06	06
B	5,20	(50)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 077.ipf 00:00:08	12
B	5,20	(50)	BAG--	3 Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 077.ipf 00:00:10	12
B	5,20	(50)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 077.ipf 00:00:12	12 - 12
B	9,00	(46)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 077.ipf 00:00:14	12
B	13,10	(42)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 077.ipf 00:00:16	12
B	14,30	(40)	BDA--	Algemene foto	077.ipf 00:00:18	
B	17,40 tot 23,40	(37) tot (31)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 077.ipf 00:00:20	
B	20,70	(34)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 077.ipf 00:00:22	12
B	22,80	(32)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 077.ipf 00:00:24	12
B	23,40 tot 54,80	(31) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 077.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	23,80	(31)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 077.ipf 00:00:28	06
B	25,90	(29)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 077.ipf 00:00:30	10
B	27,90	(27)	BAF-B-A	2	Oppervlakteschade Afbrokkelen Mechanische schade 077.ipf 00:00:32	04
B	28,50	(26)	BDA--		Algemene foto 077.ipf 00:00:34	
B	28,90	(26)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 077.ipf 00:00:36	12
B	40,20	(15)	BAF-E-C	4	Oppervlakteschade Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 077.ipf 00:00:38	04 - 08
B	40,50	(14)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 077.ipf 00:00:40	12
B	46,80	(8)	BCA-E-A		Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 077.ipf 00:00:42	12
B	46,80	(8)	BAB-C-B	5	Scheur Breuk In de omtrek 077.ipf 00:00:44	12 - 12
B	47,10	(8)	BAB-C-A	5	Scheur Breuk Axiaal 077.ipf 00:00:46	12
B	51,30	(3)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 077.ipf 00:00:48	07
B	52,30	(2)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 077.ipf 00:00:50	04 - 08
B	54,80	(0)	BCE-A-		Eindknooppunt Rioolput 077.ipf 00:00:56	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	100	Videopakketreferentie	100.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4155	Leiding 5916			Eindput M0490
800x800	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,73	Rond 300-300		d=1,75	
Leidinglengte = 21,47 m		Inspectielengte = 21,80 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(22)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 100.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 1,80	(22) tot (20)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 100.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 21,80	(22) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 100.ipf 00:00:04	07 - 05
B	1,80 tot 20,90	(20) tot (1)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 100.ipf 00:00:06	
B	6,10	(16)	BDA--	Algemene foto	100.ipf 00:00:08	
B	6,50	(15)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 100.ipf 00:00:10	12
B	9,50	(12)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 100.ipf 00:00:12	12
B	9,50	(12)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 100.ipf 00:00:14	12 - 12 421
B	14,60	(7)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 100.ipf 00:00:16	12
B	20,90 tot 21,80	(1) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 100.ipf 00:00:18	
B	21,80	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 100.ipf 00:00:24	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ONBEKEND Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	MERUM	
Strengref.	061	Videopakketreferentie	061.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_01	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M5054		Leiding 5992		Eindput M0350
800x800		1,00 m		1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=0,67		Rond 300-300		d=0,83
		Leidinglengte = 22,62 m		Inspectielengte = 22,40 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(23)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 061.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 9,90	(23) tot (13)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 061.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 9,90	(23) tot (13)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 061.ipf 00:00:04	08 - 04
B	2,80	(20)	BDA--	Algemene foto	061.ipf 00:00:06	
B	4,00 tot 5,30	(19) tot (17)	BCB-E-	Plaatselijke reparatie	Gerepareerd gat 061.ipf 00:00:08	
B	9,80	(13)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 061.ipf 00:00:12	12 - 12
B	9,90	(13)	BBE-D-	5 Andere obstakels	Steek door de wand heen vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 061.ipf 00:00:18 houten paal	12
B	9,90	(13)	BAO-A-	5 Grond zichtbaar dóór defect	Aanwezig 061.ipf 00:00:20	12
B	9,90	(13)	BAP-A-	5 Holle ruimte zichtbaar dóór defect	Aanwezig 061.ipf 00:00:22	12
B	9,90	(13)	BAC-B-	4 Breuk/instorting	Ontbrekend 061.ipf 00:00:24	10 - 12
B	9,90	(13)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 061.ipf 00:00:26 houten paal door buiswand	
E	(10)	12,50	BDB--	Algemene opmerking	061~G.ipf 00:00:48	
E	(17)	5,40	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 061~G.ipf 00:00:42	04
E	(19) tot (10)	4,00 tot 12,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 061~G.ipf 00:00:40	
E	(21) tot (19)	2,00 tot 4,00	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 061~G.ipf 00:00:38	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(21)	1,30	BAJ-B- 5	Verplaatste verbinding	Radiaal radiale verplaatsing > 30 mm 061~G.ipf 00:00:36	
E	(21)	1,30	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 061~G.ipf 00:00:34	06
E	(23) tot (10)	0,00 tot 12,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 061~G.ipf 00:00:32	08 - 04
E	(23) tot (21)	0,00 tot 2,00	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 061~G.ipf 00:00:30	
E	(23)	0,00	AEA--	Videopakketreferentie	061~G.ipf 00:00:28	
E	(23)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 061~G.ipf 00:00:28	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	023	Videopakketreferentie	023.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4185	Leiding 5926			Eindput M4186
800x800	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,79	Rond 300-300		d=2,00	
Leidinglengte = 47,39 m		Inspectielengte = 47,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	47,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 023.ipf 00:00:40 stroomprofiel van slechte kwaliteit	
E	(2)	46,00	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 023.ipf 00:00:34	12
E	(4)	43,60	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 023.ipf 00:00:32	03 - 09 411
E	(8)	39,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 023.ipf 00:00:30	12
E	(10)	37,40	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 023.ipf 00:00:28	12 - 12 411
E	(13)	34,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 023.ipf 00:00:26	12
E	(18)	29,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 023.ipf 00:00:24	12
E	(20) tot (0)	27,50 tot 47,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 023.ipf 00:00:22	
E	(23)	24,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 023.ipf 00:00:20	12
E	(24)	23,90	BDA--	Algemene foto	023.ipf 00:00:18	
E	(25) tot (20)	22,80 tot 27,50	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 023.ipf 00:00:16	
E	(35)	12,20	BDA--	Algemene foto	023.ipf 00:00:14	
E	(38)	9,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 023.ipf 00:00:12	12
E	(42) tot (25)	5,10 tot 22,80	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 023.ipf 00:00:10	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(43)	4,40	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 023.ipf 00:00:08	12
E	(43) tot (42)	4,10 tot 5,10	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 023.ipf 00:00:06	
E	(48) tot (0)	0,00 tot 47,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 023.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(48) tot (43)	0,00 tot 4,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 023.ipf 00:00:02	
E	(48)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 023.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	024	Videopakketreferentie	024.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4216	Leiding 5937			Eindput M4185
800x800	1,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Vaar en moerverbinding	
d=1,98		Rond 300-300	d=1,80	
Leidinglengte = 50,23 m			Inspectielengte = 50,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok	
E	(0)	50,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 024.ipf 00:00:50	
E	(1)	49,70	BDA--	Algemene foto	024.ipf 00:00:44	
E	(1) tot (0)	49,40 tot 50,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 024.ipf 00:00:42	
E	(1)	49,10	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 024.ipf 00:00:40	12
E	(3)	47,50	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 024.ipf 00:00:36	12
E	(3)	47,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 024.ipf 00:00:34	12
E	(4) tot (2)	46,50 tot 48,50	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 024.ipf 00:00:32	08 - 04
E	(13)	37,50	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 024.ipf 00:00:30	12 - 12
E	(13)	37,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 024.ipf 00:00:28	12
E	(18)	32,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 024.ipf 00:00:26	12
E	(27)	23,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 024.ipf 00:00:24	12
E	(28)	22,80	BDA--	Algemene foto	024.ipf 00:00:22	
E	(32)	18,70	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 024.ipf 00:00:20	06
E	(37)	13,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 024.ipf 00:00:18	12

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(43)	7,10	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 024.ipf 00:00:16	12 - 12	421
E	(43)	7,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 024.ipf 00:00:14	12	
E	(48)	2,50	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 024.ipf 00:00:12	08	
E	(49)	1,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 024.ipf 00:00:10	12	
E	(50)	0,70	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 024.ipf 00:00:08	12 - 12	421
E	(50)	0,70	BBF-A- 2	Infiltratie	Doorzweten 024.ipf 00:00:06	08 - 04	
E	(50) tot (0)	0,00 tot 50,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 024.ipf 00:00:04	07 - 05	
E	(50) tot (1)	0,00 tot 49,40	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 024.ipf 00:00:02		
E	(50)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 024.ipf 00:00:00		

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	003	Videopakketreferentie	003.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4216		5938		M4218
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,98		Beton		Vaar en moerverbinding
Rond 300-300				d=1,70
Leidinglengte = 19,58 m		Inspectielengte = 19,40 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(20)	AEA--	Videopakketreferentie	003~G.ipf 00:00:30	
B	0,00	(20)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 003~G.ipf 00:00:30	
B	0,00 tot 5,70	(20) tot (14)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 003~G.ipf 00:00:32	
B	0,00 tot 5,70	(20) tot (14)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 003~G.ipf 00:00:34	08 - 04
B	1,30 tot 2,40	(18) tot (17)	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 003~G.ipf 00:00:36	08 - 04
B	2,00	(18)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 003~G.ipf 00:00:38	12
B	2,40 tot 4,90	(17) tot (15)	BBA-A-	3 Wortels	Een hoofdwortel 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 003~G.ipf 00:00:40	08 - 04
B	4,90 tot 5,70	(15) tot (14)	BBA-A-	4 Wortels	Een hoofdwortel 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 003~G.ipf 00:00:42	08 - 04
B	5,70	(14)	BDB--	Algemene opmerking	003~G.ipf 00:00:50	
E	(6)	13,70	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 003.ipf 00:00:28 wortels	
E	(7) tot (6)	12,30 tot 13,70	BBA-C-	4 Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 003.ipf 00:00:20	07 - 05
E	(8) tot (7)	11,30 tot 12,30	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 003.ipf 00:00:18	07 - 05
E	(9)	10,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 003.ipf 00:00:16	06
E	(10)	9,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 003.ipf 00:00:14	12

521m
(6 m.)

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(13)	6,80	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 003.ipf 00:00:12	12 - 12
E	(13)	6,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 003.ipf 00:00:10	12
E	(14)	5,90	BDA--	Algemene foto	003.ipf 00:00:08	
E	(15)	4,20	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 003.ipf 00:00:06	10
E	(20) tot (6)	0,00 tot 13,70	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 003.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(20) tot (6)	0,00 tot 13,70	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 003.ipf 00:00:02	
E	(20)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 003.ipf 00:00:00	502m (20 m.) 301130 (20 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	005	Videopakketreferentie	005.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4218		5939		M4220
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,69	Rond 300-300		d=1,77	
Leidinglengte = 34,68 m		Inspectielengte = 35,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(35)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 005.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 35,00	(35) tot (0)	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 005.ipf 00:00:02	08 - 04
B	0,00 tot 20,90	(35) tot (14)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 005.ipf 00:00:04	
B	0,80	(34)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 005.ipf 00:00:06	10
B	6,90	(28)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 005.ipf 00:00:08	06
B	9,60	(25)	BDA--	Algemene foto	005.ipf 00:00:10	
B	10,40	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 005.ipf 00:00:12	12
B	10,40	(25)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 005.ipf 00:00:14	12 - 12 421
B	14,00	(21)	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 005.ipf 00:00:16	
B	20,60	(14)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 005.ipf 00:00:18	12
B	20,90 tot 21,80	(14) tot (13)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 005.ipf 00:00:20	
B	21,20	(14)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 005.ipf 00:00:22	12
B	21,80 tot 35,00	(13) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 005.ipf 00:00:24	
B	22,20	(13)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 005.ipf 00:00:26	06

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	25,20	(10)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 005.ipf 00:00:28	02
B	27,30	(8)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 005.ipf 00:00:30	03
B	32,00	(3)	BDA--		Algemene foto 005.ipf 00:00:32	
B	35,00	(0)	BCE-A-		Eindknooppunt Rioolput 005.ipf 00:00:38	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	006	Videopakketreferentie	006.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4220	Leiding 5940			Eindput M4222
800x800	1,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,82	Rond 300-300		d=1,83	
Leidinglengte = 32,39 m		Inspectielengte = 32,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(32)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 006.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 2,20	(32) tot (30)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 006.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 32,50	(32) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 006.ipf 00:00:04	08 - 04
B	2,20 tot 17,10	(30) tot (15)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 006.ipf 00:00:06	
B	3,00	(30)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 006.ipf 00:00:08	12
B	6,60	(26)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 006.ipf 00:00:10	06
B	8,20	(24)	BDA--	Algemene foto	006.ipf 00:00:12	
B	10,10	(22)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 006.ipf 00:00:14	12
B	10,10	(22)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 006.ipf 00:00:16	12 - 12 441
B	10,10	(22)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 006.ipf 00:00:18	12
B	17,10 tot 26,40	(15) tot (6)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 006.ipf 00:00:20	
B	23,50	(9)	BDA--	Algemene foto	006.ipf 00:00:22	
B	24,20	(8)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 006.ipf 00:00:24	12
B	24,20	(8)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 006.ipf 00:00:26	12 - 12 421

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	25,30	(7)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 006.ipf 00:00:28	12
B	26,40 tot 32,50	(6) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 006.ipf 00:00:30	
B	31,00	(2)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 006.ipf 00:00:32	12
B	32,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 006.ipf 00:00:38	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	012	Videopakketreferentie	012.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4225		5943		M4227
800x800 Put niet zichtbaar aan maaiveld		1,00 m		800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		
		Vaar en moerverbinding		
d=1,90		Rond 300-300		d=1,92
Leidinglengte = 33,73 m			Inspectielengte = 27,20 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(34)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 012.ipf 00:00:00	502m (34 m.)
B	0,00 tot 21,90	(34) tot (12)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 012.ipf 00:00:02	08 - 04
B	0,00 tot 21,90	(34) tot (12)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 012.ipf 00:00:04	
B	0,80	(33)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 012.ipf 00:00:06	12
B	2,30	(31)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 012.ipf 00:00:08	01
B	3,30	(30)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 012.ipf 00:00:10	03
B	9,00	(25)	BDA--	Algemene foto	012.ipf 00:00:12	
B	11,90	(22)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 012.ipf 00:00:14	12
B	11,90	(22)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 012.ipf 00:00:16	12 521m (20 m.)
B	12,00	(22)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 012.ipf 00:00:18	12 - 12
B	12,40	(21)	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 012.ipf 00:00:20	10 - 12
B	13,40	(20)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 012.ipf 00:00:22	12
B	14,50 tot 16,70	(19) tot (17)	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 012.ipf 00:00:24	09 - 03

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	15,50	(18)	BBA-C- 3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 %	9 - 3
B	17,50 tot 21,60	(16) tot (12)	BBA-C- 4	Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 012.ipf 00:00:28	09 - 03
B	21,60 tot 21,90	(12) tot (12)	BBA-C- 5	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 012.ipf 00:00:30	09 - 03
B	21,90	(12)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 012.ipf 00:00:38 wortels	
				Ca. 7m. Van de leiding is niet geïnspecteerd		
E	(28)	5,30	BDB--	Algemene opmerking	012~G.ipf 00:01:06	
E	(28)	5,30	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 012~G.ipf 00:01:04 wortels	
E	(28)	5,30	BBA-C- 5	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 012~G.ipf 00:01:02	08 - 04
E	(30)	4,20	BBA-A- 3	Wortels	Een hoofdwortel 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 012~G.ipf 00:00:56	08 - 04
E	(32) tot (31)	2,20 tot 3,20	BBA-C- 4	Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 012~G.ipf 00:00:52	08 - 04
E	(32)	1,70	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 012~G.ipf 00:00:50	12
E	(32)	1,70	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 012~G.ipf 00:00:48	12
E	(33)	1,10	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 012~G.ipf 00:00:46	12
E	(34) tot (28)	0,00 tot 5,30	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 012~G.ipf 00:00:44	08 - 04
E	(34) tot (28)	0,00 tot 5,30	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 012~G.ipf 00:00:42	
E	(34)	0,00	AEA--	Videopakketreferentie	012~G.ipf 00:00:40	
E	(34)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 012~G.ipf 00:00:40	301130 (34 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	014	Videopakketreferentie	014.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4227		5945		M4228
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,92	Rond 300-300		d=1,92	
Leidinglengte = 12,37 m		Inspectielengte = 12,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(12)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 014.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 11,90	(12) tot (1)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 014.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 12,50	(12) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 014.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,90	(12)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 014.ipf 00:00:06	08 - 04
B	4,00	(8)	BDA--	Algemene foto	014.ipf 00:00:08	
B	4,50	(8)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 014.ipf 00:00:10	12
B	4,50	(8)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 014.ipf 00:00:12	12 - 12 421
B	7,10	(5)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 014.ipf 00:00:14	02
B	8,10	(4)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 014.ipf 00:00:16	08 - 04
B	9,10	(3)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 014.ipf 00:00:18	08 - 04
B	10,70	(2)	BDA--	Algemene foto	014.ipf 00:00:20	
B	11,10	(1)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 014.ipf 00:00:22	08 - 04
B	11,90 tot 12,50	(1) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 014.ipf 00:00:24	
B	12,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 014.ipf 00:00:30	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	015	Videopakketreferentie	015.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4228		5946		M4234
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,92	Rond 300-300		d=1,98	
Leidinglengte = 21,22 m		Inspectielengte = 21,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(22)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 015.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 2,10	(22) tot (19)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 015.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 21,50	(22) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 015.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,00	(20)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 015.ipf 00:00:06	12
B	2,10 tot 9,60	(19) tot (12)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 015.ipf 00:00:08	
B	4,70	(17)	BDA--	Algemene foto	015.ipf 00:00:10	
B	5,10	(16)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 015.ipf 00:00:12	12
B	5,10	(16)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 015.ipf 00:00:14	12 - 12 421
B	9,60 tot 21,50	(12) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 015.ipf 00:00:16	
B	11,40	(10)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 015.ipf 00:00:18	12
B	15,30	(6)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 015.ipf 00:00:20	12
B	18,50	(3)	BDA--	Algemene foto	015.ipf 00:00:22	
B	20,60	(1)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 015.ipf 00:00:24	12 - 12 411
B	20,60	(1)	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 015.ipf 00:00:26	08
B	21,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 015.ipf 00:00:32	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	021	Videopakketreferentie	021.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4238		5949		M4240
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,42	Rond 300-300		d=1,90	
Leidinglengte = 68,32 m		Inspectielengte = 68,70 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	68,70	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 021.ipf 00:00:54	
E	(4)	65,00	BDA--	Algemene foto	021.ipf 00:00:48	
E	(10) tot (0)	58,50 tot 68,70	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 021.ipf 00:00:46	07 - 05
E	(13)	55,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 021.ipf 00:00:44	12
E	(23)	46,10	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 021.ipf 00:00:42	08
E	(24)	44,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 021.ipf 00:00:40	12
E	(24)	44,20	BDA--	Algemene foto	021.ipf 00:00:38	
E	(36)	32,90	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 021.ipf 00:00:36	04
E	(37)	31,90	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 021.ipf 00:00:34	08 - 04
E	(37)	31,40	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 021.ipf 00:00:32	12 - 12 421
E	(37)	31,40	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 021.ipf 00:00:30	12
E	(37)	31,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 021.ipf 00:00:28	12
E	(38)	30,80	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 021.ipf 00:00:26	09
E	(39)	29,80	BBA-A- 3	Wortels	Een hoofdwortel 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 021.ipf 00:00:24	09 - 03 391

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(43)	25,60	BAB-B-A 4	Scheur	Scheur Axiaal 021.ipf 00:00:22	03
E	(46)	22,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 021.ipf 00:00:20	12
E	(48)	20,70	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 021.ipf 00:00:18	04
E	(49)	19,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 021.ipf 00:00:16	12
E	(58)	10,20	BDA--	Algemene foto	021.ipf 00:00:14	
E	(59)	9,40	BAB-B-A 4	Scheur	Scheur Axiaal 021.ipf 00:00:12	03
E	(62)	6,50	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 021.ipf 00:00:10	09
E	(67)	1,30	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 021.ipf 00:00:08	08
E	(67)	1,30	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 021.ipf 00:00:06	02
E	(69) tot (0)	0,00 tot 68,70	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 021.ipf 00:00:04	
E	(69) tot (10)	0,00 tot 58,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 021.ipf 00:00:02	07 - 05
E	(69)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 021.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OP DE PEELBERG Routine inspectie toestand 16-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	002	Videopakketreferentie	002.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M5066		Leiding 5995		Eindput M4216
800x800		1,00 m		800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=1,78		Rond 250-250		d=1,96
		Leidinglengte = 14,48 m		Inspectielengte = 14,30 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(14)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 002.ipf 00:00:00	502m (15 m.)
B	0,00 tot 5,30	(14) tot (9)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 002.ipf 00:00:02	08 - 04
B	0,00 tot 14,30	(14) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 002.ipf 00:00:04	
B	0,90	(13)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 002.ipf 00:00:06	12 - 12
B	0,90	(13)	BAC-A-	2 Breuk/instorting	Breuk 002.ipf 00:00:08	12 - 12
B	5,30 tot 8,30	(9) tot (6)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 002.ipf 00:00:10	12
B	6,50	(8)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 002.ipf 00:00:12	
B	6,60	(8)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 002.ipf 00:00:14	12 - 12
B	6,60	(8)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 002.ipf 00:00:16	12
B	8,30 tot 10,00	(6) tot (4)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 002.ipf 00:00:20	08 - 04
B	8,50 tot 9,90	(6) tot (4)	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 002.ipf 00:00:18	
B	10,00 tot 13,80	(4) tot (1)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 002.ipf 00:00:24	
B	12,60 tot 14,30	(2) tot (0)	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 002.ipf 00:00:26	09 - 03

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	13,10	(1)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 002.ipf 00:00:28	12 - 12
B	13,40	(1)	BDA--	Algemene foto	002.ipf 00:00:30	
B	13,80 tot 14,30	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 002.ipf 00:00:32	
B	14,30	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 002.ipf 00:00:40	301120 (14 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OUDE MONTFORTERWEG Routine inspectie toestand 21-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	125	Videopakketreferentie	125.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4108		5896		M4110
1000x1000		1,00 m		1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=5,34		Rond 600-600		d=5,15
Leidinglengte = 54,44 m		Inspectielengte = 54,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(54)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 125.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 53,70	(54) tot (1)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 125.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 54,50	(54) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 125.ipf 00:00:04	08 - 04
B	4,30	(50)	BDA--	Algemene foto	125.ipf 00:00:06	
B	4,80	(50)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 125.ipf 00:00:08	12
B	18,10	(36)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 125.ipf 00:00:10	12
B	21,60	(33)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 125.ipf 00:00:12	10
B	21,80	(33)	BAB-B-A	4 Scheur	Scheur Axiaal 125.ipf 00:00:14	12
B	22,10	(32)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 125.ipf 00:00:16	12
B	22,30	(32)	BAB-B-A	4 Scheur	Scheur Axiaal 125.ipf 00:00:18	12
B	38,90 tot 39,80	(16) tot (15)	BAB-C-A	5 Scheur	Breuk Axiaal 125.ipf 00:00:20	12
B	39,30	(15)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 125.ipf 00:00:22	12
B	46,90	(8)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 125.ipf 00:00:26	02
B	51,40	(3)	BDA--	Algemene foto	125.ipf 00:00:28	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	53,70 tot 54,50	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 125.ipf 00:00:30	
B	54,50	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 125.ipf 00:00:36	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OUDE MONTFORTERWEG Routine inspectie toestand 21-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	126	Videopakketreferentie	126.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4110		Leiding 5898		Eindput M4256
1000x1000		1,00 m		1250x1250
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=5,15		Rond 600-600		d=3,21
		Leidinglengte = 62,50 m		Inspectielengte = 62,00 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(62)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 126.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 62,00	(62) tot (0)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 126.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 62,00	(62) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 126.ipf 00:00:04	08 - 04
B	8,20	(54)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 126.ipf 00:00:06	02
B	9,60	(52)	BDA--	Algemene foto	126.ipf 00:00:08	
B	13,20 tot 14,20	(49) tot (48)	BAB-C-A	5 Scheur	Breuk Axiaal 126.ipf 00:00:10	12
B	13,70	(48)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 126.ipf 00:00:12	12
B	20,30	(42)	BAF-B-A	2 Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 126.ipf 00:00:16	10
B	27,40 tot 28,20	(35) tot (34)	BAB-B-A	4 Scheur	Scheur Axiaal 126.ipf 00:00:18	12
B	28,20	(34)	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 126.ipf 00:00:22	12
B	32,90	(29)	BDA--	Algemene foto	126.ipf 00:00:24	
B	41,60	(20)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:26	04
B	44,10	(18)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 126.ipf 00:00:28	12
B	44,70	(17)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:30	08 - 12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	47,70	(14)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:32	12 - 05
B	48,70	(13)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:34	08 - 12
B	49,70	(12)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:36	12 - 05
B	50,70	(11)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:38	08
B	56,80	(5)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:40	12 - 04
B	57,80	(4)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:42	08 - 04
B	59,80	(2)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 126.ipf 00:00:44	04
B	62,00	(0)	BCE-A-		Eindknooppunt Rioolput 126.ipf 00:00:50	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OUDE ROERMONDSEWEG Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	172	Videopakketreferentie	172.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4303		5772		H4304
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,78	Rond 300-300		d=2,03	
Leidinglengte = 11,08 m		Inspectielengte = 11,00 m		

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK OUDE ROERMONDSEWEG Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	173	Videopakketreferentie	173.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4304		5773		H4305
800x800		1,00 m		1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=2,03	Rond 400-400		d=2,16	
Leidinglengte = 6,40 m		Inspectielengte = 5,70 m		

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK PASTOOR DREHMANNSTRAAT Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	163	Videopakketreferentie	163.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4292		5763		H4293
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,48	Rond 300-300		d=1,63	
Leidinglengte = 39,07 m			Inspectielengte = 39,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	39,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 163.ipf 00:00:50	
E	(3) tot (1)	36,70 tot 38,60	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 163.ipf 00:00:42	05 - 07 521m (3 m.)
E	(4) tot (0)	35,50 tot 39,50	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 163.ipf 00:00:40	08 - 04
E	(6)	33,30	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 163.ipf 00:00:38	12 - 12 421
E	(6)	33,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 163.ipf 00:00:36	12
E	(12)	27,30	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 163.ipf 00:00:34	12
E	(12)	27,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 163.ipf 00:00:32	12
E	(13)	26,70	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 163.ipf 00:00:30	06
E	(17)	22,90	BAF-E-C	4 Oppervlakteschade	Ontbrekende toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 163.ipf 00:00:28	08 - 12
E	(17)	22,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 163.ipf 00:00:26	12
E	(18)	21,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 163.ipf 00:00:24	12
E	(19)	20,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 163.ipf 00:00:22	12
E	(24)	15,20	BDA--	Algemene foto	163.ipf 00:00:20	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(27) tot (0)	12,90 tot 39,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 163.ipf 00:00:18	
E	(28)	11,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 163.ipf 00:00:16	12 - 12 421
E	(28)	11,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 163.ipf 00:00:14	12
E	(29) tot (27)	10,60 tot 12,90	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 163.ipf 00:00:12	
E	(31)	8,50	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 163.ipf 00:00:10	04
E	(34)	5,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 163.ipf 00:00:08	12
E	(39)	0,60	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 163.ipf 00:00:06	12 - 12 411
E	(40) tot (4)	0,00 tot 35,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 163.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(40) tot (29)	0,00 tot 10,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 163.ipf 00:00:02	
E	(40)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 163.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK PASTOOR DREHMANNSSTRAAT Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	164	Videopakketreferentie	164.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4293		5764		H4294
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,62		d=1,62		
Rond 300-300				
Leidinglengte = 41,17 m		Inspectielengte = 41,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(29)	12,40	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 164.ipf 00:00:30	10
E	(30)	11,40	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 164.ipf 00:00:28	06
E	(31)	10,40	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 164.ipf 00:00:26	12
E	(33)	8,80	BAH-E-	5	Defectieve aansluiting De aansluitende buis is geblokkeerd 164.ipf 00:00:24 50%	12
E	(33)	8,80	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 164.ipf 00:00:22	12
E	(33)	8,80	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 164.ipf 00:00:20	12
E	(33)	8,40	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 164.ipf 00:00:18	03
E	(33) tot (13)	8,30 tot 28,20	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 164.ipf 00:00:16	
E	(34)	7,90	BCA-A-B		Aansluiting Samenkomst Afgesloten aansluiting 164.ipf 00:00:14	12
E	(35)	6,30	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 164.ipf 00:00:12	12
E	(36) tot (33)	5,90 tot 8,30	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 164.ipf 00:00:10	
E	(36)	5,30	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 164.ipf 00:00:08	12 - 05
E	(37)	4,30	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 164.ipf 00:00:06	08 - 04
E	(42) tot (0)	0,00 tot 41,50	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 164.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(42) tot (36)	0,00 tot 5,90	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 164.ipf 00:00:02	
E	(42)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 164.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK PASTOOR DREHMANNSTRAAT Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	167	Videopakketreferentie	167.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4295		5767		H4296
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,44	Rond 300-300			d=1,56
Leidinglengte = 41,07 m		Inspectielengte = 41,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	41,20	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 167.ipf 00:00:42	
E	(1)	40,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 167.ipf 00:00:36	12 - 12 411
E	(1) tot (0)	40,20 tot 41,20	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 167.ipf 00:00:34	
E	(2)	39,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 167.ipf 00:00:32	12
E	(2)	38,80	BDA--	Algemene foto	167.ipf 00:00:30	
E	(6) tot (1)	35,10 tot 40,20	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 167.ipf 00:00:28	
E	(7)	34,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 167.ipf 00:00:26	12
E	(13)	28,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 167.ipf 00:00:24	12
E	(17)	24,20	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 167.ipf 00:00:22	12
E	(17)	24,20	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 167.ipf 00:00:20	12
E	(20)	21,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 167.ipf 00:00:18	12
E	(25)	16,00	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 167.ipf 00:00:16	12 - 12
E	(25)	16,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 167.ipf 00:00:14	12
E	(31)	9,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 167.ipf 00:00:12	12
E	(32)	9,50	BDA--	Algemene foto	167.ipf 00:00:10	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(36)	4,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 167.ipf 00:00:08	12
E	(41)	0,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 167.ipf 00:00:06	12 - 12 411
E	(41) tot (0)	0,00 tot 41,20	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 167.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(41) tot (6)	0,00 tot 35,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 167.ipf 00:00:02	
E	(41)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 167.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK PASTOOR DREHMANNSTRAAT Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	168	Videopakketreferentie	168.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4296		5768		H4302
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,56	Rond 300-300			d=1,45
Leidinglengte = 40,04 m		Inspectielengte = 40,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	40,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 168.ipf 00:00:40	
E	(1)	39,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 168.ipf 00:00:34	12 - 12 411
E	(4)	36,60	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 168.ipf 00:00:32	12
E	(5)	35,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 168.ipf 00:00:30	12
E	(10) tot (0)	30,50 tot 40,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 168.ipf 00:00:28	
E	(11)	29,10	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 168.ipf 00:00:26	11
E	(12)	28,80	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 168.ipf 00:00:24	10
E	(12) tot (10)	28,30 tot 30,50	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 168.ipf 00:00:22	
E	(12)	28,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 168.ipf 00:00:20	12
E	(13)	27,70	BDA--	Algemene foto	168.ipf 00:00:18	
E	(24)	16,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 168.ipf 00:00:16	12
E	(32)	8,70	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 168.ipf 00:00:14	12
E	(32) tot (12)	8,10 tot 28,30	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 168.ipf 00:00:12	
E	(33)	7,90	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 168.ipf 00:00:10	12
E	(33)	7,50	BDA--	Algemene foto	168.ipf 00:00:08	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(39) tot (32)	1,50 tot 8,10	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 168.ipf 00:00:06	
E	(40) tot (0)	0,00 tot 40,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 168.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(40) tot (39)	0,00 tot 1,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 168.ipf 00:00:02	
E	(40)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 168.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK PASTOOR DREHMANNSSTRAAT Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	169	Videopakketreferentie	169.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H4298	Leiding 5769			Eindput H4299
800x800	1,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Vaar en moerverbinding	
d=1,55		Rond 300-300	d=1,56	
Leidinglengte = 40,13 m			Inspectielengte = 39,90 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(40)	AEA--	Videopakketreferentie	169~G.ipf 00:00:50	
B	0,00	(40)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 169~G.ipf 00:00:50	
B	0,00 tot 6,80	(40) tot (33)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 169~G.ipf 00:00:52	
B	0,00 tot 6,80	(40) tot (33)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 169~G.ipf 00:00:54	08 - 04
B	3,40	(37)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 169~G.ipf 00:00:56	06
B	6,80	(33)	BDB--	Algemene opmerking	169~G.ipf 00:01:02	
E	(7)	33,10	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 169.ipf 00:00:48 instekende inlaat	
E	(7)	33,10	BAG--	5 Instekende inlaat	insteeklengte > 25 % van de leidinghoogte 169.ipf 00:00:46	12
E	(7)	33,10	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 169.ipf 00:00:44	12 - 12 431
E	(7)	33,10	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 169.ipf 00:00:42	12
E	(7)	33,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 169.ipf 00:00:40	12
E	(12)	28,00	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 169.ipf 00:00:34	12 - 12 421
E	(12)	28,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 169.ipf 00:00:32	12
E	(13)	27,50	BDA--	Algemene foto	169.ipf 00:00:30	
E	(17)	22,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 169.ipf 00:00:28	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(18)	22,00	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 169.ipf 00:00:26	12
E	(18)	22,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 169.ipf 00:00:24	12
E	(20) tot (7)	19,80 tot 33,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 169.ipf 00:00:22	
E	(21)	19,40	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 169.ipf 00:00:20	12
E	(27) tot (20)	13,20 tot 19,80	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 169.ipf 00:00:18	
E	(29)	10,80	BBD-C- 3	Binnendringen van grond	Fijn materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=15 % 169.ipf 00:00:16	12
E	(29)	10,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 169.ipf 00:00:14	12
E	(30)	9,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 169.ipf 00:00:12	12
E	(31)	9,40	BDA--	Algemene foto	169.ipf 00:00:10	
E	(36)	3,70	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 169.ipf 00:00:08	12 - 12
E	(36)	3,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 169.ipf 00:00:06	12
E	(40) tot (7)	0,00 tot 33,10	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 169.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(40) tot (27)	0,00 tot 13,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 169.ipf 00:00:02	
E	(40)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 169.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK PASTOOR DREHMANNSSTRAAT Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	170	Videopakketreferentie	170.ipf	
Tekeningnr.	39030099_06	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4299		5770		H4302
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,56	Rond 300-300			d=1,49
Leidinglengte = 41,21 m		Inspectielengte = 41,30 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok	
E	(0)	41,30	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 170.ipf 00:00:36	
E	(2)	39,30	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 170.ipf 00:00:30	12 - 12 421
E	(2)	39,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 170.ipf 00:00:28	12
E	(4)	37,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 170.ipf 00:00:26	12
E	(5)	36,30	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 170.ipf 00:00:24	12 - 12 421
E	(5)	36,30	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 170.ipf 00:00:22	12
E	(5)	36,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 170.ipf 00:00:20	12
E	(14)	27,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 170.ipf 00:00:18	12
E	(15)	26,70	BDA--	Algemene foto	170.ipf 00:00:16	
E	(26)	15,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 170.ipf 00:00:14	12
E	(27)	14,50	BAI-Z- 3	Indringend afdichtingsmateriaal	Andere afdichting 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=15 % 170.ipf 00:00:12 voegenkit	12
E	(31)	10,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 170.ipf 00:00:10	12
E	(32)	9,50	BDA--	Algemene foto	170.ipf 00:00:08	
E	(40)	1,30	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 170.ipf 00:00:06	06

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(41) tot (0)	0,00 tot 41,30	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 170.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(41) tot (0)	0,00 tot 41,30	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 170.ipf 00:00:02	
E	(41)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 170.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 20-2-2019	Opdrachtgever		Gem. Roermond	
	Opdrachtid/Inspecteur		39030099B	G. Stapper
	Soort inspectie		Rijdende camera	Gereinigd
	Bemalingsgebied		HERTEN	
Strengref.	85	Videopakketreferentie	85.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_02	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08043		1858		08044
1000x1000		1,00 m		1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=2,47	Ei [b x h] 700x1050		d=2,53	
Leidinglengte = 38,06 m		Inspectielengte = 38,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	38,20	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 85.ipf 00:00:34	
E	(2)	36,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 85.ipf 00:00:28	01
E	(9)	29,60	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 85.ipf 00:00:26	11
E	(10)	28,50	BDA--	Algemene foto	85.ipf 00:00:24	
E	(17)	21,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 85.ipf 00:00:22	12
E	(17)	20,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 85.ipf 00:00:20	12
E	(27)	11,40	BBF-A- 2	Infiltratie	Doorzweten 85.ipf 00:00:18	07 - 05
E	(28)	10,30	BDA--	Algemene foto	85.ipf 00:00:16	
E	(29)	9,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 85.ipf 00:00:14	12
E	(31)	6,80	BAG-- 1	Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 85.ipf 00:00:12	12
E	(31)	6,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 85.ipf 00:00:10	12
E	(37)	1,60	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 85.ipf 00:00:08	12
E	(37)	1,30	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 85.ipf 00:00:06	09 - 04 391
E	(38) tot (0)	0,00 tot 38,20	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 85.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(38) tot (0)	0,00 tot 38,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 85.ipf 00:00:02	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(38)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 85.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 20-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	30	Videopakketreferentie	30.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08044		1859		08046
1000x1000		1,00 m		1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=2,53	Ei [b x h] 700x1050		d=2,63	
Leidinglengte = 44,01 m		Inspectielengte = 44,10 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	44,10	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 30.ipf 00:01:10	
E	(2)	42,50	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:01:04	08 - 04
E	(3)	41,50	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:01:02	09 - 04
E	(3)	40,60	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:01:00	11
E	(4)	40,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 30.ipf 00:00:58	12
E	(4)	39,70	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 30.ipf 00:00:56	01
E	(5)	39,50	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:54	11
E	(5)	38,60	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:52	03
E	(7)	37,50	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:50	09
E	(8)	36,50	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:48	03
E	(9)	35,50	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:46	10
E	(9)	34,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 30.ipf 00:00:44	01
E	(10)	34,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 30.ipf 00:00:42	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(11)	33,50	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:40	09
E	(12)	32,50	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:38	09
E	(13)	31,40	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:36	09 - 03
E	(14)	30,50	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:34	08 - 04
E	(15)	29,50	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:32	03
E	(16)	28,50	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:30	09 - 03
E	(17)	27,50	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:28	09 - 03
E	(18)	26,50	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:26	03
E	(19)	25,50	BBA-B-	2	Wortels Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:24	03
E	(20)	24,50	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:22	03
E	(20) tot (0)	23,60 tot 44,10	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 30.ipf 00:00:20	
E	(22)	21,90	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 30.ipf 00:00:18	12
E	(27)	17,30	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 30.ipf 00:00:16	12
E	(33)	11,40	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 30.ipf 00:00:14	12
E	(34)	9,70	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 30.ipf 00:00:12	12
E	(36)	8,30	BDA--		Algemene foto 30.ipf 00:00:10	
E	(38)	6,30	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 30.ipf 00:00:08	10 - 03
E	(40)	4,40	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 30.ipf 00:00:06	02 - 04
E	(44) tot (0)	0,00 tot 44,10	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 30.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(44) tot (20)	0,00 tot 23,60	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 30.ipf 00:00:02	
E	(44)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 30.ipf 00:00:00	

521m
(20 m.)

521

521

502m
(45 m.)
301380
(44 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 15-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	31	Videopakketreferentie	31.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08046		1860		08048
1000x1000		1,00 m		1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=2,63	Ei [b x h] 700x1050		d=3,04	
Leidinglengte = 33,07 m		Inspectielengte = 33,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	33,20	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 31.ipf 00:01:08	
E	(4)	29,50	BDA--	Algemene foto	31.ipf 00:01:02	
E	(5)	28,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 31.ipf 00:01:00	01
E	(5)	28,20	BBC-C-	1 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal Verminder dwarsdoorsnede <= 5% 31.ipf 00:00:58 specie	06
E	(5)	28,20	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 31.ipf 00:00:56	12
E	(6)	26,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 31.ipf 00:00:54	12
E	(9)	24,70	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 31.ipf 00:00:52	12
E	(9)	24,70	BAH-E-	5 Defectieve aansluiting	De aansluitende buis is geblokkeerd 31.ipf 00:00:50 75%	12
E	(9)	24,70	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 31.ipf 00:00:48	12
E	(9)	24,50	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:46	02
E	(12)	21,50	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:44	10
E	(12)	21,50	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:42	02
E	(13)	20,50	BBA-A-	3 Wortels	Een hoofdwortel 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 31.ipf 00:00:40	10
E	(14)	19,10	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 31.ipf 00:00:38	12

INSPECTIEGEGEVENS							
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving			Klok
E	(14)	19,10	BAH-E- 5	Defectieve aansluiting	De aansluitende buis is geblokkeerd 31.ipf 00:00:36 75%	12	471 (1 m.)
E	(14)	19,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 31.ipf 00:00:34	12	
E	(15)	18,50	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:32	02	
E	(16)	17,50	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:30	02 - 03	
E	(17)	16,50	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:28	03	
E	(19)	14,40	BDA--	Algemene foto	31.ipf 00:00:26		
E	(20)	13,50	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:24	02	
E	(22)	11,40	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:22	10	
E	(24)	9,50	BBA-C- 3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 31.ipf 00:00:20	08 - 04	
E	(25)	8,50	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:18	08	
E	(26)	7,40	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:16	09 - 03	
E	(28)	5,40	BBA-A- 2	Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:14	09	
E	(29)	4,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 31.ipf 00:00:12	12	
E	(31)	2,40	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:10	09	
E	(31)	1,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 31.ipf 00:00:08	12	
E	(33)	0,50	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 31.ipf 00:00:06 put/buisaansluiting	09 - 03	521m (25 m.)
E	(33) tot (0)	0,00 tot 33,20	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 31.ipf 00:00:04	08 - 04	
E	(33) tot (0)	0,00 tot 33,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 31.ipf 00:00:02		
E	(33)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 31.ipf 00:00:00		502m (34 m.) 301380 (33 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 15-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	32	Videopakketreferentie	32.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08048		1861		08050
1000x1000		1,00 m		1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=3,04	Ei [b x h] 800x1200		d=3,28	
Leidinglengte = 16,13 m		Inspectielengte = 16,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(16)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 32.ipf 00:00:00	502m (17 m.)
B	0,00 tot 16,20	(16) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 32.ipf 00:00:02	08 - 04
B	0,00 tot 16,20	(16) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 32.ipf 00:00:04	
B	0,00 tot 16,20	(16) tot (0)	BBB-B-	1 Aangehechte afzettingen	Vet Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 32.ipf 00:00:06	09 - 03
B	3,40	(13)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 32.ipf 00:00:08	02
B	4,40	(12)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 32.ipf 00:00:10	09 - 03
B	5,40	(11)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 32.ipf 00:00:12	09 - 03
B	6,50	(10)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 32.ipf 00:00:14	09
B	7,30	(9)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 32.ipf 00:00:16	01
B	7,50	(9)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 32.ipf 00:00:18	02
B	8,40	(8)	BDA--	Algemene foto	32.ipf 00:00:20	12
B	11,50	(5)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 32.ipf 00:00:22	
B	13,50	(3)	BBA-C-	4 Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 % 32.ipf 00:00:24	09 - 04

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	14,50	(2)	BBA-C- 5	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 32.ipf 00:00:26	09 - 03
B	16,20	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 32.ipf 00:00:34	-1 (16 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 15-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	33	Videopakketreferentie	33.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08210		1945		08412
1250x1250		2,00 m		1250x1250
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,98	Rond 800-800		d=2,75	
Leidinglengte = 39,73 m		Inspectielengte = 36,30 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(40)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 33.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 36,30	(40) tot (3)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 33.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 36,30	(40) tot (3)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 33.ipf 00:00:04	08 - 04
B	2,40	(37)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 33.ipf 00:00:06	06
B	6,90	(33)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 33.ipf 00:00:08	12
B	11,70	(28)	BDA--	Algemene foto	33.ipf 00:00:10	
B	12,90	(27)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 33.ipf 00:00:12	12
B	19,10	(21)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 33.ipf 00:00:14	12
B	25,20	(15)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 33.ipf 00:00:16	12
B	33,30	(6)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 33.ipf 00:00:18	12
B	33,70	(6)	BDA--	Algemene foto	33.ipf 00:00:20	
B	35,30	(4)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 33.ipf 00:00:22	12
B	35,60 tot 36,30	(4) tot (3)	BBC-C-	5 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 33.ipf 00:00:24 specie	09 - 03
B	36,30	(3)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 33.ipf 00:00:32 specie	
B	36,30	(3)	BDB--	Algemene opmerking	33.ipf 00:00:34 verdeckte put of opzettelijk dicht gezet	

INSPECTIEGEGEVENS					
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving	Klok
				Ca. 3m. Van de leiding is niet geïnspecteerd	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 15-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	34	Videopakketreferentie	34.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08416		2046		08418
1250x1250		2,00 m		1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
d=2,58		Beton	Mof en spieverbinding	d=4,05
Rond 800-800				
Leidinglengte = 30,23 m		Inspectielengte = 7,30 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
				Een gedeelte (23m.) van de leiding is niet geïnspecteerd		
E	(23)	7,30	BDB--	Algemene opmerking	34.ipf 00:00:22 verdekte put of opzettelijk dicht gezet	
E	(23)	7,30	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 34.ipf 00:00:20 specie	
E	(23)	7,30	BBC-C-	5 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 34.ipf 00:00:18 specie	08 - 04 531m (25 m.)
E	(23)	7,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 34.ipf 00:00:12	12
E	(25)	5,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 34.ipf 00:00:10	12
E	(26)	4,20	BDA--	Algemene foto	34.ipf 00:00:08	
E	(27)	3,40	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 34.ipf 00:00:06	02
E	(30) tot (23)	0,00 tot 7,30	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 34.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(30) tot (23)	0,00 tot 7,30	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 34.ipf 00:00:02	
E	(30)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 34.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 15-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	35	Videopakketreferentie	35.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08418		2047		08050
1000x1000		1,00 m		1000x1000
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=4,16	Ei [b x h] 800x1200		d=3,31	
Leidinglengte = 46,43 m		Inspectielengte = 46,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(46)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 35.ipf 00:00:00	502m (46 m.)
B	0,00 tot 46,00	(46) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 35.ipf 00:00:02	08 - 04
B	0,00 tot 46,00	(46) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 35.ipf 00:00:04	
B	3,40	(43)	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 35.ipf 00:00:06	12 - 02 521m (40 m.)
B	5,30	(41)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:08	12 - 02
B	6,20	(40)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:10	12
B	7,30	(39)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:12	09 - 12
B	8,30	(38)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:14	03
B	9,30	(37)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:16	03
B	9,70	(36)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 35.ipf 00:00:18	12
B	10,30	(36)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:20	08 - 04
B	10,30	(36)	BDA--	Algemene foto	35.ipf 00:00:22	10 - 11
B	11,20	(35)	BBA-A-	2 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:24	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	14,30	(32)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:26	01
B	16,80	(29)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 35.ipf 00:00:28	12
B	16,80	(29)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:30	12
B	17,30	(29)	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:32	08
B	18,30	(28)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:34	09
B	19,40	(27)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:36	10
B	20,30	(26)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:38	12 - 03
B	21,40	(25)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:40	03
B	22,30	(24)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:42	09
B	23,40	(23)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:44	12 - 01
B	24,40	(22)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:46	02
B	27,30	(19)	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 35.ipf 00:00:48	12
B	27,30	(19)	BAH-E-	5	Defectieve aansluiting De aansluitende buis is geblokkeerd 35.ipf 00:00:50 100%	12
B	27,30	(19)	BBA-C-	4	Wortels Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <=50 % 35.ipf 00:00:52	12
B	29,40	(17)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:54	09 - 01
B	30,40	(16)	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:56	02
B	31,40	(15)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:00:58	09
B	31,80	(14)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 35.ipf 00:01:00	12
B	32,40	(14)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:01:02	09 - 03
B	33,30	(13)	BDA--		Algemene foto 35.ipf 00:01:04	
B	34,40	(12)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:01:06	09
B	34,40	(12)	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:01:08	02
B	35,90	(10)	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 35.ipf 00:01:10	12
B	36,40	(10)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:01:12	09 - 03

471
(1 m.)

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	37,50	(8)	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:01:14	03
B	41,50	(4)	BDA--	Algemene foto	35.ipf 00:01:16	
B	42,70	(3)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 35.ipf 00:01:18	12
B	43,50	(2)	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 35.ipf 00:01:20	09
B	46,00	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 35.ipf 00:01:26	-1 (46 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 11-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	36	Videopakketreferentie	36.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08418		2048		08420
1000x1000		1,00 m		1250x1250
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=4,16		Ei [b x h] 800x1200		d=4,25
Leidinglengte = 3,58 m		Inspectielengte = 4,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(4)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 36.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 4,00	(4) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 36.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 4,00	(4) tot (0)	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 36.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,20	(3)	BDA--	Algemene foto	36.ipf 00:00:06	
B	4,00	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 36.ipf 00:00:12	

-1
(4 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 11-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	37	Videopakketreferentie	37.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08420		2049		08422
1250x1250		1,00 m		1250x1250
Dikte = 0,00 mm				
d=4,25		Beton	Vaar en moerverbinding	d=5,02
Ei [b x h] 800x1200				
Leidinglengte = 56,86 m		Inspectielengte = 52,60 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(57)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 37.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 17,80	(57) tot (39)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 37.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 17,80	(57) tot (39)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 37.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,30	(56)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:06	09 - 03
B	1,30	(56)	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 37.ipf 00:00:08	07 - 05
B	2,30	(55)	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 37.ipf 00:00:10	07 - 05
B	2,30	(55)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:12	08 - 04
B	2,40	(54)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 37.ipf 00:00:14	12
B	4,40	(52)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:16	08 - 10
B	8,40	(48)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:18	11
B	9,40	(47)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:20	01
B	10,50	(46)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:22	03 - 09
B	10,80	(46)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 37.ipf 00:00:24	12
B	12,30	(45)	BDA--	Algemene foto	37.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	14,60	(42)	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:28	01
B	15,60	(41)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:30	08 - 12
B	16,60	(40)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37.ipf 00:00:32	12 - 05
B	17,60	(39)	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 37.ipf 00:00:34	03 - 05
B	17,80	(39)	BDC-A-		Inspectie afgebroken Belemmering 37.ipf 00:00:40 wortels	
				Ca. 4m. Van de leiding is niet geïnspecteerd		
E	(22)	34,80	BDB--		Algemene opmerking 37~G.ipf 00:01:16	
E	(22)	34,80	BDC-A-		Inspectie afgebroken Belemmering 37~G.ipf 00:01:14 wortels	
E	(22)	34,80	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 37~G.ipf 00:01:12	02 - 10
E	(23)	33,80	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37~G.ipf 00:01:06	09 - 04
E	(24)	32,70	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37~G.ipf 00:01:04	08 - 04
E	(24)	32,70	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 37~G.ipf 00:01:02	12
E	(25)	31,70	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37~G.ipf 00:01:00	10 - 04
E	(33)	23,60	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 37~G.ipf 00:00:58	12
E	(38)	19,10	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 37~G.ipf 00:00:56	12
E	(44)	13,20	BDA--		Algemene foto 37~G.ipf 00:00:54	
E	(52) tot (48)	5,00 tot 9,30	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 37~G.ipf 00:00:50	08 - 04
E	(55) tot (52)	1,50 tot 5,00	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 37~G.ipf 00:00:48	08 - 10
E	(57) tot (22)	0,00 tot 34,80	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 37~G.ipf 00:00:46	08 - 04
E	(57) tot (22)	0,00 tot 34,80	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 37~G.ipf 00:00:44	
E	(57)	0,00	AEA--		Videopakketreferentie 37~G.ipf 00:00:42	
E	(57)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 37~G.ipf 00:00:42	
						521m (50 m.)
						502m (56 m.) -1 (57 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERDERWEG Routine inspectie toestand 11-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	38	Videopakketreferentie	38.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_01	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08422		Leiding 2050		Eindput 08424
1250x1250		1,00 m		2000x2000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=5,02		Ei [b x h] 800x1200		d=5,54
		Leidinglengte = 50,87 m		Inspectielengte = 40,70 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(51)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 38.ipf 00:00:00	502m (51 m.)
B	0,00 tot 28,30	(51) tot (23)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 38.ipf 00:00:02	08 - 04
B	0,00 tot 28,30	(51) tot (23)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 38.ipf 00:00:04	
B	1,50	(49)	BBA-C-	4 Wortels	Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 % 38.ipf 00:00:06	08 - 04 521m (45 m.)
B	2,50 tot 4,40	(48) tot (46)	BBA-C-	3 Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 38.ipf 00:00:08	08 - 04
B	7,10	(44)	BDA--	Algemene foto	38.ipf 00:00:12	
B	8,80	(42)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 38.ipf 00:00:14	12
B	11,40	(39)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38.ipf 00:00:16	08 - 04
B	11,60	(39)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 38.ipf 00:00:18	12
B	13,40	(37)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38.ipf 00:00:20	08 - 04
B	14,50	(36)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38.ipf 00:00:22	08 - 10
B	15,50	(35)	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38.ipf 00:00:24	08 - 10
B	20,50	(30)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 38.ipf 00:00:26	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	20,50	(30)	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 38.ipf 00:00:28	12
B	20,80	(30)	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 38.ipf 00:00:30	12
B	25,70	(25)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38.ipf 00:00:32	02 - 05
B	26,70	(24)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38.ipf 00:00:34	03 - 05
B	27,70	(23)	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38.ipf 00:00:36	03 - 05
B	28,30	(23)	BDC-A-		Inspectie afgebroken Belemmering 38.ipf 00:00:42 wortels	
				Ca. 10m. Van de leiding is niet geïnspecteerd		
E	(38)	12,40	BDB--		Algemene opmerking 38-G.ipf 00:01:18	
E	(38)	12,40	BDC-A-		Inspectie afgebroken Belemmering 38-G.ipf 00:01:16 wortels	
E	(38)	12,40	BBA-C-	4	Wortels Complexe massa wortels 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 % 38-G.ipf 00:01:14	08 - 04
E	(38)	12,40	BCA-A-A		Samenkomst Open aansluiting 38-G.ipf 00:01:12	12
E	(39)	11,80	BBA-C-	3	Wortels Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 % 38-G.ipf 00:01:06	08 - 04
E	(40)	10,80	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38-G.ipf 00:01:04	08 - 04
E	(41)	9,80	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38-G.ipf 00:01:02	08 - 10
E	(42)	8,80	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38-G.ipf 00:01:00	09
E	(43)	7,80	BBA-C-	2	Wortels Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38-G.ipf 00:00:58	08 - 11
E	(44)	6,80	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38-G.ipf 00:00:56	08 - 10
E	(45)	5,80	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38-G.ipf 00:00:54	09
E	(47)	3,80	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38-G.ipf 00:00:52	09
E	(48)	2,90	BBA-A-	2	Wortels Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 38-G.ipf 00:00:50	10
E	(51) tot (38)	0,00 tot 12,40	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 38-G.ipf 00:00:48	08 - 04
E	(51) tot (38)	0,00 tot 12,40	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 38-G.ipf 00:00:46	
E	(51)	0,00	AEA--		Videopakketreferentie 38-G.ipf 00:00:44	
E	(51)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 38-G.ipf 00:00:44	

-1
(51 m.)

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERMONDSESTRAAT (HERTEN) Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	190	Videopakketreferentie	190.ipf	
Tekeningnr.	39030099_07	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4332		5791		H4333
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,28	Rond 300-300			d=2,48
Leidinglengte = 50,51 m		Inspectielengte = 50,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	50,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 190.ipf 00:01:06	
E	(2)	48,10	BDA--	Algemene foto	190.ipf 00:01:00	
E	(4) tot (0)	46,10 tot 50,50	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 190.ipf 00:00:58	
E	(7)	43,80	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 190.ipf 00:00:56	12
E	(8) tot (4)	42,00 tot 46,10	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 190.ipf 00:00:54	
E	(13)	37,90	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 190.ipf 00:00:52	12 - 12 421
E	(13)	37,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 190.ipf 00:00:50	12
E	(13) tot (8)	37,30 tot 42,00	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 190.ipf 00:00:48	
E	(14)	36,40	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 190.ipf 00:00:46	12
E	(15) tot (13)	35,10 tot 37,30	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 190.ipf 00:00:44	
E	(16)	34,30	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 190.ipf 00:00:42	
E	(16)	34,30	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 190.ipf 00:00:40	06
E	(19) tot (15)	31,50 tot 35,10	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 190.ipf 00:00:38	
E	(21)	29,60	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 190.ipf 00:00:36	12
E	(21)	29,20	BDA--	Algemene foto	190.ipf 00:00:34	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(21) tot (19)	29,10 tot 31,50	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 190.ipf 00:00:32	
E	(22)	28,30	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 190.ipf 00:00:30	08
E	(26) tot (21)	24,80 tot 29,10	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 190.ipf 00:00:28	
E	(27)	23,50	BCA-A-B		Aansluiting Samenkomst Afgesloten aansluiting 190.ipf 00:00:26	12
E	(28)	22,30	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 190.ipf 00:00:24	02
E	(30) tot (26)	20,90 tot 24,80	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 190.ipf 00:00:22	
E	(30)	20,30	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 190.ipf 00:00:20	07
E	(33)	17,70	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 190.ipf 00:00:18	12
E	(39)	11,90	BDA--		Algemene foto 190.ipf 00:00:16	
E	(42) tot (30)	8,50 tot 20,90	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 190.ipf 00:00:14	
E	(43)	7,70	BCA-A-B		Aansluiting Samenkomst Afgesloten aansluiting 190.ipf 00:00:12	12
E	(44)	6,30	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 190.ipf 00:00:10	02
E	(45) tot (42)	5,20 tot 8,50	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 190.ipf 00:00:08	
E	(46)	4,30	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 190.ipf 00:00:06	06
E	(50) tot (0)	0,00 tot 50,50	BAF-D-C	3	Oppervlakteschade Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 190.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(50) tot (45)	0,00 tot 5,20	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 190.ipf 00:00:02	
E	(50)	0,00	BCD-A-		Soort beginknooppunt Rioolput 190.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERMONDSESTRAAT (HERTEN) Routine inspectie toestand 22-1-2019	Opdrachtgever		Gem. Roermond	
	Opdrachtid/Inspecteur		39030099	G. Stapper
	Soort inspectie		Rijdende camera	Gereinigd
	Bemalingsgebied		HERTEN	
Strengref.	194	Videopakketreferentie	194.ipf	
Tekeningnr.	39030099_07	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H4348		5795		H4349
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,64	Rond 400-400		d=2,20	
Leidinglengte = 50,07 m		Inspectielengte = 46,70 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(50)	AEA--	Videopakketreferentie	194~G.ipf 00:00:56	
B	0,00	(50)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 194~G.ipf 00:00:56	
B	0,00 tot 1,30	(50) tot (49)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 194~G.ipf 00:00:58	
B	0,00 tot 1,30	(50) tot (49)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 194~G.ipf 00:01:00	08 - 04
B	1,20 tot 1,30	(49) tot (49)	BBC-C-	2 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 194~G.ipf 00:01:02 specie	04 - 08
B	1,30	(49)	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 194~G.ipf 00:01:10 specie	
B	1,30	(49)	BDB--	Algemene opmerking	194~G.ipf 00:01:12	
				Ca. 3m. Van de leiding is niet geïnspecteerd		
E	(5)	45,40	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 194.ipf 00:00:54 specie	
E	(5) tot (5)	44,80 tot 45,40	BBC-C-	2 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 194.ipf 00:00:46 specie	06
E	(7)	42,80	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 194.ipf 00:00:44	
E	(7)	42,80	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 194.ipf 00:00:42	12
E	(8)	42,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 194.ipf 00:00:40	12
E	(8)	42,00	BDA--	Algemene foto	194.ipf 00:00:38	
E	(14)	36,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 194.ipf 00:00:36	12
E	(15)	35,10	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 194.ipf 00:00:34	12

531m
(5 m.)

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(15)	35,10	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 194.ipf 00:00:32	12
E	(22)	28,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 194.ipf 00:00:30	12
E	(24)	26,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 194.ipf 00:00:28	12
E	(25)	24,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 194.ipf 00:00:26	12
E	(26)	24,10	BDA--	Algemene foto	194.ipf 00:00:24	
E	(27)	23,50	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 194.ipf 00:00:22	12
E	(33)	16,90	BAG--	1 Instekende inlaat	insteeklengte <= 10 % van de leidinghoogte 194.ipf 00:00:20	12
E	(33)	16,90	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 194.ipf 00:00:18	12
E	(34)	16,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 194.ipf 00:00:16	12
E	(40)	9,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 194.ipf 00:00:14	12
E	(44)	5,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 194.ipf 00:00:12	12
E	(47) tot (5)	3,10 tot 45,40	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 194.ipf 00:00:10	
E	(49) tot (47)	0,90 tot 2,80	BBC-C-	2 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 194.ipf 00:00:06 specie	06
E	(50) tot (5)	0,00 tot 45,40	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 194.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(50) tot (47)	0,00 tot 3,10	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 194.ipf 00:00:02	
E	(50)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 194.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROERMONDSESTRAAT (HERTEN) Routine inspectie toestand 22-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	198	Videopakketreferentie	198.ipf	
Tekeningnr.	39030099_07	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput H4352		Leiding 5799		Eindput H4358
800x800		2,00 m		1250x1250
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Mof en spieverbinding
d=1,92		Rond 400-400		d=1,85
Leidinglengte = 7,74 m			Inspectielengte = 7,30 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(7)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 198.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 2,20	(7) tot (5)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 198.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 7,30	(7) tot (0)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 198.ipf 00:00:04	08 - 04
B	1,60	(6)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 198.ipf 00:00:06	12
B	2,20 tot 6,00	(5) tot (1)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 198.ipf 00:00:08	
B	2,70	(5)	BDA--	Algemene foto	198.ipf 00:00:10	
B	3,20	(4)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 198.ipf 00:00:12	12
B	5,20	(2)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 198.ipf 00:00:14	12
B	6,00 tot 7,30	(1) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 198.ipf 00:00:16	
B	6,90	(0)	BAB-C-B	5 Scheur	Breuk In de omtrek 198.ipf 00:00:18	12 - 12 411
B	7,00	(0)	BBC-C-	2 Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 198.ipf 00:00:20 specie	05
B	7,30	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 198.ipf 00:00:26	

ALGEMENE GEGEVENS				
Herten ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ROSSLAG Routine inspectie toestand 29-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN 2	
Strengref.	129	Videopakketreferentie	129.ipf	
Tekeningnr.	39030099_04	Commentaar	Inspectie diverse stelsels, Schoolstraat e.o. te Herten.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
H2365		5730		H2366
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,02	Rond 400-400		d=1,92	
Leidinglengte = 29,94 m		Inspectielengte = 30,00 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(30)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 129.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 30,00	(30) tot (0)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 129.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 30,00	(30) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 129.ipf 00:00:04	07 - 05
B	1,30	(29)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 129.ipf 00:00:06	12
B	1,30	(29)	BAB-B-B	4 Scheur	Scheur In de omtrek 129.ipf 00:00:08	12 - 12
B	7,90	(22)	BDA--	Algemene foto	129.ipf 00:00:10	
B	8,90	(21)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 129.ipf 00:00:12	12
B	16,50	(14)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 129.ipf 00:00:14	09
B	26,20	(4)	BDA--	Algemene foto	129.ipf 00:00:16	
B	27,00	(3)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 129.ipf 00:00:18	12
B	28,60	(1)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 129.ipf 00:00:20	09
B	30,00	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 129.ipf 00:00:26	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK RUTGERSTRAAT Routine inspectie toestand 18-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	111	Videopakketreferentie	111.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4200		Leiding 5933		Eindput M4106
800x800		1,00 m		1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton		Vaar en moerverbinding
d=2,47		Rond 400-400		d=2,79
		Leidinglengte = 76,40 m		Inspectielengte = 76,30 m

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(76)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 111.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 2,00	(76) tot (74)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 111.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 76,30	(76) tot (0)	BAF-D-C	3 Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 111.ipf 00:00:04	07 - 05
B	1,90	(74)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:06	01
B	2,00 tot 19,70	(74) tot (57)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 111.ipf 00:00:08	
B	2,90	(73)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:10	11
B	5,90	(70)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:12	03
B	8,40	(68)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 111.ipf 00:00:14	12
B	8,90	(67)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:16	10
B	10,50	(66)	BDA--	Algemene foto	111.ipf 00:00:18	
B	11,00	(65)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:20	06
B	12,00	(64)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:22	02
B	13,00	(63)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:24	06

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	14,00	(62)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:26	11
B	15,10	(61)	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 111.ipf 00:00:28	12
B	18,10	(58)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:30	09
B	19,70 tot 22,80	(57) tot (54)	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 111.ipf 00:00:32	
B	22,10	(54)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:34	05
B	22,60	(54)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 111.ipf 00:00:36	12
B	22,80 tot 28,40	(54) tot (48)	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 111.ipf 00:00:38	
B	23,20	(53)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:40	12
B	25,20	(51)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:42	07
B	27,20	(49)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:44	07
B	27,70	(49)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 111.ipf 00:00:46	12
B	28,40 tot 33,70	(48) tot (43)	BDD-B-	1	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 111.ipf 00:00:48	
B	33,70 tot 50,90	(43) tot (25)	BDD-B-	2	Waterpeil Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 111.ipf 00:00:50	
B	35,80	(41)	BDA--		Algemene foto 111.ipf 00:00:52	
B	36,50	(40)	BCA-E-A		Aansluiting Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 111.ipf 00:00:54	12
B	40,90	(35)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 111.ipf 00:00:56	12
B	41,50	(35)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:00:58	01
B	44,50	(32)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:00	06
B	45,00	(31)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 111.ipf 00:01:02	12
B	45,60	(31)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:04	01
B	47,60	(29)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:06	02
B	48,60	(28)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:08	10
B	49,10	(27)	BCA-A-A		Aansluiting Samenkomst Open aansluiting 111.ipf 00:01:10	12
B	50,70	(26)	BAJ-C-	5	Verplaatste verbinding Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:12	09

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	50,90 tot 73,40	(25) tot (3)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 111.ipf 00:01:14	
B	51,70	(25)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:16	05
B	52,80	(24)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:18	09
B	53,20	(23)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 111.ipf 00:01:20	12
B	53,70	(23)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:22	10
B	54,30	(22)	BDA--	Algemene foto	111.ipf 00:01:24	
B	56,80	(20)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:26	09
B	57,80	(19)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:28	09
B	59,40	(17)	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 111.ipf 00:01:30	12
B	59,40	(17)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 111.ipf 00:01:32	12 - 12
B	60,90	(15)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:34	03
B	63,90	(12)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:36	04
B	64,40	(12)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 111.ipf 00:01:38	12
B	64,90	(11)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:40	09
B	71,60	(5)	BDA--	Algemene foto	111.ipf 00:01:42	
B	72,10	(4)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:44	07
B	73,10	(3)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:46	06
B	73,40 tot 75,60	(3) tot (1)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 111.ipf 00:01:48	
B	75,10	(1)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 111.ipf 00:01:50	12
B	75,60 tot 76,30	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 111.ipf 00:01:52	
B	76,30	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 111.ipf 00:01:58	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK SPINWEGGESTRAAT Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	084	Videopakketreferentie	084.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4142	Leiding 5910			Eindput M4146
800x800	1,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Vaar en moerverbinding	
d=1,57		Rond 300-300	d=1,76	
Leidinglengte = 68,06 m			Inspectielengte = 68,60 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	68,60	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 084.ipf 00:00:58	
E	(2)	66,60	BDA--	Algemene foto	084.ipf 00:00:52	
E	(9)	59,60	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 084.ipf 00:00:48	12
E	(10) tot (8)	58,70 tot 60,20	BCB-B-	Plaatselijke reparatie	Plaatselijke lining 084.ipf 00:00:46 dealkous	
E	(13) tot (0)	55,50 tot 68,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 084.ipf 00:00:44	
E	(14)	54,90	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 084.ipf 00:00:42	12
E	(20) tot (13)	49,00 tot 55,50	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 084.ipf 00:00:40	
E	(22)	46,50	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 084.ipf 00:00:38	12 - 12 421
E	(22)	46,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 084.ipf 00:00:36	12
E	(28) tot (20)	40,10 tot 49,00	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 084.ipf 00:00:34	
E	(30) tot (28)	38,20 tot 40,10	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 084.ipf 00:00:32	
E	(34)	34,30	BBD-C- 2	Binnendringen van grond	Fijn materiaal Vermindering dwarsdoorsnede <= 5% 084.ipf 00:00:30	12
E	(34)	34,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 084.ipf 00:00:28	12
E	(35)	33,80	BDA--	Algemene foto	084.ipf 00:00:26	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(47)	21,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 084.ipf 00:00:24	12
E	(55)	13,10	BDA--	Algemene foto	084.ipf 00:00:22	
E	(57) tot (30)	11,60 tot 38,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 084.ipf 00:00:20	
E	(59)	9,40	BBF-A- 2	Infiltratie	Doorzweten 084.ipf 00:00:18	07 - 05
E	(59)	9,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 084.ipf 00:00:16	12
E	(60)	9,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 084.ipf 00:00:14	12
E	(60)	8,70	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 084.ipf 00:00:12	12
E	(67) tot (57)	1,40 tot 11,60	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 084.ipf 00:00:08	
E	(68) tot (67)	0,70 tot 1,70	BCB-B-	Plaatselijke reparatie	Plaatselijke lining 084.ipf 00:00:06 dealkous	
E	(69) tot (0)	0,00 tot 68,60	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 084.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(69) tot (67)	0,00 tot 1,40	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 084.ipf 00:00:02	
E	(69)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 084.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK TINTELBERG Routine inspectie toestand 14-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	7	Videopakketreferentie	7.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_03	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS					
Beginput		Leiding		Eindput	
08220		1952		08222	
800x800					800x800
	2,00 m				
	Dikte = 0,00 mm				
	Beton		Mof en spieverbinding		
	d=2,42	Rond 300-300		d=2,48	
Leidinglengte = 56,82 m			Inspectielengte = 57,20 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	57,20	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 7.ipf 00:00:44 specie in put	
E	(2)	55,70	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 7.ipf 00:00:38	12
E	(2)	55,70	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 7.ipf 00:00:36	
E	(2)	55,30	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 7.ipf 00:00:34	12
E	(2)	54,90	BDA--	Algemene foto	7.ipf 00:00:32	
E	(12)	45,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 7.ipf 00:00:30	12
E	(16)	41,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 7.ipf 00:00:28	12
E	(20)	37,30	BBA-C- 3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 7.ipf 00:00:26	12
E	(20)	37,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 7.ipf 00:00:24	12
E	(24)	33,20	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 7.ipf 00:00:22	12
E	(24)	32,80	BDA--	Algemene foto	7.ipf 00:00:20	
E	(32)	25,20	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 7.ipf 00:00:18	12
E	(32)	25,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 7.ipf 00:00:16	12
E	(40)	17,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 7.ipf 00:00:14	12
E	(44)	13,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 7.ipf 00:00:12	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(45) tot (0)	12,60 tot 57,20	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 7.ipf 00:00:10	
E	(46)	11,10	BDA--	Algemene foto	7.ipf 00:00:08	
E	(47) tot (45)	10,50 tot 12,60	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 7.ipf 00:00:06	
E	(57) tot (0)	0,00 tot 57,20	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 7.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(57) tot (47)	0,00 tot 10,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 7.ipf 00:00:02	
E	(57)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 7.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK TINTELBERG Routine inspectie toestand 14-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	12	Videopakketreferentie	12.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_03	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
08230		1957		08232
800x800		2,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=2,42	Rond 300-300		d=2,60	
Leidinglengte = 60,68 m		Inspectielengte = 60,70 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	32,80	(28)	BDA--	Algemene foto	12.ipf 00:00:28	
B	35,90 tot 48,70	(25) tot (12)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 12.ipf 00:00:30	
B	37,10	(24)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 12.ipf 00:00:32	12
B	37,50	(23)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 12.ipf 00:00:34	12
B	37,50	(23)	BAB-B-B 4	Scheur	Scheur In de omtrek 12.ipf 00:00:36	12 - 12
B	41,50	(19)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 12.ipf 00:00:38	12
B	41,50	(19)	BBA-C- 3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 12.ipf 00:00:40	12
B	45,50	(15)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 12.ipf 00:00:42	12
B	48,70 tot 58,10	(12) tot (3)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 12.ipf 00:00:44	
B	51,20	(10)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 12.ipf 00:00:46	02
B	55,50	(5)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 12.ipf 00:00:48	12
B	56,90	(4)	BDA--	Algemene foto	12.ipf 00:00:50	
B	57,50	(3)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 12.ipf 00:00:52	12
B	58,10 tot 60,70	(3) tot (0)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 12.ipf 00:00:54	
B	60,70	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 12.ipf 00:01:00 specie in put	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK VAN CUYKWEG Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	087	Videopakketreferentie	087.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4148		Leiding 5913		Eindput M4149
800x800		1,00 m Dikte = 0,00 mm Beton Rond 300-300		800x800
d=1,40		Vaar en moerverbinding		d=1,70
Leidinglengte = 57,40 m			Inspectielengte = 57,30 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	57,30	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 087.ipf 00:00:32	
E	(1)	56,00	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 087.ipf 00:00:26	10
E	(5)	52,60	BDA--	Algemene foto	087.ipf 00:00:24	
E	(12)	45,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 087.ipf 00:00:22	12
E	(25) tot (0)	32,10 tot 57,30	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 087.ipf 00:00:20	
E	(30)	27,30	BDA--	Algemene foto	087.ipf 00:00:18	
E	(37)	20,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 087.ipf 00:00:16	12 - 12 421
E	(37)	20,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 087.ipf 00:00:14	12
E	(42)	15,50	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 087.ipf 00:00:12	06
E	(47)	10,00	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 087.ipf 00:00:10	12 - 12 421
E	(47)	10,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 087.ipf 00:00:08	12
E	(50)	7,10	BDA--	Algemene foto	087.ipf 00:00:06	
E	(57) tot (0)	0,00 tot 57,30	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 087.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(57) tot (25)	0,00 tot 32,10	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 087.ipf 00:00:02	
E	(57)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 087.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK VAN CUYKWEG Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	086	Videopakketreferentie	086.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4149		5914		M4150
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Vaar en moerverbinding		
d=1,70	Rond 300-300			d=1,73
Leidinglengte = 48,01 m		Inspectielengte = 48,50 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	48,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 086.ipf 00:00:38 specie in put	
E	(1)	47,70	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 086.ipf 00:00:32	12 - 12 411
E	(2)	46,50	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 086.ipf 00:00:30	12
E	(2)	46,10	BDA--	Algemene foto	086.ipf 00:00:28	
E	(4)	44,30	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 086.ipf 00:00:26	12
E	(5)	43,90	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 086.ipf 00:00:24	06
E	(16)	32,30	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 086.ipf 00:00:22	12 - 12 421
E	(16)	32,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 086.ipf 00:00:20	12
E	(21)	27,70	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 086.ipf 00:00:18	02
E	(22)	26,30	BDA--	Algemene foto	086.ipf 00:00:16	
E	(27)	21,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 086.ipf 00:00:14	12
E	(34) tot (0)	14,80 tot 48,50	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 086.ipf 00:00:12	
E	(40)	9,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 086.ipf 00:00:10	12
E	(40) tot (34)	8,80 tot 14,80	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 086.ipf 00:00:08	
E	(40)	8,60	BDA--	Algemene foto	086.ipf 00:00:06	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(48) tot (40)	0,00 tot 8,80	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 086.ipf 00:00:04	
E	(48) tot (0)	0,00 tot 48,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 086.ipf 00:00:02	07 - 05
E	(48)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 086.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK VAN HEINSBERGWEG Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	089	Videopakketreferentie	089.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_02	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput		Leiding		Eindput
M4155		5917		M4156
800x800		1,00 m		800x800
Dikte = 0,00 mm				
d=1,40		Beton	Vaar en moerverbinding	d=1,52
Rond 300-300				
Leidinglengte = 51,62 m		Inspectielengte = 51,40 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(52)	AEA--	Videopakketreferentie	089~G.ipf 00:00:56	
B	0,00	(52)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 089~G.ipf 00:00:56	
B	0,00 tot 7,30	(52) tot (44)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 089~G.ipf 00:00:58	
B	5,10 tot 7,30	(47) tot (44)	BBC-B-	2 Bezonken afzettingen	Grof 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089~G.ipf 00:01:00	04 - 08
B	7,30	(44)	BDB--	Algemene opmerking	089~G.ipf 00:01:06	
E	(8)	44,10	BDC-A-	Inspectie afgebroken	Belemmering 089.ipf 00:00:54 wortels	12
E	(8)	44,10	BBA-A-	5 Wortels	Een hoofdwortel vermindering dwarsdoorsnede > 50 % 089.ipf 00:00:52	
E	(8)	44,10	BAH-E-	5 Defectieve aansluiting	De aansluitende buis is geblokkeerd 089.ipf 00:00:50 75%	
E	(8)	44,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 089.ipf 00:00:48	12
E	(11)	40,60	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089.ipf 00:00:40	07 - 05
E	(12)	39,60	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089.ipf 00:00:38	07 - 05
E	(13)	38,60	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089.ipf 00:00:36	08 - 12
E	(16)	35,60	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089.ipf 00:00:34	08 - 04
E	(17)	34,60	BBA-C-	2 Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089.ipf 00:00:32	08 - 04
E	(18)	33,50	BBA-B-	2 Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089.ipf 00:00:30	08 - 04

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(19) tot (9)	32,80 tot 42,60	BBA-C- 2	Wortels	Complexe massa wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089.ipf 00:00:28	04 - 08
E	(19)	32,50	BBA-B- 2	Wortels	Onafhankelijke kleine wortels vermindering dwarsdoorsnede <= 10 % 089.ipf 00:00:26	02
E	(24)	28,10	BDA--	Algemene foto	089.ipf 00:00:24	
E	(31) tot (8)	20,90 tot 44,10	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 089.ipf 00:00:22	07 - 05
E	(32)	19,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 089.ipf 00:00:20	12
E	(34)	17,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 089.ipf 00:00:18	12
E	(40)	11,80	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 089.ipf 00:00:16	12
E	(40)	11,30	BDA--	Algemene foto	089.ipf 00:00:14	
E	(45)	6,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 089.ipf 00:00:12	12
E	(48) tot (8)	4,10 tot 44,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 089.ipf 00:00:10	
E	(50)	1,70	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 089.ipf 00:00:08	12
E	(51)	1,10	BAF-B-A 2	Oppervlakteschade	Afbrokkelen Mechanische schade 089.ipf 00:00:06	03 - 09
E	(52) tot (31)	0,00 tot 20,90	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 089.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(52) tot (48)	0,00 tot 4,10	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 089.ipf 00:00:02	
E	(52)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 089.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK VAN HEINSBERGWEG Routine inspectie toestand 17-1-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099A	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	088	Videopakketreferentie	088.ipf	
Tekeningnr.	39030099A_03	Commentaar	Insp. Gemengd stelsel, Op de Peelberg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput M4156	Leiding 5918			Eindput M4160
800x800	1,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Vaar en moerverbinding	
d=1,48		Rond 300-300	d=-0,01	
Leidinglengte = 52,09 m			Inspectielengte = 52,50 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	52,50	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 088.ipf 00:00:42	
E	(4)	48,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 088.ipf 00:00:36	12
E	(4)	48,00	BDA--	Algemene foto	088.ipf 00:00:34	
E	(7)	45,40	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 088.ipf 00:00:32	12
E	(8)	45,00	BCA-E-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - gebeiteld Open aansluiting 088.ipf 00:00:30	12
E	(13)	39,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 088.ipf 00:00:28	12
E	(14) tot (0)	38,10 tot 52,50	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 088.ipf 00:00:26	
E	(16)	36,30	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 088.ipf 00:00:24	12
E	(20)	32,80	BAG-- 3	Instekende inlaat	10 % < insteeklengte <=25 % van de leidinghoogte 088.ipf 00:00:22	12
E	(20)	32,80	BCA-D-A	Aansluiting	Vlakke aansluiting - geboord Open aansluiting 088.ipf 00:00:20	12
E	(24)	28,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 088.ipf 00:00:18	12
E	(25)	27,80	BDA--	Algemene foto	088.ipf 00:00:16	
E	(33)	19,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 088.ipf 00:00:14	12
E	(45)	7,40	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 088.ipf 00:00:12	03
E	(46)	7,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 088.ipf 00:00:10	12

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(46)	6,60	BDA--	Algemene foto	088.ipf 00:00:08	
E	(52)	0,70	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 088.ipf 00:00:06	12 - 12
E	(52) tot (0)	0,00 tot 52,50	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 088.ipf 00:00:04	07 - 05
E	(52) tot (14)	0,00 tot 38,10	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 088.ipf 00:00:02	
E	(52)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 088.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK WAY BROEK Routine inspectie toestand 13-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	2	Videopakketreferentie	2.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08100	Leiding 1890			Eindput 08098
800x800	2,00 m			800x800
Dikte = 0,00 mm				
Beton		Mof en spieverbinding		
d=1,72	Rond 300-300		d=1,87	
Leidinglengte = 35,49 m		Inspectielengte = 35,60 m		

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	35,60	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 2.ipf 00:00:38	
E	(1)	34,20	BDA--	Algemene foto	2.ipf 00:00:32	
E	(3)	32,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 2.ipf 00:00:30	12
E	(7)	28,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 2.ipf 00:00:28	12
E	(11)	24,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 2.ipf 00:00:26	12
E	(15)	20,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 2.ipf 00:00:24	12
E	(19)	16,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 2.ipf 00:00:22	12
E	(23)	12,10	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 2.ipf 00:00:20	12 - 12 421
E	(23)	12,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 2.ipf 00:00:18	12
E	(24)	11,60	BDA--	Algemene foto	2.ipf 00:00:16	
E	(28)	8,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 2.ipf 00:00:14	12
E	(30) tot (0)	5,10 tot 35,60	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 2.ipf 00:00:12	
E	(32)	4,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 2.ipf 00:00:10	12
E	(33)	2,40	BAJ-A-	Verplaatste verbinding	Axiaal 2.ipf 00:00:08	
E	(35)	0,90	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 2.ipf 00:00:06	12 - 12 411

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(36) tot (30)	0,00 tot 5,10	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 2.ipf 00:00:04	
E	(36) tot (0)	0,00 tot 35,60	BAF-D-C 3	Oppervlakteschade	Toeslagstoffen die buiten het oppervlak uitsteken Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 2.ipf 00:00:02	08 - 04
E	(36)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 2.ipf 00:00:00	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK WAY BROEK Routine inspectie toestand 13-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	5	Videopakketreferentie	5.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08104	Leiding 1893			Eindput 08078
800x800	2,00 m			800x800
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Mof en spieverbinding	
d=1,95		Rond 300-300	d=2,03	
Leidinglengte = 55,88 m			Inspectielengte = 56,00 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	0,00	(56)	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 5.ipf 00:00:00	
B	0,00 tot 19,80	(56) tot (36)	BDD-B-	1 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 5.ipf 00:00:02	
B	0,00 tot 56,00	(56) tot (0)	BAF-C-C	2 Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 5.ipf 00:00:04	08 - 04
B	0,80	(55)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 5.ipf 00:00:06	12
B	0,80	(55)	BBF-A-	2 Infiltratie	Doorzweten 5.ipf 00:00:08	12
B	2,80	(53)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:10	12
B	4,80	(51)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:12	12
B	8,10	(48)	BDA--	Algemene foto	5.ipf 00:00:14	
B	8,80	(47)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:16	12
B	12,70	(43)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:18	12
B	16,40	(40)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 5.ipf 00:00:20	06
B	16,70	(39)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 5.ipf 00:00:22	12
B	19,80 tot 21,80	(36) tot (34)	BDD-B-	2 Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <= 25 % 5.ipf 00:00:24	
B	20,40	(36)	BAJ-C-	5 Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 5.ipf 00:00:26	11

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
B	20,80	(35)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:28	12
B	21,80 tot 37,20	(34) tot (19)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 5.ipf 00:00:30	
B	26,70	(29)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:32	12
B	30,10	(26)	BDA--	Algemene foto	5.ipf 00:00:34	
B	30,70	(25)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:36	12
B	34,70	(21)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 5.ipf 00:00:38	12
B	37,20 tot 47,00	(19) tot (9)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 5.ipf 00:00:40	
B	38,70	(17)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:42	12
B	38,70	(17)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 5.ipf 00:00:44	12 - 12 421
B	42,70	(13)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:46	12
B	46,40	(10)	BBC-C- 2	Bezonken afzettingen	Hard of vast materiaal 5 % < vermindering dwarsdoorsnede <=10 % 5.ipf 00:00:48 specie	05 - 07
B	46,70	(9)	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 5.ipf 00:00:50	12
B	47,00 tot 51,60	(9) tot (4)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 5.ipf 00:00:52	
B	48,40	(8)	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 5.ipf 00:00:54	10
B	48,80	(7)	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 5.ipf 00:00:56	12
B	51,60 tot 55,20	(4) tot (1)	BDD-B- 2	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater 10 % < h <=25 % 5.ipf 00:00:58	
B	52,00	(4)	BDA--	Algemene foto	5.ipf 00:01:00	
B	55,20 tot 56,00	(1) tot (0)	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 5.ipf 00:01:02	
B	55,20	(1)	BAB-C-B 5	Scheur	Breuk In de omtrek 5.ipf 00:01:04	12 - 12 411
B	56,00	(0)	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 5.ipf 00:01:10	

ALGEMENE GEGEVENS				
Roermond ZUIDZIJDE ROER/HAMBEEK ZWANENZETEL Routine inspectie toestand 14-2-2019		Opdrachtgever	Gem. Roermond	
		Opdrachtid/Inspecteur	39030099B	G. Stapper
		Soort inspectie	Rijdende camera	Gereinigd
		Bemalingsgebied	HERTEN	
Strengref.	79	Videopakketreferentie	79.ipf	
Tekeningnr.	39030099B_04	Commentaar	Inspectie gemengd stelsel, Roerderweg e.o. te Roermond.	

LEIDINGGEGEVENS				
Beginput 08482	Leiding 2071			Eindput 08464
1000x1000	2,00 m			1000x1000
		Dikte = 0,00 mm		
		Beton	Mof en spieverbinding	
d=1,99		Rond 500-500	d=2,12	
Leidinglengte = 44,66 m			Inspectielengte = 45,00 m	

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(0)	45,00	BCE-A-	Eindknooppunt	Rioolput 79.ipf 00:00:46	
E	(4)	41,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 79.ipf 00:00:40	12
E	(4)	40,50	BDA--	Algemene foto	79.ipf 00:00:38	
E	(10)	35,20	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 79.ipf 00:00:36	12
E	(11)	33,60	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 79.ipf 00:00:34	06
E	(12)	33,10	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 79.ipf 00:00:32	12
E	(18)	27,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 79.ipf 00:00:30	12
E	(20)	25,10	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 79.ipf 00:00:28	12
E	(22)	23,50	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 79.ipf 00:00:26	12
E	(24)	21,00	BCA-A-B	Aansluiting	Samenkomst Afgesloten aansluiting 79.ipf 00:00:24	12
E	(26)	19,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 79.ipf 00:00:22	12
E	(34)	11,00	BBA-C- 3	Wortels	Complexe massa wortels 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <=25 % 79.ipf 00:00:20	12
E	(34)	11,00	BAH-E- 5	Defectieve aansluiting	De aansluitende buis is geblokkeerd 79.ipf 00:00:18 75%	12
E	(34)	11,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 79.ipf 00:00:16	12

472
(1 m.)

INSPECTIEGEGEVENS						
Uit put	Put begin	Put eind	Code	Omschrijving		Klok
E	(36)	9,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 79.ipf 00:00:14	12
E	(37)	8,30	BDA--	Algemene foto	79.ipf 00:00:12	
E	(38)	7,00	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 79.ipf 00:00:10	12
E	(42)	3,40	BAJ-C- 5	Verplaatste verbinding	Hoekverdraaiing Geconstateerd 79.ipf 00:00:08	05
E	(42)	2,90	BCA-A-A	Aansluiting	Samenkomst Open aansluiting 79.ipf 00:00:06	12
E	(45) tot (0)	0,00 tot 45,00	BAF-C-C 2	Oppervlakteschade	Zichtbare toeslagstoffen Chemische aantasting - biochemische aantasting veroorzaakt door zwavelzuur - schade boven het waterpeil 79.ipf 00:00:04	08 - 04
E	(45) tot (0)	0,00 tot 45,00	BDD-B- 1	Waterpeil	Troebel of verkleurd afvalwater h <= 10 % 79.ipf 00:00:02	
E	(45)	0,00	BCD-A-	Soort beginknooppunt	Rioolput 79.ipf 00:00:00	

