



## West Friesland Dakbedekkingen OnderhoudsContract

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Contract nr.</b>    | <b>OND25185</b>                                    |
| <b>Opdrachtgever</b>   | <b>Sportbedrijf Medemblik</b>                      |
| <b>Adres</b>           | <b>Conferencelaan 15</b>                           |
| <b>PC / Plaats</b>     | <b>1687 RA, Wognum</b>                             |
| <b>Inspectie adres</b> | <b>MC de Muiter, Admiraliteitsweg 6, Medemblik</b> |
| <b>Inspectie datum</b> | <b>26-03-2025</b>                                  |



## Geachte relatie,



Daken aangelegd door West Friesland Dakbedekkingen kennen een lange levensduur mits het dak goed wordt onderhouden.

West Friesland Dakbedekkingen gaat de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

- Het dakvlak alsmede de goten en hemelwaterafvoeren van het dak goed schoonmaken
- Grondige inspectie op de naadverbindingen van de dakbanen op de waterdichtheid.
- De randafsluitingen, expansievoegen, afsluitprofielen, aansluitingen van afvoeren, doorvoeren, lichtkoepels, schoorstenen en overige doorbrekingen op waterdichtheid inspecteren.
- De dakbedekking inspecteren op mechanische beschadigingen, chemische vervuiling, scheuren, plooivorming en andere bijzondere veranderingen.
- Eventuele gebreken die worden geconstateerd worden gemeld bij de opdrachtgever.
- Voor onderhoud aan een dak met sedumafwerking adviseren wij u een onderhoudscontract met de leverancier van deze sedumafwerking aan te gaan of onder te brengen bij een erkend hoveniersbedrijf.
- Belangrijk is dat als u de onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren door West Friesland Dakbedekkingen het dak veilig conform de Arbo-wet bereikbaar dient te zijn d.m.v. een permanent dakveiligheidssysteem.
- West Friesland Dakbedekkingen heeft een lekkage- storingsdienst welke binnen 24 uur eventuele lekkage probeert op te lossen.

Vertrouwende erop uw voldoende te hebben geïnformeerd

Waterdichte groet uit Andijk West Friesland Dakbedekkingen

Edwin Manshanden



## BEVINDINGEN Lage dak links voor:

|                              |   |   |  |   |  |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Afschot                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Hemelwaterafvoeren           | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ontluchtingen/doorvoeren     | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lichtstraten / koepels       | <input checked="" type="checkbox"/> Heel      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapot     | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Dakrandafwerking             | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Opgaand (rand) werk          | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakhuid                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ondergrond                   | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Schutlaag                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ballastlaag                  | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakvervuiling                | <input checked="" type="checkbox"/> Veel      | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig    | <input checked="" type="checkbox"/> Bladeren | <input checked="" type="checkbox"/> Mos/Onkruid |  |
| Blaas en plooivorming        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input checked="" type="checkbox"/> Veel     | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig      |  |
| Lood bij opgaand werk        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dilatatie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Knelstrip met kitvoeg        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lekkage geconstateerd        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Gevolgschade geconstateerd   | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Ladder verankering           | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Valbeveiliging voorzieningen | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Noodoverlopen                | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet aanw.  | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Algemene beoordeling         | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Technische levensduur        | <input checked="" type="checkbox"/> > 10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 7-10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 5-7 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 3-5 jaar    | <input checked="" type="checkbox"/> < 3 jaar |

### Opmerkingen

#### Valbeveiliging niet aanwezig!

De inspecteur heeft nabij de randen niet goed kunnen inspecteren en schoonmaken i.v.m. het ontbreken van de valbeveiliging!

## FOTO'S




Lage dak links voor



Lage dak links voor vuil



Lage dak links voor vuil



Lage dak links voor vuil



Lage dak links voor hwa



Lage dak links voor noodoverstort



Lage dak links voor mv's



Lage dak links voor kabeldoorvoer



Lage dak links voor ontluchting



Lage dak links voor beluchtungskappen



Lage dak links voor schoon



Lage dak links voor opgaand werk



Lage dak links voor randafwerking

# BEVINDINGEN Lage dak rechts voor:

|                              |   |   |  |   |  |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Afschot                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Hemelwaterafvoeren           | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ontluchtingen/doorvoeren     | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lichtstraten / koepels       | <input checked="" type="checkbox"/> Heel      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapot     | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Dakrandafwerking             | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Opgaand (rand) werk          | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakhuid                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ondergrond                   | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Schutlaag                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ballastlaag                  | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakvervuiling                | <input checked="" type="checkbox"/> Veel      | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig    | <input checked="" type="checkbox"/> Bladeren | <input checked="" type="checkbox"/> Mos/Onkruid |  |
| Blaas en plooivorming        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input checked="" type="checkbox"/> Veel     | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig      |  |
| Lood bij opgaand werk        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dilatatie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Knelstrip met kitvoeg        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lekkage geconstateerd        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Gevolgschade geconstateerd   | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Ladder verankering           | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Valbeveiliging voorzieningen | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Noodoverlopen                | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet aanw.  | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Algemene beoordeling         | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Technische levensduur        | <input checked="" type="checkbox"/> > 10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 7-10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 5-7 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 3-5 jaar    | <input checked="" type="checkbox"/> < 3 jaar |

## Opmerkingen


### Valbeveiliging niet aanwezig!

De inspecteur heeft nabij de randen niet goed kunnen inspecteren en schoonmaken i.v.m. het ontbreken van de valbeveiliging!

## FOTO'S



Lage dak rechts voor



Lage dak rechts voor vuil en bal blokkeert hwa




Lage dak rechts voor vuil



Lage dak rechts voor vuil



Lage dak rechts voor noodoverstort lek



Lage dak rechts voor hwa



Lage dak rechts voor blaas/plooivorming



Lage dak rechts voor lichtkoepels



Lage dak rechts voor mv's



Lage dak rechts voor noodoverstort lek



Lage dak rechts kabel doorvoer



Lage dak rechts voor noodoverstort opnieuw ingewerkt



Lage dak rechts voor opgaand werk



Lage dak rechts voor randafwerking en opgaand werk



Lage dak rechts voor schoon



Lage dak rechts noodoverstort opnieuw ingewerkt



Lage dak rechts voor schoon

# BEVINDINGEN Hoge dak voor:

|                              |   |   |  |   |  |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Afschot                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Hemelwaterafvoeren           | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ontluchtingen/doorvoeren     | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lichtstraten / koepels       | <input checked="" type="checkbox"/> Heel      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapot     | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Dakrandafwerking             | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Opgaand (rand) werk          | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakhuid                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ondergrond                   | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Schutlaag                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ballastlaag                  | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakvervuiling                | <input checked="" type="checkbox"/> Veel      | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig    | <input checked="" type="checkbox"/> Bladeren | <input checked="" type="checkbox"/> Mos/Onkruid |  |
| Blaas en ploovorming         | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input checked="" type="checkbox"/> Veel     | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig      |  |
| Lood bij opgaand werk        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dilatatie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Knelstrip met kitvoeg        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lekkage geconstateerd        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Gevolgschade geconstateerd   | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Ladder verankering           | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Valbeveiliging voorzieningen | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Noodoverlopen                | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet aanw.  | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Algemene beoordeling         | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Technische levensduur        | <input checked="" type="checkbox"/> > 10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 7-10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 5-7 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 3-5 jaar    | <input checked="" type="checkbox"/> < 3 jaar |

## Opmerkingen

### Valbeveiliging niet aanwezig!

De inspecteur heeft nabij de randen niet goed kunnen inspecteren en schoonmaken i.v.m. het ontbreken van de valbeveiliging!

## FOTO'S



Hoge dak voor



Hoge dak voor leiding en kabeldoorvoeren



Hoge dak voor lichtkoepel



Hoge dak voor ontluchting



Hoge dak voor rga's en ontluchting



Hoge dak voor vuil



Hoge dak voor hwa en noodoverstort



Hoge dak mv's



Hoge dak voor mv en aircounit



Hoge dak voor kabeldoorvoer




Hoge dak voor vuil en lichtkoepel



Hoge dak voor noodoverstorten en hwa




Hoge dak voor randafwerking en opgaand werk



Hoge dak voor schoon



Hoge dak voor schoon



Hoge dak voor schoon



Hoge dak voor schoon

## BEVINDINGEN Hoge dak rechts achter:

|                              |   |   |  |   |  |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Afschot                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Hemelwaterafvoeren           | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ontluchtingen/doorvoeren     | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lichtstraten / koepels       | <input checked="" type="checkbox"/> Heel      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapot     | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Dakrandafwerking             | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Opgaand (rand) werk          | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakhuid                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ondergrond                   | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Schutlaag                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ballastlaag                  | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakvervuiling                | <input checked="" type="checkbox"/> Veel      | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig    | <input checked="" type="checkbox"/> Bladeren | <input checked="" type="checkbox"/> Mos/Onkruid |  |
| Blaas en plooivorming        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input checked="" type="checkbox"/> Veel     | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig      |  |
| Lood bij opgaand werk        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dilatatie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Knelstrip met kitvoeg        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lekkage geconstateerd        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Gevolgschade geconstateerd   | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Ladder verankering           | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Valbeveiliging voorzieningen | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Noodoverlopen                | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet aanw.  | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Algemene beoordeling         | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Technische levensduur        | <input checked="" type="checkbox"/> > 10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 7-10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 5-7 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 3-5 jaar    | <input checked="" type="checkbox"/> < 3 jaar |

### Opmerkingen

#### Valbeveiliging niet aanwezig!

De inspecteur heeft nabij de randen niet goed kunnen inspecteren en schoonmaken i.v.m. het ontbreken van de valbeveiliging!

## FOTO'S



Hoge dak rechts achter



Hoge dak rechts achter vuil




Hoge dak rechts achter hwa en noodoverstort



Hoge dak rechts achter mv



Hoge dak rechts achter hwa en noodoverstort



Hoge dak rechts achter vuil




Hoge dak rechts achter blaas/ploovorming



Hoge dak rechts achter luchtbehandeling



Hoge dak rechts achter ontluchtingen



Hoge dak rechts achter opggand werk



Hoge dak rechts achter randafwerking en opgaand werk



Hoge dak rechts achter schoon



Hoge dak rechts achter schoon

## BEVINDINGEN Hoge dak links achter:

|                              |   |   |  |   |  |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Afschot                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Hemelwaterafvoeren           | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ontluchtingen/doorvoeren     | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lichtstraten / koepels       | <input checked="" type="checkbox"/> Heel      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapot     | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Dakrandafwerking             | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Opgaand (rand) werk          | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakhuid                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ondergrond                   | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Schutlaag                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ballastlaag                  | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakvervuiling                | <input checked="" type="checkbox"/> Veel      | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig    | <input checked="" type="checkbox"/> Bladeren | <input checked="" type="checkbox"/> Mos/Onkruid |  |
| Blaas en plooivorming        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input checked="" type="checkbox"/> Veel     | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig      |  |
| Lood bij opgaand werk        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dilatatie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Knelstrip met kitvoeg        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lekkage geconstateerd        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Gevolgschade geconstateerd   | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Ladder verankering           | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Valbeveiliging voorzieningen | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Noodoverlopen                | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet aanw.  | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Algemene beoordeling         | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Technische levensduur        | <input checked="" type="checkbox"/> > 10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 7-10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 5-7 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 3-5 jaar    | <input checked="" type="checkbox"/> < 3 jaar |

### Opmerkingen

#### Valbeveiliging niet aanwezig!

De inspecteur heeft nabij de randen niet goed kunnen inspecteren en schoonmaken i.v.m. het ontbreken van de valbeveiliging!


## FOTO'S



Hoge dak links achter



Hoge dak links achter vuil



Hoge dak links achter vuil



Hoge dak links achter noodoverstort



Hoge dak links achter hwa



Hoge dak links achter gevelladder



Hoge dak links achter mv's



Hoge dak links achter



Hoge dak links achter vuil



Hoge dak links achter randafwerking en opgaand werk



Hoge dak links achter randafwerking en opgaand werk



Hoge dak links achter schoon



Hoge dak links achter schoon



Hoge dak links achter schoon

# BEVINDINGEN Hoge tussendak:


|                              |   |   |  |   |  |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Afschot                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Hemelwaterafvoeren           | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ontluchtingen/doorvoeren     | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lichtstraten / koepels       | <input checked="" type="checkbox"/> Heel      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapot     | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Dakrandafwerking             | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Opgaand (rand) werk          | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakhuid                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ondergrond                   | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Schutlaag                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ballastlaag                  | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakvervuiling                | <input checked="" type="checkbox"/> Veel      | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig    | <input checked="" type="checkbox"/> Bladeren | <input checked="" type="checkbox"/> Mos/Onkruid |  |
| Blaas en plooivorming        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input checked="" type="checkbox"/> Veel     | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig      |  |
| Lood bij opgaand werk        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dilatatie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Knelstrip met kitvoeg        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lekkage geconstateerd        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Gevolgschade geconstateerd   | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Ladder verankering           | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Valbeveiliging voorzieningen | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Noodoverlopen                | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet aanw.  | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Algemene beoordeling         | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Technische levensduur        | <input checked="" type="checkbox"/> > 10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 7-10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 5-7 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 3-5 jaar    | <input checked="" type="checkbox"/> < 3 jaar |

## Opmerkingen


### Valbeveiliging niet aanwezig!

De inspecteur heeft nabij de randen niet goed kunnen inspecteren en schoonmaken i.v.m. het ontbreken van de valbeveiliging!

## FOTO'S



Hoge tussendak



Hoge tussendak vuil



Hoge tussendak rga's en ontluchting



Hoge tussendak hwa en noodoverstort




Hoge tussendak vuil



Hoge tussendak ontluchting



Hoge tussendak mv's



Hoge tussendak ontluchting en beluchting



Hoge tussendak luchtbehandelingsunit



Hoge tussendak vuil



Hoge tussendak randafwerking en opgaand werk



Hoge tussendak opgaand werk



Hoge tussendak blaas/plooivorming



Hoge tussendak opgaand werk



Hoge tussendak schoon



Hoge tussendak schoon



Hoge tussendak schoon

## BEVINDINGEN Lage dak rechts achter:

|                              |   |   |  |   |  |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Afschot                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Hemelwaterafvoeren           | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ontluchtingen/doorvoeren     | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lichtstraten / koepels       | <input checked="" type="checkbox"/> Heel      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapot     | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Dakrandafwerking             | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Opgaand (rand) werk          | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakhuid                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ondergrond                   | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Schutlaag                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ballastlaag                  | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakvervuiling                | <input checked="" type="checkbox"/> Veel      | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig    | <input checked="" type="checkbox"/> Bladeren | <input checked="" type="checkbox"/> Mos/Onkruid |  |
| Blaas en ploovorming         | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input checked="" type="checkbox"/> Veel     | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig      |  |
| Lood bij opgaand werk        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dilatatie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Knelstrip met kitvoeg        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lekkage geconstateerd        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Gevolgschade geconstateerd   | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Ladder verankering           | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Valbeveiliging voorzieningen | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Noodoverlopen                | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet aanw.  | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Algemene beoordeling         | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Technische levensduur        | <input checked="" type="checkbox"/> > 10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 7-10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 5-7 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 3-5 jaar    | <input checked="" type="checkbox"/> < 3 jaar |

### Opmerkingen

#### Valbeveiliging niet aanwezig!

De inspecteur heeft nabij de randen niet goed kunnen inspecteren en schoonmaken i.v.m. het ontbreken van de valbeveiliging!

## FOTO'S



Lage dak rechts achter



Lage dak rechts achter vuil



Lage dak rechts achter noodoverstort



Lage dak rechts achter hwa




Lage dak rechts achter vuil



Lage dak rechts achter ploovorming



Lage dak rechts achter opgaand werk



Lage dak rechts achter randafwerking



Lage dak rechts achter vuil



Lage dak rechts achter vuil



Lage dak rechts achter ontluchtingen



Lage dak rechts achter hwa en noodoverstort



Lage dak rechts achter hwa



Lage dak rechts achter schoon



Lage dak rechts achter schoon



Lage dak rechts achter randafwerking en opgaand werk



Lage dak rechts achter opgaand werk en loodslab



Lage dak rechts achter schoon



Lage dak rechts achter schoon



Lage dak rechts achter lekkage



Lage dak rechts achter lekkage gerepareerd

## BEVINDINGEN Lage dak links achter:

|                              |   |   |  |   |  |
|------------------------------|---|---|--|---|--|
| Afschot                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Hemelwaterafvoeren           | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ontluchtingen/doorvoeren     | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lichtstraten / koepels       | <input checked="" type="checkbox"/> Heel      | <input checked="" type="checkbox"/> Kapot     | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Dakrandafwerking             | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Opgaand (rand) werk          | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakhuid                      | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ondergrond                   | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Schutlaag                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Ballastlaag                  | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dakvervuiling                | <input checked="" type="checkbox"/> Veel      | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig    | <input checked="" type="checkbox"/> Bladeren | <input checked="" type="checkbox"/> Mos/Onkruid |  |
| Blaas en plooivorming        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        | <input checked="" type="checkbox"/> Veel     | <input checked="" type="checkbox"/> Weinig      |  |
| Lood bij opgaand werk        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Dilatatie                    | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Knelstrip met kitvoeg        | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Lekkage geconstateerd        | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Gevolgschade geconstateerd   | <input checked="" type="checkbox"/> Nee       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja        |  |   |  |
| Ladder verankering           | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Valbeveiliging voorzieningen | <input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig  | <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |   |  |
| Noodoverlopen                | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Niet aanw.  | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Algemene beoordeling         | <input checked="" type="checkbox"/> Goed      | <input checked="" type="checkbox"/> Redelijk  | <input checked="" type="checkbox"/> Matig    | <input checked="" type="checkbox"/> Slecht      | <input checked="" type="checkbox"/> N.V.T.   |
| Technische levensduur        | <input checked="" type="checkbox"/> > 10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 7-10 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 5-7 jaar | <input checked="" type="checkbox"/> 3-5 jaar    | <input checked="" type="checkbox"/> < 3 jaar |

### Opmerkingen

Alle 4 de hwa's opnieuw ingewerkt. Allen lek. Drie kopse naden die open stonden dicht gemaakt met nieuwe strook. 1noodoverstort openstaande naad gerepareerd. 2 lekkages dichtgemaakt

## FOTO'S



Lage dak links achter



Lage dak links achter vuil



Lage dak links achter vuil



Lage dak links achter vuil



Lage dak links achter valbeveiliging



Lage dak links achter ploovorming




Lage dak links achter twee lekkages



Lage dak links achter naad open



Lage dak links achter schoon



Lage dak links achter schoon



Lage dak links achter hwa lek



Lage dak links achter twee lekkages gerepareerd



Lage dak links achter hwa lek



Lage dak links achter noodoverstort lek



Lage dak links achter naad afgedicht met strook



Lage dak links achter hwa opnieuw ingewerkt



Lage dak links achter hwa opnieuw ingewerkt



Lage dak links achter twee naden dichtgemaakt met nieuwe strook



Lage dak achter links noodoverstort gerepareerd



Lage dak links achter hwa opnieuw ingewerkt

# Inspectie certificaat permanente dakveiligheid



Opdrachtgever: Sportbedrijf Medemblik

Adres: Conferencelaan 15

Plaats: Wognum

Project: MC de Muijer

Adres: Admiraliteitsweg 6

Plaats: Medemblik

Andijk: 26-03-2025

Projectnummer: OND25185

Betreft: **Inspectie Permanent Valbeveiligings systeem**

West Friesland Dakbedekkingen verklaart dat op genoemde inspectiedatum de installatie is onderworpen aan een veiligheidsinspectie en dat de installatie voldoet. Installatie is uitgevoerd conform de Europese Norm EN-795:2012 en de NPR-CEN/TS 16415:2013. De ankerpunten zijn geïnspecteerd conform richtlijnen fabrikant.

Type systeem:

Datum van inspectie: 26-03-2025

Datum productie certificaat: 24-06-2025

Geldigheidsduur certificaat: 1 jaar

Keuring volgens:



Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Een vriendelijk groet uit Andijk,  
West Friesland Dakbedekkingen

