

RAPPORT VAN ONDERHOUD 2025

Brandmeldinstallatie

2C3346-138, 14 januari 2025

Klamptweid 70

Andijk



1. Gegevens	
Klantnaam:	Sporthal Andijk Andijk
Documentnummer:	2C3346-138
Datum opmaak:	14 januari 2025
Brandmeld- onderhoudsbedrijf:	Naam: Giant Security BV Adres: Delta 6, 1704 EE Heerhugowaard Naam Onderhoudsdeskundige: S.H. de Schaaf
Bouwwerk:	Soort: Sportfunctie (Sporthal) Adres: Klamptweid 70, 1619 DL Andijk
Eigenaar / gebruiker:	Adres: Conferencelaan 15, 1687 RA Wognum Telefoon: (0229) 74 50 31 Naam maandelijks beheerder: Naam dagelijks beheerder:
Eisende partij(en):	(Gemeente Medemblik)
Programma van Eisen:	Documentnummer: 462000 Datum: 18 september 2006 Naam Bedrijf: Vermeer Beveiligingstechn Naam PvE-opsteller: J.A. Vermeer
Ontwerp/Projectie:	Documentnummer: BMI-BGG Datum: 21 mei 2022 Naam bedrijf: Naam Projecteringsdeskundige:
Brandmeldinstallatie- bedrijf:	Naam: Giant Security B.V. Adres: Delta 6, 1704 EE Heerhugowaard
Doormelding brand:	Ontvangststation: (Nvt) Telefoon: Nvt Meldcode:
Doormelding storing	Ontvangststation: (Nvt) Telefoon: Nvt Meldcode:
Type centrale:	Merk: Notifier Type: NFS2-8 (Notifier)

Bijlagen:
(documentnaam, -nummer en – datum vermelden)

Bijlage	Onderwerp	Versie en datum
A	Informatie over realisatie prestatie-eisen en beheer	2C3346-138, 14 januari 2025
B	Objectonderdelen (Meetresultaten)	2C3346-138, 14 januari 2025
C	Bevindingen ten aanzien van sturingen	2C3346-138, 14 januari 2025
D	Bevindingen ten aanzien van gestuurde voorzieningen	2C3346-138, 14 januari 2025
E	Bevindingen informatief, facultatief	2C3346-138, 14 januari 2025

SAMENVATTING OPMERKINGEN EN ACTIEPUNTEN

Opmerkingen en actiepunten ten aanzien van Bevindingen deel A				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
1.01	Beschikbaarheid documenten	Onderhoudsplan dient aangepast te worden.	Giant Security	
1.18	Energievoorziening	geen metingen uitgevoerd i.v.m. ouderdom installatie. Accu capaciteit berekend met 72 uur i.v.m. geen doormelding	Ter info	
1.20	Functionele beproeving	De installatie is bijna 20 jaar oud (2006) hierdoor kunnen wij de nominale staat niet meer garanderen. Werking verder in orde.	Eigenaar / gebruiker	

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van bevindingen deel B				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
2.06	Projectie Ontruimings-signaalgevers	Geen geluidsmeting aanwezig om dit te controleren.	Eigenaar / gebruiker	

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage A				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
3.04	Controles	Uitleg hierover gegeven hoe installatie werkt en maandelijks beheer.	Eigenaar / gebruiker	

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Logboek				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
C.2	C.2 Rapport van Onderhoud BMI / OAI	Laatste versie niet in logboek aanwezig.	Ter info	

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage B				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage B				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage C				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage D				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage E				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
5.08	Eindgesprek	Opdrachtgever niet aanwezig	Ter info	

2.1 Bevindingen deel A				
N°	Onderwerp	Eis	Voldoet?	Opmerking bij 'Nee'altijd invullen
1.01	Beschikbaarheid documenten	Het onderhoudsplan is beschikbaar in IW	Ja	zie opmerkingen
1.02	Beschikbaarheid documenten	Het programma van eisen en eventuele nota's van Aanvulling/Erratum zijn beschikbaar in IW	Ja	
1.03	Beschikbaarheid documenten	De installatieplattegrond(en) is/zijn beschikbaar in IW	Ja	
1.04	Beschikbaarheid documenten	Het blokschema is beschikbaar in IW	Ja	
1.05	Beschikbaarheid documenten	De stuurfunctiematrix is beschikbaar in IW	Ja	
1.06	Automatische brandmelders	NEN 2654-1 par. 6.3.2 Zijn conform de voorschriften van de fabrikant gecontroleerd en zo nodig gereinigd, hun instelling geverifieerd en functioneren adequaat.	N.v.t.	
1.07	Nevenindicatoren	NEN 2654-1 par. 6.3.3 Zijn zichtbaar en functioneel.	N.v.t.	
1.08	Handbrandmelders	NEN 2654-1 par. 6.3.4 Zijn bereikbaar, intact, compleet en functioneren.	Ja	
1.09	Brandmeldcentrale / ontruimingsalarmcentrale / bedieningspaneel	NEN 2654-1 par. 6.3.5 NEN 2654-2 par. 6.3.3, 6.3.8 , 7.3.3 en 7.3.7 Teksten zijn juist en goed leesbaar, behuizing is intact en de interne bekabeling en componenten zijn onbeschadigd en in goede staat.	Ja	
1.10	Brandmeldcentrale / ontruimingsalarmcentrale	Instellingen voldoen aan de specificaties.	Ja	
1.11	Brandmeldcentrale / ontruimingsalarmcentrale	Meldingen van brand, ontruimingsalarm, storing, breuk, onderbreking en kortsluiting in alle meldergroepen/alarmeringszones, stuurleidingen met lijnbewaking en de energievoorzieningen functioneren adequaat.	Ja	
1.12	Brandalarmerings-apparatuur	NEN 2654-1 par. 6.3.6 Optische en akoestische signaleringsapparatuur zijn functioneel beproefd en functioneren naar behoren.	Ja	



2.1 Bevindingen deel A				
N°	Onderwerp	Eis	Voldoet?	Opmerking bij 'Nee' altijd invullen
1.13	Doormelding brandmelding	NEN 2654-1 par. 6.3.7 Brandmeldingen worden door het ontvangststation voor brandmeldingen ontvangen	N.v.t.	
1.14	Doormelding storingsmeldingen	NEN 2654-1:2018, 6.3.8 NEN 2654-2:2018, 6.3.5 / 7.3.5 Storingsmeldingen worden door het ontvangststation voor storingsmeldingen ontvangen.	N.v.t.	
1.15	Brandweerpaneel	NEN 2654-1:2018, 6.3.11 Functionele werking en aansturing. Alle groepen / detectiezones zijn gecontroleerd en signaleren correct op het brandweerpaneel.	N.v.t.	
1.16	Nevenpaneel	NEN 2654-1 par. 6.3.11 Functionele werking en aansturing. Alle groepen / detectiezones zijn gecontroleerd en signaleren correct op het nevenpaneel.	N.v.t.	
1.17	Stuursignalen tot en met uitgaande contacten brandmeldinstallatie	NEN 2654-1 par. 6.3.9 Zie bijlage C; Bevindingen ten aanzien van sturingen	Ja	
1.18	Energievoorziening	NEN 2654-1:2018 6.3.10 NEN 2654-2:2018 6.3.7 / 7.3.6 Aansluitpunten, teksten en signaleringen zijn in goede staat en functioneren adequaat. Van de energievoorziening zijn de spanning, laadspanning en de totale stroomafname bij rust en brandalarm (met de noodstroomvoorziening als voeding) gemeten en voldoen, ook in relatie tot het onderhoudscontract (Bijlage B; meetgegevens invullen).	Nee	zie opmerkingen
1.19	Staat van ontruimings-signaalgevers	Zijn goed bevestigd en verkeren in nominale staat	Ja	
1.20	Functionele beproeving	NEN2654-1:2018, 6.5 NEN2654-2:2018, 6.5 / 7.5 Afsluitend is de installatie functioneel beproefd en werkvaardig bevonden.	Ja	zie opmerkingen

Opmerkingen en actiepunten ten aanzien van Bevindingen deel A				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
1.01	Beschikbaarheid documenten	Onderhoudsplan dient aangepast te worden.	Giant Security	
1.18	Energievoorziening	geen metingen uitgevoerd i.v.m. ouderdom installatie. Accu capaciteit berekend met 72 uur i.v.m. geen doormelding	Ter info	
1.20	Functionele beproeving	De installatie is bijna 20 jaar oud (2006) hierdoor kunnen wij de nominale staat niet meer garanderen. Werking verder in orde.	Eigenaar / gebruiker	




2.2 Bevindingen deel B				
N°	Onderwerp	Eis	Voldoet?	Opmerking bij 'Nee' altijd invullen
2.01	Automatische brandmelders	NEN 2654-1:2018, 6.3.2.6 Voldoet de projectie; Gebruik van elke bewaakte ruimte; geschiktheid van het type melder in relatie tot de brandgrootte	N.v.t.	
2.02	Nevenindicatoren	NEN 2654-1:2018, 6.3.3.1 Voldoet de projectie;	N.v.t.	
2.03	Handbrandmelders	NEN 2654-1:2018, 6.3.4.1 Voldoet de projectie; Gebruik van elke bewaakte ruimte; zichtbaarheid en bereikbaarheid	Ja	
2.04	Brandalarmeringsapparatuur	NEN 2654-1:2018, 6.3.6.1 Voldoet de projectie; Gebruik van de bewaakte ruimte; zichtbaarheid; hoorbaarheid in relatie tot het gebruik van de ruimte	Ja	
2.05	Brandweer- en nevenpanelen	NEN 2654-1:2018, 6.3.11.2 Voldoet de projectie; Gebruik en organisatorische indeling van de ruimte	N.v.t.	
2.06	Projectie Ontruimings-signaalgevers	Locatie van de ontruimingssignaalgevers voldoen nog aan de projecteringsvoorschriften en de omvang van de ontruimingsalarmeringszone is nog in overeenstemming met de indeling van het gebouw. Het is aannemelijk dat de aanwezige alarmgevers het minimaal vereiste geluidsdruk niveau kunnen leveren.	Nee	zie opmerkingen

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van bevindingen deel B				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
2.06	Projectie Ontruimings-signaalgevers	Geen geluidsmeting aanwezig om dit te controleren.	Eigenaar / gebruiker	

Opsteller rapport van onderhoud

De opsteller van dit rapport verklaart dat de resultaten van het onderhoud en de controle van de brandmeldinstallatie zijn vastgelegd in dit rapport. De controle heeft plaatsgevonden op basis van NEN2654-1.

Naam opsteller van dit rapport: S.H. de Schaaf	Datum: 14 januari 2025	Handtekening opsteller: 
---	---------------------------	--

3. Oordeel

Ondergetekende verklaart namens het Brandmeldonderhoudsbedrijf dat het onderhoud van de brandmeldinstallatie is uitgevoerd, en dat het uitgevoerde onderhoud voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in NEN2654-1.

Naam onderhoudsdeskundige:

S.H. de Schaaf

Datum:

14 januari 2025

Handtekening monteur:

Verklaring onderhoud & oordeel:

Indien alle onderdelen uit 2.1 'Bevindingen deel A' van het rapport van onderhoud met 'Ja' zijn beoordeeld en alle onderdelen uit 2.2 'Bevindingen deel B' van het rapport van onderhoud waar noodzakelijk van een advies zijn voorzien, mag door het onderhoudsbedrijf een positief oordeel worden gegeven en een verklaring worden verstrekt dat het uitgevoerde onderhoud voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in NEN 2654-1.

Indien onderdelen uit 2.1 'Bevindingen deel A' van het rapport van onderhoud met 'Nee' zijn beoordeeld moeten deze eerst worden hersteld. Na herstel mag door het onderhoudsbedrijf een positief oordeel worden afgegeven.

Verklaring nominale staat:

Indien alle onderdelen uit 2.1 'Bevindingen deel A' en 2.2 'Bevindingen deel B' van het rapport van onderhoud met 'Ja' zijn beoordeeld, mag door het onderhoudsbedrijf tevens een verklaring worden verstrekt dat de brandmeldinstallatie zich in nominale staat bevindt.

Indien onderdelen uit 2.2 'Bevindingen deel B' van het rapport met 'Nee' zijn beoordeeld, moeten deze eerst worden hersteld. De beheerder/gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat deze correcties aan de brandmeldinstallatie worden uitgevoerd. Na correctie mag door het onderhoudsbedrijf een verklaring worden verstrekt dat de brandmeldinstallatie zich in nominale staat bevindt.

Certificaat Onderhoud Brandmeldinstallatie:

Indien alle onderdelen uit 2.1 'Bevindingen deel A' en 2.2 'Bevindingen deel B' van het rapport van onderhoud met 'Ja' zijn beoordeeld, mag door het onderhoudsbedrijf het Certificaat Onderhoud Brandmeldinstallatie worden uitgegeven.

Indien onderdelen uit 2.1 'Bevindingen deel A' of 2.2 'Bevindingen deel B' van het rapport van onderhoud met 'Nee' zijn beoordeeld moeten deze eerst worden hersteld. Na herstel mag door het onderhoudsbedrijf het Certificaat Onderhoud Brandmeldinstallatie worden uitgegeven.

In uitzondering op bovenstaande hebben bevindingen, die betrekking hebben op een eventuele ontruimingsalarminstallatie, die met een 'Nee' zijn beoordeeld geen invloed op het uitgeven van het Certificaat Onderhoud Brandmeldinstallatie.

BIJLAGE A: INFORMATIE OVER REALISATIE PRESTATIE-EISEN EN BEHEER

Prestatie-eisen & Beheer				
N°	Onderwerp	Eis	Voldoet?	Opmerking bij 'Nee' altijd invullen
3.01	Ongewenste en onechte meldingen	NEN 2535+C1:2010 en NEN2535:2017, 4.3 Risicoklasse-indelingen "extern": A / B / C "intern": B / D / E of NEN 2535:1996 par. 4.3 Risicoklasse-indelingen "extern": A / B / C "intern": A / B / C (in opmerkingenveld aangeven).	Ja	
3.02	Systeem beschikbaarheid	NEN 2535: 1996, 2009, 2010+C1 en 2017 par. 4.4 99,7 % (rekeninghoudende met in het PvE vastgelegde structurele buitenwerking stellingen).	N.v.t.	
3.03	Buitenbedrijfstellingen	NEN 2654-1 par. 5.4.1 Buitenbedrijfstellingen worden gemeld aan de bevoegde autoriteit en men neemt voorzorgsmaatregelen.	N.v.t.	
3.04	Controles	NEN 2654-1:2018, 5.5 NEN 2654-2:2018, 5.5 Beheerder voert periodieke controles uit.	Nee	zie opmerkingen
3.05	Logboek	NEN 2654-1:2018, 5.4.6 NEN 2654-2:2018, 5.4.6 Logboek is aanwezig en compleet (toelichting in objectonderdeel "BMI Logboek").	Ja	
3.06	Logboek	NEN 2654-1:2018, 5.4.6 NEN 2654-2:2018, 5.4.6 Brand-, ongewenste-, onechte meldingen, storingen en installatie uit wordt door gebruiker cq. beheerder geregistreerd.	Ja	



3.07	Veranderingen	NEN 2654-1:2018, 5.4.4 NEN 2654-2:2018, 5.4.4 Er hebben zich geen verandering (bestemmings- of bouwkundige wijziging) voorgedaan ten opzichte van de vorige controle die consequenties hebben op het functioneren van de brandmeldinstallatie / ontruimingsalarminstallatie. Indien geen veranderingen, NVT aangeven.	N.v.t.	
3.08	Automatische brandmelders	NEN 2654-1:2018, 6.3.2.6 Toegepaste melders i.r.t. de bouwkundige indeling en de inrichting van de ruimte en eventuele ventilatievoorzieningen	N.v.t.	
3.09	Nevenindicatoren	NEN 2654-1:2018, 6.3.3.1 Feitelijke bouwkundige indeling	N.v.t.	
3.10	Handbrandmelders	NEN 2654-1:2018, 6.3.4.1 Melders i.r.t. de bouwkundige indeling en de inrichting van de ruimte	Ja	
3.11	Brandalarmeringsapparatuur	NEN 2654-1:2018, 6.3.6.1 De bouwkundige indeling en de inrichting van de ruimte; hoorbaarheid in relatie tot indeling en inrichting van de ruimte	Ja	
3.12	Brandweer- en nevenpaneel	NEN 2654-1:2018, 6.3.11.2 De feitelijke bouwkundige indeling van de ruimte	N.v.t.	

De met 'Nee' beoordeelde punten zijn negatief van invloed op de brandveiligheid en hebben betrekking op activiteiten van de beheerder. De brandveiligheid kan hierdoor sterk worden beïnvloed. Het rapport behoort te zijn voorzien van een advies hoe de met 'Nee' beoordeelde punten verbeterd kunnen worden. Het is aan de opdrachtgever om dit verder op te lossen.

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage A

Nº	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
3.04	Controles	uitleg hier over gegeven hoe installatie werkt en maandelijks beheer.	Eigenaar / gebruiker	

Logboek

Locatie: Meterkast

C.1 Rapport van Oplevering BMI / OAI	Ja
C.2 Rapport van Onderhoud BMI / OAI	Ja



C.3 Onderhoudscontract	Ja
C.4 Certificaat	N.v.t.
C.5 Berekening onechte / ongewenste meldingen	Ja
C.6 Documenten voor aantekening en beheer BMI / OAI	Ja
C.7 Bedieningsvoorschriften BMI / OAI	Ja
C.8 Proefbrandrapportage	N.v.t.

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Logboek

N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
C.2	C.2 Rapport van Onderhoud BMI / OAI	Laatste versie niet in logboek aanwezig.	Ter info	

BIJLAGE B: OBJECTONDERDELEN (MEETRESULTATEN)

De Klamp	
Locatie: entree hal	
Laadspanning	27,52 V
Ruststroom met noodstroomvoorziening als voeding	31 mA
Alarmstroom met noodstroomvoorziening als voeding	96 mA
Nieuwe accu's geplaatst	N.v.t.
Accuspanning (T0) op noodstroom	
Tijdstip T0	
Accuspanning (T1)	
Tijdstip T1	
Benodigde accucapaciteit	2,83 Ah
Geplaatste accucapaciteit	7,00 Ah
Accucapaciteit voldoende	Ja
Contracttijd	24h
Accu datum	08-02-2023
Eindgroep 230V	4

Melders	
Omschrijving	Antwoord
Controleren van de eventueel gedane instellingen van automatische melders zoals vastgelegd in het rapport van oplevering en logboek.	N.v.t.

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage B				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed



BIJLAGE C: BEVINDINGEN TEN AANZIEN VAN STURINGEN

N°	Sturingen vanuit brandmeldinstallatie	Voldoet?	Opmerking <i>(altijd in te vullen indien niet voldoet)</i>
7.01	Doormelding brandmeldingen	N.v.t.	
7.02	Doormelding storingsmeldingen	N.v.t.	
7.03	Besturing brandweer- en nevenpanelen	N.v.t.	
7.04	Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties)	Ja	
7.05	Ontruimingsalarminstallatie A,B (niet geïntegreerde installaties)	N.v.t.	
7.06	Ontruimingsinstallatie stil alarm PZI/DECT (niet geïntegreerde installaties)	N.v.t.	
7.07	Brandpomp / Hydrofoorinstallatie	N.v.t.	
7.08	Voorzieningen voor deuren	N.v.t.	
7.09	Luchtbehandelings- en ventilatieinstallatie	N.v.t.	
7.10	Overdrukinstallatie	N.v.t.	
7.11	Rook- en warmteafvoerinstallatie	N.v.t.	
7.12	(Brandweer)Liften	N.v.t.	
7.13	Brandweeringang	N.v.t.	
7.14	Flitser	N.v.t.	
7.15	Overige, te weten:	N.v.t.	

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage C

N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed

BIJLAGE D: (Informatief, facultatief):

BEVINDINGEN TEN AANZIEN VAN GESTUURDE VOORZIENINGEN

N°	Sturingen vanuit brandmeldinstallatie	Activering en effect gestuurde voorziening voldoet	Opmerking <i>(altijd in te vullen indien niet voldoet)</i>
9.01	Doormelding brandmeldingen	N.v.t.	
9.02	Ontruimingsalarminstallatie B (geïntegreerde installaties)	Ja	
9.03	Ontruimingsalarminstallatie A,B (niet geïntegreerde installaties)	N.v.t.	
9.04	Ontruimingsinstallatie stil alarm PZI/DECT (niet geïntegreerde installaties)	N.v.t.	
9.05	Brandpomp / Hydrofoorinstallatie	N.v.t.	
9.06	Voorzieningen voor deuren	N.v.t.	
9.07	Luchtbehandelings- en ventilatieinstallatie	N.v.t.	
9.08	Overdrukinstallatie	N.v.t.	
9.09	Rook- en warmteafvoerinstallatie	N.v.t.	
9.10	(Brandweer)Liften	N.v.t.	
9.11	Brandweeringang	N.v.t.	
9.12	Flitser	N.v.t.	
9.13	Overige, te weten:	N.v.t.	

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage D				
N°	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed

BIJLAGE E: BEVINDINGEN INFORMATIEF, FACULTATIEF

Beheer (informatief, facultatief)				
Nº	Onderwerp	Eis	Voldoet?	Opmerking bij 'Nee' altijd invullen
5.01	Back-up	Er is een back-up van de programmering gemaakt en op een USB-stick in de centrale achter gelaten.	N.v.t.	
5.02	Aspiratiesysteem	Het aspiratiesysteem is gecontroleerd. Het systeem komt in storing als een buis geblokkeerd of verwijderd wordt.	N.v.t.	
5.03	Aspiratiesysteem	De filters van het aspiratiesysteem zijn gecontroleerd en gereinigd. En eventueel vervangen voor nieuwe.	N.v.t.	
5.04	Datum & Tijd	De datum en tijd zijn op de juiste waarden ingesteld.	N.v.t.	
5.05	Brandmelders	Komen binnen op de brandmeldinstallatie met het juiste meldernummer en de actuele omschrijving zoals weergegeven op de plattegrondtekening.	Ja	
5.06	Bekabeling	Bekabeling is aangebracht volgens NEN2535 en, daar waar nodig, functiebehoudend gemonteerd. Melders zijn steekproefsgewijs gecontroleerd op de trekcontlasting.	Ja	
5.07	Zoneplattegrond	Er zijn zoneplattegronden aanwezig, en deze hangen geografisch juist.	N.v.t.	
5.08	Eindgesprek	Er is een eindgesprek gehouden (resultaat hiervan en gemaakte afspraken in opmerkingenveld invullen)	Nee	zie opmerkingen

Opmerkingen en advies voor beheerder / gebruiker ten aanzien van Bijlage E				
Nº	Onderwerp	Opmerking	Actienemer	Datum gereed
5.08	Eindgesprek	Opdrachtgever niet aanwezig	Ter info	