

**Opdrachtgever: Stadswerk072****Project: 22HB0110 - Burgermeesterbuurt West-Graftdijk**

Datum: 11 juli 2023

Betreft: Overzicht aanwezigheid veenlagen in diepe boringen

| Boring nr. | Plaats                         | bk veen | ok veen | laagdikte | opmerking            |
|------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 1          | Cornelis Blauwstraat 9         | -1,60   | -2,00   | -0,40     |                      |
| 2          | Burg. Romijnstraat (begin)     | -1,00   | -2,10   | -1,10     |                      |
| 3          | Burg. Romijnstraat 28          | -1,00   | -2,20   | -1,20     | *                    |
| 4          | de Moor 26                     | -1,70   | -2,50   | -0,80     |                      |
| 5          | de Moor 34                     | -1,40   | -2,40   | -1,00     | *                    |
| 6          | de Moor 42                     | -0,30   | -1,00   | -0,70     | Afwijkend            |
| 7          | Cornelis Blauwstraat 17        | -1,50   | -1,90   | -0,40     |                      |
| 8          | de Moor 16                     | -1,60   | -2,50   | -0,90     |                      |
| 9          | de Moor 4                      | -2,70   | -3,20   | -0,50     | In oude rioolsleuf ? |
| 10         | Cornelis Blauwstraat 1         | -1,10   | -2,00   | -0,90     |                      |
| 11         | Burg. Dalenbergstraat (gemaal) | -2,10   | -2,30   | -0,20     |                      |
| 12         | Burg. Dalenbergstraat 40       | 0,00    | 0,00    | 0,00      | Geen veen            |
| 13         | Burg. Dalenbergstraat 18       | -1,80   | -2,00   | -0,20     |                      |
| 14         | P.P. Kroonstraat 2             | -1,70   | -2,00   | -0,30     |                      |
| 15         | J.J. Vinckestraat 1            | -2,00   | -2,20   | -0,20     |                      |
| 16         | J.J. Vinckestraat 7            | -1,20   | -1,80   | -0,60     | *                    |
| 17         | P.P. Kroonstraat 11            | -1,80   | -2,40   | -0,60     | *                    |
| 18         | Burg. Dalenbergstraat 9        | -1,30   | -2,30   | -1,00     |                      |
| 19         | Burg. Dalenbergstraat 2        | -1,90   | -2,30   | -0,40     | In oude rioolsleuf ? |
| 20         | Burg. Van Staverenstraat 12    | -1,30   | -2,30   | -1,00     |                      |
| 21         | Burg. Van Staverenstraat 2     | -2,00   | -2,30   | -0,30     | In oude rioolsleuf ? |
| 22         | Burg. Romijnstraat 3           | -2,00   | -2,20   | -0,20     | In oude rioolsleuf ? |
| 23         | Burg. Romijnstraat 14          | -1,80   | -1,90   | -0,10     | In oude rioolsleuf ? |
| 24         | Burg. Romijnstraat (garages)   | -1,50   | -2,50   | -1,00     |                      |
| 25         | Burg. Romijnstraat 11          | -1,30   | -2,30   | -1,00     |                      |
| 26         | Burg. Romijnstraat (naast 20)  | -1,70   | -2,30   | -0,60     |                      |
| 27         | Burg. Romijnstraat 19          | -1,30   | -2,00   | -0,70     |                      |
| 28         | Burg. Romijnstraat 52          | -1,20   | -2,20   | -1,00     |                      |

**Deelgeied**

|   |                                |       |       |       |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | Gemiddelde laagdikte - de Moor | -1,50 | -2,25 | -0,75 |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|

|   |                                        |       |       |       |
|---|----------------------------------------|-------|-------|-------|
| 2 | Gemiddelde laagdikte - Dalenbergstraat | -1,80 | -2,15 | -0,35 |
|---|----------------------------------------|-------|-------|-------|

|   |                                     |       |       |       |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3 | Gemiddelde laagdikte - Romijnstraat | -1,30 | -2,25 | -0,95 |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|

Afwijkende diepteligging en/of laagdikte, niet meegerekend in gemiddelde

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| * | Maximum laagdikte veen binnen deelgebied |
|---|------------------------------------------|