

Opname dd.: 2020

Plaats

School

Adres

Postcode

telefoon:

E-mail:

directeur:

conciërge:

Info:

**Drachten**  
**De Plotter**  
**Dollard 19**  
**9204 CK**

BrinNr. 07VT

0512 526 066

[directie@deplotter.com](mailto:directie@deplotter.com)

contact persoon:

**GECONTROLEERD GEEN AANPASSINGEN****BOUWKUNDIG**

Bouwkundige Bouwwaren

1994

uitbreiding 2009

bouwlagen: 1

dakvorm

plattendak

Isolatie

vloer

ja

wanden

ja

dak

ja

anders

beglazing: HR++

Info:

**GASmeter****G**

stand:

opm.:

bouwjaar:

**Verwarming Lokalen**

Verwarming

radiatoren

Fabricaat: onbekend

opm.:

Therm. ventielen:

ja

Fabricaat: Danfoss Heimeier TA

opm.: geen

Voet ventielen:

ja

Info: geen

Leidingnet:

opm.: geen

Leidingnet:

opm.: geen

Info:

geen

**KETELHUIS**

Bouwkundig:

gemetselde buitenwand

Asbest: geen

Ligging ketelruimte:

Info:

geen

| Ketel:        |           | Fabricaat:   | Type:       | HR        | 70 | kW           |              | Belasting    | Vermogen | Ontsteking | opm.              | bouwjr: |
|---------------|-----------|--------------|-------------|-----------|----|--------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------------|---------|
|               |           |              |             |           |    | kW Hs        | kW           |              |          |            |                   |         |
|               | <b>1x</b> | <b>Nefit</b> | TopLine     | HR        | 70 | 68,8         | 65           | gloeispiraal |          |            | geen              | 2009    |
|               | <b>1x</b> | <b>Nefit</b> | TopLine     | HR        | 70 | 68,8         | 65           | gloeispiraal |          |            | geen              | 2009    |
|               | <b>1x</b> | <b>Nefit</b> | Proline Nxt | HRC 24 kw |    | 26,1         | 22,8         | bougie       |          |            | naast hoofdingang | 2015    |
| <b>totaal</b> |           |              |             |           |    | <b>137,6</b> | <b>152,8</b> |              |          |            |                   |         |

Bijzonderheden:

Belasting &gt; 130 kW?

ja: NEN 3028

Vermogen &gt; 100 kW?

ja: SCIOS keuren

gekeurd dd:

herkeur dd:

Beluchting:

rooster

afmeting:

Info:

Ontluchting:

geen

afmeting:

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu dikw alu

afmeting: DN 100

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu dikw alu

afmeting: DN 100

Info: geen

Rookgasafvoer:

Alu

afmeting: geen

Info: geen

Verbrandingslucht:

Uit gecombineerde dakkap

afmeting: geen

Info: geen

Info:

**Verwarming:**

Info:

geen

Info: geen

Overstort:

elk toestel 1/2"

Manometer: op aansluitgroep

Expansievat:

Reflex 35/0,5

bouwjr:

2009

Expansievat:

Reflex 35/0,5

Vulkaan waterleiding:

keerklep: CA

Info:

KetelPomp fabricaat:

Type:

Volt: 230

bouwjr:

2009

Afsluiters:

DN:

5/4"

flens / draad: draad

Gasleiding:

staal

DN:

5/4" 3/4"

Druk:

25

mbar

Filter: geen

Info: geen

Condensafvoer:

pvc

DN:

32

**Verdeler / verzamelaar**    [Openverdeler voor Cascade](#)

DN: [geen](#)

**Groep 3**    Naam:

Info: [geen](#)

Overig:    [geen](#)

---

**Regeling**    [Nefit MBC 5](#)  
Info:    [geen](#)

Info: [geen](#)

bouwjr:    [2009](#)

---

**Tapwater verwarming**

Info:    [op HRC](#)

---

**Ventilatie**

|    |                |                  |          |              |         |                      |
|----|----------------|------------------|----------|--------------|---------|----------------------|
| 4x | Buisventilator | toiletgroepen    |          |              | bouwjr: | <a href="#">2014</a> |
| 3x | Dakventilator  | per twee lokalen | StorkAir | Berschenhoek | bouwjr: | <a href="#">2013</a> |
| 1x | Dakventilator  | personeelstoilet |          |              | bouwjr: | <a href="#">1994</a> |