



Winkelman
engineering & consultancy

Opdrachtgever: **Bisschop Möller Stichting Leeuwarden**

Offertenummer:

Project: **IKC Teresa (de Sprong) de Zuidlanden, te Leeuwarden**

Nr.	Omschrijving	Merk	Type	Cap.	Aantal	Lokatie of t.b.v.	Bouwjaar	conditie
	52 DRINKWATER INSTALLATIE							
	Watermeter	Aquadis		0	1		2019	1
	Keerklep			0	1		2019	1
	Afsluiter				2		2019	1
	<i>Warmwatervoorziening:</i>							
	Warmwaterboiler	Daalderop	15L	Close-up	2		2019	1
	Warmwaterboiler	Daalderop	15L	Close-in	1		2019	1
	Warmwaterboiler	Daalderop	30L	Mono plus	1		2019	1
	<i>Drukverhoging:</i>							
	Drukverhogingsinstallatie	Grundfos	Multi-E 2	CME-3-3 U1 A-A-A-A-GNL	1		2019	
	60 VERWARMINGS INSTALLATIE							
	<i>Warmteopwekking:</i>							
	VRF buitendeel	Daikin	REYQ8T	22,4 kW	1		2019	
	VRF buitendeel	Daikin	REYQ10T	28,0 kW	1		2019	
	VRF buitendeel	Daikin	REYQ16T	45,0 kW	1		2019	
	Hydrabox	Daikin	HXY125A8	12,5/14,0 kW	1		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FXSQ50A	5,6/6,3 kW	1		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FXSQ25A	2,8/3,2 kW	1		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FXSQ63A	7,1/8,0 kW	10		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FXSQ15A	1,7/1,9 kW	5		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FSXQ32A	3,6/4,0 kW	3		2019	
	VRF buitendeel	Daikin	REYQ8T	22,4 kW	1		2019	
	VRF buitendeel	Daikin	REYQ10T	28,0 kW	1		2019	
	VRF buitendeel	Daikin	REYQ16T	45,0 kW	1		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FXSQ50A	5,6/6,3 kW	3		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FXSQ25A	2,8/3,2 kW	2		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FXSQ63A	7,1/8,0 kW	12		2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FXSQ15A	1,7/1,9 kW	2		2019	
	<i>Vloerverwarming:</i>							
	Vloerverwarming 1	HK		7 groeps	1		2019	
	Vloerverwarming 2	HK		3 groeps	1		2019	
	61 VENTILATIE & LUCHTBEHANDELING							
	<i>Luchtbehandeling:</i>							
	Luchtbehandelingskast-1	ALKO	AT4F 20x12/20x12	10700 m3/h	1	Techniekruiimte	2019	1
	- buitenluchtrooster	ALKO	AT4F 20x12/20x12	0	1	Techniekruiimte	2019	1
	- kleppensectie	ALKO	AT4F 20x12/20x12	0	1	Techniekruiimte	2019	1

	- filtersektie	ALKO	AT4F 20x12/20x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	- warmtewiel	ALKO	AT4F 20x12/20x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	- ventilatorsektie	ALKO	AT4F 20x12/20x12	Toevoer	1	Techniekrumte	2019	1
	- filtersektie	ALKO	AT4F 20x12/20x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	- ventilatorsektie	ALKO	AT4F 20x12/20x12	Retour	1	Techniekrumte	2019	1
	- buitenluchtrooster	ALKO	AT4F 20x12/20x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	Luchtbehandelingskast-2	ALKO	AT4F 16x12/16x12	9600 m3/h	1	Techniekrumte	2019	1
	- buitenluchtrooster	ALKO	AT4F 16x12/16x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	- kleppensektie	ALKO	AT4F 16x12/16x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	- filtersektie	ALKO	AT4F 16x12/16x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	- warmtewiel	ALKO	AT4F 16x12/16x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	- ventilatorsektie	ALKO	AT4F 16x12/16x12	toevoer	1	Techniekrumte	2019	1
	- filtersektie	ALKO	AT4F 16x12/16x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	- ventilatorsektie	ALKO	AT4F 16x12/16x12	retour	1	Techniekrumte	2019	1
	- buitenluchtrooster	ALKO	AT4F 16x12/16x12	0	1	Techniekrumte	2019	1
	VAV boxen:							
	Variabele volume box	Solid Air		0	33		2019	
	62 KOUDE OPWEKKING / DISTRIBUTIE:							
	Splitunit:							
	Splitunit (buiten)	Daikin	RXM20M	0	1	Serverruimte	2019	
	Splitunit (binnen)	Daikin	FTXM20M	0	1	Serverruimte	2019	
	68 REGELTECHNISCHE INSTALLATIE							
	Thermostaat / CO2			0	33		2019	1