

Checklist vlootschouw (bijlage 9)
versie 1 16-09-2025

Strooier

- 1 Lengte veiligheidsband onder strooier juist
- 2 Zijgeleiding juist afgesteld
- 3 Koppeling in de vangmuil
- 4 Middelen t.b.v. vastzetten strooier (kettingen/spanbanden)
- 6 Attentieverlichting (zwaai- en/of flitslicht)
- 7 Remlichten strooier
- 8 Richtingaanwijzer rechts
- 9 Richtingaanwijzer links
- 10 Alarmlichten (links + rechts)
- 11 Rode werklamp strooiplaat
- 12 Bedieningskast aan/uit
- 13 Juiste instelling beschikbare dooimiddel? (fijn of grof zout)
- 14 Juiste instelling beschikbare natte component (NaCl of CaCl2)
- 15 Verstelling dosering
- 16 Verstelling strooibreedte
- 17 Verstelling strooi patroon
- 18 Leegdraaien
- 19 Strooier vol met natte component
- 20 Schade vrij? Zo niet: in opmerkingenveld beschrijven!

werking ok?

ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

opmerking

Ploeg

- 21 Stads-/dimlichten (werking en afstelling)
- 22 Heffen ploeg
- 23 Afstelling ploeg t.o.v. wegdek (wielen of drukontlasting) juist?
- 24 Zwenken ploeg
- 25 Werking inklappen ploeg
- 26 Werking breedte markeringslampen en aanwezigheid stokken
- 27 Schade vrij? Zo niet: in opmerkingenveld beschrijven!
- 28 Hoogte slijtstrook voldoende? (vervangen bij ≤ 3 cm)
- 29 Hoogte glijvloffen (bij 4.40 m -ploegen Aebi) (vervangen bij ≤ 3 cm)
- 30 Indien barrierploeg: hoogte wegdek - onderkant voorruit cabine min 2.25m (in beladen toestand)?

werking ok?

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee
..... cm
..... cm / n.v.t.
ja / nee

opmerking

Tractie

- 31 Attentieverlichting (zwaai- en/of knipperlicht)
- 32 Akoestisch signaal werkt bij achteruitrijden
- 33 Massaslot voertuig
- 34 Vaste voeding t.b.v. bedieningskast aanwezig?

werking ok?

ja / nee
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.

opmerking

Oplegger van toepassing?

- 35 Zijwanden max. 15 cm hoog
- 36 Lengte oplegger max. 7m
- 37 Verzwaring op koppelschotel
- 38 Verzwaring deugdelijk bevestigd?

ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

opmerking

Frame van toepassing?

- 39 Chauffeur bekend met correcte werking en toepassing frame?
- 40 Technische beveiligingsmaatregelen aanwezig en correcte werking?
- 41 - bevestiging frame op tractie
- 42 - bevestiging strooier op tractie
- 43 Zijwanden frame max 15cm hoog (indien frame achterblijft op stnpnt)
- 44 Waarschuwingen, markeringen en stickers aanwezig?
- 45 Typeplaatje conform Machinerichtlijn aanwezig?
- 46 Typeplaatje volledig?
(NAW firma, aanduiding, CE-markering, typeaanduiding, serienummer indien van toepassing, bouwjaar)

ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.

opmerking

(zowel voor- als achterblad geheel invullen en ondertekenen)