

versie 1 26-06-2025



Oplegger (in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Kenteken:

Tractie

.....

ja / nee / n.v.t.

opmerking	



(zowel voor- als achterblad geheel invullen en ondertekenen)

Checklist vlootschouw (bijlage 9)
versie 1 26-06-2025

Strooier

- 1
- Lengte veiligheidsband onder strooier juist
- 2
- Zijgeleiding juist afgesteld
- 3
- Koppeling in de vangmuil
- 4
- Middelen t.b.v. vastzetten strooier (kettingen/spanbanden)
- 6
- Attentieverlichting (zwaai- en/of flitslicht)
- 7
- Remlichten strooier
- 8
- Richtingaanwijzer rechts
- 9
- Richtingaanwijzer links
- 10
- Alarmlichten (links + rechts)
- 11
- Rode werkklamp strooiplaat
- 12
- Bedieningskast aan/uit
- 13
- Juiste instelling beschikbare dooimiddel? (fijn of grof zout)
- 14
- Juiste instelling beschikbare natte component (NaCl of CaCl2)
- 15
- Verstelling dosering
- 16
- Verstelling strooibreedte
- 17
- Verstelling strooipatroon
- 18
- Leegdraaien
- 19
- Strooier vol met natte component
- 20
- Schade vrij? Zo niet: in opmerkingenveld beschrijven!

werking ok?

ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

opmerking

Ploeg

- 21
- Stads-/dimlichten (werking en afstelling)
- 22
- Heffen ploeg
- 23
- Afstelling ploeg t.o.v. wegdek (wielen of drukontlasting) juist?
- 24
- Zwenken ploeg
- 25
- Werking inklappen ploeg
- 26
- Werking breedte markeringslampen en aanwezigheid stokken
- 27
- Schade vrij? Zo niet: in opmerkingenveld beschrijven!
- 28
- Hoogte slijtstrook voldoende? (vervangen bij ≤ 3 cm)
- 29
- Hoogte glijsloten (bij 4.40 m -ploegen Aebi) (vervangen bij ≤ 3 cm)
- 30
- Indien barrierploeg: hoogte wegdek - onderkant voorruit cabine min 2.25m (in beladen toestand)?

werking ok?

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee
..... cm
..... cm / n.v.t.
ja / nee

opmerking

Tractie

- 31
- Attentieverlichting (zwaai- en/of knipperlicht)
- 32
- Akoestisch signaal werkt bij achteruitrijden
- 33
- Massaslot voertuig
- 34
- Vaste voeding t.b.v. bedieningskast aanwezig?

werking ok?

ja / nee
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.

opmerking

Oplegger van toepassing?

- 35
- Zijwanden max. 15 cm hoog
- 36
- Lengte oplegger max. 7m
- 37
- Verzwarend op koppelschotel
- 38
- Verzwarend deugdelijk bevestigd?

ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

opmerking

Frame van toepassing?

- 39
- Chauffeur bekend met correcte werking en toepassing frame?
- 40
- Technische beveiligingsmaatregelen aanwezig en correcte werking?
- 41
- bevestiging frame op tractie
- 42
- bevestiging strooier op tractie
- 43
- Zijwanden frame max 15cm hoog (indien frame achterblijft op stnpnt)
- 44
- Waarschuwingen, markeringen en stickers aanwezig?
- 45
- Typeplaatje conform Machinerichtlijn aanwezig?
- 46
- Typeplaatje volledig?
(NAW firma, aanduiding, CE-markering, typeaanduiding, serienummer indien van toepassing, bouwjaar)

ja / nee

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / n.v.t.
ja / nee / n.v.t.

opmerking

(zowel voor- als achterblad geheel invullen en ondertekenen)