

Vaste Brug																																
Nr. weg-vak	Nr. werk- vak	Rijks - weg	Nabij km	Baa n	Object	maatregelen																										
						1: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.	2: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige betonbalken en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 10 jaar.	3: Het betondek en de schampkanten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.	4: Conserveren leuning	5: Herstellen betonschade bovenzijde rijdek	6: Herstellen betonschade onderzijde rijdek	7: Aanbrengen roosters leuningwerk	8: Herstellen betonschade schampkant	9: Vervangen leuning, ontwerpen en realiseren	10: Herstellen betonschade kerende constructie	11: Herstellen oplegblok	12: Vullen conus	13: Herstellen betonschade onderzijde rijdek en wanden	14: Vervangen beschermlaag	15: Herstellen betonschade Steunpunt	16: Herstellen betonschade doorlaatkoker (duiker)	17: Herstellen ondersabeling leuningconstructie	18: Verzinken leuningconstructie	19: Conserveren opleggingen	20: Kitvoegen vervangen	21: Graffiti verwijderen	22: Vervangen wrijfhout	23: Vervangen conserveren stalen onderdelen geluidbeperkende constructie	24: Vervangen opleggingen	25: Herstellen tegelwerk	26: verplaatsen en fixeren betonblokken.	27: Vervangen rubber afdichting kerende constructie
IGO 1	O.	6	296,830	HR-R	Pasveer [15F-301-02]	X																										
	P.	6	301,620	HR-R	Tjeukemeer – Oost [15F-101-02]	X					X						X															
IGO 2	N.	6	296,830	HR-L	Pasveer [15F-301-01]	X																										
	O.	6	301,620	HR-L	Tjeukemeer – West [15F-101-01]	X				X	X						X															
IGO 3	AI.	7	105,747		Schrardervaart [10B-300-01]																											
	AJ.	7	110,694	HR-R	Marnezijl [10E-300-02]	X								X	X	X	X															
	AK.	7	111,221		Workumertrekweg [10E-305-01]																											
	AL.	7	111,423	HR-R	Kruiswaterbruggen zuid [10E-001-02]																											
	AM.	7	112,040		Cnossenlaan [10E-302-01]																											
	AN.	7	112,565	HR-R	Bloemkamp – zuid [10E-303-02]	X				X	X							X					X									
	AO.	7	114,228		Nijlandervaart [10E-301-01]											X																
	AP.	7	115,325	HR-R	Nijland [10G-100-01]	X				X								X														
IGO 9C	K.	7	154,925	HR-L	Nieuwe Vaart [11D-102-01]	X																										
IGO 21	AA.	31	66,500	HR-R	Nijegeasterhoeke [11B-304-02]	X																										
	AB.	31	68,930	HR-R	Swartfean [11B-305-01]	X				X				X											X			X				
	AC.	31	70,900	HR-R	Nijtap [11E-314-01]	X												X														
	AD.	31	72,030	HR-R	De Folgeren [11E-315-01]	X																										
	AE.	31	72,950		Dwersfeart [11E-108-01]																											
	AF.	31	75,175	HR-R	Viadukt – West [11E-101-02]	X																										
	AG.	31	75,630	HR-R	Houdmare [11E-001-02]	X																										
IGO 22	U.	31	75,630	HR-L	Houdmare [11E-001-01]	X																										
	V.	31	75,175	HR-L	Viadukt – Oost [11E-101-01]	X																										
	W.	31	72,950		Dwersfeart [11E-108-01]																											
	X.	31	72,030	HR-L	De Folgeren [11E-315-02]	X																										
	Y.	31	70,900	HR-L	Nijtap [11E-314-02]	X																										
	Z.	31	68,930	HR-L	Swartfean – Noord [11B-305-02]	X					X			X												X	X					
	AA.	31	66,500	HR-L	Nijegeasterhoeke [11B-304-01]	X												X					X									

Vaste Brug																																		
Nr. weg-vak	Nr. werk- vak	Rijks - weg	Nabij km	Baa n	Object	maatregelen																												
						1: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.	2: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige betonbalken en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 10 jaar.	3: Het betondek en de schampkanten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.	4: Conserveren leuning	5: Herstellen betonschade bovenzijde rijdek	6: Herstellen betonschade onderzijde rijdek	7: Aanbrengen roosters leuningwerk	8: Herstellen betonschade schampkant	9: Vervangen leuning, ontwerpen en realiseren	10: Herstellen betonschade kerende constructie	11: Herstellen oplegblok	12: Vullen conus	13: Herstellen betonschade onderzijde rijdek en wanden	14: Vervangen beschermlaag	15: Herstellen betonschade Steunpunt	16: Herstellen betonschade doorlaatkoker (duiker)	17: Herstellen ondersabeling leuningconstructie	18: Verzinken leuningconstructie	19: Conserveren opleggingen	20: Kitvoegen vervangen	21:Graffiti verwijderen	22: Vervangen wrijfhout	23: Vervangen conserveren stalen onderdelen geluidbeperkende constructie	24: Vervangen opleggingen	25: Herstellen tegelwerk	26: verplaatsen en fixeren betonblokken.	27: Vervangen rubber afdichting kerende constructie	28: Herstellen talud	29: Realiseren van een waterdichte constructie tussen landhoofd, ligger- randelement
IGO 27A	K.	32	48,570		Settinge [11D-116-01]																													
	L.	32	48,345	HR-L	Kruising A7/A32 – West [11D-108-02]	X				X		X						X																
	M.	32	47,335		Beyma Thoe Kingmaweg [11D-110-01]																													
	N.	32	46,725	HR-L	K.R. Poststraat [11D-111-01]																													
	O.	32	46,500		It Mar [11D-112-01]																													
	P.	32	46,500	Vw-d	It Mar [11D-112-02]																													
	Q.	32	46,160	HR-L	Atalantastraat [11D-119-02]																													
	R.	32	45,750	HR-L	Melchior [11D-113-02]																													
S.	32	45,210		Brongergea [11D-114-01]																														
B		7	105,747		Schrardervaart [10B-300-01]														X															
	X.	7	110,326		Makkumervaart [10E-304-01]							X																						
	Y.	7	110,694	HR-L	Marnezijl [10E-300-01]								X	X	X	X																		
	Z.	7	111,221		Workumertrekweg [10E-305-01]						X		X					X																
	AA.	7	112,040		Cnossenlaan [10E-302-01]																													
	AB.	7	112,565	HR-L	Bloemkamp - Noord [10E-303-01]						X		X																					
	AC.	7	114,228		Nijlandervaart [10E-301-01]														X															
	AD.	7	117,990		De Stuiversche Kan [10H-110-01]																													
	AE.	7	140,360		De Dolten [11C-104-01]			X					X																					
	AF.	7	142,757	HR-L	Spoorviadukt [11C-002-01]													X		X	X													
	AG.	7	142,757	HR-R	Spoorviadukt [11C-002-02]						X		X					X				X												
	AH.	7	142,866	HR-L	Heeresloot [11C-001-01]																													
	AI.	7	142,866	HR-R	Heeresloot [11C-001-03]																													
	AJ.	7	143,700	Vw-f	Menninge [11D-115-01]																													
	AK.	7	144,240		Katryp [11D-109-01]			X					X	X	X																			
	AL.	7	144,240		Veetunnel [11D-120-01]																													
	AM.	7	151,620		Nokvaart [11D-305-01]																													
AN.	7	167,290		Wytharst [11E-107-01]																														
C	D.	31	17,435		Midlum [05G-305-01]																													

[illegible]