

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening

Pagina 1
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening IGO 1, Rijksweg 6 gedeelte 295,800 –301,900						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
Q.	301,620		HR-L/ Tjeukemeer – Oost [15F-101-02]		Einde technische levensduur	Vervangen scheepvaart seinen

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening

Pagina 2
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Bebording, verkeerskundige, draagconstructies bewegwijzering en bebakening IGO 2, Rijksweg 6 gedeelte 301,900 –295,800						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
S.	301,620		HR-L/ Tjeukemeer – West [15F-101-01]		Einde technische levensduur	Vervangen scheepvaart seinen

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening

Bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening IGO 27A, Rijksweg 32 gedeelte 48,600 –45,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
T.	48,680		HR-L	IB	Luik ontbreekt	Aanbrengen luik
U.	48,390		HR-L	MB en IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
V.	47,500		HR-L	MB en BB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
W.	47,300		HR-L	MB en BB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
X.	46,050		HR-L	MB en BB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
Y.	45,760		HR-L	MB en BB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening

Pagina 4
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening B, Rijksweg 7 gedeelte 99,925 -184,000						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
AP.	142,630		HR-L	MB en BB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AQ.	142,920		HR-L	MB en BB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie
AR.	143,660		HR-R	MB en IB	Luiken ontbreken.	Luiken aanbrengen.

Bijlage 12. Uit te voeren maatregelen bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening

Pagina 5
Versie 1.0 d.d. 23-10-2025

Bebording, verkeerskundige draagconstructies, bewegwijzering en bebakening D, Rijksweg 32 gedeelte 29,600 - 69,150						
Nr. werk-vak	Van/ Nabij	Tot	Baan/naam kunstwerk	Berm	Oorzaak	Beschrijving maatregel
T.	48,280		HR-R	MB en IB	Roestvorming aanwezig op verkeerskundige draagconstructie.	Conserveren gehele verkeerskundige draagconstructie