

## V&G plan ontwerpfase

Raamovereenkomst Asphaltverharding 2026 - 2027



633-250709.016-B1  
02-12-2025



TETRA TECH

---

# V&G plan ontwerpfase

633-ADV250709.016-B1  
02-12-2025

## NAAM KLANT

---

Gemeente Stichtse Vecht  
College van Burgemeester en Wethouders  
Endelhovenlaan 1  
3601GR Maarssen  
Postbus 1212  
3600 BE Maarssen

Contactpersoon: dhr. J.(Jille) de Boer

T +1-031-346-140346  
Mail: [info@stichtsevecht.nl](mailto:info@stichtsevecht.nl)

## NAAM RPS TEAM

---

**Team O&CM**  
Electronicaweg 2  
2628 XG Delft

T +1-031-88-9904500  
[tetrattech.com](http://tetrattech.com)





**TABLE OF CONTENTS****INHOUD**

<b>1.0 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERP .....</b>	<b>1</b>
1.1 Inleiding .....	1
1.2 Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk .....	1
1.3 Kennisgeving .....	1
1.4 Adres/ligging van de bouwlocatie: .....	2
1.5 Namen en adressen van de betrokken partijen .....	2
1.5.1 Ontwerpbureaus .....	2
1.5.2 Toezicht en directie / bouwmanagement .....	2
1.5.3 Uitvoerende partij(en) .....	3
1.6 Coördinatie .....	4
1.6.1 Ontwerpfase .....	4
1.7 Inventarisatie van risico's bijzondere, samenloop .....	4
1.7.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp .....	5
1.7.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie .....	7
<b>2.0 TOETSING VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN DOOR DESKUNDIGE.....</b>	<b>8</b>
<b>3.0 V&amp;G - DOSSIER.....</b>	<b>8</b>
3.1 Technische specificaties .....	8
3.2 Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheerfase .....	8
3.3 Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie .....	8

## 1.0 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN ONTWERP

### 1.1 INLEIDING

Dit V&G-plan is de eerste stap van het conform artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

### 1.2 BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, installatie-technische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het raamcontract:

#### **Bestek: 633-ADV250709.016-B1 Raamovereenkomst Asfaltverharding 2026 - 2027**

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van:

a. Groot onderhoud, zoals:

- Vervangen van deklagen, tussenlagen en funderingen
- Levensduur verlengend onderhoud
- Conserveren
- Ophogen asfalt
- Versterken

b. Klein onderhoud, correctief onderhoud (o.a. afkomstig van Fixi/ inspectie):

- Lasgaten herstellen
- Scheuren vullen
- Plaatselijk repareren
- Bakfrezen
- Uitvullen
- Vorstschades

c. Ongepland onderhoud, zoals:

- Werkzaamheden vanuit afdeling verkeer;
- Kleine aanpassingen weginrichtingen;
- Beleidsmatige aanpassingen.
- Afhandeling Fixi-meldingen binnen gestelde servicetermijn

### 1.3 KENNISGEVING

Als bedoeld in artikel 2.27.1 Arbeidsomstandighedenbesluit

Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn gemoeid.

## 1.4 ADRES/LIGGING VAN DE BOUWLOCATIE:

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Stichtse Vecht. Het gaat om diverse locaties voor groot onderhoud, klein onderhoud en ongepland onderhoud (ca. 250 Fixi meldingen per jaar) verspreid binnen de gemeente Stichtse Vecht.

<b>Naam</b>	<b>Gemeente Stichtse Vecht</b>
<b>Contactpersoon</b>	Dhr. J. (Jille) de Boer
<b>Adres</b>	Endelhovenlaan 1
<b>Postcode / Plaats</b>	3601 GR Maarssen
<b>Telefoon;</b>	+031 346 14 0346
<b>E-mail</b>	info@stichtsevecht.nl

## 1.5 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

### 1.5.1 Ontwerpbureaus

<b>Naam</b>	<b>RPS advies- en ingenieursbureau bv</b>
<b>Contactpersoon</b>	Dhr. B.G. Heikoop / Dhr. E. de Kant
<b>Adres</b>	Electronicaweg 2
<b>Postcode / Plaats</b>	2628 XG Delft
<b>Telefoon</b>	+031 88 99 04 500
<b>E-mail</b>	Edwin.dekant@tetrattech.com

### 1.5.2 Toezicht en directie / bouwmanagement

<b>Naam</b>	<b>ntb</b>
<b>Contactpersoon</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Postcode / Plaats</b>	
<b>Mobie</b>	
<b>E-mail</b>	

### 1.5.3 Uitvoerende partij(en)

De directie zal de aannemer die zal worden belast met de coördinatie van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over de partijen aan wie de diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen.

De opdrachtgever dient zich in de ontwerpfase ervan te vergewissen dat werkgevers en zelfstandigen in de uitvoeringsfase in staat zullen zijn de Arbo verplichtingen na te komen (conform art. 2.26 Arbobesluit)

Heeft de opdrachtgever zich er in de ontwerpfase van vergewist<sup>1</sup> dat tijdens de bouw (uitvoerings)fase de nodige maatregelen getroffen kunnen worden in de specifieke situatie?

<b>Naam</b>	
<b>Contactpersoon</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Postcode / Plaat</b>	
<b>Mobiel</b>	
<b>E-mail</b>	

---

<sup>1</sup> Vergewissen wordt door de Raad van State niet gezien als “zekerstellen”. Om te voorkomen dat uit “zeker stellen” meer wordt afgeleid dan de inspanningsverplichting die is beoogd, is ‘zeker te stellen’ in het besluit vervangen door: zich ervan te vergewissen. Een verplichting om zeker te stellen is tweeslachtig als die zekerstelling ziet op het in staat stellen van betrokken werkgevers en zelfstandigen om hun verplichtingen na te komen. De nieuwe bewoording sluit goed aan bij het doel van de bepaling, namelijk dat opdrachtgevers geen opdracht verstrekken zonder dat zij vaststellen dat deze opdracht gezond en veilig is uit te voeren. ([Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie](#))

## 1.6 COÖRDINATIE

### 1.6.1 Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.29 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

<b>Naam</b>	<b>RPS advies- en ingenieursbureau bv</b>
<b>Contactpersoon</b>	Dhr. B.G. Heikoop / Dhr. E. de Kant
<b>Adres</b>	Electronicaweg 2
<b>Postcode / Plaats</b>	2628 XG Delft
<b>Mobiel</b>	+031 88 99 04 500
<b>E-mail</b>	Edwin.dekant@tetrattech.com

## 1.7 INVENTARISATIE VAN RISICO'S BIJZONDERE, SAMENLOOP

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische en bouwkundige werken worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in de werkomschrijving en de betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).

Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

In de bijlagen bij het bestek zijn de relevante onderzoeken en rapporten (asbest, bodem, etc.) opgenomen.

Risico's vanuit het ontwerp die mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als **"Lichamelijk letsel"**.



## 1.7.1 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp

- BTO keuzes
- Samenloop risico's

Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggestie
Bagger ontgraven	Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking	Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven ontgravingsvlak Werken langs/op water	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Stabiliteitsvoorzieningen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen
Bagger vervoeren	Lichamelijk letsel Verdrinking	Materieel/werkverkeer Verkeer Werken langs/op water	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen
Bagger verwerken	Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking	Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Afkalven aanvullingsvlak Werken langs/op water	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen
Werken onder veiligheidsklassen	Vergiftigingen Huidaandoeningen Lichamelijk letsel	Water- en bodem-verontreinigingen	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Maatregelen CROW publicatie 400
Grond ontgraven	Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking	Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Inkalven ontgravingsvlak Werken langs/op water	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Stabiliteitsvoorzieningen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen
Grond vervoeren	Lichamelijk letsel Verdrinking	Materieel/werkverkeer Verkeer Werken langs/op water	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen
Grond verwerken	Lichamelijk letsel Bedelving/verstikking Verdrinking	Werken in/op beperkte ruimte Materieel/werkverkeer Verkeer Afkalven aanvullingsvlak Werken langs/op water	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen
Grond verdichten	Lichamelijk letsel	Werken in/op beperkte ruimte Materieel/Werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen
Egaliseren c.a.	Lichamelijk letsel	Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen
Grond bewerkingen c.a.	Lichamelijk letsel	Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen

Opruimingswerk.	Lichamelijk letsel	Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.	Lichamelijk letsel	Verkeer Materieel/werkverkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Verkeersmaatregelen Waarschuwingssysteem
Terreininrichting	Lichamelijk letsel Verdrinken	Werken langs/op water Materieel/werkverkeer Verkeer	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Borgingsvoorzieningen Reddingsattributen Verkeersmaatregelen

## 1.7.2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

Omgevingsfactor	Activiteit	Arbo-risico	Risico-oorzaak	Suggestie
Werken na of naast elkaar	Diverse werkzaamheden	Overrijdingen, aanrijdingen Geraakt worden gehoorschade	Werkgebieden onvoldoende gescheiden. Slechte communicatie vallende voorwerpen geluidsbelasting	Werkinstructie V&G coördinatie-overleg Planning van werkzaamheden afstemmen Persoonlijke beschermingsmiddelen conform voorschriften
Niet-autosnelwegen	Werken nabij verkeer	Overrijdingen Aanrijdingen Aandoening aan de luchtwegen Gehoorschade	Werk- en verkeerssituatie onvoldoende gescheiden	Toepassen verkeersmaatregelen Werken conform CROW publicatie 527 en 530B
Kabels en leidingen	Graafwerkzaamheden nabij kabels en leidingen	Elektrocucie Ontploffingen	Doorsteken of beschadiging kabels en/of leiding	Graafmelding doen, gebruik van detector, graven van proefsleuven Werken conform CROW publicatie 500 Reikwijdte beperkende maatregelen bij in de lucht hangende kabels
Eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten	Graafwerkzaamheden in/ nabij asbesthoudend puin	Huidaandoeningen Lichamelijk letsel op lange termijn	Inademen en in aanraking komen met asbestdelen	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen conform voorschriften Maatregelen CROW publicatie 400
Water- en bodemverontreinigingen	Graafwerkzaamheden nabij mogelijke verontreiniging met PFAS (vuilstort) en in licht verontreinigde puinfundering (PAK en minerale olie)	Vergiftigingen Huidaandoeningen Lichamelijk letsel	In aanraking komen met verontreiniging	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen conform voorschriften Maatregelen CROW publicatie 400 Locatie vuilstort markeren en afzetten
Werken op / in het water	Graafwerkzaamheden en beschoeiingswerkzaamheden	Verdrinking, bekknelling	Werksituatie onvoldoende veilig Uitgliden Struikelen	Werkinstructie Persoonlijke beschermingsmiddelen Opgeruimde werkruimte langs water
Ontplobbare Oorlogsresten – Stapsteen 3	Grondroerende werkzaamheden	[Invullen nadat nader onderzoek is uitgevoerd]	[Invullen nadat nader onderzoek is uitgevoerd]	[Invullen nadat nader onderzoek is uitgevoerd]

## 2.0 TOETSING VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN DOOR DESKUNDIGE

Getoetst: Nee  
Zo ja, door: -  
Verklaring afgegeven: Nee  
Datum: -  
Opmerkingen: -

## 3.0 V&G - DOSSIER

Het V&G-dossier geeft inzicht in de veiligheidsrisico's die zijn onderkend en in de beheerfase kunnen optreden bij onderhoudswerkzaamheden. Het dossier kan onder andere worden gebruikt door de beheerder of eigenaar van het bouwwerk voor wanneer er nog latere werkzaamheden zijn. Bijvoorbeeld als het bouwwerk in gebruik gaat, aan renovatie toe is of juist gesloopt moet worden.

### 3.1 TECHNISCHE SPECIFICATIES

### 3.2 AANGEBRACHTE STRUCTURELE VOORZIENINGEN T.B.V. RISICOVOLLE SITUATIES IN DE BEHEERFASE

### 3.3 RISICO'S MET BETREKKING TOT ONDERHOUD/RENOVATIE

#### Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsdossier

- Procedures bij ongevallen (verplicht)
- Alarmregeling
- Bedrijfshulpverlening (verplicht)
- Verkeersregels
- Toegangsregeling (verplicht)
- Vergunningen
- Aanwezig voorlichtingsmateriaal
- Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)
- Overige

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
830020	100111	Melden van mechanische groundbewerkingen	Kans op ongevallen	Geen voorbereiding en melding vooraf		Meldingsprocedure voor start werk				<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit/">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan">https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan</a>
881010, 881020, 881030, 881040, 881050, 881060, 881070, 881080, 881110, 881120, 881130, 881140	100124	Mobiliseren van materieel	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
812040, 812050, 812060	100501	Inzetten werknemer	Ongevallen Psycho sociale arbeidsbelasting Illegale arbeid	Onvoldoende opleiding en kennis Taalbarriere Achtergrond en nationaliteit persoon		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Werkvergunning	PBM afgestemd op takenpakket	<a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen">https://www.abomafoon.nl/identificatieplicht-en-wet-arbeid-vreemdelingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress">https://www.abomafoon.nl/psychosociale-arbeidsbelasting-werkdruk-en-stress</a>
811050	100513	Inzetten hydraulische graafmachine	Aanrijden Beknellen/Om vallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
811020 811160 811170 811190	100516 101399 101399 101399	Inzetten vrachtauto / veeg-zuigwagen	Aanrijden Beknellen/Om vallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
811060	100517	Inzetten wiellader	Aanrijden Beknellen/Omvallen Ongevallen	Onvoldoende opleiding en kennis Inzet groot materieel Slechte bodemgesteldheid		Inleen specialistische kennis	Medewerker vooraf voorzien van de noodzakelijke middelen voor uitvoeren takenpakket Noodzakelijke arbeidsmiddelen bijgesloten	Instructie personeel en controle hierop Opleiding personeel Wetgeving hanteren van land met hoogste beschermgradatie Inzet gecontroleerd en onderhouden materieel	Werkkleding, Werkschoenen, veiligheidshelm, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal">https://www.abomafoon.nl/veiligheid-en-taal</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
811120 811130	100599 300799	Inzetten vlakfreesploeg / hotbox ploeg	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
880010	101121	Inrichten werkterrein	Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Omvallen/beknellen Lawaai Struikelen Biologische agentia	Opslag materieel/materiaal Opslag te verwerken producten en vloeistoffen Transport Gebruik arbeidsmiddelen Verminderde orde en netheid		Gebruik bestaande ruimten locatie Prefab opslag en verblijfunits	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen	scheiding van transport en werklocaties Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen zorg voor orde en netheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen Inrichtingsplan opstellen Legionellaplan opstellen Instructie personeel	Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/handbeschermin">https://www.abomafoon.nl/handbeschermin</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstru">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstru</a>
880020	101122	Opruimen werkteerein	Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen Omvalle/beknel ellen Lawaai Struikelen Biologische agentia	Opslag materieel/materiaal Opslag te verwerken producten en vloeistoffen Transport Gebruik arbeidsmiddelen Verminderde orde en netheid		Gebruik bestaande ruimten locatie Prefab opslag en verblijfunits	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen	scheiding van transport en werklocaties Zorg voor een goede scheiding van de opslag van gevaarlijke stoffen zorg voor orde en netheid, een opgeruimde werkplek geeft minder risico op ongevallen Inrichtingsplan opstellen Legionellaplan opstellen Instructie personeel	Werkkleding, veiligheidsschoenen, handschoenen, gehoorbescherming, oogbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstru">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstru</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">zieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbeschermin">https://www.abomafoon.nl/handbeschermin</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/handbeschermin">g</a>
811310	101402	Toepassen rijplatenbaan	Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen	Transport/verkeer Inzet groot materieel Laden en lossen rijdplaten Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading Dieseluitstoot		Machinaal aanbrengen	Inzet veilig en gekeurd materieel en juiste hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap	Opstellen bouwplaatsinrichting Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter Afstand bewaren bij machinaal verplaatsen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstru">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstru</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">ctie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskledin</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/handbeschermin">g</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbeschermin">https://www.abomafoon.nl/handbeschermin</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/handbeschermin">g</a>
811320	101404	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten	Aanrijding Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen Fysieke belasting Lawaai	Transport/verkeer Inzet groot materieel Laden en lossen rijdplaten Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading Dieseluitstoot		Machinaal aanbrengen	Inzet veilig en gekeurd materieel en juiste hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap	Opstellen bouwplaatsinrichting Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstru">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstru</a> <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">ctie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> ,



Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
			Gevaarlijke stoffen				Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap	Afstand bewaren bij machinaal verplaatsen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen		<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
820370 820380	101406 321699	Toepassen platen of schotten (voetgangers)	Aanrijding Struikelen Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen Fysieke belasting Lawaai Gevaarlijke stoffen	Transport/verkeer Inzet groot materieel Laden en lossen schotten Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading Dieseluitstoot		Machinaal aanbrengen Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet veilig en gekeurd materieel en juiste hijsmiddelen Hygiënische voorzieningen treffen Ergonomisch en geluidsarm gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter	Opstellen bouwplaatsinrichting Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Afstand bewaren bij machinaal verplaatsen/scheiding mens en machine Ventilatie /windrichting bepalen	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
821010, 821020, 821030, 821040	101603	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen	Fysieke belasting Lawaai Trillen Sruikelen Vallen	(De)Montage onderdelen Bodemgesteldheid werkplek Inzet gereedschappen		Mechanisch (de)monteren Prefab materialen/afrastering	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen	Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie Opgeruimde en toegankelijke werkplek Taakroulatie Instructie personeel	Werkkleding, Werkschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
821050	101624	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen	Fysieke belasting Lawaai Trillen Sruikelen Vallen	(De)Montage onderdelen Bodemgesteldheid werkplek Inzet gereedschappen		Mechanisch (de)monteren Prefab materialen/afrastering	Inzet ergonomische arbeidsmiddelen Inzet tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte en trillingsvrije arbeidsmiddelen	Inventarisatie werkzaamheden incl. locatie Opgeruimde en toegankelijke werkplek Taakroulatie Instructie personeel	Werkkleding, Werkschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>



Code	RAW hoofdc ode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
830010	102102	Graven proefsleuf	Afkalven, schuiven of omklappen van het talud Het graven van en het werken in putten en sleuven Omgevingsrisi co's bij ontgravingen, afgravingen en ophogingen Bodemgesteld heid Verontreinigin gen in de bodem Het vrijkomen van gevaarlijke natuurlijke gassen Beschadigen van kabels en leidingen Materieel en samenspel mens en machine Verlichting/co mmunicatie Fijn stof/kwartsstof Ultraviolette straling Aantreffen van niet gesprongen explosief	Raken leidingen Explosieven Draaiboek niet opgesteld/geen werkplan		Alternatieve werkwijze Deskundige bediening machines	leuning/afbakening	Klic melding Meting sleuf Kabel en leidingeninfo op werk aanwezig In het werk lokaliseren en markeren van kabels en leidingen vóór aanvang (graaf)- werkzaamheden Draaiboek/werkplan opstellen	Werkkleding, handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwverlichting">https://www.abomafoon.nl/bouwverlichting</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water">https://www.abomafoon.nl/werken-op-aan-water</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
351010, 440112, 440122,	220101	Grond ontgraven uit watergang/geul/cu net/put/haven	Bedelving, Valgevaar, Beknelling	Inzet transport en zwaar (grondverzet )materieel,			Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding,	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> ,

Code	RAW hoofdc ode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
440212, 440222				Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.			Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
352010	220201	Grond vervoeren	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor-zieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor-zieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
353010, 861020	220301	Grond verwerken in grondlichaam/dep ot/terrein c.a	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor-zieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor-zieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
354010, 354020, 690010	220321	Leveren grond	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor-zieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor-zieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kabels-en-leidingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
400020, 400030	220421	Profileren van oppervlakken	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding,	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor-zieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoor-zieningen</a> ,

Code	RAW hoofdc ode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
			Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Kans op val-, aanrij- of bknellinggevaar.			Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
861030	221131	Egaliseren	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel, Kans op val-, aanrij- of bknellingsgevaar.		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
861010	222107	Frezen	Aanrijden Beknellen Lawaai	Werkzaamheden uitgevoerd met zwaar (landbouw)materieel		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ bknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
310010, 310020, 310030	251122	Verwijderen kolk	Bewegende delen Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of bknellingsgevaar. Handgereedschap Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> ,

Code	RAW hoofdc ode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
334014 334010	251123 251199	Verwijderen putrand met deksel	Bewegende delen Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerkzaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Handgereedschap Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
320010	252201	Aanbrengen PVC- buis	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> ,

Code	RAW hoofdc ode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
320020, 320030, 320040	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
311010 651110 651120 651010 651020	252613 252699 252699 252699 252699	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
334114 334015 334016 334110 334111 652010 652020	252701 252799 252899 252799 252799 252799 252799	Aanbrengen putrand met deksel	Vallende last Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Inzet zwaar materieel, Hijswerk-zaamheden Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar. Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten">https://www.abomafoon.nl/werken-besloten-ruimten</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
733010, 733020, 733030, 733040, 733050, 733060, 733070, 733080, 733090 733100	320106         320199	Aanbrengen lengtemarkering - thermoplastisch materiaal- in m	Beknelling Bedwelming Blootstelling gevaarlijke stoffen Lichamelijk letsel Ongevallen	Kans op val-, aanrij- of beknellingsgevaar Beslotenruimte		Scheiden mens en bron	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, Aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknellingsgevaar	Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen Bouwplaatsinrichting opstellen KLIC-melding Bodemonderzoek, Opgeruimde werkplek, meten luchtkwaliteit	Helm, Veiligheidsschoeisel, Schone signaleringskleding, Handschoenen, Onafhankelijke ademlucht	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.abomafoon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> , 6,01, <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels">https://www.abomafoon.nl/werken-bestaande-rioolstelsels</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen">https://www.abomafoon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkuipen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>
734010, 734020 734030 734040 734050 734060 734070	320112  320199	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie	Vest, werkkleding, gehoorbescherming, handschoenen	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,



Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
734080 734090			Hitte/kou			Trillingsgedempt materieel		Instructie personeel		<a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
720010, 720020, 720030, 720040	320141	Volledig verwijderen markering	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Stof/productblootstelling Trillingen Hitte/kou	Transport/verkeer Werkhouding Werken met machines Gevaarlijke stoffen Werken met machines Klimaat		Wegafzetting; omleidingsroute Alternatieve werkmethode inventariseren of minder schadelijk product verwerken Trillingsgedempt materieel	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering Inzet verkeersregelaar Productinfo te verwerken materialen Taakroulatie Instructie personeel	Vest, werkkleding, gehoorbescherming, handschoenen, Veiligheidsbril	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
831010	352001	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie	Aanrijd gevaar Fysiekebelasting Lichamelijk letsel Ongevallen	Verkeer, Werken met elektriciteit Handenarbeid		Scheiden mens en bron	Afzetten werkgebied; markeren werkgebied Ergonomische gereedschappen afgestemd op uit te voeren werk	CROW-publicatie 96 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering spanninglooswerken	Vest, werkkleding, gehoorbescherming, handschoenen, Veiligheidsbril, Veiligheidshelm,	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwelektra">https://www.abomafoon.nl/bouwelektra</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
421410, 421420, 421430	510402	Afsteken overgroeide kanten	Aanrijden Beknellen Fysieke belasting Lawaai gevaarlijke stoffen Elektrocutie	Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Bodemverontreiniging		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal grondwerk	Hygiënische voorzieningen treffen Geluidsgedemt gereedschap Ergonomisch gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel	Voorlichting/Instructie personeel Klic-melding raadplegen Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 verkeer en 400 bodemverontreiniging Schone en opgeruimde werkplek	Werkkleding, Handschoenen, Adembescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater">https://www.abomafoon.nl/werken-en-verontreinigde-grond-en-grondwater</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
861040	512101	Zaaien	Aanrijden Fysieke belasting Lawaai Struikelen	Transport/verkeer Inzet gereedschappen en groot materieel Tillen/werkhouding Begaanbaarheid locatie		Inventarisatie locatie Inzet gespecialiseerd bedrijf Machinaal zaaien	Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap Afzetten en markeren werkgebied Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel	Voorlichting/Instructie personeel Taakroulatie Maatregelen bij alleen werken Werken conform CROW-publicatie 96 Schone en opgeruimde werkplek Afstand mens en machine	Werkkleding, Handschoenen, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> ,
820010, 820020 820030, 820040 820050, 820060 820070, 820080 820110, 620120 820130, 620140 820150, 620160 820250 620260	620203 621099 621099 621099 621099 621099 621099 621099 621099 621099 621099 620299	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>



Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
820210, 620220 820230 620240	620206 621099 621099	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
820310 820320 820330 820340	620405 621699 320499 321699	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstantie	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
811110	620407	Toepassen rijdende afzetting	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
820410, 820440	621023	Aanbrengen omleidingsroutes	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
820420, 820450	621024	Instandhouden omleidingsroutes	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
820430, 820460	621026	Verwijderen omleidingsroutes	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
812080	625001	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling	Aanrijgevaar	Weggebruikers, Max snelheid, Zichtbaarheid, Omgevings aspecten		Mens scheiden van de bron	Juiste afzetmiddelen, extra verlichting, juiste bebording	Voorafgaand aan de werkzaamheden bepalen welke beheersmaatregelen nodig zijn	Conform CROW 96a&96b	<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/nachtwerk">https://www.abomafoon.nl/nachtwerk</a>
400010	800101	Afwerken zandbed	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch afwerken zandbed Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
							Wegafzettingen/markering	Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96		<a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
400080	800113	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
400040, 400050, 400060, 400070, 400090,	800201	Aanbrengen ongebonden wegfundering	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
440213, 440223			Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Aanbrengen bodemlaag		Roetfilter machine(s)	Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96		<a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
610010, 610020	800221	Leveren ongebonden steenmengsel	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
610090 610030	800222 800399	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
421310, 421320, 421330	810102	Schoonmaken verhardingsoppervlak	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden		Mechanisch schoonmaken/veegmachine Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, oog- en gelaatsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
			Oogletsel Aanrijden	Schoonspuiten oppervlak		Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Wegafzettingen/markering	Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96		<a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
425020, 425030	810103	Aanbrengen kantvoorziening asfalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Aanrijden	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines, transport en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
440340	810104	Aanbrengen asfaltwapening	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Aanrijden	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines, transport en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a>

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaangepaste suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
410210	810201	Frezen teervrij asphalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
440113, 440123, 440214, 440224	810202	Frezen teervrij asphalt aansluiting	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> ,



Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
334012 410220 410230 410240 410260 410270 410280 412110 412120 412130 412140 412150 214160 412210 412220 412250 412260 413110 413120 413130 413140 413150 414150 414160 414250 414260	810399 810299	Frezen en opbreken teervrij en teerhoudend asfalt, Frezen, Bakfrezen, Aansluitingen, Opbreken	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
334011 334112 334113 416020 416030	810501 810399 810399 810599 810599	Zagen / boren van bitumineuze verharding	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te gebruiken gereedschappen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch zagen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Inzet stofafgezogen of stofreducerende gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
443020 334115 334116 425060	810603 810699 810699 810699	Repareren van scheuren in asfalt	Fysieke belasting Aanrijden Beknellen Trilling Lawaai Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te gebruiken gereedschappen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Aanbrengen vulsel scheuren		Mechanisch repareren Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa">https://www.abomafoon.nl/productgroep-informatie-systeem-arbouw-pisa</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
422010 422020 422030 422040 422050 422110 422120 422130 422140 422150 440116 440126 440217 440227	812101	Aanbrengen kleeflaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
427010 427110 427120 427130	812199	Aanbrengen asfaltverharding	Fysieke belasting Lawaai Trillingen	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport		Mechanisch verwijderen bodemlaag Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
427140 427210 427220 427230 427240 427310 427320 427330 427340 428010 428020 428030 428040 428110 428120 428130 428140 428210 428220 428230 428240 428310 428320 428330 428340 440110 440120 440210 440220 441010 441020 441030 441040 441050 444010			Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96		<a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
440115, 440125, 440216, 440226	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch verwijderen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,



Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
440114, 440124, 440215, 440225	812132	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen bodemlaag		Mechanisch aanbrengen bodemlaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
670060 670070 670080 681120 681210 681220 681310 681320 681410 681420 681520 681530 681550	312199	Leveren asfaltproducten Koud asfalt (in emmers of zakken) tbv reparties. Warm asfalt tbv deklagen, tussenlagen en onderlagen								

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
429020, 429040	812202	Aanbrengen van een profileerdeklaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen profileerdeklaag		Mechanisch aanbrengen profileerdeklaag Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
429110, 429130	812205	Aanbrengen uitvullingen asfalt	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen Aanrijden	Ongunstige houding Inzet machines, verkeer en transport Weersomstandigheden Aanbrengen uitvullingen		Mechanisch aanbrengen uitvullingen Machines op afstandbediening Verlengen uitstootafvoer machines en transport Roetfilter machine(s)	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Ventilatie Zo mogelijk stof afzuigen nabij het wegdek/vernevelen Wegafzettingen/markering	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen Asfalt vooraf onderzoeken op teerhoudend materiaal Inzet verkeersbegeleiding Instructie personeel Inrichten werklocatie conform CROW-publicatie 96	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
660010	814111	Leveren bindmiddel	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
660020, 660030, 660040, 660050	814112	Leveren afdek materiaal	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
401010	831101	Aanbrengen straatlaag	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
222010	831111	Aanbrengen straatbakstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
212010	831112	Aanbrengen betonstraatstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
232010 242020	831113 831199	Aanbrengen betontegels	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
123010, 123020	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
140010 140020	831499	Opnieuw stellen van gootklinkers en tegels	Fysieke belasting Lawaai Trillingen	Ongunstige houding Te monteren materialen		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
			Klimaat	Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen		<a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
110010, 110020	831406	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>
520010, 520020, 520030	831502	Pasmaken van betonbanden	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te monteren materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Levering op maat materialen of lichtgewicht materialen Mechanisch monteren materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen Machinaal slopen Inzet stofafgezogen of stofreducerende gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
510010, 510020	831504	Vervoeren bestratingsmateriaal	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,

Code	RAW hoofcode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaankpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
634010, 634020, 634030	831602	Leveren straatbakstenen	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
631010, 632010, 632020, 632030, 632040, 632050	831603	Leveren betonstraatstenen	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
631020, 631030, 633010, 633020, 633090	831604 831699	Leveren betontegels	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
622010, 622030, 622110	831605	Leveren rechte trottoirband van beton	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>



Code	RAW hoofdc ode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
622020, 622040, 622120	831606	Leveren bochtband - trottoirband van beton	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
621010, 621020, 621030, 621040	831608	Leveren rechte opsluitband van beton	Aanrijding (schade materieel) Kantelgevaar Beknelling Lichamelijk letsel Ongevallen	Soort transport Werkzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein Grootte en gewicht onderdelen Onjuiste belading		Levering op maat, gewicht en borging	Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen Technische inspectie materieel en hijsmiddelen	Opstellen stabiliteitsberekeningen Treffen verkeersmaatregelen Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek Opstellen bouwplaatsinrichting	Werkkleding	<a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>
221010	831701	Opbreken straatbaksteen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
211010, 440111, 440121, 440211, 440221	831702	Opbreken betonstraatstenen	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,

Code	RAW hoofdc ode	Activiteit / productietaak	Risico	Oorzaak	Genomen maatregelen	1. Bronaanpak suggestie	2. Technische voorziening suggestie	3. Organisatorische voorziening suggestie	4. PBM suggestie	Abomafoon
										<a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
231010 241020	831703 831799	Opbreken betontegels	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>
121010, 121020	831711	Opbreken betonbanden	Fysieke belasting Lawaai Trillingen Klimaat Gevaarlijke stoffen	Ongunstige houding Te verwijderen materialen Inzet machines en verkeer Weersomstandigheden Bewerken materialen		Mechanisch opbreken/verwijderen materialen Machines op afstandbediening	Inzet ergonomische- en tilhulpmiddelen Inzet geluidsgedempte machines Inzet trillingsgedempt materieel en gereedschappen	Werkplek beloopbaar en toegankelijk maken Taakroulatie Kleding afstemmen op werkzaamheden huidig seizoen	Veiligheidskleding, handschoenen, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming	<a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/trillingen">https://www.abomafoon.nl/trillingen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden">https://www.abomafoon.nl/werken-extreme-weersomstandigheden</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/kwartsstof">https://www.abomafoon.nl/kwartsstof</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , <a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>