

Werkvergunning betreden riolen, rioolkelders en rioolpompputten

Objectgegevens

ALGEMEEN

Soort Object : Rioolgemaal
 Naam Object :
 Datum opname :
 Gemeente :
 Plaats :
 Werklocatie :

DETAILINFORMATIE

Aantal luiken :
 Aantal deksels :
 Natuurlijke ventilatie aanwezig : JA / NEE
 - omschrijving voorzieningen :
 Benadering afmetingen voorziening
 - Diepte : meter
 - Breedte : meter
 - Diameter : meter
 - Lengte : meter
 Aantal pompen : stuk(s)
 Mechanische afsluiters aanwezig : JA / NEE
 - aantal afsluiters waargenomen : stuk(s)
 Type lozing : huishoudelijk / industrieel / gemengd

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

Object goed toegankelijk middels ladder : JA / NEE
 Valbeveiliging aanwezig middels rooster : JA / NEE
 Valbeveiliging aanwezig bij geopend luik / deksel : JA / NEE
 Knelgevaar in put bij pompen : JA / NEE

Te nemen veiligheidsmaatregelen:

Bij afdalen driepoot en lier met valbeveiliging tbv zekeren medewerker;
 Bovengrondse afscherming om valgevaar in openliggende put te verkleinen door middel van bijvoorbeeld hekken.

INZET MATERIEEL

Type reinigingsvoertuig : Combi.....
 Aantal benodigde medewerkers :
 Aantal extra zuigslangen : meter
 Rijplaten : stuk(s)
 Actie- / Pijlwagen : JA / NEE
 Werkplek afzetting :

Bijzonderheden:

UITVOERING

Datum uitvoering :
 Medewerkers aannemer
 - 1^e betreder : Paraaf:
 - 2^e betreder : Paraaf:
 - 3^e betreder : Paraaf:
 Medewerkers opdrachtgever
 - 1^e aanwezige : Paraaf:
 - 2^e aanwezige : Paraaf:
 Naam veiligheidsman : Paraaf:
 Kick off/start werkvergadering : Paraaf:
 Aantal geopende luiken :
 Aantal geopende deksels :

Ventilatie aanwezig	: JA / NEE
Wijze van ventilatie	: NATUURLIJK / MECHANISCH
Put betreden i.v.m. werkzaamheden	: JA / NEE
Medewerker draagt PBM's bij betreden	: JA / NEE
Volgelaatsmasker + P3 filter	: JA / NEE
Onafhankelijke beademing	: JA / NEE

METINGEN

Metingen tijdens betreden

(achteraf noteren)

Soort meetapparaat : Multimeter
 Merk :
 Serienr. :
 Cartridge :
 Onderhoudsdatum: :
 Kalibratiedatum :
 Goedgekeurd tot :

Metingen vóór betreding

O ₂ (5 VOL)	Zuurstof	H ₂ S (PPM)	Zwavel waterstof	CO-meting	CH ₄ (% LEL)	Explosie-gevaar
------------------------	----------	------------------------	------------------	-----------	-------------------------	-----------------

1.			
2.			

	O ₂ (5 VOL)	Zuurstof	H ₂ S (PPM)	Zwavel waterstof	CO-meting	CH ₄ (% LEL)	Explosie-gevaar
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Ondertekening

opdrachtgever: Naam:.....Handtekening.....Datum:.....
opdrachtnemer: Naam:.....Handtekening.....Datum:.....

CONTROLE BIJ VERTREK LOCATIE

Spindels open	: JA / NEE	Luiken / deksel gesloten	: JA / NEE
Pompen aan	: JA / NEE	Sloten dicht	: JA / NEE