

Keuringscertificaat GSV

Klant		Cvd		
Opdracht nr.		W 2240165		
Fabrikaat/Systeem		Laton		
Verdeler		HKDK 45		
Pos.	Keuringspunten voor zover van toepassing	Keuring		Resultaat
1.0	Hoogspanningstest / Isolatiemeting			
1.1	Functiecontrole toegepaste hoogspanningstester			
1.2	Diëlektrische beproeving of isolatieweerstand			
1.3	Isolatieweerstand testspanning 500 V dc min. 200 M Ohm	PE(N) - L1	500 >	
		PE(N) - L2	500 >	
		PE(N) - L3	500 >	
		PE - N	500 >	
		L1 - L2	500 >	
		L1 - L3	500 >	
		L1 - N	500 >	
		L2 - L3	500 >	
		L2 - N	500 >	
		L3 - N	500 >	
1.4	Hoogspanningstest tussen fasen onderling en fasen/PE(N), N-PE, 300 < Ui 690 V Proefspanning 1000 V	PE(N) - L1		
		PE(N) - L2		
		PE(N) - L3		
		PE - N		
		L1 - L2		
		L1 - L3		
		L1 - N		
		L2 - L3		
		L2 - N		
		L3 - N		