

Inbedrijfstelling / onderhoud



KA-Nr.: 176881/1

Project: Stadhuis Hoorn

Locatie: Kelder boudeel C

Bijlage verslag nr.:

Type: 028Ah

Autonomie tijd:

1 Uur

Lading

Volt

Omgevings temp.

20 °C

Batterij type:

Blok accuspanningen voor de Batterij test

Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4	Blok 5	Blok 6	Blok 7	Blok 8	Blok 9
12,50	12,40	12,40	12,50	12,40	12,30	12,50	12,40	12,20
Blok 10	Blok 11	Blok 12	Blok 13	Blok 14	Blok 15	Blok 16	Blok 17	Blok 18
12,40	12,50	12,40	12,20	12,30	12,50	12,40	12,20	12,30

ontlaadstroom:

A

V

Blok accuspanningen na 20 minuten

Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4	Blok 5	Blok 6	Blok 7	Blok 8	Blok 9
12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Blok 10	Blok 11	Blok 12	Blok 13	Blok 14	Blok 15	Blok 16	Blok 17	Blok 18
12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20

ontlaadstroom:

A

V

Blok accuspanningen na 40 minuten

Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4	Blok 5	Blok 6	Blok 7	Blok 8	Blok 9
Blok 10	Blok 11	Blok 12	Blok 13	Blok 14	Blok 15	Blok 16	Blok 17	Blok 18

ontlaadstroom:

A

V

Blok accuspanningen na 60 minuten

Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4	Blok 5	Blok 6	Blok 7	Blok 8	Blok 9
Blok 10	Blok 11	Blok 12	Blok 13	Blok 14	Blok 15	Blok 16	Blok 17	Blok 18

ontlaadstroom:

A

V

Opmerkingen:

Locatie:

Datum: 12-11-2014