

Checklijsten Projectinventarisatie Gevelonderhoud

Gegevens object/opdrachtgever

Bedrijfsnaam:	Brandweer	Contactpersoon:
Locatie/gevel:		Functie:
Adres:	Sportparklaan 2	Telefoonnr.:
Plaats:	Hulsberg	E-mailadres:
Functieplaats:	103178-FRT	

RI&E is ingevuld door:

Naam: Marcel Teeken
 Functie: Calculator
 Datum: 12-7-2018

RI&E is beoordeeld door:

Naam: Rajeev Algae
 Functie: Rayonmanager
 Datum:

Interventie naar aanleiding actie van de Inspectie SZW: ☐ Ja ☒ Nee

Verzamelstaat objectgegevens

Gebouwsoort

- ☒ Kantoor
☐ Woongebouw
☐ Fabriek
☐ Sportaccommodatie
☐ Ziekenhuis
☐ Verzorgingshuis
☐ Horecagelegenheid
☐ School
☒ Anders nl.:

Brandweer

Ouderdom v/h gebouw

- ☐ Monument
☒ Bestaande
 Jaar van oplevering: _____

Globaal aantal m² glas

- ☒ minder dan 200 m²
☐ tussen 200 en 400 m²
☐ meer dan 400 m²

Werkwijze / voorzieningen / situatie

- ☒ Checklist A: Toegangsweg
☐ Checklist B: Gevellift (gondel) installatie
☐ Checklist C: Mastinstallatie
☐ Checklist D: Glazenwasbalkon
☐ Checklist E: Permanente hangladder
☐ Checklist F: Safesit
☐ Checklist G: Hoogwerker
☒ Checklist H: Staande ladder
☐ Checklist I: Rolsteiger
☒ Checklist J: Staand werk
☐ Checklist K: Wassteelmethode
☐ Checklist L: Glazen daken en atriums
☐ Checklist M: Slangen
☐ Checklist N: Eenpersoonsgondel
☐ Checklist O: Elektrisch klim en afdaalsysteem
☐ Checklist P: Gevelonderhoud

Hoogte gebouw

Aantal bouwlagen: 2
 Maximale werkhoogte: 6 meter

Situatie naast gevel(s)

- ☒ Verharding gevel(s): _____
☐ Groenpartij gevel(s): _____
☐ Waterpartij gevel(s): _____
☐ Drukke weg gevel(s): _____
☐ Talud gevel(s): _____
☐ Anders nl.: _____

Overig

Parkeervoorzieningen: ☒ Ja ☐ Nee
 Goed bereikbaar: ☒ Ja ☐ Nee

Opmerkingen

Checklist A: Toegangsweg

Object: Brandweer

Locatie/gevel:

Datum: 12-7-2018

**Aantal
knelpunten**

		NVT	JA	NEE
A01	Kan de werkplek langs een veilige weg worden bereikt?		☒	☐
	Indien A1 met Nee is beantwoord, op welke locatie en of bij welk arbeidsmiddel is dit? Schrijf het antwoord hieronder:			
	Goede toegankelijkheid van de omgeving (voor glazenwasser en arbeidsmiddel)			
A02	- tuin?	☒	☐	☐
A03	- bestrating?	☐	☒	☐
A04	- binnenplaats?	☒	☐	☐
A05	- atrium?	☒	☐	☐
A06	- achterzijde?	☐	☒	☐
A07	Is ook op andere, niet eerder genoemde plaatsen, de toegankelijkheid goed (vrij van obstakels en/of belemmeringen)?	☐	☒	☐
A08	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen vallende voorwerpen op derden?	☒	☐	☐
A09	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel?	☒	☐	☐
A10	Is de toegangsweg door een certificerende instantie goedgekeurd?	☒	☐	☐
A11	Worden de werkzaamheden uitgevoerd op een veilige afstand van de telefoonmasten en andere, soortgelijke voorzieningen op het dak?	☒	☐	☐

Opmerkingen / Afspraken

Checklist H: Staande ladder

Object: Brandweer

Locatie/gevel:

Datum: 12-7-2018

**Aantal
knelpunten**

		NVT	JA	NEE
H01	Zijn op de ladder de volgende opschriften aangebracht:			
a	- Naam fabrikant/leverancier?	☒	☐	
b	- Type ladder/aantal sporten?	☒	☐	
c	- Bouwjaar?	☒	☐	
d	- Bewijs van keuring? (niet langer dan 1 jaar geleden)	☒	☐	
H02	Is de ladder in goede staat en compleet?	☒	☐	
H03	Is het gewicht van de ladder maximaal 40 kg?	☒	☐	
H04	Is het toepassen van de staande ladder tot het minimum beperkt (ook bij plaatsen waar andere werkmethoden, bijvoorbeeld de hoogwerken, worden ingezet)?	☒	☐	
H05	Is de werkhoogte maximaal 10 m, gemeten vanaf het opstelniveau?	☒	☐	
H06	Is er op iedere opstelplaats een harde/dragende ondergrond aanwezig?	☒	☐	
H07	Is er op iedere opstelplaats een stroeve ondergrond aanwezig?	☒	☐	
H08	Is er op iedere opstelplaats een vlakke/horizontale ondergrond aanwezig?	☒	☐	
H09	Kan de ladder onder een hoek tussen 65° en 82° worden opgesteld?	☒	☐	
H10	Is er een vrije voetruimte van ten minste 0,20 m aanwezig?	☒	☐	
H11	Wordt er bij opstelling op een plat dak voldoende afstand gehouden tot de dakrand (4 m achter de voet van de ladder en 4 m naast de ladder)?	☒	☐	☐

Opmerkingen / Afspraken

Checklist J: Staand werk

Object: Brandweer

Locatie/gevel:

Datum: 12-7-2018

**Aantal
knelpunten**

		NVT	JA	NEE
J01	Is de werkplek obstakelvrij te bereiken (bij binnenwerk een vrije strook van bij voorkeur > 0,50 m)?		☒	☐
J02	Is er sprake van een goed beloopbare ondergrond?		☒	☐
J03	Is er bij binnenwerk sprake van obstakelvrije vensterbanken?	☐	☒	☐
J04	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, worden dan de volgende maximale reikmaten aangehouden:	☒		
a	- 0,75 m horizontaal gemeten, naast de stijl van het geopende raam met aftrek van diepte vensterbank + radiator?		☐	☐
b	- 2,20 m boven de vloer, met aftrek van diepte vensterbank + radiator?		☐	☐
c	- 1 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen alleen onder het geopende raam?		☐	☐
d	- 0,60 m onder de dorpel van het geopende raam, in geval van glazen borstweringen ook schuin onder het geopende raam?		☐	☐
J05	Wordt buitenwerk van binnenuit gewassen, is er dan sprake van een borstweringshoogte van minstens 1 m boven de vloer (of anders één of meer doorvalstangen)?	☒	☐	☐
J06	Is er bij werken vanaf een plat dak sprake van:	☒		
a	- een toegangsweg beveiligd tegen valgevaar?		☐	☐
b	- werkplekken beveiligd tegen valgevaar?		☐	☐

Opmerkingen / Afspraken

Plan van Aanpak



Object: Brandweer

Datum: 12-7-2018

A B C D E F G H I J K L M N O P

**Totaal aantal
knelpunten**

Knelpunten

Bron	Checklist
------	-----------

Knelpunt:	Prioriteit:
Maatregel:	Verantwoordelijke:
Actiepunt:	Datum gereed:

Bron	Checklist
------	-----------

Knelpunt:	Prioriteit:
Maatregel:	Verantwoordelijke:
Actiepunt:	Datum gereed:

Bron	Checklist
------	-----------

Knelpunt:	Prioriteit:
Maatregel:	Verantwoordelijke:
Actiepunt:	Datum gereed:

Opmerkingen / afspraken