

Naam aanbesteding: Kockengen Waterproof Fase 10 Kerkweg

Datum: 20 januari 2026

Mededelingen: Geen
Bijlagen: Geen



Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
12 (versie 2)	C.A.R. Verzekering	Het polisblad van de C.A.R. verzekering is geldig tot 1 januari 2024. Heeft u een recent polisblad? Het polisblad staat ook aangegeven dat het project uitsluitend gedekt is tegen nader overeen te komen condities. Kunt u aangeven of deze condities inhouden of er maatregelen voor het project getroffen dienen te worden of dat dit alleen een aanpassing in de premie betreft?	In de bijlage bij de eerste Nota van Inlichtingen is het polisblad voor 2026 toegevoegd. Er zal door Opdrachtgever een andere premie afgesloten worden.
13	Planning	In artikel 01.11.01 lid 01 staan meerdere werken die in elkander grijpen. In lid 03 wordt afgeweken van de UAV 2012 door de coördinatieverplichting te leggen bij de aannemer. Kunt u duidelijker inzichtelijk maken om hoeveel verschillende partijen het hier gaat (derden/nutsbedrijven), en met welke planningen inschrijver hier redelijkerwijs rekening moet houden in de aanbidding?	Zie hiervoor bestekspostnr 801020
14	Planning	De Kerkweg is een weg van 5,20 meter breed, met 2x1 rijstrook voor het verkeer. Artikel 01.12.01, lid 05 beschrijft dat de werkzaamheden op een zodanige wijze moeten worden uitgevoerd dat er te allen tijde per rijrichting minimaal één rijstrook beschikbaar is. In artikel 01.13.06, lid 03 wordt juist wel weer gesproken over mogelijk toe te passen wegafsluitingen. Kunt u aangeven of het voor de faseringen toegestaan is om de Kerkweg volledig af te sluiten voor het verkeer? Of vraagt u een oplossing waarbij het verkeer wel het werkvak moet kunnen blijven passeren tijdens de werkzaamheden?	Het is toegestaan de Kerkweg volledig af te sluiten, mits er een goede omliepingsroute en fasering wordt ingesteld.
15	NUTS-werkzaamheden	In de kruising Kerkweg / Schoolweg staan 5 dagen werkzaamheden (Stedin) tbv gasleiding gepland. Met wat voor maatregelen moet er rekening gehouden worden en is de gehele kruising tijdens deze werkzaamheden afgesloten?	Tijdens deze werkzaamheden wordt er een T-stuk uitgebouwd. Hiervoor is de gehele kruising afgesloten. Overigens zijn het werkzaamheden aan de kruising Kerkweg - Sportweg.
16	Bestek/beschrijvend document	Lengte-/hoogtemeting van DP tekening komt niet overeen met de opgegeven schaal 1:50. Kunnen de DP op de aangegeven schaal (1:50) en met de aangegeven materialen worden getekend?	De dwarsprofielen zijn 1:100.
17	Bestek/beschrijvend document	In de bijlagen bij het bestek zit een map Geotechnisch onderzoek. Hier ontbreekt echter een geotechnisch (advies) rapport. Alleen de bijlagen lijken bijgevoegd. Is er een geotechnische rapportage beschikbaar?	Ja, deze is bij de eerste nota ter beschikking gesteld.
18	Bestek/beschrijvend document	Er staan een flink aantal knotwilgen langs de Kerkweg die in het broedseizoen mogelijk broedvogels kunnen bevatten. Het knotten/snoeien van deze wilgen staat niet in het bestek beschreven terwijl dit wel aan te raden is om broedgevalen te voorkomen. Worden deze wilgen geknot voor aanvang van de werkzaamheden en/of mogelijk wij dit uitvoeren?	Tijdens de uitvoering wordt dit bekeken.
19	Bestek/beschrijvend document	In het bestek staat de volgende eis vermeld "Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden van de kruising van de Kerkweg met de Sportlaan dient de kruising van de Kerkweg met de Wethouder Th.H. van Doornweg tot en met een Kerkweg 36 weer open gesteld te zijn." Bedoeld opdrachtgever hier met Sportlaan - Sportweg?	Dit betreft inderdaad de Sportweg.
20	Aanbestedingsprocedure	Kan aanbesteder bevestigen dat de aanleg van een glasvezelkabel, zoals beschreven in paragraaf 1.2.2 van de aanbestedingsleidraad geen onderdeel is van de uit te voeren scope van aannemer en dat er enkel rekening gehouden dient te worden met realisatie hiervan door een derde (nuts)partij?	De aanleg van de glasvezel maakt inderdaad geen onderdeel uit van de scope van de aannemer. Er is wel een coördinatieplicht opgenomen in het bestek.
22	Aanbestedingsprocedure	In paragraaf 2.7.2 van de aanbestedingsleidraad wordt een gestanddoeningstermijn gesteld van 90 dagen. In geval van een kortgeding wordt deze echter "automatisch verlengd tot 90 kalenderdagen na de uitspraak van de rechtbank". Naar mening van gegadigde levert dit een excessief lange totale gestanddoeningstermijn op. De periode van 90 dagen na uiterste termijn voor het indienen van een inschrijving geeft al ruimte om een kortgedingprocedure te doorlopen, verlenging hiervan in geval van een kort geding zou naar mening van gegadigde moeten leiden tot een heroverweging van de planning. Gegadigde verzoekt aanbesteder daarom om de automatische verlenging in geval van een kortgeding te verwijderen, dan wel zeer sterk te matigen.	De Opdrachtgever gaat niet akkoord met dit verzoek. De gestanddoeningstermijn en de bepaling omtrent automatische verlenging in geval van een kortgeding blijven ongewijzigd van kracht. Deze bepaling is opgenomen om te waarborgen dat de aanbestedingsprocedure zorgvuldig kan worden afgerond, ook in het geval van een juridische procedure.
23	Bestek/beschrijvend document	In paragraaf 05 van deel 1 van het Bestek wordt de reguliere kortingsbepaling uit de UAV 2012 (versie 2025) aangepast en zeer sterk verhoogd. Met een geschatte omvang van het werk van 12 miljoen euro betekent dit dat een vertraging in de oplevering 12.000 euro per werkdag kost. Daarbij is ook de mogelijkheid gecreëerd om additionele korting op te leggen van 500 euro voor het te laat indienen van revisiegegevens. Naar mening van gegadigde zijn deze kortingen niet proportioneel voor het werk. Gegadigde verzoekt aanbesteder om de totale maximale korting te stellen op 500 euro per werkdag met een cumulatief maximum van 50.000 euro.	De korting wordt vastgesteld op 0,01%, waarbij dit verhoogd kan worden met €500,- per dag ingeval de revisiegegevens niet tijdig aangeleverd worden. Er wordt geen maximum gesteld aan dit bedrag.
24	Bestek/beschrijvend document	Aanbesteder stelt in hoofdstuk 1, paragraaf 11 artikel 1 lid 2 van deel 3 van het Bestek dat de gevolgen van een wijziging in de afspraken die met nutspartijen gemaakt worden, voor zover die niet door opdrachtgever veroorzaakt worden, niet voor verrekening aanmerking komen. Aangezien aannemer geen directe contractuele relatie met de nutspartijen heeft is ze niet in staat om dit risico te beheersen. De verstoring en vertraging die volgt uit het niet nakomen van gemaakte afspraken dan wel wijzigingen van gemaakte afspraken door nutspartijen kan verstrekkende gevolgen voor het project en dus de aannemer hebben. Wij verzoeken met klem aanbesteder om lid 2 van dit artikel te verwijderen en zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor het niet conform afspraak handelen van deze partijen. De coördinatie van aannemer kan nimmer meer dan een inspanningsverplichting zijn.	Indien de Opdrachtnemer nadrukkelijk aan kan tonen dat ze er alles aan gedaan hebben om afwijkingen in uitvoering en planning te voorkomen, dan is eventuele verrekening voor kosten van de Opdrachtgever.
25	Bestek/beschrijvend document	Kan aanbesteder bevestigen dat in geval werkzaamheden van derden zoals genoemd in hoofdstuk 1, paragraaf 13 artikel 6 lid 3 van het Bestek niet conform de overeengekomen ATS uitgevoerd worden dat de gevolgen voor aannemer hiervan voor verrekening in aanmerking komen voor zover relevant?	Indien de Opdrachtnemer nadrukkelijk aan kan tonen dat ze er alles aan gedaan hebben om afwijkingen te voorkomen, dan is eventuele verrekening voor kosten van de gemeente.
26	Trillingen i.r.t. gebonden fundering	U geeft in Deel 2.1 van het bestek, paragraaf 16 lid 2, mee, dat het in te zetten materiaal dient te worden afgestemd op het voorkomen van trillingen. Daarnaast vraagt u in bestekspost 154740 een gebonden fundering te verwijderen, met een breedte variërend tot 2000mm. Kunt u uitleggen hoe u verwacht dat dit wordt uitgevoerd zonder trilling te veroorzaken.	Het is aan de Opdrachtnemer om hier een werkwijze voor te bedenken. Dit maakt onderdeel uit van het plan van aanpak dat door de aannemer opgesteld moet worden.
27	Referenties Kerncompetenties	Op pagina 16 van 26 van de Aanbestedingsleidraad beschrijft u dat de Inschrijver ter onderbouwing maar één (1) referentieproject mag opgeven. Dit betekent dat alle kerncompetenties in één project moeten terugkomen. Kunt u dit aanpassen naar één referentieproject per kerncompetentie?	De eis dient als volgt geïnterpreteerd te worden: Ter onderbouwing daarvan dient de inschrijver maximaal één (1), per referentieproject op te geven, waarvan de opleveringsdatum ligt binnen een periode van maximaal vijf (5) jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van de Inschrijving. Hetzelfde referentieproject mag voor meerdere kerncompetenties ingediend worden.
28	Zandbed onder ArgeX	Om op een schone, kwalitatief goede en veilige manier te kunnen werken dient in de riolsleuf onder de ArgeX een zandbed te worden aangebracht. Dit is niet opgenomen in het bestek of tekening. Waar dienen de kosten voor dit zandbed te worden opgenomen? Past dit zandbed ook binnen de ontwerputgangspunten?	Onder de ArgeX hoeft geen zandbed aangebracht te worden. De toe te passen ArgeX heeft een fractie 4/8. Hier is geen zand voor nodig.
29	Ontwerp huisaansluitingen	Het ontwerp van de huisaansluitingen is geen onderdeel van het aanbestedingsdossier. Kunt u deze verstrekken of een uitgangspunt formuleren waar wij onze prijs op moeten baseren?	In het ontwerp is indicatief een uitgangspunt opgenomen voor de huisaansluitingen. In het werk dient exact bepaald te worden waar de uitleggers exact moeten komen.
30	Ontwerp huisaansluitingen	Wij gaan er van uit dat het ontwerp van de huisaansluitingen geen onderdeel is van de scope. Kunt u bevestigen dat dit een juist uitgangspunt is?	Dat is geen onderdeel van de scope. Met de Opdrachtgever wordt de locatie van de huisaansluitingen bepaald.

31	Maximale breedte ontgraving Sportweg	In paragraaf 5.4 van het bemalingsadvies wordt gesproken over het ontgraven in compartimenten van 3,0 m breed. Moeten wij dit lezen als een maximale gelijktijdige ontgravingsbreedte? Mogen wij er van uit gaan dat deze beperking niet geldt voor het uitvoeren van het kruispunt Sportweg?	Ja, dit moet zo gelezen worden. Dit geldt ook op de kruising Sportweg. Met de bemaler kan gekeken worden of dit een kritische locatie is voor opbarsten.
32	Schade aan kabels en leidingen	Kabels en leidingen liggen mogelijk deels in gebonden hoogovenslakken. De kans is groot dat het verwijderen van deze slakken niet mogelijk is zonder schade aan de kabels en leidingen. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?	Hoogovenslakken worden in principe verwijderd tot aan de kabels en leidingen. Bij de oversteken van kabels en leidingen (waar de hoogovenslakken dieper verwijderd moeten worden) moeten proefsleuven gemaakt worden en wordt in overleg met de nutspartijen bepaald wat er met de kabels zal gebeuren.
33	Verwijderen funderingslaag	In post 154740 'Verwijderen teerhoudende funderingslaag' staat beschreven: Dikte variërend tot 2000 mm. De uitvoeringsmethode en eenheidsprijs van deze post zijn erg afhankelijk van de werkelijke dikte. In andere posten is een exacte dikte of een bandbreedte opgegeven. Kunt u voor deze post een bandbreedte of exacte dikte opgeven voor de inschrijvingsfase?	De post wordt hierop niet aangepast.
34	Acceptabele trillingswaarden	U geeft in Deel 2.1 van het bestek, paragraaf 16 lid 2, mee, dat het in te zetten materieel dient te worden afgestemd op het voorkomen van trillingen. Kunt u aangeven wat u verstaat onder trillingen? En tot welke trillingswaarde zijn de trillingen nog acceptabel? In de huidige situatie, met doorgaand verkeer op de Kerkweg, zal er ook sprake zijn van trillingen op/in de woningen. Zijn deze trillingen door u onderzocht, en wat is dan nog een acceptabele overschrijding die door de werkzaamheden mogen worden veroorzaakt?	In het bestek is post 100040 opgenomen voor het opstellen van een monitoringsplan. In dit monitoringsplan wordt bepaald wat de maximale trillingen zijn. Hiervoor dienen de geldende richtlijnen aangehouden te worden.
35	Plafondbedrag niet toereikend	Op basis van onze eerste analyse van scope, uitvoeringsmethode, risico's en kosten moeten wij constateren dat een reële en marktconforme inschrijfsom naar verwachting niet binnen het gestelde plafondbedrag past. Om een getijde inschrijving voor ons mogelijk te maken verzoeken wij u daarom het plafondbedrag te laten vervallen of substantieel te verlagen.	Het plafondbedrag blijft gehandhaafd.
36	G2.2 Planning	In de aanbestedingsleidraad staat in G.2.2. Planning dat de inschrijver een inhoudelijke toelichting verstrekt waarin wordt beschreven welke beheersmaatregelen worden getroffen om vertraging als gevolg van onvoorzien omstandigheden te voorkomen dan wel te beperken. De drie bullets die vervolgens worden genoemd, hebben meer betrekking op bereikbaarheid en toegankelijkheid dan op vertraging. Kunt u toelichten of we bij dit onderdeel zowel in moeten gaan op vertraging als op bereikbaarheid? Dit omdat Risico 8 van G2.1 ook betrekking heeft op bereikbaarheid en we dubbelingen willen voorkomen.	In gunningscriterium 2.1 Plan van aanpak en projectbeheersing, onderdeel 'bereikbaarheid bedrijven/woningen' dienen onderstaande bullets beantwoord te worden: •Het borgen van een veilige en functionele toegang tot de Sportweg; •Het waarborgen van de bereikbaarheid van bedrijven aan de Kerkweg; Bovenstaande bullets komen te vervallen bij het gunningscriterium G2.2 Planning. De betreffende alinea in gunningscriterium G2.2 wordt als volgt herzien: Naast de planning verstrekt de inschrijver een inhoudelijke toelichting waarin wordt beschreven welke beheersmaatregelen worden getroffen om vertragingen als gevolg van onvoorzien omstandigheden te voorkomen dan wel te beperken. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op: passende oplossingen voor parkeren gedurende de uitvoering.
37	Asfalt	Post 573120: plateaus staan niet als rood asfalt op tekening. Kunt u aangeven welke plateaus dit betreft?	Dit betreffen alle plateaus.
38	Grond afvoeren	In bestekpost 231010 t/m 231030 moeten wij grond afvoeren en storten bij een erkende verwerker. Kunt u deze posten aanpassen naar tonnen in plaats van m3? Dit omdat de weegbonnen van het vrijkomend materiaal in tonnen worden overlegd en voorkomt interpretatie verschillen over het soortelijk gewicht.	Nee, dit wordt niet aangepast. Er wordt gewerkt met een theoretisch profiel van ontgraven. Voor de controle van de kuubs wordt gerekend met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m³.
39	Kabels en leidingen vs. slakkenfundering	In het werk bevinden zich tientallen oversteken onder de Kerkweg van verschillende kabels en leidingen. Kan OG aangeven of deze kabels en leidingen zich in de slakkenfundering bevinden of niet? Zo ja, hoe dient gegadigde hiermee om te gaan als we de slakkenfundering op moeten breken? Zo nee, kunt hier over een uitgangspunt formuleren?	Zie het antwoord op vraag 32.
40	Werkzaamheden fase 4b en 7	In paragraaf 1.2.3 van de inschrijvingsleidraad geeft u aan dat de werkzaamheden in fase 4b en 7 in oktober 2025 zijn afgerond. Wij zien echter dat er buiten nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Moeten wij in onze planning rekening houden dat er gedurende de start van fase 10 nog werkzaamheden bezig zijn in fase 4b/7?	Werkzaamheden fase 4b en 7 zijn afgerond.
41	Klei aanvulling bermen	In bestekpost 244110 wordt vermeld dat wij klei achter de beschoeiing en in de bermen aan moeten brengen met een gemiddelde hoogte van ca. 1,20m. Op de dwarsprofielen van tekening D440-1 staat alleen bij profiel 4 klei genoemd en ook geen hoogte ingetekend. Kunt u specificeren of deze grondverbetering van klei over de gehele lengte toegepast dient te worden tot een diepte van ca. 1,20m? Zo ja, een groot deel van deze kleiverbetering zit dan onder het (grond)waterpeil. Kunt u een bestekpost opnemen voor een tijdelijke voorziening zodat we deze grondverbetering in den droge uit kunnen voeren?	In principe is de beschoeiing eind april klaar. Mogelijk zijn er dan nog wat gaten die aangevuld moeten worden. In verband hiermee is post 24 41 10 opgenomen. De wijze van aanbrengen is aan de Opdrachtnemer.
42	Bestek	105070; Hoeveel scheurimeters moeten er per meelocatie geplaatst worden?	Gerekend moet worden met 20 maatgevende panden en 1 scheurimeter per maatgevend pand.
43	Bestek	105060; Hoeveel zettingsbouten per meelocatie?	Gerekend moet worden met 20 maatgevende panden en 2 zettingsbouten per maatgevend pand.
44	Bestek	105050; Wat is het verschil tussen post 105010 en 105050?	Post 105010 is het toepassen van de trillingsmeters. Post 105050 betreft de rapportage hiervan.
45	Bestek	105050; U heeft het hier over 20 maatgevende panden, in post 100040 heeft u het over 10 maatgevende panden. Waar moeten wij vanuit gaan?	20 maatgevende panden.
46	Bestek	105020/40; Moet de hoeveelheid niet 20 zijn? 20x plaatsen en 20x verwijderen op de uit post 105010 20 maatgevende panden?	De aanname is 20 maatgevende panden. Op sommige panden zijn er mogelijk meer nodig, daarom is er in het bestek gerekend met het aanbrengen van 25 trillingsmeters.
47	Bestek	105010; U heeft het hier over 20 maatgevende panden? Welke panden zijn dit?	De nummers 62-72 zijn sowieso maatgevend. Overige aantal is een aanname. Op basis van het op te stellen monitoringsplan moet dit duidelijk worden. Uitgangspunt is 20 maatgevende panden.
48	Bestek	100040; Kunt u de maatgevende 10 panden doorgeven?	De nummers 62-72 zijn sowieso maatgevend. Overige aantal is een aanname. Op basis van het op te stellen monitoringsplan moet dit duidelijk worden. Uitgangspunt is 20 maatgevende panden.
49	Bestek	2.1 08; Kunt u bevestigen dat de hoofdaannemer in het bezit moet zijn van de BRL 7000?	De (onder)aanname die de grondroerende werkzaamheden m.b.t. vervulde grond uitvoert moet in het bezit zijn van de BRL 7000. Dit hoeft niet de hoofdaannemer te zijn.
50	Bestek	661010+662010; Wordt inboet op stelpost verrekend?	Nee, inboet is voor rekening van Opdrachtnemer. Gerekend moet worden met ca. 10% inboet.
51	Bestek	01 01 13-4; Kunnen wij er vanuit gaan dat eventuele geluidsmetingen op stelpost verrekend wordt?	De opdrachtnemer dient te voldoen aan de maximale geluidseisen. Uitgangspunt is dat er geen metingen noodzakelijk zijn.
52	Bestek	01 01 13-1; Heeft u als opdrachtgever een ontheffing aangevraagd om bij het aanbrengen van de deklagen (uitvoering in de nacht) de geluidsbelasting op de gevel (40 dB(A) te mogen overschrijden.	Is afhankelijk van werkwijze van de Opdrachtnemer. Als de Opdrachtnemer dit nodig heeft moet hij zelf een ontheffing aanvragen.
53	Bestek	2.1 / 16-7; U geeft aan rekening te houden met nachtwerk. Kunt u bevestigen dat het aanbrengen van de deklagen in de nacht uitgevoerd moet worden.	Als Opdrachtgever staan we ervoor open dat de deklagen 's nachts aangebracht worden. Exacte fasering en werkwijze is aan de aanname.
54	Bestek - Leidraad	Tegenstrijdigheid; in leidraad zijn varianten niet toegestaan (11 / 2.7.12) in Deel 3 pag 193 (22 46 01) wordt aangegeven dat de gelijkwaardigheid aangeleend dient te worden voor een lichtgewicht ophoogmateriaal. Mogen er varianten worden ingediend?	Conform de RAW systematiek mogen er altijd gelijkwaardige materialen aangeboden worden. De betreffende paragraaf ziet toe op gelijkwaardigheid, dit is iets anders als een variant. Het indienen van varianten is niet toegestaan.
55	Bestek	Van de producent van Argex hebben wij vernomen dat de productie van Argex per 1/1/2027 stopt. Dit heeft duidelijk consequenties voor het onderhavige project. Hoe gaat u hiermee om?	Als Opdrachtgever hebben we ook gesproken met de leverancier. De leverancier heeft aangegeven dat de materialen conform het bestek tot en met 2027 geleverd kunnen worden.
56	Overeenkomst	Vanaf 1/7/2026 wordt een vrachtwagenheffing ingevoerd. Op dit moment is niet duidelijk wat hiervan de effecten zijn voor de transportkosten. Komen de meerkosten voor verrekening in aanmerking?	Meerkosten worden verrekend bij aanlevering van een goede onderbouwing.
57	Bestek	156010; Kunt u aangeven wat de hoogte en de dikte is van de beschoeiing is? Kunt u aangeven wat de hart op hart maat en de afmetingen van de palen is?	Uitgangspunt is schotten van 0,40m hoog en 30mm dik.
58	Bestek	150210; Kunt u de nieuw geplaatste beschoeiing op tekening + dwarsprofiel aangeven?	Op tekening is de bestaande beschoeiing opgenomen. De schotten zijn 1,20m hoog, de palen van Azobe hout zijn 100x100mm, met een lengte van 6,0m.
59	Bestek	Wat is de constructie van de aanwezige nieuwe beschreven beschoeiing? Paallengte? H.o.h. afstand? Schothoogte?	Zie het antwoord op vraag 58.
60	Bestek	Is de aanwezige nieuwe beschoeiing van voldoende constructieve sterkte tijdens het ontgraven van de fundering en de rioleringswerkzaamheden om het water en grond te keren?	Hier kan niet zonder meer vanuit gegaan worden. Door de Opdrachtnemer dient aangetoond te worden dat dit mogelijk is.
61	Bestek	U heeft het in diverse posten over nieuwe beschoeiing. Kunnen wij er van uit gaan dat deze geplaatst is voordat onze werkzaamheden starten?	Ja. Hier kan vanuit gegaan worden.
62	Leidraad	Wij concluderen in deze fase dat het plafondbedrag niet toereikend is. Kunt u het plafondbedrag laten vervallen?	Zie het antwoord op vraag 35.
63	Bestek	231010+20; Alle door het bevoegd gezag erkende bewerkings- of verwerkingsrichtingen accepteren niet toepasbare grond in tonnen. U vraagt een verrekening op basis van theoretisch profiel. U geeft nog niet aan waar deze grond aanwezig is en het theoretisch profiel is dus niet te bepalen. Kunt u de eenheid wijzigen van m3 naar ton en de verrekening in middelen van vervoer op basis van weegbonnen veranderen?	Het soortelijk gewicht dient aangehouden te worden op 1.700 kg/m³. Op basis van de weegbonnen zal de acceptatie van niet toepasbare grond verrekend worden.

64	Bestek	331+332: De huisaansluitingen (hwa en dwa) zijn ook buiten de werkgrens getekend. Moeten de werkzaamheden aan de huisaansluitingen ook buiten de werkgrens uitgevoerd worden? Zo ja, kunt u dan de werkgrens op tekening aanpassen?	Huisaansluitingen moeten tot aan de gevel vervangen worden.
65	Bestek	2.1 / 10; U beschrijft hier een schadeloket. Hoe wordt dit schadeloket ingericht? Kunt u het contactdocument wat hieraan ten grondslag ligt met inschrijvers delen?	Het schadeloket komt te vervallen. Per schadegeval wordt er beoordeeld wat de vervolgstappen zijn.
66	Overeenkomst	Bi wie komt het risico te liggen als woningen na de werkzaamheden komen te verzakken. Dit treedt zeer waarschijnlijk op. De waterhuishouding verandert dus danig als gevolg van het verwijderen van een zware niet waterdoorlatend funderingspakket voor een lichtgewicht waterdoorlatend funderingspakket en het DT riool.	De Oprachtnemer dient de beheersmaatregelen dusdanig vorm te geven dat dit voorkomen wordt. De beheersmaatregelen worden door de Oprachtgever goedgekeurd. Mochten er naderhand toch schades optreden, dan is de Oprachtnemer hiervoor niet verantwoordelijk.
67	Bijlage	In de CAR-polis (CAR-Verzekering Gemeenten) wordt verwezen naar oa. Clausuleblad Gemeenten C1701. In dit clausuleblad wordt schade uit zetting / inklinking uitgesloten. De zettingen/ inklinking hebben grote risico's voor niet onderheide woningen. Kunt u bevestigen dat u voor de gevokschade aansprakelijk bent?	Zie het antwoord op vraag 66.
68	Bestek	2.1 / 16-2; Kunt u aangeven welke woningen op houten palen gefundeerd zijn?	Nee, dit is niet bekend.
69	Bestek	2.1 / 16-2; In het werkgebied zijn meerdere woningen die niet onderheid zijn. Kunt u aangeven welke woningen niet onderheid zijn / op staal gefundeerd?	Nee, dit is niet bekend.
70	Bestek	171070; Met hoeveel overleggen dienen wij rekening te houden? Kunt u hiervoor een aparte post voor opnemen?	Uitgangspunt is tien (10) overleggen.
71	Bestek	171060; Bedoelt u hier hetzelfde V&G-plan als in post 171050?	Hiermee wordt hetzelfde plan bedoeld.
72	Bestek	171080; Omdat de locaties van de saneringen conform rapportage nog niet te bepalen zijn is er geen inschatting te maken van de uren MKB-er. Hierdoor moet er altijd een MKB-er aanwezig zijn. Kunt u dit bevestigen?	Er moet rekening gehouden worden met de inzet van een MKB'er tijdens de rioleringswerkzaamheden en uitgaan van een inzet gedurende 300 uur.
73	Bestek	171; Kunt u exact aangeven waar de saneringswerkzaamheden plaats vinden? Dit is van belang zodat wij een reële inschatting kunnen maken van de hierbij behorende kosten conform hoofdstuk 172 -voorzieningen- en de inzet van de MKB-er.	Zie het antwoord op vraag 72.
74	Bestek	In post 150310 t/m150330 worden in totaal 11 knotwilgen verwijderd. Op tekening 13 staan er veel meer bomen aangegeven.	Het is onduidelijk of het knotten van wilgen door de Oprachtgever uitgevoerd gaat worden. Indien werkzaamheden door Oprachtnemer uitgevoerd gaat worden, zal de verrekenbare prijs gehanteerd worden.