

Checklist - volledigheid toets

Versie PvE Frisse Scholen

Programma van Eisen Frisse Scholen September 2015 v3

**CAUBERG
HUYGEN**

Standaardtaakbeschrijving (STB) voor bouwprojecten		Volledigheid
		DO
Programma van Eisen (PvE)		
Herijking Programma van Eisen		
Herijking Ambititeprofiel Programma van Eisen Frisse scholen		
Architectuur / Bouwtechniek		
Bouwkundige tekeningen (situatie, plattegronden, aanzichten, doorsneden)		
Relevante principe details		
Globaal overzicht materialen en afwerkingen		
Bouwfysica & Akoestiek		
Uitgangspunten Bouwfysica en akoestiek		
Rapportage bouwfysica (o.a. daglichtvoorzieningen, koudeval, stralingsasymmetrie)		
Rapportage akoestiek (o.a. ruimteakoestiek, trillingen)		
Installaties		
Principeschets W-installaties		
Hoofdopzet ontwerp W-installaties, inclusief installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen		
Verlichtingsplan		
Ventilatiestaat per ruimte		
Uitgangspunten grenswaarden temperatuur per ruimte		
Uitgangspunten verlichtingsstrekke		
Berekening installatiegeluid		
TO-berekening van representatieve ruimten		
Ontwerpintegratie		
Definitieve BENG berekening		
Oplevering		
Oordeel volledigheid		

Algemene opmerking

Drie weken voor oplevering toets (dus bij aanvang hieronder genoemde periode) moeten de stukken worden aangeleverd.

-Incompleet: Tot het eind van de eerste week om de stukken aan te vullen. Indien de stukken dan alsnog te incompleet zijn wordt de toets gestopt, er geldt dan een boeteclausule van 25% van het toetsingsbedrag van die fase.

-Niet geleverd: De toets wordt opnieuw ingepland en er geldt een boeteclausule van 25% van het toetsingsbedrag van die fase.