



- ### Legenda
- 077 Bestaande hoogte terreinmeting d.d. 05-01-2024
 - Bestaande situatie terreinmeting d.d. 05-01-2024
 - Werkgrens Fase 5
 - Werkgrens Fase 4
 - Grens bestaand parkeerterrein
 - Perceelsgrens bestaand
 - Kernzone dijk
 - Beschermingszone dijk
 - Bestaande bosschage
 - Grondwerklijn / ophoging
 - Aanbrengen tijdelijke stalen damwand (zettingsscherm) AZ18-700 (S320)
 - Aanbrengen tijdelijke stalen damwand AZ36-700N (S320)
 - Aanbrengen definitieve stalen damwand (zettingsscherm) AZ18-700N
 - Aanbrengen definitieve stalen damwand AZ36-700N
 - Aanbrengen drain PP80mm op -1,25m NAP
 - Aanbrengen drain PP100mm op -1,25m NAP
 - Blinde drain met eindkap
 - Grens van verticale drainage h.o.h. 1,00m zone 15,00m uit de insteek van de watergang en 15,00m uit de tijdelijke damwand
 - Aanbrengen bouwhek
 - Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,00m in driehoekstralen langs damwandscherm, waterkering en insteek watergang [15,00m]
 - Aanbrengen verticale drainage h.o.h. 1,50m in driehoekstralen
 - Aanbrengen voorbelasting, laagdikte: 2,75m, bovenvlak: +1,05m NAP
 - Aanbrengen voorbelasting, laagdikte: 2,30m, bovenvlak: +1,05m NAP
 - Grond ontgraven en aanvullen zand Voorsterven tbv riolering -2,20m NAP
 - Grond ontgraven en aanvullen zand Voorsterven tbv riolering -2,40m NAP
 - Grond ontgraven en aanvullen zand Voorsterven tbv riolering -2,50m NAP
 - Graven watergang -2,50m NAP, 2784m2
 - Watergang gedempt in voorgaande fase
 - Denpen watergang, 1546m2

- ### Legenda kabels & leidingen
- Data Alllander Telecom NV
 - Data kabelbed Ziggo BV
 - Data Ziggo BV
 - Data Reggefiber operator BV
 - Data kabelbed KPN BV
 - Laagspanning Lander NV
 - Middenspanning Lander NV
 - Gas hoge druk Lander NV
 - Gas lage druk Lander NV
 - Water Gasen
 - Riolering vrijverval gemeente Kaag en Braassem
 - Riolering drukriool gemeente Kaag en Braassem

Opmerkingen

- Maten in meters tenzij anders aangegeven.
- Coördinaten in RD-stelsel en hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Inmeting bestaande situatie d.d. 02-01-2024 en d.d. 03-12-2025
- Fasering kan wijzigen i.v.m. nadere bodemonderzoeken.
- Waterpeilen conform HRK
- Zomerpeil: -148m N.A.P.
- Winterpeil: -152m N.A.P.

9/0	Besteksteking	WB	DAO	DAO	04-03-2025
versie	wijzigingen	getoetst	controle	gezien	datum uitgifte

BRAASSEMERLAND VOF
Braassemerland Fase 4+5
 Voorbelasting Fase 5
 Voorbelasting Bovenaanzicht incl. inrichtingsplan
 Besteksteking

projectnr.	222936	status	bestek	schaal	1:500	blad	3
bestnr.	222936-2	document	tek	formaat	A3	aanpak	6

222936_Adb_TEK_L012