

Overzicht aanpassingen bestek 22133-20 (t.o.v. versie 2025)

Nummer	Locatie	Bestekspost	Wijziging
1	Deel 1	-	Tijdsbepaling gewijzigd
2	Deel 2.1.	01	Opbreektekeningen: BK-RHD-BO-T4_DR-V-1141 opbreekblad 4-1 d.d. 17-02-2026 BK-RHD-BO-T4_DR-V-1142 opbreekblad 4-1 d.d. 17-02-2026 BK-RHD-BO-T4_DR-V-1143 opbreekblad 4-1 d.d. 17-02-2026 BK-RHD-BO-T4_DR-V-1144 opbreekblad 4-1 d.d. 24-02-2026 Aangepast: - Te verwijderen groenvoorzieningen in Hollands Hout is komen te vervallen - Tracé t.h.v. km 11.300 – 11.600 aangepast i.v.m. bestaande fundering - Matige verontreinig te ontgraven wegberm op tekening aangegeven Maaiveldtekeningen: BK-RHD-BO-T4_DR-V-2241 Maaiveldontwerp 4-1 d.d. 17-02-2026 BK-RHD-BO-T4_DR-V-2242 Maaiveldontwerp 4-1 d.d. 17-02-2026 BK-RHD-BO-T4_DR-V-2243 Maaiveldontwerp 4-1 d.d. 17-02-2026 BK-RHD-BO-T4_DR-V-2244 Maaiveldontwerp 4-1 d.d. 17-02-2026 Aangepast: Kleine tracé wijziging Profiel tekeningen: BK-RHD-BO-T4_DR-N-8241 Profielenblad en details 4-1 d.d. 17-02-2026 BK-RHD-BO-T4_DR-N-8242 Profielenblad en details 4-2 d.d. 17-02-2026 Aangepast details uitzetvoeg
3	Deel 2.2.	131070	Post asfaltonderzoek toegevoegd, er zijn geen boorkernen genomen. Daarom post uitgebreid met PAK-marker een DLC-onderzoek.
4	Deel 2.2.	201030	Hoeveelheid aangepast naar 10 are
5	Deel 2.2.	201070	Post verwijderd/vervallen, omdat groen in Hollands Hout door derden op voorhand wordt verwijderd.
6	Deel 2.2.	201080	Post verwijderd/vervallen, omdat groen in Hollands Hout door derden op voorhand wordt verwijderd.
7	Deel 2.2.	201090	Post verwijderd/vervallen, omdat groen in Hollands Hout door derden op voorhand wordt verwijderd.
8	Deel 2.2.	314010	Hoeveelheden aangepast
9	Deel 2.2.	314020	Toegevoegd, verwijderen teerhoudende funderingslaag
10	Deel 2.2.	314030	Hoeveelheden aangepast en teervrij gewijzigd in teerhoudende funderingslaag
11	Deel 2.2.	314040	Hoeveelheden aangepast
12	Deel 2.2.	411	Grond ontgraven aangepast t.b.v. aanwezige matige verontreiniging
13	Deel 2.2.	412040	Bestekspost is vervallen, Omdat grond in depot provincie blijft
14	Deel 2.2.	412110	Hoeveelheid aangepast naar 101+17 = 118 m3
15	Deel 2.2.	4134	Paragraaf aangemaakt, grond verwerken in depot
16	Deel 2.2.	413410	Nieuwe bestekspost aangemaakt. Alle grond die uit het werk vrij komt, maar niet in het werk wordt verwerkt, wordt met deze post in depot verwerkt (13543 + 118) = 13661 m3
17	Deel 2.2.	613080	Bestekspost dwarsvoegen en hoeveelheden gewijzigd.
18	Deel 2.2.	613090	Bestekspost krimpvoegen en hoeveelheden gewijzigd.
19	Deel 2.2.	950010	Bedrag stelpost opgehoogd naar € 30.0000,-
20	Deel 3	341201	Zinklaag lichtmasten verzaard naar 110 mu
	Bijlage 2		Grondbalans aangepast aan bovenstaande wijzigingen