

**ZAND PROTOCOL IJBURG
2026**

- Dit document vervangt het huidige zand protocol “Zand Protocol 2025” -

Het zand van de bouwkavels te IJburg is eigendom van Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam.

Ter anticipatie op de zandstromen die ontstaan a.d.h.v. bouwwerkzaamheden en beheerwerkzaamheden op **Haveneiland, Steigereiland en Rieteiland Oost** (IJburg Fase 1) en het **Centrum Eiland** (IJburg Fase 2) is een opzet gemaakt om een duidelijke procedure op te stellen m.b.t. zandpartijen die naar het Centrum Eiland (IJburg Fase 2) en het **Strand Eiland en Buiten Eiland** (IJburg Fase 3) gebracht moeten worden.



Figuur 1.1. Ophoogfases IJburg

PROTOCOL:

1. De Afdeling Bodem van de gemeente Amsterdam vraagt de overkoepelende ("paraplu") verzoeknummers (voormalige BBK-meldingen) aan bij Bevoegde Gezagen.

- a. Inclusief Bodemkwaliteitskaart
- b. Inclusief notitie Historisch Onderzoek
- c. Inclusief locatie toepassing

De meldingen gelden voor alle schone zand transporten van:

- ➔ IJburg Fase 1 naar IJburg Fase 3 in het jaar 2026
- ➔ IJburg Fase 2 naar IJburg Fase 3 in het jaar 2026
- ➔ IJburg Fase 3 (projectgebied) naar IJburg Fase 2 (projectgebied) in het jaar 2026
- ➔ IJburg Fase 3 (openbaar gebied) naar IJburg Fase 3 (projectgebied) in het jaar 2026

2. De ontdoener meldt aankomende zandtransport bij de gemeente Amsterdam

- a. Bij "Zand-Coördinator"
- b. 5 werkdagen van te voren
- c. Met vermelding van geschatte hoeveelheid
- d. Met vermelding van herkomst locatie
- e. Met vermelding van transporteur / VIHB-nummer

3. De ontdoener zet zandtransport in na akkoord coördinator en verstrijken meldingstermijn (5 werkdagen)

- a. Ontdoener verzorgt repeterende begeleidingsbon(nen) onder vermelding van correcte verzoeknummer.
- b. Zand coördinator verzorgt de ontdoener locatie zandstort middels vakkenkaart IJburg Fase 3.
- c. Voor partijen < 1.000 vm³
 - ➔ Zand coördinator verzorgt ontvangst + verwerking van zandVoor partijen ≥ 1.000 vm³
 - ➔ Zand coördinator verzorgt ontvangst
 - ➔ Zand ontdoener verzorgt verwerking binnen 5 werkdagenLet op, een partij wordt gezien als de volledig af te voeren hoeveelheid zand per bouwkaavel/blok/transporteur.
- d. Ontdoener levert binnen 2 werkdagen na transport ondertekende begeleidingsbon (digitaal/ingescand) in bij de zand coördinator.

4. Zand coördinator houdt logboek zandtransport bij ter inzage voor bevoegde gezagen en de gemeente Amsterdam.

- a. Inclusief afkomst locatie
- b. Inclusief transport en verwerkingsdata
- c. Inclusief verwerkingslocatie
- d. Inclusief begeleidingsbonnen

Protocol Regels:

- Dit protocol geldt enkel voor zand afkomend van IJburg. Dit is inclusief de Steigereilanden en het Rieteiland Oost. Dit is exclusief het Zeeburgereiland.
- Dit protocol geldt niet voor zand afkomstig van diepe boringen, enkel (in de jaren '90, '00, '10 en '20) opgespoten zand wordt ontvangen.
- Het zand dat geleverd wordt kan **niet** meer teruggehaald worden, verwerkingslocaties zijn geen tijdelijke depots.
- De toplaag moet gescheiden worden van het onderliggende zand. Enkel zand voor dat voldoet aan de RAW terminologie en eisen "zand in aanvulling of ophoging" of "zand voor zandbed" wordt geaccepteerd.
- De zand-coördinator zal bij ontgravingslocatie of verwerkingslocatie de partij zand visueel keuren. Enkel schone partijen en zand vrij van puin/grond/korrel/vegetatie etc. wordt op IJburg verwerkt. De zand coördinator heeft het recht om partijen te weigeren.
- De zand coördinator wijst locatie stort zand aan middels vakkenkaart IJburg Fase 3.
- De ondertekende begeleidingsbon moet door ontdoener binnen 2 werkdagen bij zand coördinator aangeleverd worden.
- De gemeente Amsterdam behoudt zich het recht een sanctie van **€ 2.500,00.-** per voorval aan de ontdoener te vertrekken mits niet wordt voldaan aan bovenstaande regels.

Gegevens en documenten t.b.v. protocol:

Zand coördinator:	dhr. M. Burger	06 42 48 48 15	mike.burger@amsterdam.nl
Achtervang :	dhr. B. de Veen	06 11 37 76 98	b.de.veen@amsterdam.nl
	dhr. T. Ruurs	06 39 27 93 04	t.ruurs@amsterdam.nl
Bevoegd gezag:	Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied Rijkswaterstaat		
Ontdoeners:	Ontwikkelaars en bouwers Beheerders (Stadsdeel – Waternet etc.) Kabel en leiding partijen Opdrachtgever land-, bouw- en woonrijp maken – Gemeente Amsterdam		
Locatie zand ontdoeners:	IJburg 1 bouwkavels, Rieteiland-oost bouwkavels, Steigereiland bouwkavels, Centrum Eiland bouwkavels, Centrum Eiland drukterpen, Strandeiland bouwkavels, Strandeiland drukterpen, Merdekagracht, Wim Noordhoekgracht, Hollandiagracht, Polygoongracht, Groene Tunnel, Nieuw Publiek Strand, het Oog, Zuidbaai, Noordbaai, Natuureilanden.		
Notitie Historisch onderzoek:	bijlage		
Bodemkwaliteitkaart:	bijlage		
Beheergrenzenkaart:	bijlage		