

jaanlyke

Rapport maandelijkse controle BMI-OAI door de beheerder			
Periode:	(Jan/Feb/Maa/Apr/Mei/Jun/Jul/Aug/Sep/Okt/Nov/Dec)		
Project: <i>De Kaar</i>	Naam: <i>Hoppenbrouwers</i> Adres: <i>notaris mulder straat 20</i> Plaats:		
Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie:	Naam: Adres: Telefoonnummer:		
Installatienummer:	B-		
Onderwerp	Eis	Voldoet?	Opmerking Bij 'Nee' altijd invullen
Visuele controle van de brandmeldcentrale, ontruimingsalarminstallatie en/of centrale eenheid	NEN 2654-1 en NEN2654-2, 5.5.2.2 De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Visuele controle van het brandweerpaneel	NEN 2654-1, 5.5.2.2 De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Visuele controle van de nevenpanelen van de brandmeldinstallatie	NEN 2654-1, 5.5.2.2 De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Visuele controle van de bedieningspanelen van de ontruimings-alarminstallatie	NEN 2654-2, 5.5.2.2 De optische indicatoren functioneren en de bijbehorende teksten zijn juist, goed leesbaar en niet beschadigd.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.	
Doormeldfunctie brandmeldingen	NEN 2654-1, 5.5.2.2 De alarmmelding (ieder criterium) wordt correct ontvangen door het ontvangststation voor brandmeldingen.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Doormeldfunctie storingsmeldingen brandmeld- en ontruimings-alarminstallatie	NEN 2654-1 en NEN 2654-2, 5.5.2.2 De storingsmelding (ieder criterium) wordt correct ontvangen door het ontvangststation voor storingsmeldingen.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Logboek	NEN 2654-1 en NEN 26542, 5.5.6 De controle is vastgelegd in het logboek en bij afwijkingen zijn maatregelen getroffen om deze te herstellen.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.	
Aanvullende opmerkingen en actiepunten			
Ondergetekende verklaart dat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is gecontroleerd. Dit rapport wordt gearchiveerd in het logboek en technisch dossier.			
Handtekening:	Datum: <i>2026</i> Naam beheerder: Naam bedrijf:		

Let op:

Controle of zich binnen de detectiezones en/of alarmeringszones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan kan NIET worden uitbesteed.

Controle of de huidige voorzieningen van de ontruimingsalarminstallatie nog voldoen aan de alarmorganisatie kan NIET worden uitbesteed.

Als afwijkingen opvallen, worden deze gemeld aan de beheerder.

