



# Tweewekelijkse testen

Jaartal: 2025

wk

42



Aandachtspunt	Waarde	Week																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Paraaf		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Controle elektropomp of bronpomp	Waarde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Start pomp d.m.v. teststraat		✓																									
Noteer inschakeldruk (Bar)	7,5	✓																						✓	✓	✓	✓
Controleer koelwater pomp		✓																									
Noteer persdruk onbelast (Bar)	9,6	✓																						✓	✓	✓	✓
Pomp 10 min. belast laten draaien (Bar)	100%	✓																						✓	✓	✓	✓
Voetklep testen op volledige capaciteit	NUT	-																						-	-	-	-
Controleer eventuele lekkages		✓																						✓	✓	✓	✓
Pomp uitschakelen op regelkast		✓																						✓	✓	✓	✓
Overstortklep testen op afsluitende werking	NUT	-																						-	-	-	-
Controleer juiste stand afsluiters teststraat		✓																						✓	✓	✓	✓

Controle elektropomp of bronpomp	Waarde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Start pomp d.m.v. teststraat		-																									
Noteer inschakeldruk (Bar)		-																									
Controleer koelwater pomp		-																									
Noteer persdruk onbelast (Bar)		-																									
Pomp 10 min. belast laten draaien (Bar)		-																									
Voetklep testen op volledige capaciteit		-																									
Controleer eventuele lekkages		-																									
Pomp uitschakelen op regelkast		-																									
Overstortklep testen op afsluitende werking		-																									
Controleer juiste stand afsluiters teststraat		-																									

Tweewekelijkse testen  
 Jaartal: 2025



Aandachtspunt	Waarde	Week																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Paraaf																												

Wjk- 42

Controle natte alarmklep 1	Waarde	Week																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Noteer de druk onder de alarmklep (Bar)	9	✓																										
Noteer de druk boven de alarmklep (Bar)	10	✓																										
Open de testafsluiter		✓																										
Controleer de werking brandalarm		✓																										
Sluit de testafsluiter		✓																										
Staat de hoofdafsluiter open?		✓																										
Is de hoofdafsluiter vergrendeld?	NIJÉ	✓																										
Doormelding brandalarm en belseignaal		✓																										

Controle natte alarmklep 2	Waarde	Week																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Noteer de druk onder de alarmklep (Bar)	9	✓																										
Noteer de druk boven de alarmklep (Bar)	10	✓																										
Open de testafsluiter		✓																										
Controleer de werking brandalarm		✓																										
Sluit de testafsluiter		✓																										
Staat de hoofdafsluiter open?		✓																										
Is de hoofdafsluiter vergrendeld?	NIJÉ	✓																										
Doormelding brandalarm en belseignaal		✓																										

Controle natte alarmklep 3	Waarde	Week																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Noteer de druk onder de alarmklep (Bar)	9	✓																										
Noteer de druk boven de alarmklep (Bar)	10	✓																										
Open de testafsluiter		✓																										
Controleer de werking brandalarm		✓																										
Sluit de testafsluiter		✓																										
Staat de hoofdafsluiter open?		✓																										
Is de hoofdafsluiter vergrendeld?	NIJÉ	✓																										
Doormelding brandalarm en belseignaal		✓																										

\* Afsluiter boven Alarmklep eerst sluiten.

Tweewekelijkse testen  
 Jaartal: 2025



Aandachtspunt	Waarde	Week																									
		1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Wk 42

Aandachtspunt	Waarde	Week																											
		1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>Controle natte alarmklep</b>	4																												
Noteer de druk onder de alarmklep (Bar)	9	✓																											
Noteer de druk boven de alarmklep (Bar)	10	✓																											
Open de testafsluiter		✓																											
Controleer de werking brandalarm		✓																											
Sluit de testafsluiter		✓																											
Staat de hoofdafsluiter open?		✓																											
Is de hoofdafsluiter vergrendeld?		-																											
Doormelding brandalarm en belseignaal	100%	✓																											

Aandachtspunt	Waarde	Week																											
		1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>Controle natte alarmklep</b>																													
Noteer de druk onder de alarmklep (Bar)																													
Noteer de druk boven de alarmklep (Bar)																													
Open de testafsluiter																													
Controleer de werking brandalarm																													
Sluit de testafsluiter																													
Staat de hoofdafsluiter open?																													
Is de hoofdafsluiter vergrendeld?																													
Doormelding brandalarm en belseignaal																													

Aandachtspunt	Waarde	Week																											
		1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>Controle natte alarmklep</b>																													
Noteer de druk onder de alarmklep (Bar)																													
Noteer de druk boven de alarmklep (Bar)																													
Open de testafsluiter																													
Controleer de werking brandalarm																													
Sluit de testafsluiter																													
Staat de hoofdafsluiter open?																													
Is de hoofdafsluiter vergrendeld?																													
Doormelding brandalarm en belseignaal																													

Tweewekelijkse testen  
 Jaartal: ~~2024~~ 2025

Wk

42



Aandachtspunt	Waarde	Week																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Afsluiters</b>																												
Controleer operationele stand, verzegeling en slot		✓																										
Controleer toegankelijkheid		✓																										
Voorzien van de juiste bediening; handwiel/hendel		✓																										
Gestuurde afsluiters testen op volledig openen en sluiten	Suppl.	✓																										
<b>Manometers</b>																												
Controle en aflezen		✓																										
<b>Aanwijsborden en tekstplaten</b>																												
Controle		✓																										
<b>Sprinklerinstallatie</b>																												
Controleer overbrugging sturingen		✓																										
Controleer centrale en panelen / lampstest		✓																										
Controleer storingen en alarmeren		✓																										
<b>Doormelding</b>																												
Controleer het doormelden van storingen		✓																										
Controleer het doormelden van brandalarmeren		✓																										
<b>Opmerkingen</b>																												