

Nummer	Categorie	Paragraaf/artikel	Vraag	Antwoord
1	Programma van Eisen		zijn er minimale afmetingen voor de kleedkamers? dit om een gelijk speelveld te creëren voor alle inschrijvers.	De minimale afmetingen moeten 3 x 6 meter zijn.
2	Programma van Eisen		De exacte locaties van de kleedkamers zijn niet bekend. Kunnen wij ervanuit gaan dat er geen afwijkingen zijn in het omgevingsplan?	Daar kunt u vanuit gaan.
3	Programma van Eisen		De benodigde stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning worden door opdrachtnemer opgesteld en ingediend. Op voorhand is niet te zeggen of de beoordelaar van de aanvraag aanvullende rapportages zal vragen, is het akkoord om de gebouw- en locatie gebonden stukken met indiening: plattegrond, gevels, doorsnedes, principe details, bouwfysische berekeningen, constructieberekening, situatietekening, principe funderingstekening, risicomatrix bouw en sloopactiviteit, aanvraag bouwactiviteit omgevingsplan, aanvraag bouwactiviteit technisch, aanvraag stikstofemissie bij uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden en aanvraag veiligheid bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden aan te leveren en overige onvoorziene stukken te verrekenen met opdrachtgever?	Akkoord
4	Programma van Eisen		Kunnen inschrijvers uitgaan van een fundatie op staal en dat aanvullende eisen verrekenbaar zijn, gezien noodzakelijke informatie voor een fundatie advies ontbreekt.	Daar kunt u vanuit gaan.
5	Programma van Eisen		De opdrachtgever geeft in de offerteaanvraag aan dat de vloer, wanden en dak van een unit geïsoleerd moet zijn volgens het bouwbesluit. Klopt het dat de opdrachtgever hiermee het BBL tijdelijke bouw bedoeld?	Dat klopt.
6	Programma van Eisen		Omdat de exacte locatie niet inzichtelijk is van de kleedruimte kunnen wij ervanuit gaan dat er geen brandwerende maatregelen i.v.m. bestaande bebouwing of perceelgrenzen noodzakelijk zijn?	Daar kunt u vanuit gaan.
7	Programma van Eisen		Is het uitgangspunt dat het vloerpeil gelijk moet zijn aan het maaiveld? Wat dus betekent dat de modules worden ingegraven?	Plaatsing op de dan aanwezige stelconplaten.
8	Programma van Eisen		De exacte locatie van de modules is niet bekend. Kosten voor bereikbaarheid, het bouwrijp maken van het terrein, en het benodigd grondwerk voor fundatie kunnen dus niet afgeprijsd worden. Kunnen wij ervanuitgaan dat kosten voor bereikbaarheid en benodigd grondwerk voor fundatie verrekenbaar is, of kan opdrachtgever hiervoor een stelpost afgeven welke inschrijvers moeten opnemen. Anderzijds moet opdrachtgever de exact beoogde locatie inzichtelijk maken. Wensen betreffende vloerpeil, wat te doen met uitkomende grond, welke klasse etc, demarcatie over de terreininrichting en welke uitgangspunten t.b.v. de bereikbaarheid we kunnen hanteren.	De units voor MVV Alcides en AV de Sprinter dienen te worden geplaatst achter de huidige kleedkamers van de Sprinter. De units FC Meppel en MSC dienen te worden geplaatst naast de Boerderij achterop het sportpark op de door opdrachtgever aangelegde stelconplaten.
9	Programma van Eisen		Om een levertijd te realiseren van 2 weken na afgifte vergunning moet opdrachtnemer gedurende het vergunningstraject starten met inkopen en productie van de modules, is opdrachtgever bereid dit risico te nemen?	Wij zijn bereid dit risico te nemen. Na gunning zal hier afstemming over plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
10	Programma van Eisen		Kan opdrachtnemer uitgaan van een normale doorlooptijd voor de vergunning van 8 weken + 6 weken bezwaartermijn?	Daar kunt u vanuit gaan.
11	Programma van Eisen		Kunnen we hier uitgaan van een vergunning conform tijdelijke bouw en in basis een aanvraag welke compleet is?	Daar kunt u vanuit gaan.
12	Programma van Eisen		Bedoelt u dat elke kleedkamer een aparte sleutel moet hebben of moeten de kleedruimte op 1 locatie bedienbaar zijn met 1 sleutel?	De kleedruimten per locatie dienen bedienbaar te zijn met één sleutel.
13	Programma van Eisen		Kunnen wij ervanuit gaan dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor voldoende capaciteit van de NUTS aansluitingen	Daar kunt u vanuit gaan.
14	Programma van Eisen		Huurmodules zijn gebruikte modules, kunnen wij ervanuit gaan dat bij koop ook gebruikte modules mogen worden aangeboden? Of moeten zowel de huur en koop aanbiedingen nieuwe modules zijn?	Zowel nieuw als gebruikte modules zijn bij zowel koop als huur toegestaan. Het is aan inschrijver om een afgewogen keuze te maken wat zij wenst aan te bieden.
15	Programma van Eisen		In modulebouw wordt veelal gebruik gemaakt van marmoleum/linoleum. Bij lange blootstelling aan water bolt dit op en kan het erg glad worden. Moeten inschrijvers als uitgangspunt een vloerafwerking hanteren met antislip? Bijvoorbeeld een PVC of gietvloer?	Als uitgangspunt moet u antislip als uitgangspunt hanteren. Voorbeelden zijn inderdaad PVC- of gietvloer.
16	Programma van Eisen		In modulaire bouw maakt men onderscheid in modules met een betonvloer en houtenvloer. Gezien de lange gebruiksperiode lijkt het ons niet wenselijk dat er modules met een houtenvloer/betonplexvloer worden ingezet maar dat er modules worden ingezet met een betonnenvloer. Hiermee is waterschade uitgesloten. Moeten inschrijvers een betonnenvloer als uitgangspunt hanteren?	Als uitgangspunt moet u een betonnenvloer hanteren.
17	Programma van Eisen		Als u spreekt over 1 unit bedoelt u hiermee dat elke kleedkamer moet zijn voorzien van zijn eigen toilet?	Dat klopt.
18	Programma van Eisen		Moeten de zitbanken/jashekken nieuw zijn?	Dat is niet verplicht, ook zitbanken/jashekken mogen gebruikt zijn.
19	Programma van Eisen		Het lijkt ons wenselijk dat er een klein bovenraampje t.b.v. spuien/daglicht wordt voorzien in de kleedruimte. Moeten inschrijvers dit als uitgangspunt hanteren?	Nee, dit uitgangspunt hoeft niet gehanteerd te worden. Een bovenraampje is niet verplicht. Maar als u ervoor kiest om een unit aan te bieden die dit wel heeft, dan moet dat bovenraampje 1800 mm boven peil zijn.
20	Programma van Eisen		Opdrachtgever verlangt dat de units bestendig zijn tegen vandalisme. Dit is een niet meetbare omschrijving en resulteert in enorm veel ruis, zeker bij realisatie/oplevering. Kan opdrachtgever exact specificieren wat haar wensen zijn tegen vandalisme? Anderzijds kunnen wij dit niet afprijzen.	De units dienen geschikt te zijn voor gebruik door voetbalteams van jong en oud. De units zijn uitgevoerd in slagvastig en vandalismebestendige materialen die bestand zijn tegen stoten, krassen en opzettelijke beschadigingen bij normaal en abnormaal gebruik. De deuren zijn voorzien van robuuste scharnieren en afsluitbare, inbraak- en vandalismebestendige sluitingen, waarbij losse of eenvoudig te verwijderen onderdelen worden vermeden.
21	Programma van Eisen		Kunnen wij ervanuit gaan dat de genoemde aantallen worden afgenomen, dan wel niet in minimaal van 2 of een veelvoud van 2. Het leveren hiervan, in deze stramien resulteert in een groot prijsvoordeel voor opdrachtgever.	U kunt ervan uitgaan dat de genoemde aantallen worden afgenomen.