

TOESTEL INSPECTIE 2025.V1

Datum: 15-07-2025
Opgemaakt door: Marthijn Lansink

INHOUDSOPGAVE

Werkzaamheden

Object

Plafondtoestellen

Wandtoestellen

Losse toestellen

Matten

Opbergwagens en opbergingen

Manco's

Samenvatting

Toestel Inspectie

Wetteling 2 (nieuwe hal)

Zuidsingel 2, 5802 EG Venray, Nederland

Uitvoeringsdatum: 15-07-2025

Uitgevoerd door:

ML Sportservice



SPORTSERVICE

Werkzaamheden

▶ Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen bestaan uit het jaarlijks inspecteren van de sporttechnische inventaris. Alle vaste en (*bereikbare) verplaatsbare toestellen en verbindingen worden door een gekwalificeerde inspecteur geïnspecteerd. Daar waar mogelijk worden draaiende delen (naar behoefte) gesmeerd en loszittende delen vastgezet. De bevindingen van de inspecteur worden weergegeven in een inspectierapport. Deze wordt, na inspectie, digitaal verzonden aan de opdrachtgever.

Als een toestel reparatie behoeft, wordt dit direct uitgevoerd voor zover mogelijk binnen de beschikbare tijd, het beschikbare budget en het aanwezig zijn van de benodigde onderdelen. Al dan niet in overleg met de opdrachtgever bepaalt de inspecteur de prioriteit van reparaties op basis van de veiligheid. Van grotere vervangingen en reparaties waarvan uitvoering niet tijdens de inspecties plaats kan vinden, wordt een offerte uitgebracht. Uitgesloten van deze overeenkomst zijn klimwanden en valbeveiligingen.

Na de uitvoering van de inspectie zal er zichtbaar in de locatie een certificaat worden opgehangen met daarop vermeld uitgevoerde data, welke monteur en bij behorende sticker waarop te zien wanneer een volgende controle wenselijk is.

Inspectiesticker



▶ VEILIGHEID

Onze monteurs en inspecteurs zijn in het bezit van VCA en zijn op de hoogte van de geldende normen en eisen in (binnen)sportaccommodaties. Denk hierbij ISA/NOC*NSF normen, NEN 913 etc.

Voor de veiligheid van onze medewerkers en gebruikers dient ten tijde van de inspecties de ruimtes waarin de inspectie uitgevoerd moet worden geheel en alleen voor ML Sportservice beschikbaar te zijn.

***Toestellen staan niet in een afgesloten kast, of zitten niet vast aan een slot en niet bereikbare delen zoals boven een plafond of achter een wand worden niet meegenomen.**

De toestellen welke geïnspecteerd zijn worden in volgende groepen onderverdeeld:

Goed = ***

Matig = **

Slecht = *

Afkeur = -

Object

Locatieadres

Zuidsingel 2
5802 EG Venray
Nederland

Naam accommodatie

Wetteling 2 (nieuwe hal)

Type locatie:

Sporthal

Gesitueerd op:

Begane grond

Ingericht door;

Nijha

Bouwjaar

2009

Hoogte zaal

7150,00 mm

Hoogwerker

Welke hoogwerker kan naar binnen?

Type / eigen gewicht / max hoogte / afmetingen lxbxh

Schaarhoogwerker / 1592kg / 8,1mtr / 2,32 x 0,81 x 1,61mtr

Masthoogwerker / 352kg / 11mtr / 1,35 x 0,74 x 1,98

Schaarhoogwerker (MLS)

Kan hoogwerker eenvoudig naar binnen?

Denk aan stophout, rijplaten etc

Ja

Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen zijn benodigd voor werken op hoogte?

Masthoogwerker

Aandachtspunten ivm bereikbaarheid van de locatie

Denk aan parkeergelegenheid, toegang tot accommodatie, etc.

Niet van toepassing

Ja, zie foto's / tekst

Overzichtsfoto('s) van object

Foto van het geheel




Naam inspecteur
MJH Lansink

Uitvoering inspectie
15-07-2025

Plafondtoestellen

4.1 Klimtouwinstallatie rail met bocht	Aantal touwen 6	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
4.1.2 Klimtouwinstallatie Niet aanwezig	Aantal touwen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
1.1 Ringenstel Ringenbalk	Aantal stellen 6-voudig	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
1.1.2 Ringenstel Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
2.1 Hijsunits Vaste opstelling (elektrisch)	Aantal stellen 3-voudig	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
2.1.2 Hijsunits Vaste opstelling (elektrisch)	Aantal stellen 4-voudig	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT

Mankementen



Eventuele tekst bij de foto('s)


Nr 2 is defect en nr 4 hangt ongelijk


Actie noodzakelijk?

Ja, offerte voor reparatie/vervang
ng


						Wat moet worden geoffreerd? Rep ter plekke
2.1.3 Hijsunits Niet aanwezig	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0		De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
8.1.1 Basket plafond installatie Voorover dwarsveld(en)		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 3		De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
						Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Spindels lopen zwaar Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervangi ng Wat moet worden geoffreerd? Rep ter plekke
8.1.2 Basket plafond installatie Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0		De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0		De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer plafondtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0		De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>




Wandtoestellen

Code	Aantal stellen	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
1.2.1 Ringenconsole				0	<input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1 Klimrekken Vaste opstelling obstakelvrij		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/> Mankementen  Eventuele tekst bij de foto('s) Bovenbuis krom, te zwaar belast Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ng Wat moet worden geoffreerd? Binnen en buitenbuis
5.1.2 Klimrekken Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
5.1.3 Klimrekken Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
8.2.1 Basket wand installatie Wedstrijd installatie		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 3	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>


8.2.2 Basket wand installatie		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Oefenbord		Nijha	2009	4	<input type="button" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
					Mankementen 
					Eventuele tekst bij de foto('s) Ring krom, belijning laat los
					Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervangi ng
					Wat moet worden geoffreerd? Ringen nieuw kader
Extra invoer wandtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
Mini toren		Nijha	2009	4	<input type="button" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
Extra invoer wandtoestellen	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
				0	<input type="button" value="***"/> <input type="button" value="**"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>

Losse toestellen




	Zitting	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig	De staat van het toestel
7.1 Turnbanken 3,6mtr met evenwichtslat	Blad uit 3 delen	Nijha	2009	10	<p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p> <p>Mankementen</p>  <p>Eventuele tekst bij de foto('s) Veel beschadigingen, doppen weg, wielen los, wielen weg</p> <p>Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ing</p> <p>Wat moet worden geoffreerd? Totaal renoveren</p>
7.1.2 Turnbanken Niet aanwezig	Zitting	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	<p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p> <p>De staat van het toestel</p>
7.1.3 Turnbanken Niet aanwezig	Zitting	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	<p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p> <p>De staat van het toestel</p>
9.1 Springkast Piramide		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 2	<p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p> <p>De staat van het toestel</p>


					<p>Mankementen</p>  <p>Eventuele tekst bij de foto('s) Bij 1 wordt Leerdek minder</p> <p>Actie noodzakelijk? Nee</p> <p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
9.1.2 Springkast Piramide	Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar >1995	Aantal aanwezig 1		
					<p>Mankementen</p>   <p>Reden afkeur Toestel dusdanig beschadigd dat herstel niet meer lonend/mogelijk is</p> <p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
9.1.3 Springkast Piramide	Fabrikaat Bosan	Bouwjaar 2010	Aantal aanwezig 1		
					<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
10.1 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0		
					<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
10.1.2 Turnpaard Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0		
					<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
11.1 Turnbok Met stalen poten	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 3		
					<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>

11.1.2 Turnbok Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
12.1 Turnbrug Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
12.1.2 Turnbrug Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
13.1 Parterre toestellen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
13.1.2 Parterre toestellen Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
14.1 Korfball(springstandaard) Paal met springlijnhouder	Aantal korven 6	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 6	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) 2x voet los Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ing Wat moet worden geoffreerd? Rep ter plekke

<p>14.1.2 Korfbalspringsta ndaard Paal met springlijnhouder</p>	<p>Aantal korven 2</p>	<p>Fabriikaat Bosan</p>	<p>Bouwjaar 2015</p>	<p>Aantal aanwezig 2</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>15.1 Honkpalen</p>		<p>Fabriikaat Janssen-Fritsen</p>	<p>Bouwjaar 2008</p>	<p>Aantal aanwezig 4</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>15.1.2 Honkpalen</p>		<p>Fabriikaat Nijha</p>	<p>Bouwjaar >1995</p>	<p>Aantal aanwezig 4</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>15.1.3 Honkpalen</p>		<p>Fabriikaat Nijha</p>	<p>Bouwjaar 2009</p>	<p>Aantal aanwezig 4</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>16.1 Volleybalinstallat ie Potten</p>		<p>Fabriikaat Nijha</p>	<p>Bouwjaar 2009</p>	<p>Aantal velden 3</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
					<p>Mankementen</p> 
					<p>Eventuele tekst bij de foto('s) Doppen slecht</p>
					<p>Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ing</p>
					<p>Wat moet worden geoffreerd? 6x doppen vervangen</p>
<p>17.1 Badmintoninstall atie Potten</p>		<p>Fabriikaat Nijha</p>	<p>Bouwjaar 2009</p>	<p>Aantal velden 9</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>

17.1.2 Badmintoninstallatie Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
18.1 Tennisinstallatie Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal velden 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1 Springplanken Bekleed	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1.2 Springplanken Met veren	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
19.1.3 Springplanken Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
22.1 Trampoline Minitramp	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Beschertrand stuk Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ing Wat moet worden geoffreerd? Beschertrand + elastiek

<p>22.1.2 Trampoline Open-end trampoline</p>	<p>Fabrikaat Nijha</p>	<p>Bouwjaar 2009</p>	<p>Aantal aanwezig 2</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p> <p>Mankementen</p>  <p>Eventuele tekst bij de foto('s) 1x doek wordt minder. Extra aandacht 2026</p> <p>Actie noodzakelijk? Nee</p>
<p>22.1.3 Trampoline Mater Ultimate</p>	<p>Fabrikaat Nijha</p>	<p>Bouwjaar 2000</p>	<p>Aantal aanwezig 2</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p> <p>Mankementen</p>   <p>Eventuele tekst bij de foto('s) Spanners krom</p> <p>Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang ing</p> <p>Wat moet worden geoffreerd? Spanners vervangen</p>
<p>22.1.4 Trampoline Niet aanwezig</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>
<p>23.1 Evenwichtsbalk Niet aanwezig</p>	<p>Fabrikaat</p>	<p>Bouwjaar</p>	<p>Aantal aanwezig 0</p>	<p>De staat van het toestel</p> <p>*** **</p> <p>* -</p> <p>NVT</p>

23.1.2 Evenwichtsbalk Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
25.1 Trapezoïde / combiframe Combiframe	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2000	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/> Mankementen 
25.1.2 Trapezoïde / combiframe Niet aanwezig	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/>
30.1 Doelen Handbaldoel	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel <input type="text" value="***"/> <input type="text" value="**"/> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="NVT"/> Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Vloerdoppen vervangen Actie noodzakelijk? Ja, offerte voor reparatie/vervang Wat moet worden geoffreerd? Dop 40mm (16x)

30.1.2 Doelen Minidoel	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2024	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT	
KBS materiaal <input checked="" type="checkbox"/> Ladder <input checked="" type="checkbox"/> Rekstok <input checked="" type="checkbox"/> Om en om ladder <input checked="" type="checkbox"/> Bankblad				De staat van het toestel(en) *** ** * - NVT	
Extra invoer losse toestellen Minidoel	Extra info	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 4	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer losse toestellen Mini handbaldoel	Extra info	Fabrikaat Eigen bouw	Bouwjaar 2000	Aantal aanwezig 2	De staat van het toestel *** ** * - NVT
				Mankementen Eventuele tekst bij de foto('s) Actie noodzakelijk? Nee	
41.1 Scheidsrechterst oel	Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2009	Aantal aanwezig 3	De staat van het toestel *** ** * - NVT	

Matten

20.1 Turnmatten

Niet aanwezig

Fabrikaat

Nijha

Bouwjaar

2009

Aantal aanwezig

18

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

Mankementen

Eventuele tekst bij de foto('s)

Enkele matjes worden minder. Begroten 2026-2027

Actie noodzakelijk?

Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

20.1.2 Turnmatten

Niet aanwezig

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig

0

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

20.1.3 Turnmatten

Niet aanwezig

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig

0

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

21.1 Lange mat

10mtr

Fabrikaat

Nijha

Bouwjaar

2009

Aantal aanwezig

1

De staat van het toestel

**

*

-

NVT

Mankementen

Eventuele tekst bij de foto('s)

Wordt minder. Nog geen actie noodzakelijk

Actie noodzakelijk?

Nee

21.1.2 Lange mat 10mtr		Fabrikaat Janssen-Fritsen	Bouwjaar 2000	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel = - *** ** * - NVT
27.1.1 Landingsmat Canvas		Fabrikaat Nijha	Bouwjaar 2010	Aantal aanwezig 3	De staat van het toestel *** ** * - NVT
27.1.2 Landingsmat Bisonyl		Fabrikaat Bosan	Bouwjaar 2013	Aantal aanwezig 1	De staat van het toestel *** ** * - NVT
27.1.3 Landingsmat Niet aanwezig		Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT
Extra invoer matten	Extra info	Fabrikaat	Bouwjaar	Aantal aanwezig 0	De staat van het toestel *** ** * - NVT

Opbergwagens en opbergingen

28.1 Opbergingen

De staat van het toestel

*** ** * -

NVT

28.1.2 Extra invoer opbergingen

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig

0

De staat van het toestel

*** **

* -

NVT

- Mattenwagen (type "glaswagen")
- Materiaalwagen (KBS)
- Landingsmattenwagen (dubbel)
- Langemattenwagen
- Doelen transport kar

De staat van het toestel

*** ** * -

NVT

29.1.2 Extra invoer opbergwagens

Extra info

Fabrikaat

Bouwjaar

Aantal aanwezig

0

De staat van het toestel

*** **

* -

NVT

Manco's

Eventuele manco's

Indien er manco's in deze rapportage naar voren zijn gekomen dan worden deze hieronder weergegeven.

De gradaties die worden weergegeven zijn:

- Matig
- Slecht
- Afkeur

Hierbij geven wij ook advies hoe deze eventueel verholpen kunnen worden.

Regelmatig een check ter plekke en jaarlijks een inspectie voorkomt narigheid en bevordert de veiligheid en de technische staat van de inventaris.

Wij raden u aan om bij eventuele manco's eea zsm te laten herstellen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Mochten er desondanks toch nog vragen zijn of onduidelijkheden aarzel dan niet om ons te berichten !

We staan u graag te woord en willen graag helpen om de veiligheid te waarborgen.

Manco's klimtouwinstallatie

Manco's ringenstel

Manco's ringenstellen

manco's hijsunits



, Nr 2 is defect en nr 4 hangt ongelijk, Ja, offerte voor reparatie/vervangng, Rep ter plekke

Manco's basketinstallaties

, Spindels lopen zwaar, Ja, offerte voor reparatie/vervang, Rep ter plekke ,



, Ring krom, belijning laat los, Ja, offerte voor reparatie/vervang, Ringen nieuw kader

Manco's klimrekken



, Bovenbuis krom, te zwaar belast , Ja, offerte voor reparatie/vervang, Binnen en buitenbuis

Manco's turnbanken





, Veel beschadigingen, doppen weg, wielen los, wielen weg, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Totaal renoveren

Manco's springkasten



, Bij 1 wordt Leerdek minder, Nee



, Toestel dusdanig beschadigd dat herstel niet meer lonend/mogelijk is

Manco's turnpaard

Manco's turnbokken

Manco's turnbruggen

Manco's parterre toestellen

Manco's korfbal

, 2x voet los, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Rep ter plekke

Manco's honkpalen

Manco's volleybal



, Doppen slecht, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 6x doppen vervangen

Manco's badminton

Manco's tennis**Manco's springkasten****Manco's turnmatten**

, Enkele matjes worden minder. Begroten 2026-2027, Ja, toestel begroten (vervanging op den duur)

Manco's lange mat

, Wordt minder. Nog geen actie noodzakelijk , Nee

Manco's landingsmatten**Manco's opbergwagens + opbergingen****Manco's doelen**


, Vloerdoppen vervangen , Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Dop 40mm (16x)

Manco's KBS materiaal**Manco's trampoline's**

, Beschermand stuk, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Beschermand + elastiek ,



, 1x doek wordt minder. Extra aandacht 2026, Nee



, Spanners krom, Ja, offerte voor reparatie/vervanging, Spanners vervangen

Manco's trapezoïde + combiframe

, Rubbers uitgedroogd , Ja, offerte voor reparatie/vervanging, 8x rubber

Manco's evenwichtsbalk**Manco's scheidsrechterstoelen**

Manco's extra invoer matten
Manco's extra invoer plafondtoestellen
Manco's extra invoer wandtoestellen
Manco's extra invoer losse toestellen , Nee

Samenvatting

Algehele conditie van de inventaris

Hierbij wordt aangegeven wat de algemene status is van de aanwezige inventaris.

Bij voldoende of lager is actie wenselijk cq. noodzakelijk.

Matig

De accommodatie is niet op peil!

Onze inspecteur heeft de inventaris betitelt als;

MATIG

Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan

Actie is noodzakelijk!

Met name turnbanken.

Diverse vloerdeksele liggen te hoog of missen toplaag.

Inspectie sticker

Maand

juli

Jaar

2026

Hiermee geven we aan dat we inventaris hebben geïnspecteerd en wanneer de volgende inspectie gewenst is.

