

Puttenstaat De Mérodestraat Dordrecht

5-6-2026

Putnr.	MV mNAP	Aansl. Nr	diam	bob m NAP	hoek degr.	Type aansluiting
--------	---------	-----------	------	-----------	------------	------------------

Put D5a	-0,87	1	BT400	-2,68	0	MSP Martens Maru	Afdekking ca.	0,42m
		2	PVC315	-2,00	90	overmaats	Stroomprofiel	Ja
afm.	1000 mm	3	BT400	-2,68	180	MSP Martens Maru	Uitwendige Hoogte ca.	1,60m
							Totale Hoogte ca.	2,02m

Put D5b	-0,87	1	BT400	-2,70	0	MSP Martens Maru	Afdekking ca.	0,44m
		2	BT400	-2,70	200	MSP Martens Maru	Stroomprofiel	Ja
afm.	1000 mm						Uitwendige Hoogte ca.	1,60m
							Totale Hoogte ca.	2,04m

Put D5c	-0,90	1	BT400	-3,03	0	MSP Martens Maru	Afdekking ca.	0,44m
		2	BT400	-3,03	90	MSP Martens Maru	Stroomprofiel	Ja
afm.	1000 mm	3	BT400	-3,03	180	MSP Martens Maru	Uitwendige Hoogte ca.	1,90m
							Totale Hoogte ca.	2,34m

Put D5d	-0,93	1	BT400	-3,21	0	MSP Martens Maru	Afdekking ca.	0,49m
		2	BT400	-3,21	183	MSP Martens Maru	Stroomprofiel	Ja
afm.	1000 mm						Uitwendige Hoogte ca.	2,00m
							Totale Hoogte ca.	2,49m

Put D5dt	-0,93	1	BT400	-3,28	0	MSP Martens Maru	Afdekking ca.	0,36m
		2	BT300	-2,50	180	overmaats	Stroomprofiel	Ja
afm.	1000 mm						Uitwendige Hoogte ca.	2,20m
							Totale Hoogte ca.	2,56m

Put H5a	-0,87	1	PP500	-3,00	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,43m
		2	PP500	-3,00	180	MSP Wavin X-stream	Zandvang	Nee
afm.	800 mm						Uitwendige Hoogte ca.	1,80m
							Totale Hoogte ca.	2,23m

Put H5b	-0,87	1	PP500	-3,00	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,43m
		2	PP500	-3,00	180	MSP Wavin X-stream	Zandvang	Nee
afm.	800 mm						Uitwendige Hoogte ca.	1,80m
							Totale Hoogte ca.	2,23m

Put H5c	-0,93	1	PP500	-3,00	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,37m
		2	PP500	-3,00	180	MSP Wavin X-stream	Zandvang	Nee
afm.	800 mm						Uitwendige Hoogte ca.	1,80m
							Totale Hoogte ca.	2,17m

Put H5d	-0,93	1	PP500	-3,00	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,37m
		2	PP500	-3,00	180	MSP Wavin X-stream	Zandvang	Nee
afm.	800 mm						Uitwendige Hoogte ca.	1,80m
							Totale Hoogte ca.	2,17m

Put H5f	-0,90	1	PP500	-3,00	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,42m
		2	PP500	-3,82	90	MSP Wavin X-stream	Zandvang	Ja
afm.	800 mm	3	PP500	-3,00	180	MSP Wavin X-stream	Uitwendige Hoogte ca.	2,80m
							Totale Hoogte ca.	3,22m

Putnr.	MV mNAP	Aansl. Nr	diam	bob m NAP	hoek degr.	Type aansluiting
--------	---------	-----------	------	-----------	------------	------------------

Put H5g	-0,90	1	PP500	-3,82	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,42m
		2	PP500	-3,00	180	MSP Wavin X-stream	Zandvang 20 cm	Ja
afm.	800 mm						Uitwendige Hoogte ca.	2,80m
							Totale Hoogte ca.	3,22m

Put H5h	-0,83	1	PP500	-3,00	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,35m
		2	PP500	-3,00	180	MSP Wavin X-stream	Zandvang 20 cm	Nee
afm.	800 mm					MSP Wavin X-stream	Uitwendige Hoogte ca.	1,92m
							Totale Hoogte ca.	2,27m

Put H5i	-0,93	1	PP500	-3,00	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,37m
		2	PP500	-3,00	184	MSP Wavin X-stream	Zandvang 20 cm	Nee
afm.	800 mm						Uitwendige Hoogte ca.	1,80m
							Totale Hoogte ca.	2,17m

Put H5j	-0,93	1	PP500	-3,00	0	MSP Wavin X-stream	Afdekking ca.	0,37m
		2	PP500	-3,00	180	MSP Wavin X-stream	Zandvang 20 cm	Nee
afm.	800 mm	3	PVC200	-2,35	270	PVC mof -spie	Uitwendige Hoogte ca.	1,80m
							Totale Hoogte ca.	2,17m

DR5a	-1,24	1	PVC160	-3,94	0	mof / mof PVC	Afdekking ca.	0,35m
		2	PVC160	-3,07	90	mof / mof PVC	Zandvang 20 cm	Ja
afm.	800 mm						Uitwendige Hoogte ca.	2,65m
							Totale Hoogte ca.	3,00m

DR5b	-1,20	1	PVC160	-2,35	0	mof / mof PVC	Afdekking ca.	0,35m
		2	PVC160	-2,35	180	mof / mof PVC	Zandvang 20 cm	Ja
afm.	800 mm					mof / mof PVC	Uitwendige Hoogte ca.	1,10m
							Totale Hoogte ca.	1,45m

DR5c	-1,24	1	PVC160	-3,94	0	mof / mof PVC	Afdekking ca.	0,35m
		2	PVC160	-3,07	90	mof / mof PVC	Zandvang 20 cm	Ja
afm.	800 mm						Uitwendige Hoogte ca.	2,65m
							Totale Hoogte ca.	3,00m