

Risico-inventarisatie en maatregelenplan K&L-beheerders
SFP Stein 2026 > KLIC nummers 26O0112100 & 26O0112101
Gemeente Stein

Partij	Contactgegevens	Datum	Bron	Beschrijving raakvlak	Maatregelen	Vastlegging afspraken	Status
Circle Infra Services	Beschikbaar via Kadaster	20-Feb	gesprek op 20-02	- Dassentunnel diepte en impact; halve meter tussen de riool leiding en de dassen tunnel - Leiding O-P-10 is buiten dienst - Leiding O-S-2 word uit bedrijf genomen; put integreren in het fietspad	Put leiding O-S-2 integreren in fietspad	Is onderdeel geworden van het bestek.	Gesloten
Delta Fiber Netwerk B.V. / Circet / Ziggo	Beschikbaar via Kadaster	11-Feb	gesprek op 11-02	- Ziggo-kabel langs de Stadhouderslaan (eerste deel trace) kan komen te vervallen bij uitvoering Doorfietspad. - Aantal kruisingen met glasvezelducts dienen verlengd te worden (schaaldelen of mantelbuis).	Kruisingen verlengen i.s.m. Gemeente Stein	VTA verzonden voor Ziggo Fase 1 Gemeente Stein legt mantelbuizen aan.	Gesloten
Enexis (Klicinfo)	Beschikbaar via Kadaster	05-Feb	gesprek op 05-02	Diverse aandachtspunten: OV verplichtingsplan (Gemeente?) Betonsloof Greppelontwerp (Stadhoudersweg en Napoleonsebaan) Beschermdende maatregelen bomen (bij K&L)	Aanpassingen samenwerking Gemeente Stein en Enexis.	Geen VTA voor fase 1 (zie mail 27-02) Gemeente Stein legt mantelbuizen aan.	Gesloten
Eurofiber Nederland	Beschikbaar via Kadaster	17-Feb	gesprek op 17-02	-4 stuks handhole welke onderzocht zijn -Algemene oplossing voor handholes is dat deze aan het oppervlak kunnen komen te liggen door middel van een nieuwe deksel; waardoor het raakvlak beheersbaar is	Deksels handholes dienen aangepast te worden Proefsleuf graven	Is onderdeel geworden van het bestek.	Gesloten
KPN / Reggefiber	Beschikbaar via Kadaster	25-Feb	gesprek op 25-02	Er zijn geen raakvlakken geconstateerd m.b.t. reguliere KPN kabels. M.b.t. de kabel(s) van nationaal belang is nader onderzocht wat het raakvlak is. -Kabel(s) van nationaal belang mogen niet voor (langere) lengtes on asfalt komen te liggen, en dienen bij voorkeur is een voorbestemde strook te liggen -> verlegging i.s.m. Gemeente Stein	Aanpassingen samenwerking Gemeente Stein en Enexis.	Kabel van Nationaal Belang heeft aanpassingen overeengekomen met Gemeente Stein, buiten bestek om. Gemeente Stein legt mantelbuizen aan.	Gesloten
Petrochemical Pipeline Services BV (PPS) (Leidinginformatiecentrum)	Beschikbaar via Kadaster	19-Feb	gesprek op 19-02	-Kabel mag onder het fietspad -PPS ontvangt drietal dwarsprofielen waar het Doorfietspad kruist met hun kabel/leiding, te weten: Stadhouderslaan, Osseforth en Danny's.	Dwarsprofielen gedeeld	VTA n.v.t. Informatie is aangeleverd.	Gesloten
WML	Beschikbaar via Kadaster	25-Feb	gesprek op 25-02	-Langs Stadhouderslaan min. 1m dekking -Voor de dassentunnel dient een stukje leiding verwijderd te worden zodat de dassentunnel gebouwd kan worden. Dit heeft plaatsgevonden voor realisatie van het werk. -Kruising Osseforth leiding valt hier -> zie documentatie WML.	Aanpassingen samenwerking Gemeente Stein en Enexis.	WML heeft aanpassingen overeengekomen met Gemeente Stein, buiten bestek om. Gemeente Stein heeft dit laten uitvoeren.	Gesloten
GEEN CONFLICT OF RAAKVLAK							
Rijkswaterstaat Zuid-NL District Zuid-Oost	Beschikbaar via Kadaster	10-Feb	gesprek op 10-02	Geen conflict of raakvlak.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
TenneT	Beschikbaar via Kadaster	11-Feb	gesprek op 11-02	Geen conflict of raakvlak.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
SPiE	Beschikbaar via Kadaster	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Graafburo; USG	Beschikbaar via Kadaster	24-Feb	gesprek op 24-02	Geen conflict of raakvlak.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gasunie	Beschikbaar via Kadaster	10-Feb	gesprek op 10-02	Geen conflict of raakvlak.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Opmerking