



Checklist proefarmatuur

Nr.	Beoordeling proefarmatuur t.o.v. Eis uit PvE	Voldoet	Opmerking
1	Lengte armatuur 1200-1300 mm		
2	Onderdeel van productfamilie		
3	Opbouw- en inbouwvariant beschikbaar		
4	Openen met veiligheids-inbus / vandaalbestendig		
5	Kabelinvoer aan beide kopse zijde aanwezig		
6	Kabelinvoer achterzijde aanwezig		
7	Doorvoerbedrading aanwezig		
8	Casambi module af-fabriek ingebouwd		
9	LED-module vervangbaar – BRL		
10	Driver vervangbaar – BRL		
11	Vervanging zonder gereedschap mogelijk – BRL		
12	Armatuur geschikt voor anti-graffiti coating		
13	LEDs niet direct zichtbaar		
14	Opaal/prismatische afscherming aanwezig		