

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbonnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	brandweer Zwinderen
Adres:	Brinkweg 5B
PC + Plaats:	7864 TD Zwinderen
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem. Coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	25-6-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?			✓
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).			✓
	Logboek			✓
	Laatste inspectie en rapportage			✓
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?			✓
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Teststelsysteem	Handmatig ☐ Automatisch ☒ Centraal testsysteem ☐		
6	Fabricaat armaturen: 		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking		✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)		✓	
Pictogrammen conform NEN 6088		✓	
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Controle/onderhoud noodverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?		✓	
Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking		✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)		✓	
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten		✓	
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen		✓	

Toelichting en opmerkingen	
bij armatuur 5 (Garage nok) moet de accu nog vervangen worden, hierbij is een stijger vereist 25-7-2024,waarschijnlijk is dit nog niet gebeurd J.Dorman 25-6-2025 Een derde partij heeft de datum`s van de accu`s veranderd van 24 naar 4-25, kan zo maar niet Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek. Handtekening inspecteur +(leesbare naam) Handtekening klant +(leesbare naam)	
J.Dorman	

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

[illegible]