

# NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbbonnummer: WB

| Eigenaar/Gebruiker: |                   |
|---------------------|-------------------|
| Naam:               | brandweer-ambu    |
| Adres:              | hulsvoorderdijk 2 |
| PC + Plaats:        | 7741CX Coevorden  |
| Telefoon:           |                   |
| Contactpersoon:     |                   |

| Opdrachtgever:  |               |
|-----------------|---------------|
| Naam:           | gem coevorden |
| Adres:          |               |
| PC + Plaats:    |               |
| Telefoon:       |               |
| Contactpersoon: |               |

| Onderhoud uitgevoerd door: |              |
|----------------------------|--------------|
| Naam bedrijf:              | Vriend bv    |
| Adres:                     | grutto 20    |
| PC + Plaats:               | 7741 LD      |
| Telefoon:                  | 0524 593 593 |
| Contactpersoon:            |              |
| Monteur:                   | J.Dorman     |
| Datum:                     | 21-5-2025    |

| Algemeen deel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                      | Nee                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | is het een eerste onderhoud?                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                                  |
| 2             | Reden van onderhoud?                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodiek <input checked="" type="checkbox"/><br>Uitbreiding/Wijziging <input type="checkbox"/><br>Quickscan <input type="checkbox"/>                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
| 3             | Aanwezige documenten:<br>Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).<br><br>Logboek<br><br>Laatste inspectie en rapportage<br><br>Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?<br>Referentie nr. document: <input type="text"/> |                                                                                                                                                       | Ja<br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> | Nee<br><input type="checkbox"/><br><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 4             | Voeding?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Centraal <input type="checkbox"/><br>Decentraal <input checked="" type="checkbox"/><br>Combinatie centraal/decentraal <input type="checkbox"/>        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
| 5             | Teststelsysteem                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Handmatig <input checked="" type="checkbox"/><br>Automatisch <input checked="" type="checkbox"/><br>Centraal teststelsysteem <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
| 6             | Fabrikaat armaturen:<br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | Installatie datum:<br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/>                                      |                                                                                                                                    |

| Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting                  |                | Goed          | Fout |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|
| Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?                   |                | ✓             |      |
| Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar? |                | ✓             |      |
| Controle op goede werking                                  |                |               | ✓    |
| Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)                   |                |               | ✓    |
| Pictogrammen conform NEN 6088                              |                | ✓             |      |
|                                                            | <b>Aantal:</b> | <b>n.v.t.</b> |      |
| Lichtbronnen Vernieuwd                                     |                | ✓             |      |
| Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm                   |                | ✓             |      |
| Accu's vernieuwd                                           |                | ✓             |      |
| Oude accu's afgevoerd conform norm                         |                | ✓             |      |

| Controle/onderhoud noodverlichting                             |                | Goed          | Fout |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|
| Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?              |                | ✓             |      |
| Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar? |                | ✓             |      |
| Controle op goede werking                                      |                | ✓             |      |
| Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)                       |                | ✓             |      |
|                                                                | <b>Aantal:</b> | <b>n.v.t.</b> |      |
| Lichtbronnen Vernieuwd                                         |                | ✓             |      |
| Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm                       |                | ✓             |      |
| Accu's vernieuwd                                               |                | ✓             |      |
| Oude accu's afgevoerd conform norm                             |                | ✓             |      |

| Conclusie:                                                                     |  | Ja | Nee |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten |  | ✓  |     |
| De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen     |  | ✓  |     |

| Toelichting en opmerkingen                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naar mijn idee zijn de geïntregeerde armaturen niet goed omgebouwd, Er staat op de nood unit dat er allen NIMH accu,s in mogen en er zitten NICD accu,s in ,zie foto,s |
| Noodverlichting nr 4 en 31 en 32 nog tl armaturen deze nog vervangen voor led noodverlichting opnieuw moeten nummeren en invoeren in rapportage                        |

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

|  |
|--|
|  |
|--|

Armaturenlijst

Controle punten:
 Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

| Arm. nr. | Armatuur            |                                 |                                                                                   |           | Accu          |        |     |     |      |           | Test resultaat | Defecten                   | positie                                 | lichtbron |
|----------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----|-----|------|-----------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|          | Merk                | Type                            | Picto type                                                                        | Bouw jaar | Aantal cellen | Stic k | Sbs | Ah  | Volt | Bouw jaar |                |                            |                                         |           |
| 1        | Eaton               | NEXIT 150-AT                    |  | 2025      | 3AA           | ✓      |     | 0,8 | 3,6  | 2025      | ✓              |                            | voordeur                                | LED       |
| 2        | Eaton               | NEXIT 150-AT                    |  | 2025      | 3AA           | ✓      |     | 0,8 | 3,6  | 2025      | ✓              |                            | achterdeur                              | LED       |
| 3        | HBI                 | 2L0505wse                       |                                                                                   | 2018      | 3             | ✓      |     | 1,6 | 3,6  | 2023      | ✓              |                            | achterdeur buiten                       | LED       |
| 4        | Etap                | K812/8p                         |                                                                                   |           | 2             |        | ✓   | 4   | 4,8  | 2023      | ✓              | Nog TL ,vervangen voor led | MK                                      | ti 8w 840 |
| 5        | ILLLUXTRON LED spot | LINEA 185 LV                    |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | voordeur                                | LED       |
| 6        | MAIA                | MAIA 120X30                     |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | hal beneden                             | LED       |
| 7        | PC                  | Spat WD LED Armatuur IP55/IP 69 |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | garage                                  | LED       |
| 8        | PC                  | Spat WD LED Armatuur IP55/IP 69 |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | garage                                  | LED       |
| 9        | PC                  | Spat WD LED Armatuur IP55/IP 69 |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | garage                                  | LED       |
| 10       | PC                  | Spat WD LED Armatuur IP55/IP 69 |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | garage                                  | LED       |
| 11       | PC                  | Spat WD LED Armatuur IP55/IP 69 |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | garage                                  | LED       |
| 12       | PC                  | Spat WD LED Armatuur IP55/IP 69 |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | garage                                  | LED       |
| 13       | MAIA                | MAIA 120X30                     |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | kleedkamer H                            |           |
| 14       | MAIA                | MAIA 120X30                     |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | kleedkamer H                            | LED       |
| 15       | MAIA                | MAIA 120X30                     |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | kleedkamer D                            | LED       |
| 16       | Eaton               | NEXIT 150-AT                    |  | 2025      | 3AA           | ✓      |     | 0,8 | 3,6  | 2025      | ✓              |                            | trapopgang                              | LED       |
| 17       | Eaton               | NEXIT 150-AT                    |                                                                                   | 2025      | 3AA           | ✓      |     | 0,8 | 3,6  | 2025      | ✓              |                            | onder trap                              | LED       |
| 18       | Eaton               | NEXIT 150-AT                    |  | 2025      | 3AA           | ✓      |     | 0,8 | 3,6  | 2025      | ✓              |                            | tussen hal sport en garage klein achter | LED       |
| 19       | Fortimo             | HE BL Panel 60x60 830           |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | tussen hal sport en garage klein achter | LED       |
| 20       | Fortimo             | HE BL Panel 60x60 830           |                                                                                   | 2025      | NICD 4 Cellen | ✓      |     | 1,5 | 4,8  | 2025      | ✓              |                            | tussen hal sport en garage klein achter | LED       |

Armaturenlijst

Controle punten:
 Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

| Arm. nr. | Armatuur |              |                                                                                     |           | Accu          |        |     |     |      |           | Test resultaat | Defecten | positie | lichtbron |
|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----|-----|------|-----------|----------------|----------|---------|-----------|
|          | Merk     | Type         | Picto type                                                                          | Bouw jaar | Aantal cellen | Stic k | Sbs | Ah  | Volt | Bouw jaar |                |          |         |           |
| 21       | Eaton    | NEXIT 150-AT |  |           | 3AA           | ✓      |     | 0,8 | 3,6  | 2025      | ✓              |          | sport   | LED       |

[illegible]

