

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	sporthal aalder Meent
Adres:	Paardelandsdrift 7
PC + Plaats:	7854 PR Aalden
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	11-7-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☒	☐
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		☐	☒
	Logboek		☐	☒
	Laatste inspectie en rapportage		☐	☒
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?		☐	☒
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☒ Decentraal ☐ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Teststelsysteem	Handmatig ☐ Automatisch ☐ Centraal teststelsysteem ☒		
6	Fabrikaat armaturen: 		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓
Pictogrammen conform NEN 6088		✓	
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd	4		
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm	4		
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Controle/onderhoud noodverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?		✓	
Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten		✓	
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen			✓

Toelichting en opmerkingen
Advies tl armaturen vervangen voor led noodverlichtings armaturen Dit is een centraal accusysteem De accu's staan in de berging Bieb, vernieuwd 2023 Het accu systeem staat in storing en accu zijn 50 % 11-7-2025 ,zie foto`s Heb 4 tl lampen vervangen

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

[illegible]